Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Технический надзор : ТОО “Сикым-Олжас”

Авторский надзор : ТОО "CRB Construction"

Наименование : Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Графы 1						НДС	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.	**2 299 713,65**	**386 144,04**				**100%**			**46 337,29**	**432 481,33**
Всего по стройке	**2 299 713,65**	**386 144,04**							**46 337,29**	**432 481,33**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Азизханов Ж. С.**

Технадзор:
ТОО “Сикым-Олжас”

Директор _____ **Кебекбаев М.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Тайманов,с/о Боралдай,Байдибекского района,Туркестанской области.**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах от 07.04.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 Наружные сети газоснабжения.											
РАЗДЕЛ 2. Высокое давление (надземный газопровод)											
		Ограждение ГРПШ 17 м /АС-5/									
157	**Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	**м оград**	**17**	**3385,77**	**1166,91**	**57558**	**19838**	**424**	**53498**	**119940**
					2193,90	**472,99**	**37296**	**8041**		**8884**	
158	**Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**1011,55**	**37,72**	**1012**	**37**	**43**	**1106**	**2288**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**932,23**	**5,33**	**932**	**5**		**169**	
159	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,175**	**17747,03**	**1165,54**	**3106**	**204**	**2642**	**282**	**3659**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1483,65**	**284,46**	**260**	**50**		**271**	
160	**С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,49**	**16307,00**	**--**	**7990**	**--**	**7990**	**--**	**8629**
					--	**--**	**--**	**--**		**639**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,01092	320332,92	15169,16	3498	165	196	3724	7799
					287300,00	1678,83	3137	18		578	
162	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	319930,00	--	3494	--	3494	--	3773
					--	--	--	--		279	
163	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00497	361170,00	--	1795	--	1795	--	1939
					--	--	--	--		144	
164	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,063735	645236,00	--	41124	--	41124	--	44414
					--	--	--	--		3290	
165	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	37,2	1428,00	--	53122	--	53122	--	57372
					--	--	--	--		4250	
166	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
167	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
					--	--	--	--		158	
168	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,46018	167,42	3,87	1416	32	864	362	1921
					61,42	0,63	520	5		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	1,8	9575,06	1880,98	17235	3385	7126	7781	27017
					3735,50	862,95	6724	1553		2001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Молниеотвод 6 м и заземление ГРПШ									
170	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2	яма	1	831,80	687,83	832	687	--	334	1260
					143,97	320,46	144	320		93	
171	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,286	9399,83	1230,92	2688	352	496	1756	4800
					6433,70	314,07	1840	90		356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,29172	15275,00	--	4456	--	4456	--	4812
					--	--	--	--		356	
173	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,02182	177770,36	115415,72	3879	2518	79	1551	5864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58764,00	30060,78	1282	656		434	
174	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0067	649680,00	--	4353	--	4353	--	4701
					--	--	--	--		348	
176	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,57628	167,42	3,87	264	6	161	67	358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	97	1		27	
177	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 50х50х5 мм	шт	1	1773,91	209,58	1774	209	198	1036	3035
					1367,10	72,39	1367	72		225	
178	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02067	330422,00	--	6830	--	6830	--	7376
					--	--	--	--		546	
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,34	1952,72	--	4569	--	--	3290	8488
					1952,72	--	4569	--		629	
180	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	2,34	1018,66	--	2384	--	--	1716	4428
					1018,66	--	2384	--		328	
181	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	13	321,59	30,02	4181	390	237	2648	7376
					273,42	9,52	3554	124		546	
182	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01638	365820,00	--	5992	--	5992	--	6471
					--	--	--	--		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	1446,90 1063,30	183,32 53,34	8681 6380	1100 320	1201	4824 1080	14585
184	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02844	323776,00 --	-- --	9208 --	-- --	9208	-- 737	9945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								365482
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								365482

			СМР	Обор.	Прочие
ИТОГО	Тенге		**365 482**		
в том числе оборудование	Тенге		-		
в том числе СМР	Тенге		**365 482**		
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,90%	10 599		
Итого с временными	Тенге		**376 080**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%	3 422		
Итого с зимними	Тенге		**379 503**		
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2,00%	7 590		
Итого СМР	Тенге		**387 093**		
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		-		
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование+Прочие	Тенге		**387 093**		
В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**1,0500514**	**406 467**		
Понижающий коэффициент	Тенге	**0,950**	**386 144**		
НДС (12%)	Тенге	12%	46 337		
Всего	Тенге		**432 481,33**		

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сикым-Олжас"

_____ **Иманбердиев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**