Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы",050001, город Алматы, Алатауский район, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа Батыр, д. 26** — **080740008679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа),050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом № 302, офис 303** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупах работ 8РБС от 13.08.2024г,Доп сог № 8РБС от 21.11.2024г

Номер документа	Дата составления
5	02.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по строительству «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г.Алматы.Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон «Айгерим 1,2» в Алатауском районе» КНС-8			работа	1	17 438 671,83	17 438 671,83	1 868 429,12
				Итого	1	x	17 438 671,83	1 868 429,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.06.2025

М.П.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жебе-АБД"

Эксперт технического надзора

Директор _____ Шарыпов С.Е.

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "AlanSapa"(АланСапа)

Наименование объекта и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8

Справка № 3 от 02.06.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		8 РБС	13.08.2024				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	363-9 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8	67669 342,03	15570 242,71							1868 429,12	17438 671,83
	ВСЕГО к оплате:										**17438 671,83**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора
Шарыпов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa"(АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa"(АланСапа)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения г. Алматы. Строительство станции перекачки сточных вод, микрорайон "Айгерим 1,2", в Алатауском районе. КНС № 8**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Канализационная насосная станция КНС № 8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8РБС от 13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 7

за июнь 2025 (месяц, год) на 6-1-1 НК работы

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Канализация самотечная К1										
			Земляные работы,см. лист 5										
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	360,258	212,44	199,00	76533	71692	--	18496	102630	
						13,44	57,86	4842	20845		7601		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	11,142	3873,18	--	43155	--	--	31072	80165	
						3873,18	--	43155	--		5938		
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	324,4	47,27	47,27	15334	15334	--	3945	20820	
						--	16,89	--	5479		1541		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	324,4	352,72	155,81	114422	50545	--	65068	193848	
						196,91	81,67	63878	26494		14358		
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	47,03	6777,30	339,37	318736	15960	188205	118495	472210	
						2436,13	108,89	114571	5121		34979		
6	6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	47	337,39	319,95	15857	15038	26	3864	21299	
						16,87	97,32	793	4574		1578		
7	7	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2326,5	45,00	--	104693	--		--	113068	
						--	--	--	--		8375		
			Арматура трубопроводная										
8	8	1123-1401-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 350 мм. Укладка	м трубопровода	77,8	500,91	80,50	38971	6263	3083	32248	76916	
						380,78	37,91	29625	2949		5697		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	241-204-0111 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 335 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	79,356	16231,00	--	1288027	--	1288027	--	1391069	
						--	--	--	--		103042		
10	10	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,08646	1474870,01	796583,91	127517	68873	11173	71507	214946	
						549046,10	286363,46	47471	24759		15922		
11	11	241-102-0245 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 355х5,0 мм	м	2	23082,00	--	46164	--	46164	--	49857	
						--	--	--	--		3693		
12	12	1122-1201-0109 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	7	14658,38	625,83	102609	4381	27971	69986	186402	
						10036,73	62,22	70257	436		13808		
13	13	241-116-0216 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	7	26057,00	--	182399	--	182399	--	196991	
						--	--	--	--		14592		
14	14	1122-0901-0207 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	3	52799,80	15745,53	158399	47236	22117	107518	287191	
						29682,06	6519,42	89046	19558		21273		
15	15	242-101-1409 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	1	787265,00	--	787265	--	787265	--	850246	
						--	--	--	--		62981		
16	16	245-405-2548 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением и встроенным концевым выключателем, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	1	243011,00	--	243011	--	243011	--	262452	
						--	--	--	--		19441		
17	17	519-103-0202 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 350	шт.	2	2716622,00	--	5433244	--		--	5433244	
						--	--	--	--	5433244	--		
18	18	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,151	1474870,01	796583,91	222705	120284	19515	124885	375398	
						549046,10	286363,46	82906	43241		27807		
19	19	241-113-0134 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт.	2	77536,00	--	155072	--	155072	--	167478	
						--	--	--	--		12406		
20	20	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СТМС-СК"	Заглушка стальная ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0 мм	шт	1	20511,90	--	20512	--	20512	--	22153	
						--	--	--	--		1641		
21	21	1122-0701-0109 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 350 мм. Гидравлическое испытание	км трубопровода	0,0778	233712,32	--	18183	--	1494	16522	37481	
			Колодцы железобетонные			214506,32	--	16689	--		2776		
			Канализационный колодец диам.1500мм-1шт										
22	22	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	2,525	77229,46	14855,59	195004	37511	76927	97533	315940	
						31907,38	7109,63	80566	17952		23403		
23	23	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39404,00	--	39404	--	39404	--	42556	
						--	--	--	--		3152		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16236,00	--	16236	--	16236	--	17535	
						--	--	--	--		1299		
25	25	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	24737,00	--	74211	--	74211	--	80148	
						--	--	--	--		5937		
26	26	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	24737,00	--	24737	--	24737	--	26716	
						--	--	--	--		1979		
27	27	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36813,00	--	36813	--	36813	--	39758	
						--	--	--	--		2945		
28	28	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3456,00	--	10368	--	10368	--	11197	
						--	--	--	--		829		
29	29	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71162,00	--	71162	--	71162	--	76855	
						--	--	--	--		5693		
30	30	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стальные элементы С-1-12	т	0,07736	1026343,00	--	79398	--	79398	--	85750	
						--	--	--	--		6352		
			Сейсмоусиление										
31	31	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07736	1226905,52	12204,05	94913	944	85829	9895	113192	
						105218,76	3173,43	8140	245		8385		
			Водопроводный колодец диам.1500мм всего- 3шт										
32	32	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,765	84067,43	18463,90	820918	180300	238721	483017	1408250	
						41156,90	8806,84	401897	85999		104315		
33	33	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39404,00	--	118212	--	118212	--	127669	
						--	--	--	--		9457		
34	34	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	16236,00	--	48708	--	48708	--	52605	
						--	--	--	--		3897		
35	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	24737,00	--	296844	--	296844	--	320592	
						--	--	--	--		23748		
36	36	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	24737,00	--	148422	--	148422	--	160296	
						--	--	--	--		11874		
37	37	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	36813,00	--	110439	--	110439	--	119274	
						--	--	--	--		8835		
38	38	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3456,00	--	20736	--	20736	--	22395	
						--	--	--	--		1659		
39	39	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	71162,00	--	213486	--	213486	--	230565	
						--	--	--	--		17079		
40	40	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Стальные элементы С-11	т	0,28032	1026343,00	--	287704	--	287704	--	310720	
						--	--	--	--		23016		
			ИТОГО по акту					**12220523**	**634361**	**4994391**	**1254051**	**14117 877**	
								1053836	**257652**	**5433244**	**643303**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**5433244**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	**%**	**3,70**			**321331,42**					
			Итого с временными									**14439208,42**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,65**			**58538,77**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14497747,19**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**181290,06**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14679037,25**	
			В текущих ценах на 2023 год. 96%		**1,079**							**15205 133,95**	
			В текущих ценах на 2024 год. 4%		**1,163**							**682 868,81**	
			Итого в текущих ценах									**15888 002,76**	
			Тендерная скидка		**2,00**							**317 760,06**	
			Итого со скидкой									**15570 242,71**	
			НДС	**%**	**12,00**							**1868 429,12**	
			Итого с НДС									**17438 671,83**	

Заказчик:
"Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

_____

Технический надзор:
ТОО "Жебе-АБК"
Эксперт технического надзора

_____ Шарыпов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "VERTEX PROJECT"

_____ Кулайбергенов Б.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АланСапа" (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.