Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
Подрядчик: **ТОО "ЦентрСнабСервис"**

Договор №31 от 28.07.2023г.Дополнительное соглашение №31/1 от 07.12.2023г. Дополнительное соглашение №31/2 от 28.12.2023г. Дополнительное соглашение №31/3 от 08.02.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дома культуры в селе Карасай батыр Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего,	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Строительство дома культуры в селе Карасай батыр Кордайского района Жамбылской области»**	422 148 641,49	318 648 591,13	221 304 526,92	34140920,48	63 203 143,73	78 579 181,49	34 897 375,23	8419198,02	35 262 608,24
	Всего к оплате	422 148 641,49	318 648 591,13				78 579 181,49			
	в т.ч. НДС 12%	45 230 211,59	34 140 920,48				8 419 198,02			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель
Мендекеев Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО «СтройСитиLTD»
Эксперт технического надзора
Шакуов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "AlyStroyProekt"
Директор
Алдияров Есенғали Шойбекұлы

Подрядчик:
ТОО "ЦентрСнабСервис"
Директор
Актокалов Куаныш Айтбаевич

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "ЦентрСнабСервис"

Договор №31 от 28.07.2023г.Дополнительное соглашение №31/1 от 07.12.2023г. Дополнительное соглашение №31/2 от 28.12.2023г. Дополнительное соглашение №31/3 от 08.02.2024г.

Акт №9

выполненных работ по объекту: «Строительство дома культуры в селе Карасай батыр Кордайского района Жамбылской области»

за октябрь 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	2-1	Дом культуры														
1,	2-1-1	Общестроительные работы														
	1	Землянные работы	29 761 548		-	29 761 548	55%	16 279 245			16 279 245	-45%	- 13 482 303			- 13 482 303
	2	Фундаменты (АС-91-108)	11 746 735			11 746 735	100%	11 746 735			11 746 735	0%	-			-
	3	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-19)	1 927 031			1 927 031	100%	1 927 031			1 927 031	0%	-			-
	4	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	20 856 540			20 856 540	98%	20 507 655			20 507 655	-2%	- 348 885			- 348 885
	5	МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (АС-23)	1 838 808			1 838 808	100%	1 838 808			1 838 808	0%	-			-
	6	МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-35-50)	11 132 684			11 132 684	100%	11 132 684			11 132 684	0%	-			-
	7	ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-51-57)	14 648 637			14 648 637	100%	14 648 637			14 648 637	0%	-			-
	8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ (КМ)	20 295 376			20 295 376	100%	20 295 376			20 295 376	0%	-			-
	9	КРОВЛЯ (АС-85)	23 457 866			23 457 866	96%	22 585 386			22 585 386	-4%	- 872 480			- 872 480
	10	ЛЕСТНИЦА Л-3 (АС-32)	527 798			527 798	100%	527 798			527 798	0%	-			-
	11	ЛЕСТНИЦА Л-1 (АС-63)	2 154 561			2 154 561	100%	2 154 561			2 154 561	0%	-			-
	12	ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС-66)	8 900 076			8 900 076	77%	6 882 534			6 882 534	-23%	- 2 017 542			- 2 017 542
	13	ПРОЕМЫ (АС-12)	12 763 118			12 763 118	99%	12 682 752			12 682 752	-1%	- 80 366			- 80 366
	14	ПОЛЫ (АС-15)	13 060 304			13 060 304	64%	8 337 657			8 337 657	-36%	- 4 722 647			- 4 722 647
	15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-18)	18 391 737			18 391 737	97%	17 896 182			17 896 182	-3%	- 495 555			- 495 555
	16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)	10 822 353			10 822 353	93%	10 038 204			10 038 204	-7%	- 784 149			- 784 149
	17	КРЫЛЬЦА,ПАНДУСЫ,КОЗЫРЬКИ	7 544 735			7 544 735	100%	7 544 735			7 544 735	0%				-
		Итого	209 829 907	-	-	209 829 907	89%	187 025 980	-	-	187 025 980	-11%	- 22 803 927	-	-	- 22 803 927
2,	2-1-2	Отопление и вентиляция														
	1	ОТОПЛЕНИЕ	2 149 442			2 149 442	61%	1 307 139			1 307 139	-39%	- 842 303			- 842 303
	2	ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА	3 078 228			3 078 228	83%	2 567 591			2 567 591	-17%	- 510 637			- 510 637
	3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 690 112	3 943 449		10 633 561	100%	6 690 112	3 943 449		10 633 561	0%				-
		Итого	11 917 782	3 943 449	-	15 861 231	91%	10 564 842	3 943 449	-	14 508 291	-9%	- 1 352 940	-	-	- 1 352 940
3,	2-1-3	Водопровод и канализация														
	1	ВОДОПРОВОД	758 406			758 406	100%	758 406			758 406	0%				-
	2	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	580 711			580 711	100%	580 711			580 711	0%				-
	3	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	882 946			882 946	85%	752 512			752 512	-15%	- 130 434			- 130 434
		Итого	2 222 063	-	-	2 222 063	94%	2 091 629	-	-	2 091 629	-6%	- 130 434	-	-	- 130 434
4,	2-1-4	Электроосвещение														
	1	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	10 422 968			10 422 968	100%	10 422 968			10 422 968	43%	4 450 417			4 450 417
	2	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	3 119 707	1 681 235		4 800 942	100%	3 119 707	1 681 235		4 800 942	3%	149 002			149 002
		Итого	13 542 675	1 681 235	-	15 223 910	100%	13 542 675	1 681 235	-	15 223 910	30%	4 599 419	-	-	4 599 419
5,	2-1-5	Пожарная сигнализация	1 508 773			1 508 773	100%	1 508 773			1 508 773	100%	1 508 773			1 508 773
6,	2-1-6	Слаботочные сети	467 428	149 993		617 421	100%	467 428	149 993		617 421	100%	467 428	149 993		617 421
7,	2-1-7	Технологическое оборудование														
	1	Технологическое оборудование	44 730	31 111 691		31 156 421	88%	44 730	27 312 616		27 357 346	88%	44 730	27 312 616		27 357 346
	2	Лифт	833 656	10 612 528		11 446 184	0%				-	0%				-
		Итого	878 386	41 724 219	-	42 602 605	64%	44 730	27 312 616	-	27 357 346	64%	44 730	27 312 616	-	27 357 346
		Всего по главе	**240 367 014**	**47 498 896**	-	**287 865 910**	86%	**215 246 057**	**33 087 293**	-	**248 333 350**	3%	**- 17 666 951**	**27 462 609**	-	**9 795 658**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
2	4-1	Наружные сети электроснабжение														
	1	Сети 0,4кВ	2 043 238	8 211 003		10 254 241	100%	2 043 238	8 211 003		10 254 241	0%				-
	2	Сети 10кВ	2 130 254	440 401		2 570 655	100%	2 130 254	440 401		2 570 655	0%				-
	3	Опора со светильником наружного освещения	2 214 664			2 214 664	100%	2 214 664			2 214 664	100%	2 214 664			2 214 664
		Всего по главе	**6 388 156**	**8 651 404**	-	**15 039 560**	100%	**6 388 156**	**8 651 404**	-	**15 039 560**	15%	**2 214 664**	-	-	**2 214 664**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
3	6-3	Выгреб на 10м3	5 994 423			5 994 423	100%	5 994 423			5 994 423	0%				-
4	6-4	Модульная котельная	4 896 135	15 135 002		20 031 137	100%	4 896 135	15 135 002		20 031 137	0%				-
5	6-1	Наружные сети водопровода и канализации														
	1	Сеть В1	2 064 101			2 064 101	100%	2 064 101			2 064 101	0%				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	Сеть К1,К3	856 810			856 810	100%	856 810			856 810	0%				-
		Итого	2 920 911	-	-	2 920 911	100%	2 920 911	-	-	2 920 911	0%	-	-	-	-
6	6-2	Тепловые сети														
	1	Трубопроводы	1 895 935			1 895 935	100%	1 895 935			1 895 935	0%				-
	2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5 391 283			5 391 283	100%	5 391 283			5 391 283	0%				-
		Итого	7 287 218	-	-	7 287 218	100%	7 287 218	-	-	7 287 218	0%	-	-	-	-
		Всего по главе	**21 098 687**	**15 135 002**	-	**36 233 689**	100%	**21 098 687**	**15 135 002**	-	**36 233 689**	0%	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
7	7-1	Благоустройство и озеленение территории														
	1	Вертикальная планировка	329 265			329 265	100%	329 265			329 265	0%				-
	2	Покрытие	17 774 993			17 774 993	100%	17 774 993			17 774 993	100%	17 774 993			17 774 993
	3	МАФ	698 597			698 597	100%	698 597			698 597	100%	698 597			698 597
	4	Озеленение	412 744			412 744	100%	412 744			412 744	100%	412 744			412 744
	5	Ограждение/АС	14 194 469			14 194 469	100%	14 194 469			14 194 469	0%				-
	6	Беседка	1 641 040			1 641 040	100%	1 641 040			1 641 040	100%	1 641 040			1 641 040
		Итого	35 051 108	-	-	35 051 108	100%	35 051 108	-	-	35 051 108	59%	20 527 374	-	-	20 527 374
8	7-2	Уборная на 2 очка														
	7-2-1	Общестроительные работы														
	1	Земляные работы	2 981 302			2 981 302	100%	2 981 302			2 981 302	0%				-
	2	СТЕНЫ	579 042			579 042	100%	579 042			579 042	0%				-
	3	МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	82 539			82 539	100%	82 539			82 539	0%				-
	4	ДВЕРИ	91 216			91 216	100%	91 216			91 216	0%				-
	5	КРОВЛЯ	243 785			243 785	100%	243 785			243 785	0%				-
	6	ПОЛЫ	63 777			63 777	100%	63 777			63 777	0%				-
	7	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	254 773			254 773	100%	254 773			254 773	0%				-
		Итого	4 296 434	-	-	4 296 434	100%	4 296 434	-	-	4 296 434	0%	-	-	-	-
	7-2-2	Электроосвещение	128 990			128 990	100%	128 990			128 990	0%				-
		Всего по главе	**39 476 532**	-	-	**39 476 532**	100%	**39 476 532**	-	-	**39 476 532**	52%	**20 527 374**	-	-	**20 527 374**
		Исключаемые работы	- 25 120 957	- 14 411 603		- 39 532 560	0%					0%				
		Добавляемые работы	29 611 570	9 655 926		39 267 496	100%	29 611 570	9 655 926		39 267 496	100%	29 611 570	9 655 926		39 267 496
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**311 821 002**	**66 529 625**	-	**378 350 627**	100%	**311 821 002**	**66 529 625**	-	**378 350 627**	19%	**34 686 657**	**37 118 535**	-	**71 805 192**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	9 042 809			9 042 809	100%	9 042 809			9 042 809	11%	1 005 913			1 005 913
		Всего по главе	**9 042 809**			**9 042 809**	100%	**9 042 809**			**9 042 809**	11%	**1 005 913**			**1 005 913**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**320 863 811**	**66 529 625**	-	**387 393 436**	100%	**320 863 811**	**66 529 625**	-	**387 393 436**	19%	**35 692 570**	**37 118 535**	-	**72 811 105**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	2 887 774			2 887 774	100%	2 887 774			2 887 774	11%	321 233			321 233
		Всего по главе	**2 887 774**			**2 887 774**	100%	**2 887 774**			**2 887 774**	11%	**321 233**			**321 233**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**323 751 585**	**66 529 625**	-	**390 281 210**	100%	**323 751 585**	**66 529 625**	-	**390 281 210**	19%	**36 013 803**	**37 118 535**	-	**73 132 338**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	6 475 032			6 475 032	100%	6 475 032			6 475 032	11%	720 276			720 276
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**330 226 617**	**66 529 625**	-	**396 756 242**	100%	**330 226 617**	**66 529 625**	-	**396 756 242**	19%	**36 734 079**	**37 118 535**	-	**73 852 614**
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			47 610 749	47 610 749	100%			47 610 749	47 610 749	19%			8 862 314	8 862 314
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**330 226 617**	**66 529 625**	**47 610 749**	**444 366 991**	100%	**330 226 617**	**66 529 625**	**47 610 749**	**444 366 991**	19%	**36 734 079**	**37 118 535**	**8 862 314**	**82 714 928**
		Коэффициент понижения				**0,94999999964**					**0,94999999964**					**0,94999999964**
		Всего с понижающим коэффициентом	**313 715 286,17**	**63 203 143,73**	**45 230 211,59**	**422 148 641,49**	100%	**313 715 286,17**	**63 203 143,73**	**45 230 211,59**	**422 148 641,49**	19%	**34 897 375,22**	**35 262 608,24**	**8 419 198,03**	**78 579 181,49**
		в том числе НДС 12%				45 230 211,59	100%				45 230 211,59	19%				8 419 198,02

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"
Руководитель
_____ **Мендекеев Е.Ж.**

Технический надзор:
ТОО «СтройСити LTD»
Эксперт технического надзора
_____ **Шакуов Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "AlyStroyProekt"
Директор
_____ **Алдияров Есенгали Шойбекулы**

Подрядчик:
ТОО "ЦентрСнабСервис"
Директор
_____ **Актокалов Куаныш Айтбаевич**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области,Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, с. Кордай,, Отеген, 121 Б, тел.: 8 702 332 43 71**	**060240005523**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрСнабСервис",080000 г Тараз,проспект Жамбыла 121 Д, тел.: +8 (7262) 43-48-97**	**040540000563**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №31 от 28.07.2023	

Номер документа	Дата составления
21	30.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дома культуры в селе Карасай батыр Кордайского района Жамбылской области			работа	1	78 579 181,49	78 579 181,49	8 419 198,02
				Итого	1	x	78 579 181,49	8 419 198,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Актокалов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЦентрСнабСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дома культуры в селе Карасай батыр Кордайского района Жамбылской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **Дом культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 28.07.2023г.Дополнительное соглашение №31/1 от 07.12.2023г. Дополнительное соглашение №31/2 от 28.12.2023г. Дополнительное соглашение №31/3 от 08.02.2024г.**

Акт выполненных работ №9

за **Октябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Общестроительные работы ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	**1**	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2022**	**Подушки ГАЛЕЧНИКОВЫЕ на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**3952**	**656,82**	**-654,65**	**-2595748,00**	**-2587176,00**	**-474,00**	**-561146,00**	**-3409445,00**	
						-2,05	**-195,16**	**-8097,00**	**-771272,00**		**-252551,00**		
		001-0114	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,398144								
	1.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	15,808	31				490,05			
2	**2**	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**ГАЛЕЧНИКОВЫЙ ГРУНТ**	**м3**	**3952**	**2360,00**		**-9326720,00**		**-9326720,00**		**-10072858,00**	**Казахстан**
											-746138,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**-11922468,00**	**-2587176,00**	**-9327194,00**	**-561146,00**	**-13482303,00**	
								-8097,00	**-771272,00**	**0,00**	**-998689,00**		
			Раздел 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
3	**3**	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**44,345238**	**4975,06**	**-490,83**	**-220620,00**	**-21766,00**	**-94408,00**	**-102422,00**	**-348885,00**	
						-2355,29	**-128,21**	**-104446,00**	**-5686,00**		**-25843,00**		
		002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	66,909514								
	3.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,235	42239				94404,16			
			Итого по разделу 2: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					**-220620,00**	**-21766,00**	**-94408,00**	**-102422,00**	**-348885,00**	
								-104446,00	**-5686,00**	**0,00**	**-25843,00**		
			Раздел 3: КРОВЛЯ (АС-85)										
4	**4**	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**404**	**1001,50**	**-131,03**	**-404606,00**	**-52937,00**	**-228030,00**	**-126713,00**	**-573825,00**	
						-306,04	**-34,88**	**-123640,00**	**-14092,00**		**-42506,00**		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102,09888								
	4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,3624	6944				85844,51			
	4.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,1812	22157				136956,85			
5	**5**	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**404**	**128,34**	**-9,67**	**-51849,00**	**-3907,00**	**-45652,00**	**-3110,00**	**-59356,00**	
						-5,67	**-2,70**	**-2290,00**	**-1091,00**		**-4397,00**		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,89072								
	5.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,0604	22157				45652,28			
6	**6**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	**0,44844**	**20392,90**	**-1910,85**	**-9145,00**	**-857,00**		**-7871,00**	**-18377,00**	
						-18482,05	**-806,60**	**-8288,00**	**-362,00**		**-1361,00**		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,40998								
7	**7**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,44844**	**456152,00**		**-204557,00**		**-204557,00**		**-220922,00**	**Казахстан**
											-16365,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: КРОВЛЯ (АС-85)					**-670157,00**	**-57701,00**	**-478239,00**	**-137694,00**	**-872480,00**	
								-134218,00	**-15545,00**	**0,00**	**-64629,00**		
			Раздел 4: ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС-66)										
8	**8**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**		**4,042**	**192086,20**	**-1490,32**	**-776412,00**	**-6024,00**	**-638162,00**	**-121359,00**	**-969593,00**	
				м3 древесины в конструкции		**-32713,20**	**-647,34**	**-132227,00**	**-2617,00**		**-71822,00**		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94,5828								
	8.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,75906	137943				518536,01			
9	**9**	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2022**	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита**		**4,042**	**9822,19**	**-57,70**	**-39701,00**	**-234,00**	**-27582,00**	**-10787,00**	**-54527,00**	
				м3 древесины в конструкции		**-2940,62**	**-24,66**	**-11886,00**	**-100,00**		**-4039,00**		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,902918								
	9.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	39,6116	682				27015,11			
10	**10**	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2022**	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**		**76,87**	**1019,13**	**-14,58**	**-78340,00**	**-1121,00**	**-40687,00**	**-34864,00**	**-122260,00**	
				м2 пола		**-475,25**	**-7,24**	**-36532,00**	**-557,00**		**-9056,00**		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,247183								
	10.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,630334	57148				36022,33			
11	**11**	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2022**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**		**76,87**	**6785,99**	**-63,20**	**-521639,00**	**-4858,00**	**-448594,00**	**-66308,00**	**-634983,00**	
				м2 покрытия		**-887,04**	**-30,62**	**-68187,00**	**-2354,00**		**-47036,00**		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,122847								
	11.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	2,851877	152644				435321,91			
12	**12**	**1110-0103-0202 РСНБ РК 2022**	**Перегородки чистые дощатые однослойные.Устройство**		**11,9**	**2017,99**	**-88,86**	**-24014,00**	**-1058,00**	**-3752,00**	**-17674,00**	**-45023,00**	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		**-1613,83**	**-36,43**	**-19205,00**	**-434,00**		**-3335,00**		
		002-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,72744								
13	**13**	**215-204-0202 РСНБ РК 2022**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм,2 сорта ГОСТ 8486- 86**		**0,238**	**141361,00**		**-33644,00**		**-33644,00**		**-36336,00**	
				м3							**-2692,00**		
14	**14**	**1110-0116-0102 РСНБ РК 2022**	**Перегородки.Антисептирование водными растворами**		**11,9**	**152,89**	**-5,77**	**-1819,00**	**-68,00**	**-439,00**	**-1207,00**	**-3268,00**	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		**-110,27**	**-2,47**	**-1312,00**	**-29,00**		**-242,00**		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,872508								
	14.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,001666	262626				437,53			
15	**15**	**1115-0403-0301 РСНБ РК 2022**	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**11,9**	**1043,00**	**-3,36**	**-12412,00**	**-40,00**	**-2111,00**	**-8224,00**	**-22287,00**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**-862,26**	**-1,56**	**-10261,00**	**-19,00**		**-1651,00**		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,457416								
	15.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0829	579				627			
	15.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,0702	474				1455,27			
16	**16**	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2022**	**Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**76,87**	**949,73**	**-4,77**	**-73006,00**	**-366,00**	**-14456,00**	**-46684,00**	**-129265,00**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**-756,90**	**-2,24**	**-58183,00**	**-172,00**		**-9575,00**		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,616256								
	16.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,91692	579				5162,9			
	16.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,2175	474				9109,09			
			Итого по разделу 4: ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС-66)					**-1560987,00**	**-13769,00**	**-1209427,00**	**-307107,00**	**-2017542,00**	
								-337793,00	**-6282,00**	**0,00**	**-149448,00**		
			Раздел 5: ПРОЕМЫ (АС-12)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**		4,41	2272,07	-109,79	-10020,00	-484,00	-2808,00	-6239,00	-17560,00	
				м2 проемов		-1525,52	-46,45	-6728,00	-205,00		-1301,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,473116								
	17.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00441	104757				461,98			
	17.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0584	1957				2071,29			
18	18	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**		1,89	7373,00		-13935,00		-13935,00		-15050,00	Казахстан
				м2							-1115,00		
19	19	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92**		2,52	14971,00		-37727,00		-37727,00		-40745,00	Казахстан
				м2							-3018,00		
20	20	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**		2	3246,00		-6492,00		-6492,00		-7011,00	
				пара							-519,00		
			Итого по разделу 5: ПРОЕМЫ (АС-12)					-68174,00	-484,00	-60962,00	-6239,00	-80366,00	
								-6728,00	-205,00	0,00	-5953,00		
			Раздел 6: ПОЛЫ (АС-15)										
21	21	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	**Лаги.Укладка по кирпичным столбикам**		222,92	2024,21	-26,53	-451236,00	-5915,00	-298251,00	-140537,00	-639115,00	
				м2 пола		-659,75	-10,93	-147071,00	-2437,00		-47342,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	101,638145								
	21.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,136892	42239				48021,18			
	21.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,535008	125068				66912,38			
	21.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,630456	57148				150325,3			
22	22	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**		222,92	6785,99	-63,20	-1512734,00	-14089,00	-1300905,00	-192292,00	-1841428,00	
				м2 покрытия		-887,04	-30,62	-197740,00	-6826,00		-136402,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	136,654418								
	22.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	8,270332	152644				1262416,56			
23	23	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	**Плинтуса деревянные.Устройство**		238,5244	409,90	-3,12	-97772,00	-744,00	-70095,00	-25633,00	-133277,00	
				м плинтусов		-112,91	-1,41	-26933,00	-336,00		-9872,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,612059								
	23.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	240,909644	289				69622,89			
24	24	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	**Полы.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**		222,92	949,73	-4,77	-211714,00	-1063,00	-41922,00	-135382,00	-374864,00	
				м2 окрашиваемой поверхности		-756,90	-2,24	-168728,00	-499,00		-27768,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,185713								
	24.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	25,85872	579				14972,2			
	24.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	55,73	474				26416,02			
25	25	1111-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых.Устройство**		140,22	163,80	-9,79	-22968,00	-1373,00	-14138,00	-7619,00	-33034,00	
				м2 пола		-53,18	-4,62	-7457,00	-648,00		-2447,00		
		003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,821093								
	25.1	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 м2	0,039822	355033				14138,29			
26	26	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**		140,22	1019,13	-14,58	-142902,00	-2044,00	-74218,00	-63595,00	-223017,00	
				м2 пола		-475,25	-7,24	-66639,00	-1015,00		-16520,00		
		003-0130 *	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,053857								
	26.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,149804	57148				65709			
27	27	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**		140,22	6785,99	-63,20	-951532,00	-8862,00	-818289,00	-120954,00	-1158285,00	
				м2 покрытия		-887,04	-30,62	-124381,00	-4294,00		-85799,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	85,957664								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	5,202162	152644				794078,82			
28	28	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	**Плинтуса деревянные.Устройство**	м плинтусов	150,0354	409,90 -112,91	-3,12 -1,41	-61500,00 -16941,00	-469,00 -212,00	-44091,00	-16123,00 -6210,00	-83833,00	
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,707262								
	28.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19x54 мм ГОСТ 8242-88	м	151,535754	289				43793,83			
29	29	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	**Полы.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	140,22	949,73 -756,90	-4,77 -2,24	-133171,00 -106133,00	-669,00 -314,00	-26370,00	-85157,00 -17466,00	-235794,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,792395								
	29.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,26552	579				9417,74			
	29.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	35,055	474				16616,07			
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ (АС-15)					-3585529,00 -862023,00	-35228,00 -16581,00	-2688279,00 0,00	-787292,00 -349826,00	-4722647,00	
			Раздел 7: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-18)										
30	30	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,98	1854,56 -1263,54	-101,21 -81,77	-159455,00 -108639,00	-8702,00 -7031,00	-42114,00	-92535,00 -20159,00	-272149,00	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	64,897704								
	30.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,607826	22515				36200,2			
	30.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм x 20 мм x 1,6 мм	м2	4,763292	1212				5773,11			
31	31	1115-0212-0205 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние.Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого,размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"**	м2 отделываемой поверхности	85,98	1936,74 -581,92	-9,82 -4,50	-166521,00 -50033,00	-844,00 -387,00	-115643,00	-40336,00 -16549,00	-223406,00	
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,924002								
	31.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	180,558	569				102737,5			
			Итого по разделу 7: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-18)					-325976,00 -158672,00	-9546,00 -7418,00	-157757,00 0,00	-132871,00 -36708,00	-495555,00	
			Раздел 8: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)										
32	32	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022	**Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности /Керамогранит/ на цементном растворе ЦОКОЛЬ**	м2 поверхности облицовки	68	6973,42 -4610,20	-35,67 -19,80	-474192,00 -313493,00	-2425,00 -1346,00	-158273,00	-251872,00 -58085,00	-784149,00	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	187,272								
	32.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,36	22653				30808,08			
	32.2	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	68	1863				126684			
			Итого по разделу 8: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)					-474192,00 -313493,00	-2425,00 -1346,00	-158273,00 0,00	-251872,00 -58085,00	-784149,00	
			ИТОГО по акту					-18828103,00 -1925470,00	-2728095,00 -824335,00	-14174539,00 0,00	-2286643,00 -1689181,00	-22803927,00	
			2-1-2 Отопление и вентиляция ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Радиаторы чугунные.Установка**	кВт	26,7	22747,78 -1085,89	-202,13 -100,51	-607366,00 -28993,00	-5397,00 -2684,00	-572976,00	-31043,00 -51073,00	-689482,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,573588								
	1.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	26,7	21230				566841			
2	2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**		72,1	1154,45	-1,41	-83236,00	-102,00	-10352,00	-58265,00	-152821,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		-1009,46	-0,68	-72782,00	-49,00		-11320,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,508132								
	2.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	17,7366	474				8407,15			
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					-690602,00	-5499,00	-583328,00	-89308,00	-842303,00	
								-101775,00	-2733,00	0,00	-62393,00		
			Раздел 2: ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА										
3	3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Радиаторы чугунные.Установка**	кВт	17	22747,78	-202,13	-386712,00	-3437,00	-364816,00	-19765,00	-438995,00	
						-1085,89	-100,51	-18460,00	-1709,00		-32518,00		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,82588								
	3.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	17	21230				360910			
4	4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	33,8	1154,45	-1,41	-39021,00	-48,00	-4853,00	-27314,00	-71642,00	
						-1009,46	-0,68	-34120,00	-23,00		-5307,00		
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,271496								
	4.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,3148	474				3941,22			
			Итого по разделу 2: ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА					-425733,00	-3485,00	-369669,00	-47079,00	-510637,00	
								-52580,00	-1732,00	0,00	-37825,00		
			ИТОГО по акту					-1116335,00	-8984,00	-952997,00	-136387,00	-1352940,00	
								-154355,00	-4465,00	0,00	-100218,00		
			2-1-3 Водопровод и канализация ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ										
1	1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	комплект	3	3069,48	-77,17	-9208,00	-231,00	-850,00	-8070,00	-18660,00	
						-2709,13	-35,68	-8127,00	-107,00		-1382,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,11479								
2	2	244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм,B 340 мм**	комплект	3	19691,00		-59073,00		-59073,00		-63799,00	
											-4726,00		
3	3	244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	3	14807,00		-44421,00		-44421,00		-47975,00	
											-3554,00		
			Итого по разделу 1: САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ					-112702,00	-231,00	-104344,00	-8070,00	-130434,00	
								-8127,00	-107,00	0,00	-9662,00		
			ИТОГО по акту					-112702,00	-231,00	-104344,00	-8070,00	-130434,00	
								-8127,00	-107,00	0,00	-9662,00		
			2-1- 4 Электроосвещение										
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	9	1308-0305-0406 РСНБ РК 2022	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	6	2929,00	910,87	17574,00	5465,00	1454,00	10622,00	30452,00	
						1775,88	682,82	10655,00	4097,00		2256,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,9328								
2	10	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	**Светильники для люминесцентных ламп,тип ARCTIC 1X36**	шт.	6	8196,43		49179,00		49179,00		53113,00	
											3934,00		
3	11	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	76	6017,10	1340,78	457299,00	101899,00	176850,00	182587,00	691077,00	
						2349,35	987,41	178550,00	75043,00		51191,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	99,4156								
4	12	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	**Светильники для люминесцентных ламп,тип ARCTIC 2X36**	шт.	4	11839,29		47357,00		47357,00		51146,00	
											3789,00		
5	13	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	**Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 2X36**	шт.	65	15026,79		976741,00		976741,00		1054880,00	
											78139,00		
6	14	1308-0305-0408 РСНБ РК 2022	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4.Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	26	6884,51	1616,23	178997,00	42022,00	60501,00	76542,00	275982,00	
						2941,31	1147,48	76474,00	29834,00		20443,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	42,5802								
7	15	ТПрайс-лист ТОО "КазСветGrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S 4X36	шт.	26	29142,86		757714,00		757714,00	60617,00	818331,00	
8	16	ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"стр.	Светильник настенный потолочный CD218	шт	28	16210,71		453900,00		453900,00	36312,00	490212,00	
9	17	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65,ЛБ36	шт.	254	435,00		110490,00		110490,00	8839,00	119329,00	
10	18	1308-0305-0305 РСНБ РК 2022	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды,уплотненный.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	2451,87 1461,41	809,87 630,76	34326,00 20460,00	11339,00 8831,00	2528,00	21089,00 4433,00	59848,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,3918								
11	19	ТПрайс-лист ТОО"Казсвет" стр.	Световой указатель ANTARES 4223-4 LED	шт	14	25591,07		358275,00		358275,00	28662,00	386937,00	
12	20	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы модели L18W,L36W	шт.	56	435,00		24360,00		24360,00	1949,00	26309,00	
13	21	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая.Монтаж оборудования	шт.	53	1420,17 1257,92	24,12 5,19	75269,00 66670,00	1278,00 275,00	7321,00	48200,00 9878,00	133347,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	37,1212								
14	22	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53	635,00		33655,00		33655,00	2692,00	36347,00	
15	23	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	4	1420,17 1257,92	24,12 5,19	5681,00 5032,00	97,00 21,00	553,00	3638,00 745,00	10064,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,8016								
16	24	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	423,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00	
17	25	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	51	1424,64 1257,92	22,00 4,32	72657,00 64154,00	1122,00 220,00	7381,00	46349,00 9520,00	128526,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	35,7204								
18	26	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	51	384,00		19584,00		19584,00	1567,00	21151,00	
19	27	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	1424,64 1257,92	22,00 4,32	12822,00 11321,00	198,00 39,00	1302,00	8179,00 1680,00	22681,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,3036								
20	28	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	412,00		3708,00		3708,00	297,00	4005,00	
21	29	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	7	1424,64 1257,92	22,00 4,32	9972,00 8805,00	154,00 30,00	1013,00	6362,00 1307,00	17641,00	
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,9028								
22	30	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	339,00		2373,00		2373,00	190,00	2563,00	
23	31	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт.	5	1424,64 1257,92	22,00 4,32	7123,00 6290,00	110,00 22,00	724,00	4544,00 933,00	12600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,502								
24	32	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	339,00		1695,00		1695,00	136,00	1831,00	
25	43	247-213-0302 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика,тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2	101,00		202,00		202,00	16,00	218,00	
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					3712645,00	163684,00	3100552,00	408112,00	4450417,00	
								448411,00	118412,00	0,00	329660,00		
			Раздел 2: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
26	64	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	29	1420,17	24,12	41185,00	700,00	4006,00	26374,00	72964,00	
						1257,92	5,19	36480,00	151,00		5405,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	20,3116								
27	65	247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	635,00		18415,00		18415,00	1473,00	19888,00	
28	66	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	14	1420,17	24,12	19882,00	338,00	1934,00	12732,00	35223,00	
						1257,92	5,19	17611,00	73,00		2609,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,8056								
29	67	247-214-0107 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	576,00		6912,00		6912,00	553,00	7465,00	
30	68	ТПрайс-лист ТПК "Электрокомплект"с тр.	Силовая стац.розетка 124 3р+е	шт	2	3451,61		6903,00		6903,00	552,00	7455,00	
31	69	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	1424,64	22,00	2849,00	44,00	289,00	1818,00	5040,00	
						1257,92	4,32	2516,00	9,00		373,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,4008								
32	70	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	448,00		896,00		896,00	72,00	968,00	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					97042,00	1082,00	39355,00	40924,00	149002,00	
								56607,00	233,00	0,00	11037,00		
			ИТОГО по акту					3809687,00	164766,00	3139907,00	449036,00	4599419,00	
								505018,00	118645,00	0,00	340697,00		
			2-1-5 Пожарная сигнализация										
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	12	3227,86	0,26	38734,00	3,00	994,00	23020,00	66694,00	
						3144,80	0,00	37738,00	0,00		4940,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	21,012								
2	2	248-303-0206 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	26220,00		26220,00		26220,00	2098,00	28318,00	
3	3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	26	1823,55	0,99	47412,00	26,00	1084,00	28245,00	81710,00	
						1780,87	0,00	46303,00	0,00		6053,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,78								
4	4	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	26	995,00		25870,00		25870,00	2070,00	27940,00	
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	52	3630,11	2,64	188766,00	137,00	3418,00	112978,00	325884,00	
						3561,74	0,00	185210,00	0,00		24140,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	107,12								
6	6	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	52	1737,00		90324,00		90324,00		97550,00	
											7226,00		
7	7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022	Извещатель датчика ручного.Монтажоборудования	шт.	5	1930,86	0,00	9654,00	0,00	750,00	5432,00	16293,00	
						1780,87	0,00	8904,00	0,00		1207,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,15								
8	8	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 535-7	шт.	5	1931,00		9655,00		9655,00		10427,00	
											772,00		
9	9	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой и световой.Монтаж оборудования	шт.	13	1663,69	0,00	21628,00	0,00	351,00	12979,00	37376,00	
						1636,67	0,00	21277,00	0,00		2769,00		
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13,39								
10	10	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201	шт.	13	1673,00		21749,00		21749,00		23489,00	
											1740,00		
11	11	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	23565,44	2461,33	23565,00	2462,00	1952,00	12161,00	38584,00	
						19151,82	783,58	19152,00	784,00		2858,00		
		007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,27								
12	12	248-306-0303 РСНБ РК 2022	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10789,00		10789,00		10789,00		11652,00	
											863,00		
13	13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	21	407,91	0,00	8566,00	0,00	945,00	4649,00	14272,00	
						362,93	0,00	7622,00	0,00		1057,00		
		007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,9749								
14	14	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	21	149,00		3129,00		3129,00		3379,00	
											250,00		
15	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	450	303,62	2,12	136630,00	954,00	7092,00	92629,00	247600,00	
						285,74	0,15	128584,00	68,00		18341,00		
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	75,50415								
16	16	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	450	105,00		47250,00		47250,00		51030,00	
											3780,00		
17	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	459,59	18,29	919,00	37,00	124,00	553,00	1590,00	
						379,33	4,76	759,00	10,00		118,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,4532								
18	18	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	111,00		222,00		222,00		240,00	
											18,00		
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	585	405,88	170,49	237438,00	99736,00	33520,00	100948,00	365457,00	
						178,09	61,58	104181,00	36024,00		27071,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	60,255								
20	20	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	303475,00		36417,00		36417,00		39330,00	Казахстан
											2913,00		
21	21	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,465	39741,00		18480,00		18480,00		19958,00	Казахстан
											1478,00		
			ИТОГО по акту					1003417,00	103355,00	340335,00	393594,00	1508773,00	
								559730,00	36886,00	0,00	111762,00		
			2-1-6 Слаботочные сети										
1	1	248-101-0302 РСНБ РК 2022	Антенна CDMA 824	шт	1	53548,00		53548,00		53548,00		57832,00	
											4284,00		
2	2	ТПрайс-лист	Безпроводной абонетский терминал Huawei 2208	шт	1	22589,29		22589,00				22589,00	
										22589,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	248-101-0302 РСНБ РК 2022	Мачта телескопическая,6 метров	шт	1	53548,00		53548,00		53548,00		57832,00	
											4284,00		
4	4	ТПрайс-лист	Мини АТС-ARIA SONO 616	шт	1	127403,57		127404,00				127404,00	
										127404,00			
5	5	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	20	808,79	86,29	16176,00	1726,00	3648,00	6922,00	24946,00	
						540,10	27,25	10802,00	545,00		1848,00		
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,798								
6	6	243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/RG-58/	км	0,02	220884,00		4418,00		4418,00		4771,00	
											353,00		
7	7	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг	м	110	808,79	86,29	88967,00	9492,00	20064,00	38069,00	137199,00	
						540,10	27,25	59411,00	2998,00		10163,00		
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	37,389								
8	8	243-301-0201 РСНБ РК 2022	Кабели телефонные ТППэп3 5х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012/FTP 1х2х0,5/	км	0,11	159469,00		17542,00		17542,00		18945,00	
											1403,00		
9	9	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	7	1513,03	0,00	10591,00	0,00	1616,00	5475,00	17351,00	
						1282,23	0,00	8976,00	0,00		1285,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,1912								
10	10	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	8752,00		61264,00		61264,00		66165,00	
											4901,00		
11	11	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная.Монтаж оборудования	шт.	7	1510,46	0,00	10573,00	0,00	140,00	6364,00	18292,00	
						1490,41	0,00	10433,00	0,00		1355,00		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,21								
12	12	247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетки промышленные стационарные,количество полюсов 2Р+РЕ,номинальный ток от 16 А до 32 А,напряжение 220 В,степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/СЕРИЯ"НЕПТУН"/	шт.	7	1219,00		8533,00		8533,00		9216,00	
											683,00		
13	13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	459,59	18,29	4596,00	183,00	620,00	2765,00	7950,00	
						379,33	4,76	3793,00	48,00		589,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,266								
14	14	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	44,00		440,00		440,00		475,00	
											35,00		
15	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	70	303,62	2,12	21254,00	148,00	1103,00	14409,00	38516,00	
						285,74	0,15	20002,00	10,00		2853,00		
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,74509								
16	16	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	70	105,00		7350,00		7350,00		7938,00	
											588,00		
			ИТОГО по акту					508793,00	11549,00	233834,00	74004,00	617421,00	
								113417,00	3601,00	149993,00	34624,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							149993,00			

2-1-7 Технологическое оборудование

1	1	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол письменный руководителя	шт	1	16264,29		16264,00				16264,00	
										16264,00			
2	2	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол однотумбовый с выкатной тумбой	шт	4	24590,70		98363,00				98363,00	
										98363,00			
3	3	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул руководителя подъемно-поворотный	шт	1	18432,86		18433,00				18433,00	
										18433,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол приставной	шт	1	9600,45		9600,00		9600,00		9600,00	
5	5	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол под компьютер	шт	12	16887,75		202653,00		202653,00		202653,00	
6	6	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Тумба под телефон	шт	1	12830,71		12831,00		12831,00		12831,00	
7	7	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул"ИЗО"мягкое сиденье	шт.	27	7680,36		207370,00		207370,00		207370,00	
8	8	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	шт.	14	5602,14		78430,00		78430,00		78430,00	
9	9	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол журнальный	шт	2	26745,71		53491,00		53491,00		53491,00	
10	10	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Диван мягкий	шт	1	84935,71		84936,00		84936,00		84936,00	
11	11	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кресло для отдыха	шт	6	38943,93		233664,00		233664,00		233664,00	
12	12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монтаж компьютера/	шт.	12	2119,95	629,54	25439,00	7554,00		15978,00	44730,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,36	1490,41	284,94	17885,00	3419,00		3313,00		
13	13	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Компьютер	комплект	12	175835,00		2110020,00		2110020,00		2110020,00	
14	14	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Источник бесперебойного питания	шт	15	26655,36		399830,00		399830,00		399830,00	
15	15	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Принтер лазерный	шт	3	78701,07		236103,00		236103,00		236103,00	
16	16	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Сейф металлический	шт	2	69168,39		138337,00		138337,00		138337,00	
17	17	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Телевизор с настенным креплением	шт	2	177985,50		355971,00		355971,00		355971,00	
18	18	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф с порошковым покрытием для одежды	шт	8	57467,14		459736,80		459736,80		459736,80	
19	19	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для документов	шт	6	41112,50		246675,00		246675,00		246675,00	
20	20	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф металлический с полимерным покрытием	шт	2	32212,32		64425,00		64425,00		64425,00	
21	21	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол с нижней полкой для установки музыкальной аппаратуры	шт	3	14366,79		43100,00		43100,00		43100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стойка микрофонная телескопическая напольная	шт	1	26565,00		26565,00		26565,00		26565,00	
23	23	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Кабель микрофонная переносной /сеч.2х0,35/	п.м.	24	1761,96		42287,00		42287,00		42287,00	
24	24	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Панель микрофонная для подключения	шт	1	494976,43		494976,00		494976,00		494976,00	
25	25	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Разъем микрофонный	шт	3	1084,29		3253,00		3253,00		3253,00	
26	26	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Микрофон	шт	1	20723,41		20723,00		20723,00		20723,00	
27	27	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Наушники	шт	1	67587,14		67587,00		67587,00		67587,00	
28	28	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Усилитель мощности двухканальный	шт	1	462176,79		462177,00		462177,00		462177,00	
29	29	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Двухантенная радиосистема серии "Т"	компл.	1	205562,50		205562,00		205562,00		205562,00	
30	30	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Подавитель акустической обратной связи	шт	2	220200,36		440401,00		440401,00		440401,00	
31	31	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Аккустическая система	шт	2	761258,93		1522518,00		1522518,00		1522518,00	
32	32	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Микшерный пульт	шт	1	83490,00		83490,00		83490,00		83490,00	
33	33	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Двойной СД-проигрыватель сд,МР3	шт	1	399283,70		399284,00		399284,00		399284,00	
34	34	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Мониторная акустическая система активная	шт	1	401619,43		401619,00		401619,00		401619,00	
35	35	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Трибуна	шт	1	14276,43		14276,00		14276,00		14276,00	
36	36	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для заседаний	шт	2	28146,25		56292,00		56292,00		56292,00	
37	38	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Электросушитель	шт	3	19426,79		58280,00		58280,00		58280,00	
38	46	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Ванна моечная	шт.	1	51684,29		51684,33		51684,33		51684,33	
39	54	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Вешалка напольная для одежды	шт.	3	16445,00		49335,00		49335,00		49335,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	55	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол пристенный гримерный с зеркалом	шт.	2	23068,18		46136,00		46136,00		46136,00	
41	56	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж открытого доступа	шт.	4	39892,68		159571,00		159571,00		159571,00	
42	57	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол-кафедра выдачи книг	шт.	1	24080,18		24080,00		24080,00		24080,00	
43	58	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол -барьер библиотечный	шт.	1	44636,43		44636,00		44636,00		44636,00	
44	59	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стеллаж библиотечный односторонний	шт.	17	36594,64		622109,00		622109,00		622109,00	
45	60	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол ученический двухместный	шт.	5	10616,96		53085,00		53085,00		53085,00	
46	61	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стул полумягкий	шт.	9	4698,57		42287,00		42287,00		42287,00	
47	62	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для фондов закрытого доступа с замком	шт.	2	24016,93		48034,00		48034,00		48034,00	
48	63	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для рисования и изобразительных работ	шт	6	10120,00		60720,00		60720,00		60720,00	
49	64	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Диван мягкий	шт	10	57828,57		578286,00		578286,00		578286,00	
50	65	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол для гостинных	шт	1	11638,00		11638,00		11638,00		11638,00	
51	66	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф -витрина для наглядных пособий	шт	3	29817,86		89454,00		89454,00		89454,00	
52	67	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол вспомогательный для мальбертов и рисунков	шт	1	12604,82		12605,00		12605,00		12605,00	
53	68	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стойка гардеробная с внутренними полками	шт	3	42449,79		127349,00		127349,00		127349,00	
54	69	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Вешалкаметалл.напольная для одежды	шт.	6	26745,71		160474,00		160474,00		160474,00	
55	70	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Шкаф для хранения уборочного инвентаря	шт.	1	31625,00		31625,00		31625,00		31625,00	
56	71	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Электрополотенцесушитель настенный	шт.	1	19426,79		19427,00		19427,00		19427,00	
57	72	ТПрайс-лист ТОО"Азия Синема-Сервис"стр.	Оборудование для кинозала	компл.	1	15693669,50		15693670,00		15693670,00		15693670,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	73	ТПрайс-лист ТОО"SHEGEN"стр.	Стол компьютерный с подставкой под системный блок	шт	1	16887,75		16888,00		16888,00		16888,00	
			Итого вне раздела					27338055,00	7554,00	0,00	15978,00	27357346,00	
								17885,00	3419,00	27312616,00	3313,00		
			ИТОГО по акту					27338055,00	7554,00	0,00	15978,00	27357346,00	
								17885,00	3419,00	27312616,00	3313,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							27312616,00			
			4- 1 Наружные сети электроснабжение										
			Раздел 3: Опора со светильником наружного освещения										
1	130	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022	Котлованы.Бурение на глубину до 3м.Группа грунтов 2	котлован	16	6841,71	5241,35	109467,00	83862,00		50735,00	173018,00	
						1600,36	2363,30	25606,00	37813,00		12816,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,8096								
2	131	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство/Бетон кл.В12,5/	м3	4	35525,72	31,20	142103,00	125,00	133069,00	7127,00	161168,00	
						2227,22	0,00	8909,00	0,00		11938,00		
		005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1568								
	131.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,08	32615				133069,2			
3	132	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,79552	32631,15	13936,19	25959,00	11086,00	2356,00	11017,00	39934,00	
						15733,43	4337,12	12516,00	3450,00		2958,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,735636								
	132.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000318	965674				307,29			
	132.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000819	137943				113,03			
	132.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,556864	428				238,34			
	132.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00008	2453940				195,22			
	132.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000477	623062				297,39			
	132.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001543	504496				778,59			
4	133	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,20096	973520,00		195639,00		195639,00	15651,00	211290,00	
5	134	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,59456	1018274,00		605425,00		605425,00	48434,00	653859,00	Казахстан
6	135	1133-0303-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные трубчатые.Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,79552	17808,70	12432,99	14167,00	9890,00	1215,00	4149,00	19781,00	
						3848,06	2671,55	3061,00	2125,00		1465,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,770509								
	135.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,77401	605				1073,28			
7	136	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры.Установкапри бетонировании	т	0,024736	541698,28	1840,64	13399,00	45,00	8530,00	4402,00	19225,00	
						195002,08	570,71	4824,00	14,00		1424,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,035602								
	136.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,024736	308830				7639,22			
8	137	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	131,37	2,12	21020,00	340,00	4128,00	12017,00	35680,00	
						103,45	0,86	16553,00	138,00		2643,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,888								
9	138	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,16	307513,00		49202,00		49202,00	3936,00	53138,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	139	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с предохранителем или разъеднителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования	шт.	16	4180,29	576,67	66885,00	9226,00		44229,00	120003,00	
						3603,62	235,71	57658,00	3771,00		8889,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,4432								
11	140	247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные скабельными вводами,степень защиты IP55,размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	16	1850,00		29600,00		29600,00		31968,00	
											2368,00		
12	141	1308-0305-0502 РСНБ РК 2022	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая установку ПРА	шт	48	6785,53	1929,68	325706,00	92624,00	12871,00	211049,00	579695,00	
						4587,70	1519,03	220210,00	72913,00		42940,00		
		007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	122,6112								
13	142	247-104-0107 РСНБ РК 2022	Светильники,"ШАР" с лампами Navigator 15Вт	шт.	16	5590,00		89440,00		89440,00		96595,00	
											7155,00		
14	143	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	604,17	41,56	9667,00	665,00	1001,00	5925,00	16839,00	
						500,02	14,27	8000,00	228,00		1247,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,7792								
15	144	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 50 мм	м	16	143,00		2288,00		2288,00		2471,00	
											183,00		
			Итого по разделу 3: Опора со светильником наружного освещения					1699967,00	207863,00	1134764,00	350650,00	2214664,00	
								357337,00	120452,00	0,00	164047,00		
			ИТОГО по акту					1699967,00	207863,00	1134764,00	350650,00	2214664,00	
								357337,00	120452,00	0,00	164047,00		
			7-1 Благоустройство и озеленение территории										
			Раздел 2: Покрытие										
1	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	125,378	9031,89	1200,10	1132400,00	150466,00	957882,00	68023,00	1296457,00	
						191,84	310,52	24052,00	38932,00		96034,00		
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,776609								
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	137,9158	6944				957687,32			
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,2689	31				194,34			
2	9	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм,однослойные.Устройство	м2 основания	1253,78	1624,64	260,76	2036946,00	326936,00	1641098,00	182536,00	2397041,00	
						54,96	79,84	68913,00	100102,00		177559,00		
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	51,896462								
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	37,6134	31				1166,02			
3	10	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502	м2 основания	1253,78	1228,19	145,70	1539878,00	182676,00	1346510,00	78020,00	1747330,00	
						8,53	49,09	10692,00	61548,00		129432,00		
		005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,084373								
4	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	1253,78	1922,06	203,91	2409846,00	255659,00	2116218,00	84176,00	2693544,00	
						30,28	31,88	37970,00	39971,00		199522,00		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,470762								
	11.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	122,368928	17274				2113800,86			
	11.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,013541	175989				2383,04			
	11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,25378	31				38,87			
5	12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1253,78	423,88	0,04	531458,00	50,00	524732,00	7210,00	581761,00	
						5,32	0,00	6676,00	0,00		43093,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,651007								
	12.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	30,341476	17274				524118,66			
	12.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,003511	175989				617,82			
6	13	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	539	**3088,24** **1031,53**	**41,12** **16,39**	**1664564,00** **555997,00**	**22163,00** **8834,00**	**1086403,00**	**610018,00** **181967,00**	**2456549,00**	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	391,27088								
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,645	33814				1002416,03			
7	14	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	23,177	**68590,00**		**1589710,00**		**1589710,00**		**1716887,00**	**Казахстан**
8	15	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	5,986	**9031,89** **191,84**	**1200,10** **310,52**	**54065,00** **1148,00**	**7184,00** **1859,00**	**45733,00**	**127177,00** **3248,00** **4585,00**	**61898,00**	
		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,896463								
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,5846	6944				45723,46			
	15.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2993	31				9,28			
9	16	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2022**	**Покрытия из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	149,65	**1558,63** **1017,47**	**115,48** **59,09**	**233249,00** **152264,00**	**17282,00** **8843,00**	**63703,00**	**151441,00** **30775,00**	**415465,00**	
		003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,818818								
	16.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,94545	22157				43105,34			
	16.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	4,57929	4459				20419,05			
10	18	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	**м**	43	**2310,52** **1031,53**	**41,12** **16,39**	**99353,00** **44356,00**	**1768,00** **705,00**	**53228,00**	**48666,00** **11841,00**	**159860,00**	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	31,21456								
	18.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,376	33814				46528,06			
11	19	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	0,688	**68590,00**		**47190,00**		**47190,00**		**50965,00**	**Казахстан**
12	20	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	8832	**221,23** **113,78**	**107,45** **47,20**	**1953868,00** **1004870,00**	**948998,00** **416870,00**		**3775,00** **1023653,00** **238202,00**	**3215723,00**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	992,01024								
13	21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная.Устройство/В7,5**	**м3**	17,394	**37021,54** **1700,24**	**1465,14** **326,01**	**643953,00** **29574,00**	**25485,00** **5671,00**	**588894,00**	**32073,00** **54082,00**	**730108,00**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,421176								
	21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,74188	30955				549199,9			
14	22	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	21,6	**221,23** **113,78**	**107,45** **47,20**	**4778,00** **2458,00**	**2321,00** **1020,00**		**2503,00** **583,00**	**7864,00**	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,426112								
15	23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Подготовка бетонная.Устройство/В7,5**	**м3**	4,05	**37021,54** **1700,24**	**1465,14** **326,01**	**149937,00** **6886,00**	**5933,00** **1320,00**	**137117,00**	**7468,00** **12592,00**	**169997,00**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6862								
	23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,131	30955				127875,11			
16	24	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	**м**	15	**2310,52** **1031,53**	**41,12** **16,39**	**34658,00** **15473,00**	**617,00** **246,00**	**18568,00**	**16976,00** **4131,00**	**55765,00**	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,8888								
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,48	33814				16230,72			
17	25	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**		0,24	**68590,00**		**16462,00**		**16462,00**		**17779,00**	**Казахстан**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1317,00		
			Итого по разделу 2: Покрытие					14142315,00	1947538,00	10233448,00	2316011,00	17774993,00	
								1961329,00	685921,00	0,00	1316667,00		
			Раздел 3: МАФ										
18	26	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**		4	38065,00	85,00	152260,00	340,00	144480,00		164441,00	
				шт.		1860,00	21,00	7440,00	84,00		12181,00		
19	27	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**		4	54000,00	218,00	216000,00	872,00	185468,00		233280,00	
				шт.		7415,00	64,00	29660,00	256,00		17280,00		
20	28	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**		1	137353,00	265,00	137353,00	265,00	132197,00		148341,00	
				шт.		4891,00	75,00	4891,00	75,00		10988,00		
21	29	222-509-1501 РСНБ РК 2022	**Металический мусоросборник с тележкой**		1	141236,00		141236,00		141236,00		152535,00	
				комплект							11299,00		
			Итого по разделу 3: МАФ					646849,00	1477,00	603381,00	0,00	698597,00	
								41991,00	415,00	0,00	51748,00		
			Раздел 4: Озеленение										
22	30	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022	**Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**		20	494,30	87,50	9886,00	1750,00		7729,00	19024,00	
				яма		406,80	32,37	8136,00	647,00		1409,00		
		006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	6,7184								
23	31	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 1,0х0,8 м**		20	2208,23	198,13	44165,00	3963,00	2908,00	33673,00	84065,00	
				шт.		1864,69	48,55	37294,00	971,00		6227,00		
		006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	21,5696								
	31.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	9128				2738,4			
24	32	254-102-3203 РСНБ РК 2022	**Тополь пирамидальный Н свыше 2,5 м до 3 м**		10	1609,00		16090,00		16090,00		17377,00	Казахстан
				шт.							1287,00		
25	33	254-104-0404 РСНБ РК 2022	**Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**		10	10251,00		102510,00		102510,00		110711,00	Казахстан
				шт.							8201,00		
26	34	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Без внесения растительной земли**		592,18	51,92	2,26	30746,00	1338,00		26348,00	61661,00	
				м2		49,66	0,90	29408,00	533,00		4567,00		
		006-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	25,004208								
27	35	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	**Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой**		0,059218	1243480,53	6019,62	73636,00	357,00	73217,00	180,00	79721,00	
				га		1060,91	2391,55	63,00	142,00		5905,00		
		006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,036336								
	35.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	23,6872	3091				73217,14			
28	36	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	**Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой**		0,059218	625280,53	6019,62	37028,00	357,00	36609,00	180,00	40185,00	
				га		1060,91	2391,55	63,00	142,00		2977,00		
		006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,036336								
	36.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	11,8436	3091				36608,57			
			Итого по разделу 4: Озеленение					314061,00	7765,00	231334,00	68110,00	412744,00	
								74964,00	2435,00	0,00	30573,00		
			Раздел 6: Беседка										
29	60	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство/В10**		1,88	44863,27	2683,67	84343,00	5045,00	68514,00	10772,00	102724,00	
				м3		5735,81	560,59	10783,00	1054,00		7609,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,03872								
	60.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9082	32615				62235,94			
30	61	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,01464	354275,00		5187,00		5187,00		5602,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							415,00		
31	62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,01488	1288635,20	1806,32	19175,00	27,00	14279,00	4441,00	25505,00	
						327206,88	762,93	4869,00	11,00		1889,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,06409								
	62.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01488	959622				14279,18			
32	63	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022	**Колонны со связями.Монтаж**	т конструкций	0,12138	56461,77	13850,70	6853,00	1681,00	1139,00	3140,00	10792,00	
						33225,50	4262,39	4033,00	517,00		799,00		
		002-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,127063								
	63.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000546	965674				527,46			
	63.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000267	813201				217,15			
	63.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,236691	428				101,3			
	63.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000235	504496				118,8			
33	64	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,12138	1018274,00		123598,00		123598,00		133486,00	Казахстан
											9888,00		
34	65	1109-0402-0102 РСНБ РК 2022	**Конструкции ограждающие.Монтаж**	м2	28,7	2963,58	1121,27	85055,00	32180,00	8291,00	37838,00	132724,00	
						1553,41	357,29	44583,00	10254,00		9831,00		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,05712								
	65.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005453	965674				5265,82			
	65.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002009	813201				1633,72			
35	66	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,341838	1018274,00		348085,00		348085,00		375932,00	Казахстан
											27847,00		
36	67	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0,39933	117440,27	25802,55	46897,00	10304,00	1303,00	26505,00	79274,00	
						88375,04	7817,12	35291,00	3122,00		5872,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,464631								
	67.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00008	965674				77,12			
	67.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000176	813201				142,88			
	67.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,479196	428				205,1			
	67.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00004	2453940				97,99			
	67.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00024	623062				149,28			
	67.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000775	504496				390,83			
37	68	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,27678	1018274,00		281838,00		281838,00		304385,00	Казахстан
											22547,00		
38	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12225	435218,00		53205,00		53205,00		57461,00	Казахстан
											4256,00		
39	70	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	21,9	8892,67	28,92	194749,00	634,00	161041,00	30546,00	243319,00	
						1510,30	5,78	33076,00	127,00		18024,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,857994								
	70.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,11826	137943				16313,14			
	70.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1095	141361				15479,03			
	70.3	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	24,2214	5136				124401,11			
40	71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	5,22	5459,51	18,89	28499,00	98,00	20765,00	7048,00	38391,00	
						1462,74	4,86	7635,00	25,00		2844,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,276794								
	71.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,029754	691811				20584,14			
41	72	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2022**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,131**	**192086,20**	**1490,32**	**25163,00**	**195,00**	**20683,00**	**3933,00**	**31424,00**	
						32713,20	**647,34**	**4285,00**	**85,00**		**2328,00**		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,0654								
	72.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12183	137943				16805,6			
42	73	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,04129**	**1132726,26**	**9373,88**	**46770,00**	**387,00**	**42967,00**	**4121,00**	**54962,00**	
						82732,10	**1852,10**	**3416,00**	**76,00**		**4071,00**		
		002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,833606								
	73.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04129	1029630				42513,42			
43	74	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2022**	**Покрытия из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе.Устройство**	**м2 покрытия**	**16,23**	**1558,63**	**115,48**	**25297,00**	**1874,00**	**6909,00**	**16424,00**	**45059,00**	
						1017,47	**59,09**	**16514,00**	**959,00**		**3338,00**		
		003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,01864								
	74.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый I:2,5	м3	0,21099	22157				4674,91			
	74.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,496638	4459				2214,51			
			Итого по разделу 6: Беседка					**1374714,00**	**52425,00**	**1157804,00**	**144768,00**	**1641040,00**	
								164485,00	**16230,00**	**0,00**	**121558,00**		
			ИТОГО по акту					**16477939,00**	**2009205,00**	**12225967,00**	**2528889,00**	**20527374,00**	
								2242769,00	**705001,00**	**0,00**	**1520546,00**		
			2-1-1 Общестроительные работы ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Подготовительные работы										
1	1	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**189,52263**	**48773,58**	**23680,40**	**9243697,06**	**4487971,10**	**583934,80**	**5115977,93**	**15508448,87**	
						22012,10	**10123,64**	**4171791,17**	**1918658,56**		**1148773,88**		
		006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2625,419089								
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	49,275884	8558				421703,01			
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	379,04526	428				162231,37			
2	2	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**473,806575**	**924,00**		**437796,98**				**472820,82**	
											35023,84		
3	3	**412-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4738,06575**	**69,00**		**326926,29**				**353080,28**	
											26153,99		
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					**10008420,00**	**4487971,00**	**583935,00**	**5115978,00**	**16334349,00**	
								4171791,00	**1918659,00**	**0,00**	**1209952,00**		
			Раздел 2: Фундаменты (АС-91-108)										
4	4	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2022**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**9,6**	**71845,26**	**5221,57**	**689714,00**	**50128,00**	**477487,00**	**157158,00**	**914622,00**	
						16885,44	**1104,22**	**162100,00**	**10601,00**		**67750,00**		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	109,824								
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,744	33814				329483,62			
	4.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,53088	125068				66396,1			
			Итого по разделу 2: Фундаменты (АС-91-108)					**689714,00**	**50128,00**	**477487,00**	**157158,00**	**914622,00**	
								162100,00	**10601,00**	**0,00**	**67750,00**		
			Раздел 3: КРОВЛЯ (АС-85)										
5	5	**234-101-0208 РСНБ РК 2022**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**39,582**	**67633,00**		**2677049,00**		**2677049,00**		**2891213,00**	**Казахстан**
											214164,00		
			Итого по разделу 3: КРОВЛЯ (АС-85)					**2677049,00**	**0,00**	**2677049,00**	**0,00**	**2891213,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**214164,00**		
			ИТОГО по акту					**13375183,00**	**4538099,00**	**3738471,00**	**5273136,00**	**20140184,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								4333891,00	1929260,00	0,00	1491866,00		
			2-1-1 Общестроительные работы ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС-66)										
1	1	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм**	м2	76,87	942,88 456,81	32,98 18,74	72479,00 35115,00	2536,00 1441,00	34829,00	34362,00 8547,00	115388,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,913034					34745,46			
	1.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,568148	22157							
2	2	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	76,87	497,12 22,60	22,52 12,40	38214,00 1738,00	1731,00 953,00	34745,00	2529,00 3259,00	44002,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,37997					34745,46			
	2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,568148	22157							
3	3	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2022**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м2 покрытия	76,87	1690,69 937,58	195,07 166,80	129964,00 72072,00	14995,00 12822,00	42897,00	79800,00 16781,00	226545,00	
		003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,04444					22492,16			
	3.1	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	59,1899	380							
	3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,8228	474				16032,01			
4	4	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,9	1854,56 1263,54	101,21 81,77	22069,00 15036,00	1204,00 973,00	5829,00	12807,00 2790,00	37666,00	
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,98212					5010,26			
	4.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,22253	22515							
	4.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,65926	1212				799,02			
5	5	**1115-0212-0205 РСНБ РК 2022**	**Стены внутренние.Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого.размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"**	м2 отделываемой поверхности	11,9	1936,74 581,92	9,82 4,50	23047,00 6925,00	117,00 54,00	16006,00	5583,00 2290,00	30920,00	
		003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,587993					14219,31			
	5.1	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	24,99	569							
6	6	**1111-0101-3607 РСНБ РК 2022**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	м2 покрытия	88,77	5834,14 611,65	28,04 13,98	517897,00 54296,00	2489,00 1241,00	461111,00	52205,00 45608,00	615710,00	
		003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,210159					459336,81			
	6.1	233-102-0103	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	90,5454	5073							
			Итого по разделу 1: ЛЕСТНИЦА Л-2 (АС-66)					803670,00 185182,00	23072,00 17484,00	595417,00 0,00	187286,00 79275,00	1070231,00	
			Раздел 2: ПОЛЫ (АС-15)										
7	7	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм**	м2	222,92	942,88 456,81	32,98 18,74	210186,00 101831,00	7352,00 4178,00	101003,00	99648,00 24787,00	334621,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,94671					100760,46			
	7.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,547568	22157							
8	8	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	222,92	497,12 22,60	22,52 12,40	110819,00 5039,00	5020,00 2764,00	100760,00	7335,00 9452,00	127606,00	
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,00186					100760,46			
	8.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,547568	22157							
9	9	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2022**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	222,92	3615,03 343,66	56,55 22,89	805862,00 76608,00	12606,00 5103,00	716648,00	76808,00 70614,00	953284,00	
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,798194								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	231,8368	2963				686932,44			
10	10	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**238,5244**	**292,10**	**2,82**	**69673,00**	**672,00**	**41875,00**	**25755,00**	**103062,00**	
						113,72	**1,15**	**27125,00**	**274,00**		**7634,00**		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,20344								
	10.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	240,909644	167				40231,91			
11	11	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм**	**м2**	**140,22**	**942,88**	**32,98**	**132210,00**	**4625,00**	**63532,00**	**62680,00**	**210481,00**	
						456,81	**18,74**	**64053,00**	**2628,00**		**15591,00**		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,916686								
	11.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,860488	22157				63379,83			
12	12	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**140,22**	**497,12**	**22,52**	**69707,00**	**3158,00**	**63379,00**	**4614,00**	**80267,00**	
						22,60	**12,40**	**3169,00**	**1739,00**		**5946,00**		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,517229								
	12.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,860488	22157				63379,83			
13	13	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2022**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	**м2 покрытия**	**140,22**	**3615,03**	**56,55**	**506899,00**	**7930,00**	**450782,00**	**48314,00**	**599630,00**	
						343,66	**22,89**	**48188,00**	**3210,00**		**44417,00**		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,46888								
	13.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	145,8288	2963				432090,73			
14	14	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**150,0354**	**292,10**	**2,82**	**43825,00**	**424,00**	**26340,00**	**16200,00**	**64827,00**	
						113,72	**1,15**	**17062,00**	**173,00**		**4802,00**		
		003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,192205								
	14.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	151,535754	167				25306,47			
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (АС-15)					**1949181,00**	**41787,00**	**1564319,00**	**341354,00**	**2473778,00**	
								343075,00	**20069,00**	**0,00**	**183243,00**		
			Раздел 3: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)										
15	15	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**68**	**5779,85**	**39,53**	**393030,00**	**2688,00**	**261284,00**	**104425,00**	**537251,00**	
						1897,91	**21,66**	**129058,00**	**1473,00**		**39796,00**		
		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79,764								
	15.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,108	22157				46706,96			
	15.2	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	73,44	2819				207027,36			
16	16	**1115-0212-0401 РСНБ РК 2022**	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	**м2 отделываемой поверхности**	**68**	**1492,06**	**175,14**	**101460,00**	**11909,00**	**49588,00**	**36076,00**	**148539,00**	
						587,69	**75,46**	**39963,00**	**5131,00**		**11003,00**		
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,68072								
	16.1	261-105-0156	Грунт-пропитка полиуретановая однокомпонентная для защиты пористых минеральных поверхностей, применение при относительной влажности до 99% и Т до -15°С, срок службы 40 лет	л	1,36	3137				4266,32			
	16.2	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	124,644	318				39636,79			
17	17	**С ПРайс лист**	**Надпись объемными акриловыми буквами на фасаде, с подсветкой светодиодами**	**шт**	**1**	**464285,71**		**464286,00**		**464286,00**		**501429,00**	
											37143,00		
			Итого по разделу 3: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)					**958776,00**	**14597,00**	**775158,00**	**140501,00**	**1187219,00**	
								169021,00	**6604,00**	**0,00**	**87942,00**		
			ИТОГО по акту					**3711627,00**	**79456,00**	**2934894,00**	**669141,00**	**4731228,00**	
								697278,00	**44157,00**	**0,00**	**350460,00**		
			2-1-2 Отопление и вентиляция ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**26,7**	**1086,18**	**18,77**	**29001,00**	**501,00**	**5131,00**	**23089,00**	**56257,00**	
						875,24	**7,17**	**23369,00**	**191,00**		**4167,00**		
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,97053								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,6942	7391				5130,83			
2	2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	178	3228,00		574584,00		574584,00		620551,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					603585,00	501,00	579715,00	45967,00		
								23369,00	191,00	0,00	23089,00	676808,00	
											50134,00		
			Раздел 2: ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА										
3	3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17	1086,18	18,77	18465,00	319,00	3267,00	14701,00	35819,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,531798	875,24	7,17	14879,00	122,00		2653,00		
	3.1	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,442	7391				3266,82			
4	4	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	128	3228,00		413184,00		413184,00		446239,00	
			Итого по разделу 2: ОТОПЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА					431649,00	319,00	416451,00	33055,00		
								14879,00	122,00	0,00	14701,00	482058,00	
											35708,00		
			ИТОГО по акту					1035234,00	820,00	996166,00	37790,00	1158866,00	
								38248,00	313,00	0,00	85842,00		
			2-1-7 Технологическое оборудование ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
1	1	ТПрайс-лист ТОО"ZETA"стр.	Кресло для зала	шт	180	29817,86		5367215,00				5367215,00	
2	2	ТПрайс-лист стр.	Занавес на сцену декоративный из ткани блэкаут	м2	182	7861,07		1430715,00		5367215,00		1430715,00	
3	3	ТПрайс-лист стр.	Механизм раздвижной для занавеса на сцену, автоматика	компл	1	632500,00		632500,00		1430715,00		632500,00	
4	4	ТПрайс-лист стр.	Шторы на окна в актовый зал	м2	240	7861,07		1886657,00		632500,00		1886657,00	
5	5	ТПрайс-лист стр.	Гардины для штор в актовый зал	пм	15	22589,29		338839,00		1886657,00		338839,00	
			ИТОГО по акту					9655926,00	0,00	338839,00	0,00	9655926,00	
								0,00	0,00	9655926,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9655926,00			
			4- 1 Наружные сети электроснабжение ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Сети 10кВ										
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	20960,01	10704,51	20960,00	10704,00	902,00	11346,00	34891,00	
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,2192	9353,68	4829,34	9354,00	4829,00		2585,00		
	1.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2344				234,4			
	1.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59				354			
	1.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	605				242			
2	2	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	70755,00		70755,00		70755,00		76415,00	Казахстан
			Итого по разделу 1: Сети 10кВ								5660,00		
								91715,00	10704,00	71657,00	11346,00	111306,00	
								9354,00	4829,00	0,00	8245,00		
			ИТОГО по акту					91715,00	10704,00	71657,00	11346,00	111306,00	
								9354,00	4829,00	0,00	8245,00		
			6-1 Наружные сети водопровода и канализации ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Сеть В1										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	242,29065	184,01	173,98	44583,00	42154,00		9282,00	58174,00	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,005682	10,03	43,18	2429,00	10462,00		4309,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24,229065	2239,04	0,00	54250,00	0,00		39060,00	100775,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2239,04	0,00	54250,00	0,00		7465,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,80527								
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		220,80675	51,28	51,28	11323,00	11322,00		2304,00	14717,00	
				м3 грунта		0,00	14,49	0,00	3199,00		1090,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		17,950992	1167,57	0,00	20959,00	0,00		15090,00	38933,00	
				м3 грунта		1167,57	0,00	20959,00	0,00		2884,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,146299								
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		220,80675	221,23	107,45	48848,00	23726,00		25592,00	80395,00	
				м3 уплотненного грунта		113,78	47,20	25123,00	10422,00		5955,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	24,801014								
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.ЛИШНИЙ ГРУНТ		16,423248	73,16	73,16	1202,00	1202,00		245,00	1563,00	
				м3 грунта		0,00	20,68	0,00	340,00		116,00		
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/63 мм.Укладка в траншею		0,037	523501,31	242379,52	19370,00	8968,00		13015,00	34976,00	
				км трубопровода		281121,79	74195,62	10402,00	2745,00		2591,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,915895								
8	8	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		37,37	568,00		21226,00		21226,00		22924,00	Казахстан
				м							1698,00		
			Итого по разделу 1: Сеть В1					221761,00	87372,00	21226,00	104588,00	352457,00	
								113163,00	27168,00	0,00	26108,00		
			ИТОГО по акту					221761,00	87372,00	21226,00	104588,00	352457,00	
								113163,00	27168,00	0,00	26108,00		
			6-2 Тепловые сети ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Трубопроводы										
1	1	1124-0101-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа,температуре до 115°С диаметром труб 80 мм.Прокладка		0,19552	1400127,53	612242,23	273753,00	119705,00	2870,00	182091,00	492312,00	
				км трубопровода		773208,80	167514,02	151178,00	32752,00		36468,00		
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	87,436544								
	1.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009189	278998				2563,84			
2	2	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		197,4752	3341,00		659765,00		659765,00		712546,00	Казахстан
				м							52781,00		
3	3	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-88		54,7456	312,96	2,11	17133,00	115,00	15811,00	846,00	19417,00	
				м2		22,04	0,35	1207,00	19,00		1438,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,759431								
	3.1	261-201-0375	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,008212	1797411				14760,05			
4	4	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022	Трубопроводы.Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		5,08	41837,30	1531,94	212533,00	7782,00	60424,00	112327,00	350849,00	
				м3 изоляции		28410,93	683,30	144328,00	3471,00		25989,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	83,47456								
	4.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,048768	175101				8539,33			
	4.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,06858	628340				43091,56			
5	5	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95		8,382	12267,00		102822,00		102822,00		111048,00	
				м3							8226,00		
6	6	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		74,74	1308,36	19,12	97787,00	1429,00	45877,00	38845,00	147563,00	
				м2 поверхности покрытия изоляции		675,42	8,45	50481,00	632,00		10931,00		
		003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,201024								
	6.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	134,532	295				39686,94			
7	7	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В		0,085951	552642,00		47500,00		47500,00		51300,00	
				1000 м2							3800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1113-0601-0206 РСНБ РК 2022	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий.Очистка кварцевым песком		54,74	2643,44	2156,38	144702,00	118040,00		53034,00	213555,00	
				м2		487,06	917,06	26662,00	50200,00		15819,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,425484								
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					1555995,00	247071,00	935069,00	387143,00	2098590,00	
								373856,00	87074,00	0,00	155452,00		
			ИТОГО по акту					1555995,00	247071,00	935069,00	387143,00	2098590,00	
								373856,00	87074,00	0,00	155452,00		
			7-1 Благоустройство и озеленение территории ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		3952	73,16	73,16	289128,00	289128,00		58844,00	375810,00	
				м3 грунта		0,00	20,68	0,00	81727,00		27838,00		
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(с 10 м до 30м)		3952	125,20	125,20	494790,00	494790,00		100700,00	643129,00	
				м3 грунта		0,00	35,39	0,00	139861,00		47639,00		
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					783918,00	783918,00	0,00	159544,00	1018939,00	
								0,00	221588,00	0,00	75477,00		
			ИТОГО по акту					783918,00	783918,00	0,00	159544,00	1018939,00	
								0,00	221588,00	0,00	75477,00		
			ИТОГО по акту					61212077,00	5514422,00	10540410,00	8023739,00	71805192,00	
								7273994,00	2473486,00	37118535,00	2569378,00	0,00	
			В том числе:										
			Стоимость СМР							34686657,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							37118535,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,90			1005913,05					
			Итого с временными									35692570,05	
			Зимние удорожания	%	0,90			321233,13					
			Итого с зимними удорожаниями									36013803,18	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			720276,06					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									73852614,25	
			НДС	%	12,00			8862313,71					
			Итого с НДС									82714927,96	
			Коэффициент понижения									0,94999999964	
			Всего с понижающим коэффициентом									78 579 181,49	
			в том числе НДС 12%									8 419 198,02	

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской
(наименование организации)

Руководитель Мендекеев Е.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:
ТОО «СтройСити LTD»
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Шакуов Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ЦентрСнабСервис"
(наименование организации)

Директор Актокалов Куаныш Айтбаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "AlaStroyProekt"
(наименование организации)

Директор Алдияров Есенгали Шойбекулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.