Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : ТОО "АКСУ"

Подрядчик : ТОО «СК А-Строй монтаж
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., Г.ЖАНАОЗЕН, МКР КОКТЕМ, ДОМ 40, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 40
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ., Г.ЖАНАОЗЕН, МКР КОКТЕМ, ДОМ 40, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 40
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №5 от 03.06.2024
(наименование)

за АВГУСТ 2024 (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета ЭЗЗ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ [30-2-1]										
1	1	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	$м^2$	1 593,6	1 661,0 1 646,0	7,0 3,0	2 646 969,6 2 623 065,6	11 155,2 4 780,8	12 748,8		2 646 969,6	
2	2	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	796,8	6 074,0 5 168,0	123,0 54,0	4 839 763,2 4 117 862,4	98 006,4 43 027,2	623 894,4		4 839 763,2	
3	3	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	796,8	7 691,0 6 642,0	138,0 61,0	6 128 188,8 5 292 345,6	109 958,4 48 604,8	725 884,8		6 128 188,8	
4	4	6112-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	796,8	2 463,0 2 352,0	15,0 6,0	1 962 518,4 1 874 073,6	11 952,0 4 780,8	76 492,8		1 962 518,4	
5	5	6112-0302-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	796,8	3 072,0 2 955,0	16,0 6,0	2 447 769,6 2 354 544,0	12 748,8 4 780,8	80 476,8		2 447 769,6	
6	6	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия. *Учтено антисептирование деталей и изделий по норме 1219-0101-1400*	$м^2$	498	558,0 548,0	10,0 4,0	277 884,0 272 904,0	4 980,0 1 992,0			277 884,0	
7	8	1219-0101-1401 *РСНБ РК 2022*	Древесина. Антисептирование водными растворами	$м^2$ обработанной поверхности	498	214,0 144,0	2,0 1,0	106 572,0 71 712,0	996,0 498,0	33 864,0		106 572,0	
8	9	6109-0308-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	498	1 617,0 1 301,0	132,0 44,0	805 266,0 647 898,0	65 736,0 21 912,0	91 632,0		805 266,0	
9	10	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	517,92	4 042,0		2 093 432,64		2 093 432,64		2 093 432,64	
10	11	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1 035,84	181,0 181,0	0,0 0,0	187 487,04 187 487,04	0,0 0,0			187 487,04	
11	13	6109-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса деревянного	м	1 035,84	439,0 428,0	8,0 3,0	454 733,76 443 339,52	8 286,72 3 107,52	3 107,52		454 733,76	
12	14	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1 046,1984	385,0		402 786,38		402 786,38		402 786,38	
13	15	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Установка жалюзи	$м^2$	96,5124	735,0 719,0	16,0 6,0	70 937,11 69 392,32	1 543,8 578,68			70 937,11	
14	16	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Жалюзи	$м^2$	96,5124	4 767,0		460 074,31		460 074,31		460 074,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	17	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м²	39,84	3 167,0 2 555,0	153,0 42,0	126 173,28 101 791,2	6 095,52 1 673,28	18 286,56		126 173,28	
16	18	1112-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м² кровли	39,84	1 355,0 1 232,0	35,0 6,0	53 983,2 49 082,88	1 394,4 239,04	3 505,92		53 983,2	
17	19	235-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе 8 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м²	43,824	4 883,0		213 992,59		213 992,59		213 992,59	
18	20	1208-0101-0906 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя	м² покрытия	39,84	11 000,0 9 777,0	37,0 14,0	438 240,0 389 515,68	1 474,08 557,76	47 250,24		438 240,0	
19	21	235-101-1201 *РСНБ РК 2022*	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97 РНП-350	м²	45,816	411,0		18 830,38		18 830,38		18 830,38	
20	22	1115-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 48 мм при числе плит в 1 м² до 4	м² поверхности облицовки	59,76	32 629,0 31 270,0	76,0 24,0	1 949 909,04 1 868 695,2	4 541,76 1 434,24	76 672,08		1 949 909,04	
21	23	232-201-1302 *СборСП 01 2024*	Керамогранитная плитка типа Keraria Marazzi полированная, размерами 119,5х320 см коллекции BARDIGLIO, CAPRAIA, GEMMA с системой крепления	м²	59,76	39 601,0		2 366 555,76		2 366 555,76		2 366 555,76	
			ИТОГО по смете ЭЗ3: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ [30-2-1]					**28 052 067,09** **20 363 709,04**	**338 869,08** **137 966,92**	**7 349 487,98** **0,0**	**0,0** **0,0**	**28 052 067,09**	
			Итого по суммарной смете					**28 052 067,09** **20 363 709,04**	**338 869,08** **137 966,92**	**7 349 487,98** **0,0**	**0,0** **0,0**	**28 052 067,09**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)							28052067,09*5,3/100		1 486 759,56	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							28052067,09+0+0+1486759,56		**29 538 826,65**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							29538826,65*5/100		1 476 941,33	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							29538826,65*2/100		590 776,53	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 606 544,51**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,03495146							31606544,51*1,03495146		**32 711 239,39**	
			НДС 12%							32711239,39*12/100		3 925 348,73	
			Итого с НДС							32711239,39+3925348,73		**36 636 588,12**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Ж'мабаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.