Подрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "РТК Строй"

Форма 2

Наименование стройки - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАРАГАНДЫ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В С.КАРАГАНДЫ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА
Договор подряда (контракт) **№59/1** от **05.07.2018**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземная прокладка трубопровода-Г 1				
1	1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	14,500	124,17	1800
			Накладные расходы			*25,91*	*376*
			Сметная прибыль			*9,20*	*133*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,500	2047,38	1024
			Накладные расходы			*752,66*	*376*
			Сметная прибыль			*151,66*	*76*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,000	30,32	485
			Накладные расходы			*5,82*	*93*
			Сметная прибыль			*2,25*	*36*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,000	1174,76	1175
			Накладные расходы			*431,87*	*432*
			Сметная прибыль			*87,02*	*87*
5	5	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	337646,46	5402
			Накладные расходы			*114167,20*	*1827*
			Сметная прибыль			*25010,85*	*400*
6	6	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,160	500,36	8086
			Накладные расходы			*18,84*	*305*
			Сметная прибыль			*37,06*	*599*
7	7	11-220701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,016	30528,29	488
			Накладные расходы			*10807,92*	*173*
			Сметная прибыль			*2261,35*	*36*
8	8	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1318,86	1319
			Накладные расходы			*362,53*	*363*
			Сметная прибыль			*97,69*	*98*
9	9	23-020301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1240,84	1241
			Накладные расходы			*46,73*	*47*
			Сметная прибыль			*91,91*	*92*
10	10	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,016	24354,68	390
			Накладные расходы			*4474,02*	*72*
			Сметная прибыль			*1804,05*	*29*
11	11	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	0,016	24354,68	390
			Накладные расходы			*4474,02*	*72*
			Сметная прибыль			*1804,05*	*29*
12	12	ПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	16,000	18,33	293
			Накладные расходы			*0,69*	*11*
			Сметная прибыль			*1,36*	*22*
13	13	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,016	13029,21	208
			Накладные расходы			*490,71*	*8*
			Сметная прибыль			*965,13*	*15*
14	14	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1,000	14779,11	14779
			Накладные расходы			*2459,70*	*2460*
			Сметная прибыль			*1094,75*	*1095*
			Раздел: ТЕПЛОСЕТИ				
15	15	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	35,890	124,17	4457
			Накладные расходы			*25,91*	*930*
			Сметная прибыль			*9,20*	*330*
16	16	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,110	2456,86	2727
			Накладные расходы			*903,19*	*1003*
			Сметная прибыль			*181,99*	*202*
17	17	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24,550	1174,76	28840
			Накладные расходы			*431,87*	*10602*
			Сметная прибыль			*87,02*	*2136*
18	18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,130	1174,76	2502
			Накладные расходы			*431,87*	*920*
			Сметная прибыль			*87,02*	*185*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТКИ	м3	2,960	4861,11	14389
			Накладные расходы			*600,44*	*1777*
			Сметная прибыль			*360,08*	*1066*
20	20	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ	м3	6,350	10322,20	65546
			Накладные расходы			*2408,86*	*15296*
			Сметная прибыль			*764,61*	*4855*
21	21	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,430	77710,75	344259
			Накладные расходы			*2926,77*	*12966*
			Сметная прибыль			*5756,35*	*25501*
22	22	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	м3	1,920	56702,46	108866
			Накладные расходы			*2135,55*	*4100*
			Сметная прибыль			*4200,18*	*8064*
23	23	21-020101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,210	34314,38	7206
			Накладные расходы			*1292,36*	*271*
			Сметная прибыль			*2541,81*	*534*
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ КЛУБ И ДЕМОНТАЖ				
24	24	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	360,000	1419,97	511190
			Накладные расходы			*516,63*	*185986*
			Сметная прибыль			*105,18*	*37866*
25	25	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	81,000	840,19	68055
			Накладные расходы			*291,69*	*23627*
			Сметная прибыль			*62,24*	*5041*
26	26	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150,000	2229,66	334449
			Накладные расходы			*280,76*	*42114*
			Сметная прибыль			*165,16*	*24774*
27	27	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	1434,96	28699
			Накладные расходы			*209,65*	*4193*
			Сметная прибыль			*106,29*	*2126*
28	28	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	45,800	19834,52	908421
			Накладные расходы			*1114,64*	*51051*
			Сметная прибыль			*1469,22*	*67290*
			Раздел: МЕДПУНКТ ОТОПЛЕНИЕ				
29	29	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	56,000	1709,02	95705
			Накладные расходы			*219,97*	*12318*
			Сметная прибыль			*126,59*	*7089*
30	30	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1434,96	8610
			Накладные расходы			*209,65*	*1258*
			Сметная прибыль			*106,29*	*638*
31	31	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	8,880	19834,52	176131
			Накладные расходы			*1114,64*	*9898*
			Сметная прибыль			*1469,22*	*13047*
32	32	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2543,95	10176
			Накладные расходы			*814,81*	*3259*
			Сметная прибыль			*188,44*	*754*
33	33	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14,000	2570,00	35980
			Накладные расходы			*820,94*	*11493*
			Сметная прибыль			*190,37*	*2665*
34	34	23-040905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	298,63	2090
			Накладные расходы			*11,25*	*79*
			Сметная прибыль			*22,12*	*155*
35	35	23-041008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,000	8319,87	58239
			Накладные расходы			*313,35*	*2193*
			Сметная прибыль			*616,29*	*4314*
36	36	23-040905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	3005,13	12021
			Накладные расходы			*113,18*	*453*
			Сметная прибыль			*222,60*	*890*
37	37	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	903,31	1807
			Накладные расходы			*34,02*	*68*
			Сметная прибыль			*66,91*	*134*
38	38	11-130601-0206 РСНБ РК 2015	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком	м2	6,000	1916,22	11497
			Накладные расходы			*450,02*	*2700*
			Сметная прибыль			*141,94*	*852*
39	39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,800	75,47	1570
			Накладные расходы			*12,22*	*254*
			Сметная прибыль			*5,59*	*116*
			Раздел: Земляные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	7,000	1,11	8
			Накладные расходы			*0,20*	*1*
			Сметная прибыль			*0,08*	*1*
41	41	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,000	2047,38	2047
			Накладные расходы			*752,66*	*753*
			Сметная прибыль			*151,66*	*152*
42	42	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,000	465,71	3726
			Накладные расходы			*52,89*	*423*
			Сметная прибыль			*34,50*	*276*
43	43	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,200	37987,29	45585
			Накладные расходы			*1869,86*	*2244*
			Сметная прибыль			*2813,87*	*3377*
44	44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	171151,69	10546
			Накладные расходы			*6445,98*	*397*
			Сметная прибыль			*12677,90*	*781*
45	45	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундамент песчаное	м3	1,500	4861,11	7292
			Накладные расходы			*600,44*	*901*
			Сметная прибыль			*360,08*	*540*
46	46	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	ОТМОСТКА бетонная. Устройство	м3	1,300	34473,60	44816
			Накладные расходы			*2438,03*	*3169*
			Сметная прибыль			*2553,60*	*3320*
47	47	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	КРЫЛЬЦО бетонноЕ. Устройство	м3	0,400	34473,60	13789
			Накладные расходы			*2438,03*	*975*
			Сметная прибыль			*2553,60*	*1021*
48	48	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,000	920,24	9202
			Накладные расходы			*126,29*	*1263*
			Сметная прибыль			*68,17*	*682*
49	49	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,533	55936,02	29804
			Накладные расходы			*14238,90*	*7587*
			Сметная прибыль			*4143,41*	*2208*
50	50	23-010201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,580	1606,71	47526
			Накладные расходы			*60,51*	*1790*
			Сметная прибыль			*119,02*	*3520*
51	51	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,259	194381,01	50372
			Накладные расходы			*7320,85*	*1897*
			Сметная прибыль			*14398,59*	*3731*
52	52	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,015	202136,01	2984
			Накладные расходы			*7612,92*	*112*
			Сметная прибыль			*14973,04*	*221*
53	53	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	106,000	2368,16	251025
			Накладные расходы			*647,26*	*68610*
			Сметная прибыль			*175,42*	*18594*
54	54	21-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	106,000	2344,96	248565
			Накладные расходы			*88,32*	*9362*
			Сметная прибыль			*173,70*	*18412*
			ИТОГО:				3647802
			В том числе :				
			Накладные расходы				504906
			Сметная прибыль				270208
			Итого с временными		1,2 %	43774,00	3691576
			Итого с зимними удорожаниями		1,98 %	73093,00	3764669
			Итого с НДС		12 %	451760,00	4216429
			Скидка подрядчик				632465
			Итого со скидкой				3583964
			Скидка субподрядчика				1100000
			Итого со скидкой субподрядчика				248[illegible]964

Подрядчик:
Директор

ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Субподрядчик:
Директор

ТОО "РТК Строй" _____ **Марат О.М.**