Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата г. Усть-Каменогорска

Генподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор №КРБС 240826-2Р от 27.08.2024г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за май месяц 2025 г.

Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земленные работы				
1	6101-0102-0115 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	350,25	454	159 014
2	6101-0102-0117 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	1400,77	688	963 730
3	6101-0203-0209 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3	м3	38,9	22500	875 250
4	6101-0203-0212 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 5р	м3	155,7	51760	8 057 479
5	6101-0102-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	48,55	619	30 052
6	6101-0102-0217 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	194,19	990	192 248
7	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	22,89	12158	278 297
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	213,89	5997	1 282 698
9	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), (песок сверху труб)	м3	190,1	116	22 052
10	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 4 (земля)	м3	1368,95	116	158 798

11	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м3	338,64	116	39 282
12	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	242,74	4461	1 082 863
13	6101-0106-0103 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), (ПГС)	м3	242,74	116	28 158
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	242,74	673	163 364
15	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км(лишний грунт)	1 т·км	10042,53	78	783 317
		Итого по разделу 1.	тенге			14 116 602
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
28	6121-0105-0412 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,3256	4929245	1 604 962
29	241-201-0622 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	1 м	325,6	20891	6 802 110
32	6121-0402-0108 Кклим=1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметр 300 мм	шт.	1	54393	54 393
33	519-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	1шт	1	230571	230 571
34	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	10170	30 510
35	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3	55799	167 397
36	6116-0501-0206 Кклим = 1,06	Установка компенсатора фланцевого (гибкая вставка) для воды, диаметр 100 мм	шт.	3	15817	47 451
37	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	1 шт.	3	29545	88 635
40	6121-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидрантов пожарных	1шт	3	13638	40 914
41	244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	1шт	2	81552	163 104
42	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	1	77612	77 612
43	6121-0401-0103 Кклим = 1,12	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм (д-300 мм)	т	0,3240	453796	147 030
44	241-505-0405	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	1 шт.	6	221921	1 331 526
49	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	1 шт.	2	2787	5 574
50	1122-0801-0215 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	18869	188 690
51	241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	1 шт.	10	18737	187 370

52	6114-0201-0209 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 300 мм	соединение	4	37644	150 576
53	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм (для втулки)	1 шт.	10	17905	179 050
54	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	9	17905	161 145
55	6114-0201-0204 Кклим = 1,06	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм	соединение	3	11878	35 634
56	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	3	4366	13 098
57	1146-0302-0403 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	15	9029	135 435
60	241-102-0233 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	1 м	0,327	18036	5 898
61	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,28	85227	790 907
62	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17	4879	82 943
63	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	5	11375	56 875
65	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	48622	194 488
66	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	29190	116 760
67	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	33244	265 952
68	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	38919	155 676
71	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	10	4436	44 360
74	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ8020-2016 марки ПН20	1шт	1	94518	94 518
75	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС20.6	1шт	1	44924	44 924
76	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20.9	1шт	2	54747	109 494
79	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1шт	1	79650	79 650

80	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,111	1133576	125 827
83	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,3	342886	102 866
84	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,256	1111386	284 515
91	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	25	254	6 350
92	412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	247	78	19 266
		Итого по разделу 2.	тенге			14 424 055
		Итого по смете:				28 540 657
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			28 540 656,90
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике (6,5%)	Тенге			1 855 142,70
		Итогопо главам 8	Тенге			30 395 799,60
		Сметная прибыль (5%)	Тенге			1 519 789,98
		Итого	Тенге			31 915 589,58
		Непредвиденные работы и затраты (5%)	Тенге			1 519 789,98
		Оборудование	Тенге			-
		Итого	Тенге			33 435 379,56
		Итого в ценах 2024 года (К пер -1,075)	Тенге			35 943 033,03
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98				35 224 172,37
		НДС 12%	Тенге			4 226 900,68
		Итого с НДС	Тенге			39 451 073,05

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска

Руководитель _____Аубакиров Е.М.

Авторский надзор:
ТОО "ВОСТОК МАССИВПРОЕКТ"

Эксперт _____Тлепкалиев К.Д.

Подрядчик:
ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Руководитель _____Байсалов А.А

Технический надзор:
ТОО "УК ПроектТехНадзор" № KZ87VJE00085834 26.03.2024г

Эксперт _____Калиев М.Ж

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменагорска**

Подрядчик: **ТОО "Акмешит Строй Сервис"БИН/ИИН 170340001150**

Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2025года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
020940001509	170340001150	№КРБС 240826-2Р	27.08.2024г				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномон	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего выполнено с начала строительства	**67 979 567,00**									
1	**Акт выполненных работ №2 за май 2025 года**	**39 451 073,05**	**35 224 172,37**	**35 224 172,37**	**35 224 172,37**					**4 226 900,68**	**-**
	ИТОГО к оплате	**39 451 073,05**									**39 451 073,05**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменагорска БИН 020940001509
Руководитель Аубакиров Е.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Акмешит Строй Сервис"БИН/ИИН 170340001150
Руководитель, Байсалов А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор

ТОО "УК ПроектТехНадзор" № KZ87VJE00085834 26.03.2024г
Директор Калиев М.Ж
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска**	**020940001509**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Строй-Сервис",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Жангелдина, дом № 195**	**170340001150**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №КРБС 240826-2Р от 27.08.2024г.

Номер документа	Дата составления
4	**29.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонтводопровода по ул.Жастар, г. Усть-Каменогорск, ВКО"			работа	1	39451 073,05	39451 073,05	4226 900,68
				Итого	1	x	39451 073,05	4226 900,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / 170340001150 / Байсалов А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.