Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "АКСУ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «СК А-Строй монтаж

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Центр содержания животных по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, Производственная зона №2, строение 63В»

(наименование, адрес)

Объект : «Центр содержания животных по адресу Мангистауская, г.Жанаозен, Производственная зона №2, строение 63В»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 01.06.2024

Акт выполненных работ

за АВГУСТ 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст троис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел 1: ПРОЕМЫ (л.5)										
1	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навесной полотен	м² проемов	10,84	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	108 042,0 99 966,0	4 380,0 1 388,0	3 696,0		108 042,0	
2	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	10,84	30 000,0		325 200,0		325 200,0		325 200,0	
3	3	6118-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	6	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	39 150,0 35 688,0	792,0 180,0	2 670,0		39 150,0	
4	4	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м²	6	4 661,0		27 966,0		27 966,0		27 966,0	
			Итого по разделу 1: ПРОЕМЫ (л.5)					500 358 135 654	5 172 1 568	359 532 0	0 0	500 358	
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
5	5	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	22,72	643,0 313,0	89,0 25,0	14 609,0 7 111,0	2 022,0 568,0	5 476,0		14 609,0	
6	6	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	2,272	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	102 722,0 36 295,0	30,0 0,0	66 397,0		102 722,0	
7	7	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	22,72	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	64 820,0 36 852,0	1 931,0 250,0	26 037,0		64 820,0	
8	8	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	22,72	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	44 395,0 33 444,0	1 932,0 682,0	9 020,0		44 395,0	
9	9	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	22,72	525,0 72,0	57,0 20,0	11 928,0 1 636,0	1 295,0 454,0	8 997,0		11 928,0	
10	10	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	27,19	643,0 313,0	89,0 25,0	17 483,0 8 510,0	2 420,0 680,0	6 553,0		17 483,0	
11	11	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	2,719	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	122 931,0 43 436,0	35,0 0,0	79 460,0		122 931,0	
12	12	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	27,19	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	77 573,0 44 102,0	2 311,0 299,0	31 160,0		77 573,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	27,19	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	53 129,0 40 024,0	2 311,0 816,0	10 794,0		53 129,0
14	14	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	27,19	525,0 72,0	57,0 20,0	14 275,0 1 958,0	1 550,0 544,0	10 767,0		14 275,0
15	15	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	434,4	643,0 313,0	89,0 25,0	279 319,0 135 967,0	38 662,0 10 860,0	104 690,0		279 319,0
16	16	7101-0602-0703 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	434,4	1 604,0 286,0	365,0 91,0	696 778,0 124 238,0	158 556,0 39 530,0	413 983,0		696 778,0
17	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,344	196 001,0		851 428,0		851 428,0		851 428,0
18	18	7101-0602-0708 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	434,4	97,0 2,0	16,0 4,0	42 137,0 869,0	6 951,0 1 738,0	34 318,0		42 137,0
19	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,708072	196 001,0		138 783,0		138 783,0		138 783,0
20	20	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м²	34,752	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	896 428,0 491 463,0	178 277,0 54 595,0	226 688,0		896 428,0
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					**3 428 738** **1 005 905**	**398 283** **111 016**	**2 024 551** **0**	**0** **0**	**3 428 738**
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
21	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	84,64	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	298 779,0 250 365,0	19 975,0 8 718,0	28 439,0		298 779,0
22	22	6112-0202-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м²	61,57	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	113 597,0 112 612,0	985,0 369,0			113 597,0
23	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,36942	21 639,0		7 994,0		7 994,0		7 994,0
24	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	115,64	621,0 564,0	6,0 2,0	71 812,0 65 221,0	694,0 231,0	5 897,0		71 812,0
25	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	3,93176	170,0		668,0		668,0		668,0
26	26	6112-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	30,57	1 065,0 949,0	5,0 1,0	32 557,0 29 011,0	153,0 31,0	3 393,0		32 557,0
27	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,16219	790,0		6 448,0		6 448,0		6 448,0
28	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,5285	116,0		177,0		177,0		177,0
29	29	6112-0302-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	821,78	415,0 384,0	4,0 1,0	341 039,0 315 564,0	3 287,0 822,0	22 188,0		341 039,0
30	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	8,2178	170,0		1 397,0		1 397,0		1 397,0
31	31	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	129,23	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	544 963,0 160 762,0	5 298,0 775,0	378 902,0		544 963,0
32	32	6111-0201-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной		3,88	138 095,0	3 580,0	535 809,0	13 890,0	97 823,0		535 809,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² изоляции		109 303,0	1 008,0	424 096,0	3 911,0				
33	33	234-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м²	3,8024	35 441,0		134 761,0		134 761,0		134 761,0	
			Итого по разделу 3:					2 090 001	44 282	688 087	0	2 090 001	
								1 357 631	14 857	0	0		
			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
34	34	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,087712	308 688,0 220 155,0	54 528,0 18 507,0	27 076,0 19 310,0	5 686,0 1 623,0	2 080,0		27 076,0	
35	35	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,087712	1 075 341,0		94 320,0		94 320,0		94 320,0	
36	36	6111-0501-0205 ЕСП РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	13,5	266,0 190,0	4,0 0,0	3 591,0 2 565,0	54,0 0,0	972,0		3 591,0	
37	37	6111-0501-0505 ЕСП РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	13,5	407,0 222,0	7,0 2,0	5 495,0 2 997,0	95,0 27,0	2 403,0		5 495,0	
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					130 482	5 835	99 775	0	130 482	
								24 872	1 650	0	0		
			Раздел 5: ПЕРЕГОРОДКИ										
38	38	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	15	3 612,0 3 545,0	67,0 0,0	54 180,0 53 175,0	1 005,0 0,0			54 180,0	
39	39	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	15	2 287,0 1 368,0	170,0 45,0	34 305,0 20 520,0	2 550,0 675,0	11 235,0		34 305,0	
40	40	223-201-0902 СборСЦ 01.2024	Блок дверной внутренний из массива дерева однопольный с глухими полотнами ДГ 40х11,4 с декоративной облицовкой натуральным шпоном	м²	36	178 428,0		6 423 408,0		6 423 408,0		6 423 408,0	
41	41	СТ11011-818	Петля врезная	шт	30	50,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0	
42	42	СТ11011-819	Задвижка	шт	15	96,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0	
			Итого по разделу 5: ПЕРЕГОРОДКИ					6 514 833	3 555	6 437 583	0	6 514 833	
								73 695	675	0	0		
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
43	43	6111-0402-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м² изолируемой поверхности	157,803	2 370,0 886,0	56,0 9,0	373 993,11 139 813,32	8 836,83 1 420,02	225 342,96		373 993,11	
44	44	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	371,22	13 566,0 8 851,0	3 047,0 571,0	5 035 970,52 3 285 668,22	1 131 107,34 360 454,62	619 194,96		5 035 970,52	
45	45	6111-0402-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	93,978	3 552,0 2 342,0	127,0 26,0	333 809,58 220 096,2	11 934,93 2 443,29	101 778,45		333 809,58	
46	46	234-101-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м³	96,79734	18 933,0		1 832 664,15		1 832 664,15		1 832 664,15	
47	47	6111-0402-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	277,242	2 134,0 919,0	132,0 29,0	591 634,29 254 785,26	36 595,53 8 039,88	300 252,81		591 634,29	
48	48	234-101-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м³	285,55926	18 933,0		5 406 493,62		5 406 493,62		5 406 493,62	
49	49	6110-0302-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	371,22	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	632 558,88 373 076,1	98 744,52 21 159,54	160 738,26		632 558,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	371,22	396,0 60,0	60,0 13,0	147 003,12 22 273,2	22 273,2 4 825,86	102 456,72		147 003,12
51	51	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,53475	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	35 098,92 32 752,92	2 250,78 711,39	95,22		35 098,92
52	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,53475	367 048,32		196 278,78		196 278,78		196 278,78
53	53	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,040434	245 067,0 232 415,0	5 714,0 1 071,0	9 909,09 9 397,8	231,15 43,47	280,14		9 909,09
54	54	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,040434	1 075 341,0		43 480,35		43 480,35		43 480,35
55	55	6110-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	72,519	1 704,0 1 005,0	266,0 57,0	123 572,1 72 881,94	19 290,33 4 133,79	31 400,52		123 572,1
56	56	6110-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	52,44	528,0 80,0	80,0 18,0	27 688,32 4 195,2	4 195,2 943,92	19 297,92		27 688,32
57	57	6110-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	$м^2$	52,44	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	232 990,92 85 110,12	14 263,68 2 989,08	133 617,12		232 990,92
58	58	211-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	$м^3$	0,55062	8 325,11		4 583,67		4 583,67		4 583,67
59	59	6110-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	20,079	1 895,0 789,0	37,0 9,0	38 049,36 15 842,4	743,13 180,78	21 464,52		38 049,36
60	60	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,004825	1 088 576,0 1 084 596,0	3 980,0 1 259,0	5 252,28 5 233,65	19,32 6,21			5 252,28
61	61	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,004825	1 202 418,0		5 802,21		5 802,21		5 802,21
62	62	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,097842	124 412,0 76 656,0	39 465,0 10 314,0	12 172,98 7 500,3	3 861,93 1 009,47	810,75		12 172,98
63	63	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,097842	1 075 341,0		105 213,27		105 213,27		105 213,27
64	64	6111-0402-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	82,11	1 688,0 712,0	62,0 14,0	138 601,68 58 462,32	5 090,82 1 149,54	75 048,54		138 601,68
65	65	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,3105	247 150,0 108 354,0	3 308,0 1 068,0	76 740,42 33 643,71	1 027,41 331,89	42 069,3		76 740,42
66	66	6110-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$	18,285	5 460,0 1 172,0	37,0 7,0	99 836,1 21 430,02	676,89 128,34	77 729,88		99 836,1
67	67	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	151,926408	8 220,0 4 803,0	36,0 8,0	1 248 835,14 729 702,6	5 468,94 1 215,09	513 662,91		1 248 835,14
68	68	6111-0401-0307 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	60,03	6 277,0 959,0	633,0 206,0	376 808,31 57 568,77	37 998,99 12 366,18	281 240,55		376 808,31
69	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01625	268 308,0 255 656,0	5 714,0 1 071,0	4 360,11 4 154,49	92,46 17,25	113,16		4 360,11
70	70	222-506-0701 *РСНБ РК 2022*	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,01625	1 075 341,0		17 473,56		17 473,56		17 473,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
71	71	6111-0401-0206 *ЕСН РСНБ РК 2021*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м² площади прокладок	0,69552	25 821,0 809,0	96,0 32,0	17 959,32 562,35	66,93 22,08	17 329,35		17 959,32	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					17 174 834 5 434 151	1 464 770 423 592	10 335 914 0	0 0	17 174 834	
			ИТОГО по акту					**29 839 246** **8 031 908**	**1 861 897** **553 358**	**19 945 442** **0**	**0** **0**	**29 839 246**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)								29839246*7/100	2 088 747	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								29839246+0+0+2088747	**31 927 993**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								31927993*5/100	1 596 400	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								31927993*3/100	957 840	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 482 233**	
			НДС (12%)								34482233*12/100	4 137 868	
			Итого с НДС								34482233+4137868	**38 620 101**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СЕ А-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев Е.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) ИЗБАСОВ Б.О.