Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«21» июня 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АйТемір-Құрылыс», ЗКО г. Уральск ул. Ихсанова 87 дом 11 кв**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шоканова Е.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Терректинского района ЗКО»**,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района», в лице Руководителя Исеева Е.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РТК-Строй»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» № П-00-16-32**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района», приказом №73 от 27.08.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения

Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления 0,3МПа. Точка подключения - подземный газопровод среднего давления диаметром 110мм. Перед входом в котельную предусматривается установка отключающей арматуры Ø32 марки 11б12бк.

Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка газорегуляторного шкафного пункта марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ-50 заводской готовности. ГРПШ подобран на перспективу. Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11-Ø63х5,8 по ГОСТ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладываются на глубине не менее 0,8 м от поверхности земли; а также, надземное из стальных электросварных труб Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91; из водогазопроводных труб Ø40х3,2; Ø25х2,8 по ГОСТ 3262-75.

Наружные сети водопровода и канализация

Водоснабжение

В соответствии с техническим условием водоснабжение здания предусматривается от существующего водопроводного проложенный по территории. Точка подключение проектируемый колодец.

Сети водопровода монтируются из полиэтиленовых труб "Питьевая" Ø110х10 по ГОСТ

18599-2001.
При пересечении с дорогами и проездами водопровод прокладывается в футляре из труб стальных электросварных в весьма усиленной битумно-полимерной изоляции.
Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по т.пр. 901-09-11.84
Канализация
Сброс сточных вод осуществляется в канализационную сеть с последующим поступлением в септик на 36м3/сутки. Сети канализации монтируются из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб по ГОСТ 54475-2011. Соединение труб производится с помощью уплотнительных колец из резины, поставляемых в комплекте с трубами и соединительными деталями. На сети предусмотрена установка смотровых колодцев из сборных железобетонных элементов пот.пр 902-09-22.84.

Электротехнические решения
ВЛ-10кВ выполняется проводом марки АС - 50 мм2. К установке приняты железобетонные опоры по т.пр. 3.407.1 - 143, стойки СВ 105-5.
Проектом предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции, промышленного изготовления состоит из:
· шкаф ВН
· трансформатор 160кВА
· шкаф НН
Монтаж КТПН вести в соответствии с паспортными данными и требованиями ПУЭ РК 2012. На КТПК выполнить контур заземления.
Проектом предусматривается прокладка кабельных линий 0,4 кВ. К прокладке приняты кабели марки АВБбШв-1кВ, ВБбШв-1кВ. Кабельные линии прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхности земли.
Телефонная связь следующим образом:
1. Строительство 1- но отверстной телефонной канализации от ШР 21-05.
2. Прокладка кабеля в проектируемой телефонной канализации
3. марки ТППэп3-30х2х0.4мм
Точкой подключения сетей телефонизации является существующая центральная 21-05-АКЖАЙЫК.
Телефонная канализация выполнена и труб ПНД-110мм, проложенных на глубине 0,9-1м.
Смотровые устройства приняты ККС-2.
Переходы через существующие и проектируемые подземные коммуникации предусмотреть в защитном кожухе -а/ц труба диаметром 150мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь, 2018г.**;
месяц, год
окончание работ **июнь, 2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **6** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6** месяц;
фактически **6** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры к 3-х этажному многоквартирному жилому дому в с.Федоровка Теректинского района ЗКО»**, _____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шоканов Ербол Болатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.