Форма № (приложение 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО РЫНКА, АВТОМОЙКИ И ЦЕНТРА АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, ПР.МАНГИСТАУСКАЯ, УЧ.4/19**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО РЫНКА, АВТОМОЙКИ И ЦЕНТРА АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, ПР.МАНГИСТАУСКАЯ, УЧ.4/19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **07.10.2024**

Акт выполненных работ

за **ОКТЯБРЬ 2024- НОЯБРЬ 2024 ГГ** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	3 816	4,0 0,0	4,0 1,0	15 264,0 0,0	15 264,0 3 816,0			15 264,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	3 816	19,0 0,0	19,0 5,0	72 504,0 0,0	72 504,0 19 080,0			72 504,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от контрагентов коммуникаций или земляных предметов, а также объема грунта, находящегося от земляного подземного предмета (дерева, столба и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСН 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0108), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	$м^3$	3 816	519,0 0,0	519,0 156,0	1 980 504,0 0,0	1 980 504,0 595 296,0			1 980 504,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	16 599,6	123,0		2 041 750,8				2 041 750,8	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	49 798,8	46,0		2 290 744,8				2 290 744,8	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	254,4	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	4 594 972,8 989 361,6	1 339 416,0 419 251,2	2 266 195,2		4 594 972,8	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	127,2	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	1 281 412,8 716 772,0	341 786,4 68 433,6	222 854,4		1 281 412,8	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	129,744	23 162,0		3 005 130,74		3 005 130,74		3 005 130,74	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	124,09632	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	2 948 776,9 1 703 594,37	526 168,63 101 262,86	719 013,9		2 948 776,9	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	125,957765	23 274,0		2 931 540,77		2 931 540,77		2 931 540,77	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		12,409632	327 901,95		4 069 142,31		4 069 142,31		4 069 142,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	про
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	2,481926	380 900,37		945 366,83		945 366,83		945 366,83	
13	13	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности $м^2$ поверхности	106	5 033,0 972,0	18,0 4,0	533 498,0 103 032,0	1 908,0 424,0	428 558,0		533 498,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$ $м^2$	243,8	435,0		106 053,0		106 053,0		106 053,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности $м^2$ поверхности	201,4	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	849 303,8 250 541,6	8 257,4 1 208,4	590 504,8		849 303,8	
16	16	6104-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт. шт.	45,9	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	358 295,4 199 940,4	158 355,0 47 093,4			358 295,4	
17	18	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$ $м^3$	34,56	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	1 186 410,24 941 932,8	244 408,32 54 950,4	69,12		1 186 410,24	
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 25013-98 марки М50	$м^3$ $м^3$	8,2944	19 822,0		164 411,64		164 411,64		164 411,64	
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт. 1000 шт.	13,1328	43 283,0		568 427,22		568 427,22		568 427,22	
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть зданий (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					**29 943 510**	**4 688 572**	**16 017 268**	**0**	**29 943 510**	
								4 905 175	**1 310 816**	**0**	**0**		
			Смета Э10123: Технологическая часть (ТХ, ТХ.С) [2-01-05-01]										
20	8	522-101-1235001 *СорСЦ 01.2024*	Шкаф открытый 800х420х1930 мм	шт.	5	50 929,0		254 645,0		254 645,0		254 645,0	
21	9	522-101-1229002 *СорСЦ 01.2024*	Шкаф для одежды 800х540х1930 мм	шт.	5	81 429,0		407 145,0		407 145,0		407 145,0	
22	11	521-101-0611001 *СорСЦ 01.2024*	Шкаф гардеробный 2300/1100х550х2200мм	шт.	5	111 607,0		558 035,0		558 035,0		558 035,0	
			ИТОГО по смете Э10123: Технологическая часть (ТХ, ТХ.С) [2-01-05-01]					**1 219 825**	**0**	**0**	**0**	**1 219 825**	
								0	**0**	**1 219 825**	**0**		
			Итого по суммарной смете					**31 163 335**	**4 688 572**	**16 017 268**	**0**	**31 163 335**	
								4 905 175	**1 310 816**	**1 219 825**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
										1 219 825			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								29943510*6/100	1 796 611	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								29943510+1219825+0+1796611	**32 959 946**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								31740121*5/100	1 587 006	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								32959946*2/100	659 199	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 206 151**	
			НДС (12%)								35206151*12/100	4 224 738	
			Итого с НДС								35206151+4224738	**39 430 889**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ.ДИРЕКТОРА

Жумабаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.