Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Магазин по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр.Мунайлы, ул.К.Нургалиев, строение 17В**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Магазин по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр.Мунайлы, ул.К.Нургалиев, строение 17В**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №9 от 01.04.2024
(наименование)

за **Апрель 2024** (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета 310103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	3 816	4,0 0,0	4,0 1,0	15 264,0 0,0	15 264,0 3 816,0			15 264,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	3 816	19,0 0,0	19,0 5,0	72 504,0 0,0	72 504,0 19 080,0			72 504,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. *Разработка одноковшовым экскаватором объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от периметра коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСП 6101-0103-0109 - 0126), 6101-0102-0107 - 0124), 6101-0101-0104 - 0123), 6101-0103-0101 - 0140), 6101-0101-0101 - 0103), 6101-0102-0101 - 0106), 6101-0103-0209 - 0226), 6101-0101-0204 - 0221), 6101-0102-0207 - 0224), 6101-0101-0201 - 0208), 6101-0101-0201 - 0203), 6101-0102-0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$	3 816	519,0 0,0	519,0 156,0	1 980 504,0 0,0	1 980 504,0 595 296,0			1 980 504,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	16 599,6	123,0		2 041 750,8				2 041 750,8	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	49 798,8	46,0		2 290 744,8				2 290 744,8	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	254,4	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	4 594 972,8 989 361,6	1 339 416,0 419 251,2	2 266 195,2		4 594 972,8	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	127,2	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	1 281 412,8 716 772,0	341 786,4 68 433,6	222 854,4		1 281 412,8	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	129,744	23 162,0		3 005 130,74		3 005 130,74		3 005 130,74	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	124,09632	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	2 948 776,9 1 703 594,37	526 168,63 101 262,86	719 013,9		2 948 776,9	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	125,957765	23 274,0		2 931 540,77		2 931 540,77		2 931 540,77	
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		12,409632	327 901,95		4 069 142,31		4 069 142,31		4 069 142,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,481926	380 900,37		945 366,83		945 366,83		945 366,83	
13	13	6111-0401-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	106	5 033,0 972,0	18,0 4,0	533 498,0 103 032,0	1 908,0 424,0	428 558,0		533 498,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидронол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,8	435,0		106 053,0		106 053,0		106 053,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	201,4	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	849 303,8 250 541,6	8 257,4 1 208,4	590 504,8		849 303,8	
16	16	6104-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	45,05	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	351 660,3 196 237,8	155 422,5 46 221,3			351 660,3	
17	18	6105-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	33,92	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	1 164 439,68 924 489,6	239 882,24 53 932,8	67,84		1 164 439,68	
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	8,1408	19 822,0		161 366,98		161 366,98		161 366,98	
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,8896	43 283,0		557 900,79		557 900,79		557 900,79	
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]					**29 901 333** **4 884 029**	**4 681 113** **1 308 926**	**16 003 696** **0**	**0** **0**	**29 901 333**	
			Итого по суммарной смете					**29 901 333** **4 884 029**	**4 681 113** **1 308 926**	**16 003 696** **0**	**0** **0**	**29 901 333**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)							29901333*6/100		1 794 080	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**							29901333+0+0+1794080		**31 695 413**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Сметная прибыль (5%)							31695413*5/100		1 584 771	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)							31695413*2/100		633 908	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 914 092**	
			НДС (12%)							33914092*12/100		4 069 691	
			Итого с НДС							33914092+4069691		**37 983 783**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК А-Строй монтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ ДИРЕКТОРА

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев Е.Т.

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) ИЗБАСОВ Б.О.