Заказчик: ТОО "ASKU Energy"

Подрядчик: ТОО "РТК-Строй" Форма 2

Наименование объекта - **Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0432	758455,80	32765
			Накладные расходы			*322840,63*	*13947*
			Сметная прибыль			*56181,91*	*2427*
2	135	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,200	1558,45	67325
			Сметная прибыль			*122,64*	*5298*
3	136	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,043	894605,44	38647
			Накладные расходы			*171089,69*	*7391*
			Сметная прибыль			*66267,07*	*2863*
4	137	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	20,404	626,40	12781
			Сметная прибыль			*46,40*	*947*
5	138	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54,000	1991,13	107521
			Накладные расходы			*621,41*	*33556*
			Сметная прибыль			*147,49*	*7965*
6	139	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	4167,72	112528
			Сметная прибыль			*308,72*	*8335*
7	140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство от мостки, В15	м3	6,102	34807,77	212397
			Накладные расходы			*1128,82*	*6888*
			Сметная прибыль			*2792,80*	*17042*
8	141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02916	210733,88	6145
			Сметная прибыль			*16164,40*	*471*
9	142	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,000	2914,92	78703
			Сметная прибыль			*215,92*	*5830*
10	143	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,000	182,52	9856
			Сметная прибыль			*13,52*	*730*
11	144	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	1,000	10972,00	10972
			Накладные расходы			*3531,40*	*3531*
			Сметная прибыль			*813,07*	*813*
12	145	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	т	0,035	467306,69	16356
			Накладные расходы			*129866,76*	*4545*
			Сметная прибыль			*34615,31*	*1212*
13	146	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	0,520	1124,05	585
			Накладные расходы			*215,77*	*112*
			Сметная прибыль			*83,26*	*43*
14	147	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спрыской битумом	м2	0,014	2785,71	39
			Накладные расходы			*252,16*	*4*
			Сметная прибыль			*210,85*	*3*
			ИТОГО:				706620
			В том числе :				
			Накладные расходы				69975
			Сметная прибыль				53978
			Итого с временными		1,3 %	9473,00	738181
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	21924,00	760105
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				798031
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				813233
			Итого с НДС		12 %	97588,00	910821
			Скидка подрядчик				93485
			Итого со скидкой				817335,85

Заказчик:
Директор

ТОО "ASKU Energy" _____ Чекаев А.С.

Подрядчик:
Директор

ТОО "РТК-Строй" _____ Шоканов Е.Б.