Подрядчик: ТОО "Шұғыла-2002"
Субподрядчик: ТОО "Агат"

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г.Шымкент (газ, электроснабжение)

# Акт
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 111,10477 | 199,92 | 189,83 | 22212 | 21090 | – | 4390 | 28730 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,10 | 44,78 | 1122 | 4975 | | 2128 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 3,43623 | 1872,02 | – | 6433 | – | – | 4632 | 11949 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1872,02 | – | 6433 | – | | 885 | |
| 3 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ | м3 грунта | 18,7 | 741,63 | – | 13868 | – | – | 9985 | 25762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | – | 13868 | – | | 1908 | |
| 4 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 78,8319 | 17,79 | 17,79 | 1402 | 1402 | – | 386 | 1932 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,81 | – | 537 | | 143 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 8,7591 | 151,99 | 72,61 | 1331 | 636 | – | 708 | 2203 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,38 | 32,92 | 695 | 288 | | 163 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | м3 грунта | 8,6767825 | 31,88 | 31,88 | 277 | 277 | – | 76 | 381 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 12,20 | – | 106 | | 28 | |
| 7 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 8 | 1560,02 | – | 12480 | – | – | 8986 | 23183 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | – | 12480 | – | | 1717 | |
| 8 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 8 | 741,63 | – | 5933 | – | – | 4272 | 11021 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | – | 5933 | – | | 816 | |
| | | **ГАЗОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 8,25 | 4689,07 | 154,91 | 38685 | 1278 | 29303 | 8381 | 50831 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 982,26 | 43,89 | 8104 | 362 | | 3765 | |
| 10 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,024 | 340537,60 | 103361,72 | 8173 | 2481 | 137 | 6180 | 15502 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 231442,00 | 28679,90 | 5555 | 688 | | 1148 | |
| 11 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,088 | 297739,09 | 81638,15 | 26201 | 7184 | 225 | 20553 | 50495 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 213547,00 | 22374,30 | 18792 | 1969 | | 3740 | |
| 12 | С123-010501-1512<br>2301-0501-1512<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 24,24 | 1508,00 | – | 36554 | – | 36554 | – | 39478 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2924 | |
| 13 | С123-010502-0810<br>2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 88,88 | 791,00 | – | 70304 | – | 70304 | – | 75928 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5624 | |
| 14 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка | шт. | 3 | 1370,93 | 894,00 | 4113 | 2682 | – | 2123 | 6734 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 476,93 | 237,73 | 1431 | 713 | | 499 | |
| 15 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 1 | 2020,26 | 1316,39 | 2020 | 1316 | – | 1044 | 3309 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 703,87 | 350,18 | 704 | 350 | | 245 | |
| 16 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.4 | Отвод ПЭ 90° SDR11, DN 63 с закладным нагревательным элементом | шт | 2 | 4434,82 | – | 8870 | – | 8870 | – | 9579 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 710 | |
| 17 | СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.4 | Переход ПЭ SDR11, DN 90-63 с закладным нагревательным элементом | шт | 1 | 6350,00 | – | 6350 | – | 6350 | – | 6858 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 508 | |
| 18 | СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.5 | Тройник ПЭ SDR11, DN 63 с закладным нагревательным элементом | шт | 1 | 4818,75 | – | 4819 | – | 4819 | – | 5204 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 386 | |
| | | **ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДУ 90 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН = 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК | км трубопровода | 0,0005 | 742954,56 | 245927,88 | 371 | 123 | 6 | 290 | 715 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 484000,00 | 102681,02 | 242 | 51 | | 53 | |
| 20 | С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,502 | 2085,00 | – | 1047 | – | 1047 | – | 1130 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 84 | |
| 21 | Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР | км трубопровода | 0,001 | 1032053,82 | 378960,86 | 1032 | 379 | 45 | 745 | 1920 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 607750,00 | 145085,40 | 608 | 145 | | 142 | |
| 22 | С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,004 | 3902,00 | – | 3918 | – | 3918 | – | 4231 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 313 | |
| 23 | Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,001 | 1905274,39 | 192318,48 | 1905 | 192 | 1640 | 121 | 2188 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 72985,00 | 49173,72 | 73 | 49 | | 162 | |
| 24 | Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью ДИАМ.159ММ | футляр | 1 | 5964,99 | 668,13 | 5965 | 668 | 3499 | 1792 | 8378 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1797,63 | 12,46 | 1798 | 12 | | 621 | |
| 25 | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 1 | 1219,49 | 7,34 | 1219 | 7 | 154 | 1050 | 2451 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,38 | 2,13 | 1058 | 2 | | 182 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | ПЛАСТИНА. Монтаж | т конструкций | 0,00857 | 55509,10 | 2643,86 | 476 | 23 | 34 | 292 | 829 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 48883,40 | 453,18 | 419 | 4 | | 61 | |
| 27 | С121-060405-1402<br>2106-0405-1402<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00857 | 547297,00 | – | 4690 | – | 4690 | – | 5066 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 375 | |
| 28 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00115 | 340537,60 | 103361,72 | 392 | 119 | 7 | 296 | 743 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 231442,00 | 28679,90 | 266 | 33 | | 55 | |
| 29 | С123-010502-0812<br>2301-0502-0812<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1,1615 | 1599,00 | – | 1857 | – | 1857 | – | 2006 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 149 | |
| 30 | Е11-191101-0101<br>1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 1,15 | 521,43 | – | 600 | – | 15 | 573 | 1267 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 508,82 | – | 585 | – | | 94 | |
| 31 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 3 | 1370,93 | 894,00 | 4113 | 2682 | – | 2123 | 6734 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 476,93 | 237,73 | 1431 | 713 | | 499 | |
| 32 | С123-020304-2220<br>2302-0304-2220<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 9418,00 | – | 9418 | – | 9418 | – | 10171 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 753 | |
| 33 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.7 | Муфта ПЭ SDR11, DN 90 с закладным нагревательным элементом | шт | 1 | 3287,50 | – | 3288 | – | 3288 | – | 3551 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 263 | |
| 34 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.4 | Отвод 90° ПЭ SDR11, DN 90 с закладным нагревательным элементом | шт | 1 | 7155,36 | – | 7155 | – | 7155 | – | 7728 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 572 | |
| 35 | С123-021101-1305<br>2302-1101-1305<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150/79 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 87190,00 | – | 87 | – | 87 | – | 94 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 7 | |
| 36 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,05 | 19502,17 | 1089,24 | 975 | 54 | 862 | 64 | 1123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1185,30 | 227,35 | 59 | 11 | | 83 | |
| | | **ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ = 6ШТ** | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ КРЕПЛ.ГАЗ-ДА К КИРП.СТЕНЕ | т | 0,00045 | 653219,00 | 1275,00 | 294 | 1 | 190 | 94 | 419 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 103 | – | | 31 | |
| 38 | Е11-240201-0102<br>1124-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Ввод цокольный газопровода диаметром 63 мм в здания. Устройство | газовый ввод | 6 | 15032,48 | 2500,44 | 90195 | 15003 | 11056 | 66094 | 168792 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10689,28 | 437,65 | 64136 | 2626 | | 12503 | |
| 39 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ КОМПЕНСАТОР П-ОБРАЗНЫЙ | м | 5,85 | 553,00 | – | 3235 | – | 3235 | – | 3494 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 259 | |
| 40 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ КОМПЕНСАТОР Г-ОБРАЗНЫЙ | м | 4,35 | 553,00 | – | 2406 | – | 2406 | – | 2598 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 192 | |
| 41 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ ПАТРУБОК | м | 6,6 | 553,00 | – | 3650 | – | 3650 | – | 3942 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 292 | |
| 42 | С123-010201-0217<br>2301-0201-0217<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/ ФУТЛЯР | м | 3 | 3425,00 | – | 10275 | – | 10275 | – | 11097 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 822 | |
| 43 | С121-060405-1402<br>2106-0405-1402<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/ ПЛАСТИНА | т | 0,039 | 547297,00 | – | 21345 | – | 21345 | – | 23052 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1708 | |
| 44 | С123-020101-1403<br>2302-0101-1403<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 6 | 164,00 | – | 984 | – | 984 | – | 1063 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 79 | |
| 45 | С123-020101-1503<br>2302-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) | шт. | 6 | 161,00 | – | 966 | – | 966 | – | 1043 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 77 | |
| 46 | С123-040902-1906<br>2304-0902-1906<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | 5069,00 | – | 30414 | – | 30414 | – | 32847 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2433 | |
| 47 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | КОЛПАК ДУ 25ММ | т | 0,009 | 340999,00 | – | 3069 | – | 3069 | – | 3315 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 246 | |
| 48 | С123-020304-2211<br>2302-0304-2211<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 4468,00 | – | 26808 | – | 26808 | – | 28953 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2145 | |
| 49 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.7 | Муфта ПЭ SDR11, DN 63 с закладным нагревательным элементом | шт | 6 | 1933,93 | – | 11604 | – | 11604 | – | 12532 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 928 | |
| | | ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ ОС С ТАБЛИЧКАМИ-УКАЗАТЕЛЯМИ = 3ШТ | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-010203-0504<br>1101-0203-0504<br>РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 | яма | 3 | 635,54 | 520,52 | 1907 | 1562 | – | 802 | 2925 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 115,02 | 256,11 | 345 | 768 | | 217 | |
| 51 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,135 | 24288,28 | 1724,21 | 3279 | 233 | 2421 | 613 | 4204 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4626,09 | 366,27 | 625 | 49 | | 311 | |
| 52 | Е11-270901-0301<br>1127-0901-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 3 | 1749,23 | 832,96 | 5248 | 2499 | 771 | 3238 | 9165 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 659,20 | 340,29 | 1978 | 1021 | | 679 | |
| 53 | С124-010107-0501<br>2401-0107-0501<br>РСНБ РК 2015 | СТОЛБИКИ | 100 шт. | 0,03 | 109821,00 | – | 3295 | – | 3295 | – | 3558 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 264 | |
| 54 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 3 | 827,80 | – | 2483 | – | 312 | 2345 | 5215 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 723,81 | – | 2171 | – | | 386 | |
| 55 | С124-010201-0401<br>2401-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ | м2 | 0,0882 | 20164,00 | – | 1778 | – | 1778 | – | 1921 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 142 | |
| | | КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД = 8ШТ | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 8 | 5987,23 | 2067,21 | 47898 | 16538 | 4749 | 32175 | 86479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3326,36 | 736,17 | 26611 | 5889 | | 6406 | |
| 57 | С123-051204-0101<br>2305-1204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ковер | шт. | 8 | 405,00 | – | 3240 | – | 3240 | – | 3499 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 259 | |
| 58 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000344 | 499537,00 | – | 172 | – | 172 | – | 186 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14 | |
| 59 | С121-020101-2614<br>2102-0101-2614<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,112 | 15191,00 | – | 1701 | – | 1701 | – | 1838 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 136 | |
| | | **КОВЕР С КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКОЙ = 3ШТ** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ковера с контрольной трубкой | шт. | 3 | 5987,23 | 2067,21 | 17962 | 6202 | 1781 | 12066 | 32430 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3326,36 | 736,17 | 9979 | 2209 | | 2402 | |
| 61 | С123-051204-0101<br>2305-1204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ковер | шт. | 3 | 405,00 | – | 1215 | – | 1215 | – | 1312 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 97 | |
| 62 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000129 | 499537,00 | – | 64 | – | 64 | – | 70 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 63 | С121-020101-2614<br>2102-0101-2614<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,042 | 15191,00 | – | 638 | – | 638 | – | 689 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 51 | |
| 64 | С123-051206-0901<br>2305-1206-0901<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная | комплект | 3 | 812,00 | – | 2436 | – | 2436 | – | 2631 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 195 | |
| | | **ФУТЛЯР ДУ 140Х12,7ММ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА ДУ 90х8,2ММ = 2ШТ/12М (ОТКР.МЕТОДОМ)** | | | | | | | | | |
| 65 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,012 | 436129,60 | 146298,72 | 5234 | 1756 | 1 | 3930 | 9896 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 289731,00 | 41048,34 | 3477 | 493 | | 733 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | С123-010502-0816<br>2301-0502-0816<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | 3823,00 | – | 46335 | – | 46335 | – | 50042 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3707 | |
| 67 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 12 | 1219,49 | 7,34 | 14634 | 88 | 1845 | 12599 | 29411 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,38 | 2,13 | 12701 | 26 | | 2179 | |
| 68 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0024 | 677710,96 | 206908,02 | 1627 | 497 | 21 | 1306 | 3168 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 462000,00 | 87871,00 | 1109 | 211 | | 235 | |
| 69 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,4096 | 553,00 | – | 1333 | – | 1333 | – | 1439 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 107 | |
| 70 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: патрубки, муфты, переходы. Установка | шт. | 6 | 1370,93 | 894,00 | 8226 | 5364 | – | 4245 | 13468 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 476,93 | 237,73 | 2862 | 1426 | | 998 | |
| 71 | С123-020304-3630<br>2302-0304-3630<br>РСНБ РК 2015 | Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 6236,00 | – | 12472 | – | 12472 | – | 13470 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 998 | |
| 72 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.7 | Муфта ПЭ SDR11, DN 32 с закладным нагревательным элементом | шт | 2 | 725,89 | – | 1452 | – | 1452 | – | 1568 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 116 | |
| 73 | С123-020304-2206<br>2302-0304-2206<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 3020,00 | – | 6040 | – | 6040 | – | 6523 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 483 | |
| 74 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 2 | 5987,23 | 2067,21 | 11974 | 4134 | 1187 | 8044 | 21620 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3326,36 | 736,17 | 6653 | 1472 | | 1601 | |
| 75 | С123-051204-0101<br>2305-1204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ковер | шт. | 2 | 405,00 | – | 810 | – | 810 | – | 875 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 65 | |
| 76 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000086 | 499537,00 | – | 43 | – | 43 | – | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3 | |
| 77 | С121-020101-2614<br>2102-0101-2614<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,028 | 15191,00 | – | 425 | – | 425 | – | 459 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 34 | |
| 78 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | КОЛПАК ДУ40ММ | т | 0,502 | 340999,00 | – | 171181 | – | 171181 | – | 184876 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 13695 | |
| 79 | Е11-220601-1005<br>1122-0601-1005<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,0019 | 1905274,39 | 192318,48 | 3620 | 365 | 3116 | 230 | 4158 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 72985,00 | 49173,72 | 139 | 93 | | 308 | |
| 80 | С123-021104-2105<br>2302-1104-2105<br>РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 140 мм | шт. | 4 | 784,00 | – | 3136 | – | 3136 | – | 3387 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 251 | |
| 81 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,004 | 4689,07 | 154,91 | 19 | 1 | 14 | 4 | 25 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 982,26 | 43,89 | 4 | – | | 2 | |
| | | ФУТЛЯР ДУ 110Х10ММ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА ДУ 63Х5,8ММ = 3ШТ/28М (ОТКР.МЕТОДОМ) | | | | | | | | | |
| 82 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,028 | 334903,60 | 103361,72 | 9377 | 2894 | 3 | 7211 | 17915 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 231442,00 | 28679,90 | 6480 | 803 | | 1327 | |
| 83 | С123-010502-0813<br>2301-0502-0813<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 28,28 | 2372,00 | – | 67080 | – | 67080 | – | 72447 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5366 | |
| 84 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 28 | 1219,49 | 7,34 | 34146 | 206 | 4305 | 29397 | 68626 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,38 | 2,13 | 29635 | 60 | | 5083 | |
| 85 | Е11-220301-0201<br>1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0036 | 677710,96 | 206908,02 | 2440 | 745 | 32 | 1960 | 4751 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 462000,00 | 87871,00 | 1663 | 316 | | 352 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,6144 | 553,00 | – | 1999 | – | 1999 | – | 2159 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 160 | |
| 87 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: патрубки, муфты, переходы. Установка | шт. | 9 | 1370,93 | 894,00 | 12338 | 8046 | – | 6368 | 20202 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 476,93 | 237,73 | 4292 | 2140 | | 1496 | |
| 88 | С123-020304-3620<br>2302-0304-3620<br>РСНБ РК 2015 | Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 6236,00 | – | 18708 | – | 18708 | – | 20205 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1497 | |
| 89 | СПрайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>стр.7 | Муфта ПЭ SDR11, DN 32 с закладным нагревательным элементом | шт | 3 | 725,89 | – | 2178 | – | 2178 | – | 2352 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 174 | |
| 90 | С123-020304-2206<br>2302-0304-2206<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 3020,00 | – | 9060 | – | 9060 | – | 9785 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 725 | |
| 91 | Е11-240207-0201<br>1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Устройство ковера | шт. | 3 | 5987,23 | 2067,21 | 17962 | 6202 | 1781 | 12066 | 32430 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3326,36 | 736,17 | 9979 | 2209 | | 2402 | |
| 92 | С123-051204-0101<br>2305-1204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Ковер | шт. | 3 | 405,00 | – | 1215 | – | 1215 | – | 1312 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 97 | |
| 93 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000129 | 499537,00 | – | 64 | – | 64 | – | 70 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5 | |
| 94 | С121-020101-2614<br>2102-0101-2614<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,042 | 15191,00 | – | 638 | – | 638 | – | 689 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 51 | |
| 95 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | КОЛПАК ДУ40ММ | т | 0,753 | 340999,00 | – | 256772 | – | 256772 | – | 277314 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20542 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е11-220601-1003<br>1122-0601-1003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы ПЭ диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,0024 | 1361743,61 | 265,56 | 3268 | 1 | 2686 | 575 | 4151 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 242060,00 | 75,24 | 581 | – | | 307 | |
| 97 | С123-021104-2101<br>2302-1104-2101<br>РСНБ РК 2015 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 110 мм | шт. | 6 | 446,00 | – | 2676 | – | 2676 | – | 2890 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 214 | |
| 98 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,006 | 4689,07 | 154,91 | 28 | 1 | 21 | 6 | 37 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 982,26 | 43,89 | 6 | – | | 3 | |
| | | **ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДУ 90Х8,2 ММ В СТ.ФУТЛЯРЕ ДУ 159Х4,0 ММ = 1ШТ/4М** | | | | | | | | | |
| 99 | Е11-220301-0105<br>1122-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,004 | 772725,74 | 232382,78 | 3091 | 930 | 181 | 2263 | 5783 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 495000,00 | 76552,20 | 1980 | 306 | | 428 | |
| 100 | С123-010201-0218<br>2301-0201-0218<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,016 | 3902,00 | – | 15670 | – | 15670 | – | 16924 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1254 | |
| 101 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4 | 1219,49 | 7,34 | 4878 | 29 | 615 | 4200 | 9804 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1058,38 | 2,13 | 4234 | 9 | | 726 | |
| | | **ПРОТЕКТОР ПМ-10У = 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-250129-0401<br>1125-0129-0401<br>РСНБ РК 2015 | Протектор одиночный упакованный. Установка | протектор | 1 | 27603,76 | 11577,81 | 27604 | 11578 | 4070 | 14189 | 45137 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11956,00 | 3636,75 | 11956 | 3637 | | 3343 | |
| 103 | Прайс-лист | Протектор ПМ-10У с активатором | шт | 1 | 15812,50 | – | 15813 | – | | – | 15813 |
| | | *Отпускная цена - 15625,00* | | | – | – | – | – | 15813 | – | |
| 104 | Ц13-100901-0301<br>1310-0901-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее | км | 0,007 | 56463,66 | 26511,66 | 395 | 186 | – | 198 | 641 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 29952,00 | 9304,68 | 210 | 65 | | 47 | |
| 105 | С123-060603-0204<br>2306-0603-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | км | 0,007 | 618766,00 | – | 4331 | – | 4331 | – | 4678 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 347 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 150 мм2. Монтаж оборудования/ 1ШТх2,0М<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 2 | 571,93<br>169,96 | 25,46<br>6,70 | 1144<br>340 | 51<br>13 | 753 | 254<br>112 | 1510 |
| | | **ПРОЧЕЕ** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-191101-0101<br>1119-1101-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м газопровода | 110 | 521,43<br>508,82 | –<br>– | 57357<br>55971 | –<br>– | 1386 | 54851<br>8977 | 121185 |
| 108 | Е11-250126-0101<br>1125-0126-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3<br>К=0,257 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.90ММ<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,024 | 99500,85<br>14835,20 | 83095,03<br>17848,88 | 2388<br>356 | 1994<br>428 | 38 | 714<br>248 | 3350 |
| 109 | Е11-250126-0101<br>1125-0126-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3<br>К=0,18 | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/ ДИАМ.63ММ<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,088 | 69689,31<br>10390,41 | 58198,86<br>12501,16 | 6133<br>914 | 5121<br>1100 | 98 | 1833<br>637 | 8603 |
| 110 | Ц13-390201-0505<br>1339-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 3 | 947,36<br>868,80 | 30,30<br>– | 2842<br>2606 | 91<br>– | 145 | 1590<br>355 | 4787 |
| 111 | Ц13-390201-0502<br>1339-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 8 | 637,19<br>579,20 | 20,20<br>– | 5097<br>4634 | 162<br>– | 301 | 2826<br>634 | 8558 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1492345 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 0,4 КВ** | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-010101-0314<br>1101-0101-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 62,46 | 199,92<br>10,10 | 189,83<br>44,78 | 12487<br>631 | 11856<br>2797 | – | 2468<br>1196 | 16151 |
| 113 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПРОСЕЯННЫЙ ГРУНТ<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 20,82 | 741,63<br>741,63 | –<br>– | 15441<br>15441 | –<br>– | – | 11117<br>2125 | 28683 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 41,64 | 17,79 | 17,79 | 741 | 741 | – | 204 | 1020 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 6,81 | – | 283 | | 76 | |
| 115 | Ц13-080201-0204<br>1308-0201-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 618 | 573,85 | 331,30 | 354641 | 204744 | 10402 | 145944 | 540631 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 225,72 | 102,27 | 139495 | 63205 | | 40047 | |
| 116 | Ц13-080201-0401<br>1308-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель | м кабеля | 134 | 446,45 | 371,21 | 59825 | 49742 | – | 19715 | 85903 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 75,24 | 129,11 | 10082 | 17300 | | 6363 | |
| 117 | Ц13-080201-0402<br>1308-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель | м кабеля | 484 | 260,00 | 222,38 | 125839 | 107630 | – | 40062 | 179173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 37,62 | 77,34 | 18208 | 37434 | | 13272 | |
| 118 | С121-030101-0103<br>2103-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 1,238 | 26768,00 | – | 33139 | – | 33139 | – | 35790 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2651 | |
| 119 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,246 | 138494,40 | – | 34070 | – | 370 | 25612 | 64456 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 136990,00 | – | 33700 | – | | 4775 | |
| 120 | С123-010803-0101<br>2301-0803-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм | м | 246 | 730,00 | – | 179580 | – | 179580 | – | 193946 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14366 | |
| 121 | Ц13-080201-0904<br>1308-0201-0904<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 246 | 730,72 | 384,55 | 179756 | 94599 | 11121 | 74025 | 274084 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 300,96 | 116,98 | 74036 | 28777 | | 20303 | |
| 123 | С123-060137-0735<br>2306-0137-0735<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,862 | 3496839,00 | – | 3014275 | – | 3014275 | – | 3255417 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 241142 | |
| 124 | Ц13-080201-2503<br>1308-0201-2503<br>РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3,4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 16 | 30480,75 | 22881,90 | 487692 | 366110 | 1198 | 178829 | 719842 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7524,00 | 7999,32 | 120384 | 127989 | | 53322 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | С123-061703-1603<br>2306-1703-1603<br>РСНБ РК 2015 | **Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТ-4-150/240-В ГОСТ 13781.0-86** | шт. | 16 | 13803,00 | – | 220848 | – | 220848 | – | 238516 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17668 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4718332 | | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО по смете:** | 6210677 |
| Временные здания и сооружения 1,3% | 80 739 |
| Итого в текущих ценах с временными | 6 291 416 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91% | 57 252 |
| Итого в текущих ценах с зимними | 6 348 668 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | 126 973 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | 6 475 641 |
| Итого с оборудованием в текущих ценах на 2019 год | 6 475 641 |
| НДС 12% | 777 077 |
| Всего | 7 252 718 |
| Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,94806941 | 6 876 080 |
| Надбавка к настящему акту из-за ошибки (применен К=0,9, вместо К=0,94806941 в №1 акте от 20.06.2020г.) | 1 424 581 |
| **ИТОГО** | **8 300 661,04** |
| **В том числе НДС 12%** | **889 357** |

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Шұғыла-2002"

Ситемиров С.

**Субподрядчик:**

Директор ТОО "Атат"

Карибаев А.