Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шұғыла-2002»,ТО,Толебийский район,с.Биринши мамыр, ул.Конаева 53**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Битемиров С.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г.Шымкенте.(электроснабжение и газоснабжение)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства города Шымкент» руководитель-Ахметов Е.К.**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №18014449 ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 Лицензия №001796 ТОО "Альнис" БИН 190340024410 Лицензия №19009070

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Проектный институт «Южказпроект» № 6-18**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) **заместителем руководителя ГУ ««Управление строительства города Шымкент» от 19.04.2019 года;**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность Газоснабжения		0,244	0,244	0,2315	0,2315
По электроснабжению:					
Общая протяженность сетей КЛ-10кВ		0,798	0,798	1,144	1,144
Общая протяженность сетей КЛ-0,4кВ		0,862	0,862	0,862	0,862
Общая протяженность сетей КЛ-10кВ		0,057	0,057	0,057	0,057

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее-м3)		
В том числе:выше отм. 0,000 ниже отм. 0,000	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		жилая	общая		жилая	общая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных трехкомнатных четырекомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сети газоснабжения.Газопровод среднего давления. Подземные трубы ПЭ SDR11 D63х58мм-185м, Запорная арматура -ПЭ кран шаровой под люк Д63-1шт. Надземные, трубы из стальных электросварных труб Д57х3мм – 125м, ГРПШ-07-2У1-1шт.

Газопровод низкого давления. Подземные трубы ПЭ SDR11 D63х5.8-88м, трубы ПЭ SDR11 D90х8.2мм -24м. Надземные трубы из стальных электросварных труб Д57х3мм - 242м, Д89х4мм

— 2м

Сети электроснабжения КЛ-10кВ, Общая протяженность сетей, КЛ-10 кВ -1144м по факту. Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВБбШв 3х240/25 (мк) 10 ГОСТ 16442-80 - 2288м. Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR17-110х6.6 питевая ГОСТ 18599 2001 проложенный методом ГНБ - 274м. Подстанции комплектные двухтрансформаторные 2КТПТ-630-6/10/0,4. 1-шт. трансформатор 630кВа-2шт.

Сети электроснабжения КЛ-10кВ. Общая протяженность сетей КЛ-0,4кВ - 862м, Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 862м.

Сети электроснабжения ВЛ-10кВ. Общая протяженность сетей ВЛ-10кВ 57м. Опора ж/б, марка СВ110-3,5-1шт провод АС сечением 50/8 мм2 - 172м/0,12728м

Сети освещения КЛ-0,4кВ.Общая протяженность сетей КЛ-0,4кВ - 475м. Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80-475м.Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom-1шт, Футляры для кабелей - труба ПЭ SDR 33 - 160х49 методом ГНБ-100м, Открытым методом трубы ПЭ SDR33-110х3.4-43м.Компесирующее устройство УКМ63-1шт.Фонарь наружного освещения типа «ТОРШЕР» -23 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020 года;

окончание работ: декабрь 2020 года;

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяцев;

фактически, месяц: 3 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры многоэтажных жилых домов по ул.Аргынбекова в г.Шымкенте.(электроснабжение и газоснабжение)»**

готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.

ШҰҒЫЛА-2002