Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство центра обслуживания автомобилей по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, промышленная зона №2, 15Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра обслуживания автомобилей по адресу: Мангистауская обл., г. Жанаозен, промышленная зона №2, 15Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **02.05.2024**

за **МАЙ-АВГУСТ 2024** (месяц, год) на работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС) [2-01-01-01]									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	2 880	4,0 0,0	4,0 1,0	11 520,0 0,0	11 520,0 2 880,0			11 520,0
2	2	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2 880	19,0 0,0	19,0 5,0	54 720,0 0,0	54 720,0 14 400,0			54 720,0
3	3	6101-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1. ***Разработка одноковшовым экскаватором объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСН 6101-0103-(0109 - 0120), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0102), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0101-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206); коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2 к стоимости эксплуатации машин - 1,2***	$м^3$	2 880	519,0 0,0	519,0 156,0	1 494 720,0 0,0	1 494 720,0 449 280,0			1 494 720,0
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	12 528	123,0		1 540 944,0				1 540 944,0
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	37 584	46,0		1 728 864,0				1 728 864,0
6	6	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство оснований под фундаменты шебеночное	$м^3$	192	18 062,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	3 467 904,0 746 688,0	1 010 880,0 316 416,0	1 710 336,0		3 467 904,0
7	7	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	96	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	967 104,0 540 960,0	257 952,0 51 648,0	168 192,0		967 104,0
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	97,92	23 162,0		2 268 023,2		2 268 023,2		2 268 023,2
9	9	6103-0101-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	93,6576	23 762,0 13 728,0	4 240,0 816,0	2 225 492,0 1 285 731,6	397 108,4 76 424,8	542 652,0		2 225 492,0
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	95,062464	23 274,0		2 212 483,6		2 212 483,6		2 212 483,6
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		9,36576	327 901,95		3 071 050,8		3 071 050,8		3 071 050,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,873152	380 900,37		713 484,4		713 484,4		713 484,4
13	13	6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	80	5 033,0 972,0	18,0 4,0	402 640,0 77 760,0	1 440,0 320,0	323 440,0		402 640,0
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	184	435,0		80 040,0		80 040,0		80 040,0
15	15	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	152	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	640 984,0 189 088,0	6 232,0 912,0	445 664,0		640 984,0
16	16	6104-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлованы глубиной до 4 м	шт.	25,5	7 806,0 4 356,0	3 450,0 1 026,0	199 053,0 111 078,0	87 975,0 26 163,0			199 053,0
17	18	6105-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	м³	19,2	34 329,0 27 255,0	7 072,0 1 590,0	659 116,8 523 296,0	135 782,4 30 528,0	38,4		659 116,8
18	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,608	19 822,0		91 339,8		91 339,8		91 339,8
19	20	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,296	43 283,0		315 792,9		315 792,9		315 792,9
			ИТОГО по смете Э10103: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ВОС) [2-01-01-01]					22 145 276 3 474 602	3 458 330 968 972	11 942 537 0	0 0	22 145 276
			Смета Э10113: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]									
20	1	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	9,3224	9 967,0 9 222,0	404,0 128,0	92 916,12 85 970,76	3 766,8 1 193,68	3 178,56		92 916,12
21	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с одностворными утепленными полотнами	м²	9,3224	30 000,0		279 672,0		279 672,0		279 672,0
22	3	6118-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	5,16	6 525,0 5 948,0	132,0 30,0	33 669,0 30 691,68	681,12 154,8	2 296,2		33 669,0
23	4	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м²	5,16	4 661,0		24 050,76		24 050,76		24 050,76
24	5	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	2,9536	643,0 313,0	89,0 25,0	1 899,17 924,43	262,86 73,84	711,88		1 899,17
25	6	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	0,29536	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	13 353,86 4 718,35	3,9 0,0	8 631,61		13 353,86
26	7	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	2,9536	2 853,0 1 622,0	85,0 11,0	8 426,6 4 790,76	251,03 32,5	3 384,81		8 426,6
27	8	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	2,9536	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	5 771,35 4 347,72	251,16 88,66	1 172,6		5 771,35
28	9	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	2,9536	525,0 72,0	57,0 20,0	1 550,64 212,68	168,35 59,02	1 169,61		1 550,64
29	10	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	3,5347	643,0 313,0	89,0 25,0	2 272,79 1 106,3	314,6 88,4	851,89		2 272,79
30	11	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м²	0,35347	45 212,0 15 975,0	13,0 0,0	15 981,03 5 646,58	4,55 0,0	10 329,8		15 981,03
31	12	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м²	3,5347	2 853,0	85,0	10 084,49	300,43	4 050,8		10 084,49

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	13	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м² изолируемой поверхности	3,5347	1 622,0 1 954,0 1 472,0	11,0 85,0 30,0	5 733,26 6 906,77 5 203,12	38,87 300,43 106,08	1 403,22		6 906,77
33	14	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	3,5347	525,0 72,0	57,0 20,0	1 855,75 254,54	201,5 70,72	1 399,71		1 855,75
34	15	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м²	56,472	643,0 313,0	89,0 25,0	36 311,47 17 675,71	5 026,06 1 411,8	13 609,7		36 311,47
35	16	7101-0602-0703 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см покрытия щебеночные	м²	56,472	1 604,0 286,0	365,0 91,0	90 581,14 16 150,94	20 612,28 5 138,9	53 817,79		90 581,14
36	17	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,56472	196 001,0		110 685,64		110 685,64		110 685,64
37	18	7101-0602-0708 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0703	м²	56,472	97,0 2,0	16,0 4,0	5 477,81 112,97	903,63 225,94	4 461,34		5 477,81
38	19	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,092049	196 001,0		18 041,79		18 041,79		18 041,79
39	20	6109-0102-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство пластилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м²	4,51776	25 795,0 14 142,0	5 130,0 1 571,0	116 535,64 63 890,19	23 176,01 7 097,35	29 469,44		116 535,64
40	21	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	16,928	3 530,0 2 958,0	236,0 103,0	59 755,8 50 073,0	3 995,0 1 743,6	5 687,8		59 755,8
41	22	6112-0202-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена	м²	12,314	1 845,0 1 829,0	16,0 6,0	22 719,4 22 522,4	197,0 73,8			22 719,4
42	23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,073884	21 639,0		1 598,8		1 598,8		1 598,8
43	24	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	23,128	621,0 564,0	6,0 2,0	14 362,4 13 044,2	138,8 46,2	1 179,4		14 362,4
44	25	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,786352	170,0		133,6		133,6		133,6
45	26	6112-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена	м²	6,114	1 065,0 949,0	5,0 1,0	6 511,4 5 802,2	30,6 6,2	678,6		6 511,4
46	27	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,632438	790,0		1 289,6		1 289,6		1 289,6
47	28	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,3057	116,0		35,4		35,4		35,4
48	29	6112-0302-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий известковая по кирпичу и бетону	м²	164,356	415,0 384,0	4,0 1,0	68 207,8 63 112,8	657,4 164,4	4 437,6		68 207,8
49	30	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,64356	170,0		279,4		279,4		279,4
50	31	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	25,846	4 217,0 1 244,0	41,0 6,0	108 992,6 32 152,4	1 059,6 155,0	75 780,4		108 992,6
51	32	6111-0201-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м² изоляции	0,776	138 095,0 109 303,0	3 580,0 1 008,0	107 161,8 84 819,2	2 778,0 782,2	19 564,6		107 161,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52	33	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	0,76048	35 441,0		26 952,2		26 952,2		26 952,2	
53	43	6111-0402-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м^2 изолируемой поверхности	80,045	2 370,0 886,0	56,0 9,0	189 706,65 70 919,8	4 482,45 720,3	114 304,4		189 706,65	
54	44	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м^2	188,3	13 566,0 8 851,0	3 047,0 971,0	2 554 477,8 1 666 643,3	573 750,1 182 839,3	314 084,4		2 554 477,8	
55	50	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	172,16	396,0 60,0	60,0 13,0	68 175,36 10 329,6	10 329,6 2 238,08	47 516,16		68 175,36	
56	51	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,248	65 636,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	16 277,76 15 189,76	1 043,84 329,92	44,16		16 277,76	
57	52	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,248	367 048,32		91 027,84		91 027,84		91 027,84	
58	57	6110-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м^2	24,32	4 443,0 1 623,0	272,0 57,0	108 053,76 39 471,36	6 615,04 1 386,24	61 967,36		108 053,76	
59	72	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м^2	132,8576	1 954,0 1 472,0	85,0 30,0	259 603,84 195 566,4	11 292,8 3 985,6	52 744,32		259 603,84	
60	73	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2 изолируемой поверхности	132,8576	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	188 790,72 175 903,36	12 887,36 4 251,52			188 790,72	
61	74	234-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м^3	136,843328	18 933,0		2 590 854,72		2 590 854,72		2 590 854,72	
62	113	6108-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	12	9 286,0 4 991,0	1 810,0 405,0	111 431,99 59 892,0	21 720,02 4 860,01	29 819,96		111 431,99	
63	114	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м^2	12	30 000,0		360 000,0		360 000,0		360 000,0	
64	116	6108-0201-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 м^2	м^2	20	7 629,0 6 291,0	351,0 116,0	152 579,99 125 820,01	7 020,01 2 320,01	19 740,03		152 579,99	
65	117	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м^2	20	3 640,0		72 800,0		72 800,0		72 800,0	
66	137	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	1 110,4245	1 179,0 1 036,0	8,0 2,0	1 309 190,4 1 150 399,8	8 883,45 2 220,75	149 907,15		1 309 190,4	
67	138	261-201-0336 *РСНБ РК 2022*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	37,754433	170,0		6 418,35		6 418,35		6 418,35	
			ИТОГО по смете Э10113: Архитектурная часть зданий (сооружения) (АС, АР, АИ) [2-01-03-01]					9 373 433 4 029 092	723 106 223 904	4 621 235 0	0 0	9 373 433	
			Итого по суммарной смете					31 518 710 7 503 693	4 181 436 1 192 875	16 563 773 0	0 0	31 518 710	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)								31518710*6/100	1 891 123	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								31518710+0+0+1891123	**33 409 833**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								33409833*5/100	1 670 492	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								33409833*2/100	668 197	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 748 522**	
			НДС (12%)								35748522*12/100	4 289 823	
			Итого с НДС								35748522+4289823	**40 038 345**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СКА-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМ.ДИРЕКТОРА

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев Е.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

(должность, подпись, расшифровка подписи) ИЗБАСОВ Б.О.