Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "АКСУ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ТОРГОВЫЙ ДОМ И СКЛАД ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, С.РАХАТ, МКР.МЕРЕЙ, УЛ.ШОГЫ БАТЫР, СТРОЕНИЕ 53/1**

(наименование, адрес)

Объект : **ТОРГОВЫЙ ДОМ И СКЛАД ПО АДРЕСУ: МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЖАНАОЗЕН, С.РАХАТ, МКР.МЕРЕЙ, УЛ.ШОГЫ БАТЫР, СТРОЕНИЕ 53/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **05.11.2024**

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2024 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Смета Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]										
1	1	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1 427	372,44 0,0	372,44 117,72	531 472,0 0,0	531 471,0 167 986,0		120 950,0 52 194,0	704 616,0	
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	81	1 957,82 1 241,83	711,15 226,21	158 583,0 100 669,0	57 603,0 18 323,0	311,0	85 674,0 19 541,0	263 798,0	
3	3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	27	7 277,01 7 277,01	0,0 0,0	196 479,0 196 479,0	0,0 0,0		141 465,0 27 036,0	364 980,0	
4	4	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	27	372,44 0,0	372,44 117,72	10 056,0 0,0	10 055,0 3 178,0		2 288,0 888,0	13 332,0	
5	5	Тарифы *на перевозка*	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2 456	47,0		115 432,0			9 235,0	124 667,0	
6	6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1 535	44,13 6,41	37,62 14,46	67 740,0 9 839,0	57 747,0 22 196,0	154,0	23 066,0 7 264,0	98 070,0	
7	7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	702	372,44 0,0	372,44 117,72	261 453,0 0,0	261 452,0 82 639,0		59 500,0 25 676,0	346 629,0	
8	8	Тарифы *на перевозки*	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1 123,2	47,0		52 790,0			4 223,0	57 013,0	
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	526	59,39 0,0	59,39 23,25	31 239,0 0,0	31 240,0 12 230,0		8 805,0 3 204,0	43 248,0	
10	10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	526	34,21 0,0	34,21 13,39	17 994,0 0,0	17 994,0 7 043,0		5 071,0 1 845,0	24 910,0	
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	526	377,33 213,01	164,32 88,32	198 476,0 112 043,0	86 432,0 46 456,0		114 120,0 25 008,0	337 604,0	
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	176	1 990,33 1 990,33	0,0 0,0	350 298,0 350 298,0	0,0 0,0		252 215,0 48 201,0	650 714,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	44	26 044,84 3 181,25	2 124,71 609,38	1 145 973,0 139 975,0	93 487,0 26 839,0	912 511,0	151 801,0 103 822,0	1 491 596,0	
14	14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	225	38 905,02 7 751,74	3 410,61 925,98	8 753 630,0 1 744 142,0	767 388,0 208 346,0	6 242 101,0	1 776 763,0 842 431,0	11 372 824,0	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,067	345 153,0		23 125,0		23 125,0		24 975,0	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,022	345 153,0		697 899,0		697 899,0	1 859,0	753 731,0	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	650	3 673,74 702,35	35,47 6,73	2 387 931,0 456 528,0	23 056,0 4 375,0	1 908 348,0	55 832,0 428 639,0 225 326,0	3 041 896,0	
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	13,6	51 987,16 14 779,13	8 974,27 2 545,54	707 025,0 200 996,0	122 050,0 34 619,0	383 979,0	214 410,0 73 715,0	995 150,0	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	345 153,0		43 489,0		43 489,0		46 968,0	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3276	345 153,0		113 072,0		113 072,0	3 479,0	122 118,0	
21	21	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	57	60 490,03 26 309,77	4 881,89 1 436,26	3 447 932,0 1 499 657,0	278 268,0 81 867,0	1 670 007,0	9 046,0 1 439 187,0 390 969,0	5 278 088,0	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3856	345 153,0		133 091,0		133 091,0		143 738,0	
23	23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,6	27 495,73 2 897,66	163,06 72,6	16 497,0 1 739,0	98,0 44,0	14 661,0	10 647,0 1 871,0 1 469,0	19 837,0	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11. PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,6	6 537,0		3 922,0		3 922,0		4 236,0	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11. PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,6	6 537,0		3 922,0		3 922,0	314,0	4 236,0	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,5	285 656,17 191 815,99	2 625,07 1 446,73	142 828,0 95 908,0	1 312,0 723,0	45 608,0	314,0 81 170,0 17 920,0	241 918,0	
27	27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,4	42 635,1 10 733,18	3 836,73 1 048,88	17 054,0 4 293,0	1 535,0 420,0	11 226,0	4 289,0 1 707,0	23 050,0	
28	28	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	2,3988	1 709,58 1 075,59	24,34 13,46	4 101,0 2 580,0	58,0 32,0	1 462,0	2 430,0 522,0	7 053,0	
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	18	96 099,59 44 798,21	3 553,2 1 062,25	1 729 792,62 806 367,78	63 957,6 19 120,5	859 467,24	751 194,36 198 478,98	2 679 465,96	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05292	345 153,0		18 265,5		18 265,5		19 726,74	
31	31	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008478	182 100,99 179 354,56	2 746,43 1 427,26	1 543,86 1 520,64	23,22 12,06		1 461,24 1 394,64 235,08	3 173,58	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,008478	96 078,0		814,5		814,5		879,66	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,018	201 001,59 139 991,67	1 477,37 807,48	3 618,0 2 519,82	26,64 14,58	1 071,54	65,16 2 128,86 459,72	6 206,58	
			ИТОГО по смете Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					21 387 537 5 725 554	2 405 253 736 463	13 088 507 0	5 668 432 2 164 478	29 220 448	
			Итого по суммарной смете					21 387 537	2 405 253	13 088 507	5 668 432	29 220 448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сметная прибыль, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								5 725 554	736 463	0	2 164 478		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (6%)								29220448*6/100	1 753 227	
			Итого с временными								29220448+0+0+1753227	**30 973 675**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3%)								30973675*3/100	929 210	
			Итого с зимними удержаниями								30973675+0+0+929210	**31 902 885**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (3%)								31902885*3/100	957 087	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 859 972**	
			НДС (12%)								32859972*12/100	3 943 197	
			Итого с НДС								32859972+3943197	**36 803 169**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Жумабаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АКСУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ДИРЕКТОР

ИЗБАСОВ Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.