Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобенефтегазстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016**

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водовод от скважин до резервуаров исходной воды								
		Земляные работы								
1	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	288,155	196,36	183,33	56582	52826	16438	0,02	6
		м3 грунта		12,89	67,14	3715	19348	59,1	0,06	18
		Накладные расходы -		*57,05*		*16438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*13630*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*2808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*5842*				
		Сметная стоимость				*78862*				
2	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	5622,8577	131,76	119,64	740868	672707	222417	0,02	102
		м3 грунта		12,12	43,66	68161	245491	59,1	0,04	223
		Накладные расходы -		*39,56*		*222417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*185368*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*37049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*77063*				
		Сметная стоимость				*1040348*				
3	**11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
			173,90282	**5075,96**	**--**	**882725**	**--**	**577867**	**6,97**	**1212**
		м3 грунта		**5075,96**	**--**	**882725**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3322,93*		*577867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*521690*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*56177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*116847*				
		Сметная стоимость				*1577439*				
4	**11-010205-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**								
			644,0845	**4229,97**	**--**	**2724458**	**--**	**1783539**	**5,81**	**3742**
		м3 грунта		**4229,97**	**--**	**2724458**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2769,11*		*1783539*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*1610155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*173385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*360640*				
		Сметная стоимость				*4868637*				
5	**11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96**	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**								
			336,45	**3898,34**	**--**	**1311597**	**--**	**858624**	**5,58**	**1877**
		м3 грунта		**3898,34**	**--**	**1311597**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2552,01*		*858624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*775154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*83470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*173618*				
		Сметная стоимость				*2343838*				
6	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**								
			336,45	**843,79**	**--**	**283894**	**--**	**185849**	**1,21**	**407**
		м3 грунта		**843,79**	**--**	**283894**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*552,38*		*185849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*167782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*18067*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*37579*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*507322*				
7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	5088,212	12,89	12,89	65601	65601	17554	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	24290	59,1	--	22
		Накладные расходы -		*3,45*		*17554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*14356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*3198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*6652*				
		Сметная стоимость				*89807*				
8	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	1272,053	1095,35	--	1393340	--	912136	1,38	1755
		м3 грунта		1095,35	--	1393340	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*912136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*823464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*88672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*184438*				
		Сметная стоимость				*2489914*				
9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5088,212	133,34	54,15	678442	275511	355128	0,13	656
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	402932	130699	59,1	0,03	159
		Накладные расходы -		*69,79*		*355128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*315375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*39753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*82686*				
		Сметная стоимость				*1116256*				
10	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	515,79745	78,43	--	40454	--	1618	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*1618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*1618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*3366*				
		Сметная стоимость				*45438*				
11	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	288,155	14,44	11,88	4160	3422	1376	--	1
		м3 грунта		2,42	4,41	697	1271	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,77*		*1376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*1163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*213*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*443*				
		Сметная стоимость				*5978*				
12	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	80,58	23,08	23,08	1859	1859	498	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	689	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*6,17*		*498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*407*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*189*				
		Сметная стоимость				*2545*				
13	11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	80,58	66,70	66,70	5374	5374	1438	--	--
		м3 грунта		--	24,70	--	1990	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*17,85*		*1438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,60*				*1176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,25*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,76*		*545*				
		Сметная стоимость				*7357*				
		Монтаж трубопроводов								
14	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	120,155	2329,71	113,58	279927	13648	68627	1,02	123
		м3 основания		711,30	28,77	85466	3457	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*571,15*		*68627*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*55221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*13406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*27884*				
		Сметная стоимость				*376438*				
15	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	1,6915	217547,66	59223,86	367982	100177	204548	194,00	328
		км трубопровода		153983,62	19782,90	260463	33463	62,1	26,83	45
		Накладные расходы -		*120927,27*		*204548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*182528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*22020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27077,99*		*45802*				
		Сметная стоимость				*618333*				
16	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	0,025	190552,06	46540,16	4764	1164	2734	179,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		142077,67	15461,54	3552	387	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*109367,21*		*2734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*2446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23993,54*		*600*				
		Сметная стоимость				*8098*				
17	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	1708,415	813,59	--	1389949	--	55598	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,54*		*55598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,54*				*55598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,69*		*115644*				
		Сметная стоимость				*1561191*				
18	23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	25,25	276,97	--	6993	--	280	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,08*		*280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11,08*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,04*		*582*				
		Сметная стоимость				*7855*				
19	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 100 мм. Установка	15	1982,42	86,72	29736	1301	17016	2,03	30
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	23889	616	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1134,39*		*17016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*15218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*1798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,34*		*3740*				
		Сметная стоимость				*50492*				
20	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 50 мм. Установка	8	1052,00	52,03	8416	416	4801	1,07	9
		задвижка или клапан		839,44	24,66	6715	197	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*600,15*		*4801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*536,60*				*4293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,54*				*508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,17*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	23-040103-4604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	15	16424,46	--	246367	--	9855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*656,98*		*9855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,98*				*9855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,52*		*20498*				
		Сметная стоимость				*276719*				
22	23-040103-4601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	8	11067,77	--	88542	--	3542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*442,71*		*3542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*442,71*				*3542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,84*		*7367*				
		Сметная стоимость				*99450*				
23	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	4	1494,45	34,69	5978	139	3526	1,62	6
		шт.		1256,00	16,44	5024	66	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*881,57*		*3526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790,19*				*3161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,39*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,08*		*760*				
		Сметная стоимость				*10265*				
24	23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	4	54291,81	--	217167	--	8687	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2171,67*		*8687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2171,67*				*8687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4517,08*		*18068*				
		Сметная стоимость				*243922*				
25	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0703	562414,81	248673,47	39538	17482	19061	312,70	22
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	20808	6256	62,1	94,30	7
		Накладные расходы -		*271135,41*		*19061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*16807*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*2254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*4688*				
		Сметная стоимость				*63287*				
26	23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник фланцевый ТФ 100х100 ГОСТ 5525-88**	3	67150,55	--	201452	--	8058	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2686,02*		*8058*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2686,02*				*8058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586,93*		*16761*				
		Сметная стоимость				*226271*				
27	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	12	3562,28	--	42747	--	1710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,49*		*1710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142,49*				*1710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,38*		*3557*				
		Сметная стоимость				*48013*				
28	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	4	1077,68	--	4311	--	172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,11*		*172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,11*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,66*		*359*				
		Сметная стоимость				*4842*				
29	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	6	820,49	499,52	4923	2997	2080	0,41	2
		шт.		320,98	164,85	1926	989	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*346,59*		*2080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*1810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*560*				
		Сметная стоимость				*7563*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(170°)	1	1462,38	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,50*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
31	23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(170°)	1	1267,88	--	1268	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,72*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,72*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,49*		*105*				
		Сметная стоимость				*1424*				
32	23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 35° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(170°)	1	684,28	--	684	--	27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,37*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*27,37*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,93*		*57*				
		Сметная стоимость				*768*				
33	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 96° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,38	--	1462	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,50*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*122*				
		Сметная стоимость				*1642*				
34	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1462,38	--	5850	--	234	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,50*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,50*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,67*		*487*				
		Сметная стоимость				*6571*				
35	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**26**	**681,32**	**55,30**	**17714**	**1438**	**10245**	**0,60**	**16**
		фланец		**567,95**	**--**	**14767**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*394,06*		*10245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*352,70*				*9170*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,36*				*1075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*2237*				
		Сметная стоимость				*30196*				
36	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**13**	**350,58**	**27,65**	**4558**	**359**	**2725**	**0,32**	**4**
		фланец		**302,91**	**--**	**3938**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*209,65*		*2725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*2445*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,55*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,82*		*583*				
		Сметная стоимость				*7866*				
37	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**26**	**1861,19**	**--**	**48391**	**--**	**1936**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*74,45*		*1936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,45*				*1936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,85*		*4026*				
		Сметная стоимость				*54353*				
38	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**13**	**1040,03**	**--**	**13520**	**--**	**541**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*41,60*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,53*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,838	3369,71	--	12933	--	517	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,79*		*517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*134,79*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,36*		*1076*				
		Сметная стоимость				*14526*				
40	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,02	2163,78	--	4371	--	175	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,55*		*175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,55*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,03*		*364*				
		Сметная стоимость				*4909*				
41	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	16,064	13136,79	--	211029	--	8441	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*8441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*8441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*17558*				
		Сметная стоимость				*237028*				
42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка	25	820,49	499,52	20512	12488	8665	0,41	10
		шт.		320,98	164,85	8024	4121	62,1	0,23	6
		Накладные расходы -		*346,59*		*8665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*7543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*1122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*2334*				
		Сметная стоимость				*31511*				
43	ТТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 110	19	4700,00	--	89300	--	3572	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,00*		*3572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,00*				*3572*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,04*		*7430*				
		Сметная стоимость				*100302*				
44	ТТД СТЗ"Арыстан"	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 63**	6	**3250,00**	--	**19500**	--	**780**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,00*		*780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,00*				*780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,40*		*1622*				
		Сметная стоимость				*21902*				
45	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	25	**820,49**	**499,52**	**20512**	**12488**	**8665**	**0,41**	**10**
		шт.		**320,98**	**164,85**	**8024**	**4121**	**62,1**	**0,23**	**6**
		Накладные расходы -		*346,59*		*8665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*7543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*1122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*2334*				
		Сметная стоимость				*31511*				
46	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	19	**1459,10**	--	**27723**	--	**1109**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,36*		*1109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,36*				*1109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,40*		*2307*				
		Сметная стоимость				*31138*				
47	23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	6	**642,10**	--	**3853**	--	**154**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,68*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,68*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,42*		*321*				
		Сметная стоимость				*4328*				
48	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные на углы поворота. Устройство**	0,3	**19667,20**	**683,77**	**5900**	**205**	**801**	**4,90**	**1**
		м3		**3567,45**	**164,00**	**1070**	**49**	**48,5**	**0,20**	--
		Накладные расходы -		*2668,83*		*801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*258*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*536*				
		Сметная стоимость				*7237*				
				Колодцы водопроводные железобетонные(Водовод от скважин до насосной 2го подъема)						
49	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-2000, Нр-2700(3 колодца)**	**8,34**	**22678,68**	**5393,44**	**189140**	**44981**	**55154**	**8,86**	**74**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6619,13**	**2215,89**	**55204**	**18480**	**62,1**	**2,22**	**18**
		Накладные расходы -		*6613,15*		*55154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*45758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*9396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*19544*				
		Сметная стоимость				*263837*				
50	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**3**	**21772,21**	**--**	**65317**	**--**	**2613**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*870,89*		*2613*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*870,89*				*2613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1811,45*		*5434*				
		Сметная стоимость				*73364*				
51	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**6**	**20453,95**	**--**	**122724**	**--**	**4909**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*818,16*		*4909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,16*				*4909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*10211*				
		Сметная стоимость				*137844*				
52	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а**	**3**	**20453,95**	**--**	**61362**	**--**	**2454**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*818,16*		*2454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*818,16*				*2454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1701,77*		*5105*				
		Сметная стоимость				*68922*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	3	23859,05	--	71577	--	2863	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*954,36*		*2863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*954,36*				*2863*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1985,07*		*5955*				
		Сметная стоимость				*80395*				
54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1405,73	--	4217	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				
55	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*283*				
		Сметная стоимость				*3821*				
56	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,34	733,00	--	6113	--	245	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*509*				
		Сметная стоимость				*6866*				
57	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,023	23551,01	1276,30	542	29	77	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	97	7	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*53*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*49*				
		Сметная стоимость				*668*				
58	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500, Нр-2700(3 колодца)**	5,46	22678,68	5393,44	123826	29448	36108	8,86	48
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	36140	12099	62,1	2,22	12
		Накладные расходы -		*6613,15*		*36108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*29957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*6151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*12795*				
		Сметная стоимость				*172728*				
59	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	3	14521,45	--	43564	--	1743	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*1743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*1743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48931*				
60	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	6	14446,88	--	86681	--	3467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*3467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*3467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*7212*				
		Сметная стоимость				*97360*				
61	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	3	14446,88	--	43341	--	1734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*1734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*3606*				
		Сметная стоимость				*48681*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	3	14063,92	--	42192	--	1688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,56*		*1688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*				*1688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,12*		*3510*				
		Сметная стоимость				*47390*				
63	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	1405,73	--	4217	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*351*				
		Сметная стоимость				*4737*				
64	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*283*				
		Сметная стоимость				*3821*				
65	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,46	733,00	--	4002	--	160	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*333*				
		Сметная стоимость				*4495*				
66	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3000,4800(5колодцев)	9,49	37844,00	5450,86	359140	51729	95633	13,90	132
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11032,85	2226,57	104702	21130	62,1	2,23	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10077,22*		*95633*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8234,10*				*78142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1843,12*				*17491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3833,70*		*36382*				
		Сметная стоимость				*491155*				
67	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	5	**14521,45**	--	72607	--	**2904**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*580,86*		*2904*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*580,86*				*2904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,18*		*6041*				
		Сметная стоимость				*81552*				
68	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	6	**10409,06**	--	62454	--	**2498**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,36*		*2498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*416,36*				*2498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*866,03*		*5196*				
		Сметная стоимость				*70148*				
69	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	7	**14446,88**	--	101128	--	**4045**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*4045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*4045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*8414*				
		Сметная стоимость				*113587*				
70	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	5	**14446,88**	--	72234	--	**2889**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*2889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*2889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,98*		*6010*				
		Сметная стоимость				*81133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	5	14063,92	--	70320	--	2813	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,56*		*2813*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,56*				*2813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,12*		*5851*				
		Сметная стоимость				*78983*				
72	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	1405,73	--	7029	--	281	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,23*		*281*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*585*				
		Сметная стоимость				*7895*				
73	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*283*				
		Сметная стоимость				*3821*				
74	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,49	733,00	--	6956	--	278	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*278*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*579*				
		Сметная стоимость				*7813*				
75	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,046	23551,01	1276,30	1083	59	153	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	194	14	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*106*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*99*				
		Сметная стоимость				*1335*				
76	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих разм.2500х2000, Нр-4500 (2колодца)**	**3,6**	**27687,27**	**1748,05**	**99674**	**6293**	**21093**	**8,01**	**29**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**6510,21**	**846,94**	**23437**	**3049**	**62,1**	**0,91**	**3**
		Накладные расходы -		*5859,03*		*21093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4568,79*				*16448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1290,24*				*4645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2683,70*		*9661*				
		Сметная стоимость				*130428*				
77	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(Д25-20)**	**1,8**	**32703,01**	**--**	**58865**	**--**	**2355**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1308,12*		*2355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*				*2355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,89*		*4898*				
		Сметная стоимость				*66117*				
78	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92(П21-2Б)**	**1,76**	**32703,01**	**--**	**57557**	**--**	**2302**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1308,12*		*2302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*				*2302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,89*		*4789*				
		Сметная стоимость				*64648*				
79	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**2**	**1405,73**	**--**	**2811**	**--**	**112**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,23*		*112*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,23*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,96*		*234*				
		Сметная стоимость				*3157*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,1632	13896,31	--	2268	--	91	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*189*				
		Сметная стоимость				*2547*				
81	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,6	733,00	--	2639	--	106	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*220*				
		Сметная стоимость				*2964*				
82	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,023	23551,01	1276,30	542	29	77	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	97	7	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*77*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*49*				
		Сметная стоимость				*668*				
83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	291,3	719,55	12,56	209605	3658	35155	0,21	62
		м2 поверхности		172,31	1,64	50192	479	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*120,68*		*35155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*25741*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*9414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*19581*				
		Сметная стоимость				*264341*				
84	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	47,7	1039,74	17,88	49596	853	4721	0,14	7
		м2 поверхности		104,11	4,52	4966	216	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*98,98*		*4721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*55,19*				*2632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,80*				*2089*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*4345*				
		Сметная стоимость				*58663*				
85	23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	15	5591,02	--	83865	--	3355	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*223,64*		*3355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*223,64*				*3355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*465,17*		*6978*				
		Сметная стоимость				*94197*				
86	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобы ходовые**	151	565,08	--	85327	--	3413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,60*		*3413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,60*				*3413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,01*		*7099*				
		Сметная стоимость				*95839*				
87	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками скоб**	11,325	247,54	--	2803	--	1692	0,34	4
		м2		247,54	--	2803	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*1692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*360*				
		Сметная стоимость				*4855*				
88	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,325	53,54	1,03	606	12	197	0,03	--
		м2		26,82	0,16	304	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*166*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*64*				
		Сметная стоимость				*867*				
89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	11,325	92,33	1,62	1046	18	255	0,02	--
		м2		33,03	0,33	374	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,50*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*205*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13927867**	**1378711**			**10683**
			Тенге			**7793696**	**532985**			**550**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11205126**				
		Материалы -	Тенге			**824556**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8326680**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**85327**				
		Местные материалы -	Тенге			**1082382**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**40454**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5584998**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4939224**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**645774**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1343210**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18133334**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8326680**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2722741**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2722741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108910**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**226532**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3058182**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**21191516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8326680**			
		РАЗДЕЛ 2.Поселковая водопроводная сеть								
		Земляные работы								
90	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**669,30777**	**196,36**	**183,33**	**131425**	**122701**	**38182**	**0,02**	**14**
		м3 грунта		**12,89**	**67,14**	**8628**	**44939**	**59,1**	**0,06**	**41**
		Накладные расходы -		*57,05*		*38182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*31658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*6523*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*13569*				
		Сметная стоимость				*183175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	8189,8622	131,76	119,64	1079097	979818	323958	0,02	149
		м3 грунта		12,12	43,66	99278	357564	59,1	0,04	324
		Накладные расходы -		*39,56*		*323958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*269994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*53964*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*112244*				
		Сметная стоимость				*1515299*				
92	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	253,29471	5075,96	--	1285715	--	841680	6,97	1766
		м3 грунта		5075,96	--	1285715	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*841680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*759858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*81823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*170192*				
		Сметная стоимость				*2297587*				
93	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	938,12854	4229,97	--	3968256	--	2597779	5,81	5451
		м3 грунта		4229,97	--	3968256	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*2597779*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*2345239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*252540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*525283*				
		Сметная стоимость				*7091318*				
94	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м	502,52966	3898,34	--	1959032	--	1282461	5,58	2803
		м3 грунта		3898,34	--	1959032	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2552,01*		*1282461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*1157788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*124673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*259319*				
		Сметная стоимость				*3500812*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3	502,52966	843,79	--	424031	--	277588	1,21	608
		м3 грунта		843,79	--	424031	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*552,38*		*277588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*250602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*26985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*56130*				
		Сметная стоимость				*757748*				
96	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	7505,0284	12,89	12,89	96760	96760	25892	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	35828	59,1	--	32
		Накладные расходы -		*3,45*		*25892*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*21174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*4717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*9812*				
		Сметная стоимость				*132464*				
97	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	1876,2571	1095,35	--	2055153	--	1345386	1,38	2589
		м3 грунта		1095,35	--	2055153	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*1345386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*1214596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*130790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*272043*				
		Сметная стоимость				*3672582*				
98	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	7505,0284	133,34	54,15	1000691	406374	523808	0,13	968
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	594317	192778	59,1	0,03	235
		Накладные расходы -		*69,79*		*523808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*465174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*58635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*121960*				
		Сметная стоимость				*1646459*				
99	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1198,0609	78,43	--	93964	--	3759	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*3759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*3759*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*7818*				
		Сметная стоимость				*105540*				
100	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	669,30777	14,44	11,88	9663	7949	3195	--	2
		м3 грунта		2,42	4,41	1618	2951	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*4,77*		*3195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13887*				
		Монтаж трубопроводов								
101	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	108,71175	2329,71	113,58	253267	12348	62091	1,02	111
		м3 основания		711,30	28,77	77326	3128	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*571,15*		*62091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*49962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*12129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*25229*				
		Сметная стоимость				*340587*				
102	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	1,5075	352927,66	110363,09	532038	166372	275635	286,00	431
		км трубопровода		224372,72	36876,66	338242	55592	62,1	49,89	75
		Накладные расходы -		*182842,41*		*275635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*244571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*31064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42861,61*		*64614*				
		Сметная стоимость				*872287*				
103	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	0,0630244	217547,66	59223,86	13711	3733	7621	194,00	12
		км трубопровода		153983,62	19782,90	9705	1247	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*120927,27*		*7621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*6801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27077,99*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
104	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	0,0121344	190552,06	46540,16	2312	565	1327	179,00	2
		км трубопровода		142077,67	15461,54	1724	188	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*109367,21*		*1327*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*1187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23993,54*		*291*				
		Сметная стоимость				*3930*				
105	**23-010501-1116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 180x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**3065,451**	**2665,77**	**--**	**8171787**	**--**	**326871**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*106,63*		*326871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106,63*				*326871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,79*		*679893*				
		Сметная стоимость				*9178551*				
106	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**514,09**	**1053,38**	**--**	**541532**	**--**	**21661**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*42,14*		*21661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,14*				*21661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,64*		*45055*				
		Сметная стоимость				*608249*				
107	**23-010501-1109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**98,98**	**340,43**	**--**	**33696**	**--**	**1348**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13,62*		*1348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,62*				*1348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,32*		*2803*				
		Сметная стоимость				*37847*				
108	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**2,6035**	**562414,81**	**248673,47**	**1464247**	**647421**	**705901**	**312,70**	**814**
		т фасонных частей		**295995,57**	**88989,60**	**770624**	**231684**	**62,1**	**94,30**	**246**
		Накладные расходы -		*271135,41*		*705901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*622434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*83467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*173612*				
		Сметная стоимость				*2343760*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х150 ГОСТ 5525-88	32	107999,16	--	3455973	--	138239	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4319,97*		*138239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4319,97*				*138239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8985,53*		*287537*				
		Сметная стоимость				*3881749*				
110	23-020803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник фланцевый ППТФ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	3	107999,16	--	323997	--	12960	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4319,97*		*12960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4319,97*				*12960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8985,53*		*26957*				
		Сметная стоимость				*363913*				
111	23-020803-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крест фланцевый с пожарной подставкой DN 150х150 ГОСТ 5525-88	11	121223,06	--	1333454	--	53338	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4848,92*		*53338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4848,92*				*53338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10085,76*		*110943*				
		Сметная стоимость				*1497735*				
112	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 150 мм. Установка	214	3320,79	886,25	710650	189658	338907	2,46	5
		задвижка или клапан		1929,92	316,53	413003	67737	62,1	0,31	
		Накладные расходы -		*1583,68*		*338907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*298540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,63*				*40368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,36*		*83965*				
		Сметная стоимость				*1133522*				
113	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 100 мм. Установка	12	1982,42	86,72	23789	1041	13613	2,03	
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	19111	493	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*1134,39*		*13613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*12174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,34*		*2992*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40394*				
114	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 80 мм. Установка	125	1982,42	86,72	247802	10839	141799	2,03	254
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	199072	5137	62,1	0,05	6
		Накладные расходы -		*1134,39*		*141799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*126814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*14985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,34*		*31168*				
		Сметная стоимость				*420769*				
115	23-040103-4606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	214	25005,16	--	5351104	--	214044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1000,21*		*214044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1000,21*				*214044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,43*		*445212*				
		Сметная стоимость				*6010360*				
116	23-040103-4604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	12	16424,46	--	197094	--	7884	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*656,98*		*7884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,98*				*7884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,52*		*16398*				
		Сметная стоимость				*221376*				
117	23-040103-4603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	125	13226,66	--	1653333	--	66133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,07*		*66133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*529,07*				*66133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1100,46*		*137557*				
		Сметная стоимость				*1857024*				
118	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	256	847,65	17,34	216998	4440	120074	0,88	225
		задвижка или клапан		665,53	8,22	170375	2104	62,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*469,04*		*120074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,40*				*107109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,64*				*12964*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,34*		*26966*				
		Сметная стоимость				*364038*				
119	23-040102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	256	30033,09	--	7688471	--	307539	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1201,32*		*307539*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1201,32*				*307539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2498,75*		*639681*				
		Сметная стоимость				*8635691*				
120	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	51	1494,45	34,69	76217	1769	44960	1,62	83
		шт.		1256,00	16,44	64056	838	62,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*881,57*		*44960*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*790,19*				*40299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*91,39*				*4661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,08*		*9694*				
		Сметная стоимость				*130871*				
121	23-051206-1703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100	50	60978,78	--	3048939	--	121958	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2439,15*		*121958*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2439,15*				*121958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5073,43*		*253672*				
		Сметная стоимость				*3424568*				
122	23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	1	54291,81	--	54292	--	2172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2171,67*		*2172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2171,67*				*2172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4517,08*		*4517*				
		Сметная стоимость				*60981*				
123	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,2761879	562414,81	248673,47	155332	68681	74884	312,70	86
		т фасонных частей		295995,57	88989,60	81750	24578	62,1	94,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*271135,41*		*74884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*66030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*8854*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*18417*				
		Сметная стоимость				*248634*				
124	**23-020803-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник фланцевый ТФ 150х150 ГОСТ 5525-88**	**14**	**67150,55**	**--**	**940108**	**--**	**37604**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2686,02*		*37604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2686,02*				*37604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5586,93*		*78217*				
		Сметная стоимость				*1055929*				
125	**23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**61**	**3500,52**	**--**	**213532**	**--**	**8541**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*140,02*		*8541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,02*				*8541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,24*		*17766*				
		Сметная стоимость				*239839*				
126	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**122**	**3500,52**	**--**	**427063**	**--**	**17083**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*140,02*		*17083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,02*				*17083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,24*		*35532*				
		Сметная стоимость				*479677*				
127	**23-020101-0744 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**325**	**3500,52**	**--**	**1137669**	**--**	**45507**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*140,02*		*45507*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,02*				*45507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*291,24*		*94654*				
		Сметная стоимость				*1277830*				
128	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**66**	**236,81**	**--**	**15629**	**--**	**625**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,47*		*625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,47*				*625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,70*		*1300*				
		Сметная стоимость				*17555*				
129	23-020101-1033 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**1**	**928,81**	**--**	**929**	**--**	**37**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*37,15*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37,15*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,28*		*77*				
		Сметная стоимость				*1043*				
130	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка**	**731**	**820,49**	**499,52**	**599781**	**365145**	**253356**	**0,41**	**303**
		шт.		**320,98**	**164,85**	**234635**	**120507**	**62,1**	**0,23**	**165**
		Накладные расходы -		*346,59*		*253356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*220543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*32813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*68251*				
		Сметная стоимость				*921388*				
131	ТТД СТЗ"Арыстан"	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 180**	**713**	**15444,64**	**--**	**11012030**	**--**	**440481**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*617,79*		*440481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*617,79*				*440481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,99*		*916201*				
		Сметная стоимость				*12368712*				
132	ТТД СТЗ"Арыстан"	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 110**	**15**	**4700,00**	**--**	**70500**	**--**	**2820**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*188,00*		*2820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,00*				*2820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,04*		*5866*				
		Сметная стоимость				*79186*				
133	**ТТД СТЗ"Арыстан"**	**Фланец металлический с покрытием ПП, DN 63**	**3**	**3250,00**	**--**	**9750**	**--**	**390**	**--**	**--**
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*130,00*		*390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,00*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,40*		*811*				
		Сметная стоимость				*10951*				
134	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	**731**	**820,49**	**499,52**	**599781**	**365145**	**253356**	**0,41**	**303**
		шт.		**320,98**	**164,85**	**234635**	**120507**	**62,1**	**0,23**	**165**
		Накладные расходы -		*346,59*		*253356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*220543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*32813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*68251*				
		Сметная стоимость				*921388*				
135	**23-020303-7310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**713**	**3519,40**	**--**	**2509332**	**--**	**100373**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,78*		*100373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*140,78*				*100373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*292,81*		*208776*				
		Сметная стоимость				*2818482*				
136	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**15**	**1459,10**	**--**	**21887**	**--**	**875**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,36*		*875*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,36*				*875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,40*		*1821*				
		Сметная стоимость				*24583*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	3	642,10	--	1926	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,68*		*77*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,68*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,42*		*160*				
		Сметная стоимость				*2163*				
138	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	1016	1035,71	95,68	1052285	97215	606494	0,90	914
		фланец		851,92	8,22	865553	8351	62,1	0,01	10
		Накладные расходы -		*596,94*		*606494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*534,15*				*542694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,79*				*63799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130,61*		*132702*				
		Сметная стоимость				*1791481*				
139	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	62	681,32	55,30	42242	3429	24431	0,60	37
		фланец		567,95	--	35213	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*394,06*		*24431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*352,70*				*21867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,36*				*2564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,03*		*5334*				
		Сметная стоимость				*72007*				
140	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	122	520,96	41,47	63557	5060	36851	0,46	56
		фланец		435,43	--	53122	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*302,05*		*36851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*270,40*				*32989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,65*				*3862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*8033*				
		Сметная стоимость				*108440*				
141	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	392	350,58	27,65	137427	10839	82183	0,32	125
		фланец		302,91	--	118739	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*209,65*		*82183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*73737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,55*				*8447*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,82*		*17569*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*237179*				
142	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка**	67	350,58	27,65	23489	1853	14047	0,32	21
		фланец		302,91	--	20295	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*209,65*		*14047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*12603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,55*				*1444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,82*		*3003*				
		Сметная стоимость				*40539*				
143	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	1016	3120,14	--	3170062	--	126802	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*126802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,81*				*126802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,60*		*263749*				
		Сметная стоимость				*3560614*				
144	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	62	1861,19	--	115394	--	4616	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,45*		*4616*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,45*				*4616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,85*		*9601*				
		Сметная стоимость				*129611*				
145	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	122	1505,28	--	183644	--	7346	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,21*		*7346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*60,21*				*7346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*15279*				
		Сметная стоимость				*206269*				
146	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	392	1040,03	--	407692	--	16308	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,60*		*16308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*				*16308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,53*		*33920*				
		Сметная стоимость				*457920*				
147	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**67**	**456,18**	**--**	**30564**	**--**	**1223**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,25*		*1223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,25*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*		*2543*				
		Сметная стоимость				*34329*				
148	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,0013001**	**562414,81**	**248673,47**	**731**	**323**	**353**	**312,70**	**--**
		т фасонных частей		**295995,57**	**88989,60**	**385**	**116**	**62,1**	**94,30**	**--**
		Накладные расходы -		*271135,41*		*353*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
149	**23-020103-2811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67**	**1**	**3684,20**	**--**	**3684**	**--**	**147**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,37*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*147,37*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,53*		*307*				
		Сметная стоимость				*4138*				
150	**23-020103-2809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67**	**1**	**1842,11**	**--**	**1842**	**--**	**74**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,68*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*73,68*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,26*		*153*				
		Сметная стоимость				*2069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40394*				
114	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 80 мм. Установка	125	1982,42	86,72	247802	10839	141799	2,03	254
		задвижка или клапан		1592,58	41,10	199072	5137	62,1	0,05	6
		Накладные расходы -		*1134,39*		*141799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*126814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*14985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,34*		*31168*				
		Сметная стоимость				*420769*				
115	23-040103-4606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	214	25005,16	--	5351104	--	214044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1000,21*		*214044*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1000,21*				*214044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,43*		*445212*				
		Сметная стоимость				*6010360*				
116	23-040103-4604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	12	16424,46	--	197094	--	7884	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*656,98*		*7884*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,98*				*7884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,52*		*16398*				
		Сметная стоимость				*221376*				
117	23-040103-4603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	125	13226,66	--	1653333	--	66133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*529,07*		*66133*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*529,07*				*66133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1100,46*		*137557*				
		Сметная стоимость				*1857024*				
118	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	256	847,65	17,34	216998	4440	120074	0,88	225
		задвижка или клапан		665,53	8,22	170375	2104	62,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*469,04*		*120074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,40*				*107109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,64*				*12964*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	23-010501-1018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	143,824	5204,59	--	748545	--	29942	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,18*		*29942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208,18*				*29942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,02*		*62279*				
		Сметная стоимость				*840766*				
152	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,828	3369,71	--	9530	--	381	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,79*		*381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*134,79*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,36*		*793*				
		Сметная стоимость				*10704*				
153	23-010501-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,606	2163,78	--	1311	--	52	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,55*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,55*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,03*		*109*				
		Сметная стоимость				*1473*				
154	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	9436,72	--	94745	--	3790	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*3790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*3790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*7883*				
		Сметная стоимость				*106418*				
155	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	12,048	9436,72	--	113694	--	4548	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*4548*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*4548*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*9459*				
		Сметная стоимость				*127701*				
156	**24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Знаки установки пожарного гидранта**	**0,94**	**104341,92**	**--**	**98081**	**--**	**3923**	**--**	**--**
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4173,68*		*3923*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4173,68*				*3923*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8681,25*		*8160*				
		Сметная стоимость				*110165*				
157	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**9,036**	**13136,79**	**--**	**118704**	**--**	**4748**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*4748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*4748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*9876*				
		Сметная стоимость				*133328*				
158	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**21,084**	**13136,79**	**--**	**276976**	**--**	**11079**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*11079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*11079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*23044*				
		Сметная стоимость				*311099*				
159	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**22,088**	**13136,79**	**--**	**290165**	**--**	**11607**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*11607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*11607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*24142*				
		Сметная стоимость				*325913*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	12,048	13136,79	--	158272	--	6331	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*6331*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*6331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*13168*				
		Сметная стоимость				*177771*				
161	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	26,104	13136,79	--	342923	--	13717	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*525,47*		*13717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*13717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*28531*				
		Сметная стоимость				*385171*				
162	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,041164	18074,42	--	744	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*62*				
		Сметная стоимость				*836*				
163	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,008534	18074,42	--	154	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*13*				
		Сметная стоимость				*173*				
164	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,009538	18074,42	--	172	--	7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*14*				
		Сметная стоимость				*193*				
165	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,02008**	**18074,42**	**--**	**363**	**--**	**15**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
166	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,484932**	**18074,42**	**--**	**8765**	**--**	**351**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*729*				
		Сметная стоимость				*9845*				
167	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,11044**	**18074,42**	**--**	**1996**	**--**	**80**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*166*				
		Сметная стоимость				*2242*				
168	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,023092**	**18074,42**	**--**	**417**	**--**	**17**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,18072	18074,42	--	3266	--	131	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*272*				
		Сметная стоимость				*3668*				
170	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,13052	18074,42	--	2359	--	94	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*196*				
		Сметная стоимость				*2650*				
171	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,20331	18074,42	--	3675	--	147	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*306*				
		Сметная стоимость				*4128*				
172	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,224896	18074,42	--	4065	--	163	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*338*				
		Сметная стоимость				*4566*				
173	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,101906	18074,42	--	1842	--	74	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*74*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*153*				
		Сметная стоимость				*2069*				
174	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,0753**	**18074,42**	**--**	**1361**	**--**	**54**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*113*				
		Сметная стоимость				*1529*				
175	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,048192**	**18074,42**	**--**	**871**	**--**	**35**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*72*				
		Сметная стоимость				*978*				
176	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,016566**	**18074,42**	**--**	**299**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*25*				
		Сметная стоимость				*336*				
177	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,017068**	**18074,42**	**--**	**308**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,01757**	**18074,42**	**--**	**318**	**--**	**13**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*26*				
		Сметная стоимость				*357*				
179	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,054216**	**18074,42**	**--**	**980**	**--**	**39**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*82*				
		Сметная стоимость				*1101*				
180	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,018574**	**18074,42**	**--**	**336**	**--**	**13**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*28*				
		Сметная стоимость				*377*				
181	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,019076**	**18074,42**	**--**	**345**	**--**	**14**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*722,98*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*29*				
		Сметная стоимость				*387*				
182	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,019578**	**18074,42**	**--**	**354**	**--**	**14**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,01757	18074,42	--	318	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*26*				
		Сметная стоимость				*357*				
179	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,054216	18074,42	--	980	--	39	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*82*				
		Сметная стоимость				*1101*				
180	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,018574	18074,42	--	336	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*28*				
		Сметная стоимость				*377*				
181	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,019076	18074,42	--	345	--	14	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*29*				
		Сметная стоимость				*387*				
182	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,019578	18074,42	--	354	--	14	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*29*				
		Сметная стоимость				*398*				
183	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,08032**	**18074,42**	**--**	**1452**	**--**	**58**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*121*				
		Сметная стоимость				*1631*				
184	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,021084**	**18074,42**	**--**	**381**	**--**	**15**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*32*				
		Сметная стоимость				*428*				
185	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,046184**	**18074,42**	**--**	**835**	**--**	**33**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*69*				
		Сметная стоимость				*938*				
186	**23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**0,025602**	**18074,42**	**--**	**463**	**--**	**19**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*39*				
		Сметная стоимость				*520*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,026104	18074,42	--	472	--	19	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*39*				
		Сметная стоимость				*530*				
188	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,027108	18074,42	--	490	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*41*				
		Сметная стоимость				*550*				
189	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,029116	18074,42	--	526	--	21	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
190	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	0,03012	18074,42	--	544	--	22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*722,98*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*722,98*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1503,79*		*45*				
		Сметная стоимость				*611*				
191	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	29	820,49	499,52	23794	14486	10051	0,41	12
		шт.		320,98	164,85	9308	4781	62,1	0,23	7
		Накладные расходы -		*346,59*		*10051*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*8749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*2708*				
		Сметная стоимость				*36553*				
192	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**6**	**5832,61**	**--**	**34996**	**--**	**1400**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*1400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*1400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*2912*				
		Сметная стоимость				*39307*				
193	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 95° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
194	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 98° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
195	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(102град.)**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(102град.)	1	2263,00	--	2263	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*188*				
		Сметная стоимость				*2542*				
197	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(108град.)	1	5832,61	--	5833	--	233	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
198	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(108град.)	1	2263,00	--	2263	--	91	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*188*				
		Сметная стоимость				*2542*				
199	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(122град.)	2	5832,61	--	11665	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*971*				
		Сметная стоимость				*13102*				
200	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(122град.)	2	2263,00	--	4526	--	181	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*377*				
		Сметная стоимость				*5084*				
201	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(132град.)**	**1**	**5832,61**	**--**	**5833**	**--**	**233**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*485*				
		Сметная стоимость				*6552*				
202	**23-020302-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(132град.)**	**1**	**4648,61**	**--**	**4649**	**--**	**186**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,94*		*186*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*185,94*				*186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,76*		*387*				
		Сметная стоимость				*5222*				
203	**23-020302-2414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(135град.)**	**2**	**5832,61**	**--**	**11665**	**--**	**467**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*233,30*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*233,30*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*485,27*		*971*				
		Сметная стоимость				*13102*				
204	**23-020302-1014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(135град.)**	**2**	**4648,61**	**--**	**9297**	**--**	**372**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*185,94*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*185,94*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,76*		*774*				
		Сметная стоимость				*10442*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	23-020303-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(165град.)	6	3213,47	--	19281	--	771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,54*		*771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*128,54*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,36*		*1604*				
		Сметная стоимость				*21656*				
215	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(165град.)	6	2263,00	--	13578	--	543	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,52*		*543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*90,52*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,28*		*1130*				
		Сметная стоимость				*15251*				
		Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)								
216	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-2000(185 колодца)	65,818997	22678,68	5393,44	1492688	354991	435271	8,86	583
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	435664	145847	62,1	2,22	146
		Накладные расходы -		*6613,15*		*435271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*361119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*74152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*154237*				
		Сметная стоимость				*2082196*				
217	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	1,8691867	13896,31	--	25975	--	1039	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*1039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*2161*				
		Сметная стоимость				*29175*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	67,688184	733,00	--	49615	--	1985	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*1985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*1985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*4128*				
		Сметная стоимость				*55728*				
219	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,0655008	23551,01	1276,30	1543	84	218	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	277	19	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*141*				
		Сметная стоимость				*1902*				
220	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500,(134 колодца)	30,42567	22678,68	5393,44	690014	164099	201210	8,86	270
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	201391	67420	62,1	2,22	67
		Накладные расходы -		*6613,15*		*201210*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*166932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*34278*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*71298*				
		Сметная стоимость				*962522*				
221	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	1,3538974	13896,31	--	18814	--	753	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*1565*				
		Сметная стоимость				*21132*				
222	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,779567	733,00	--	23294	--	932	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*932*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*1938*				
		Сметная стоимость				*26164*				
223	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,0512615	23551,01	1276,30	1207	65	171	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	216	15	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*110*				
		Сметная стоимость				*1488*				
224	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3300(1колодец)	0,2086367	37844,00	5450,86	7896	1137	2102	13,90	3
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11032,85	2226,57	2302	465	62,1	2,23	--
		Накладные расходы -		*10077,22*		*2102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8234,10*				*1718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1843,12*				*385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3833,70*		*800*				
		Сметная стоимость				*10798*				
225	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,0101037	13896,31	--	140	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*555,85*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*12*				
		Сметная стоимость				*157*				
226	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2187404	733,00	--	160	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,32*		*6*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*13*				
		Сметная стоимость				*180*				
227	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	0,0056957	23551,01	1276,30	134	7	19	5,95	--
		м3 кладки		4222,30	295,91	24	2	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3329,10*		*19*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2150,41*		*12*				
		Сметная стоимость				*165*				
228	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**679,89562**	**719,55**	**12,56**	**489219**	**8538**	**82052**	**0,21**	**144**
		м2 поверхности		**172,31**	**1,64**	**117149**	**1118**	**50,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*120,68*		*82052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*60080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*21972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*45702*				
		Сметная стоимость				*616972*				
229	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**139,9166**	**1039,74**	**17,88**	**145478**	**2502**	**13849**	**0,14**	**20**
		м2 поверхности		**104,11**	**4,52**	**14567**	**633**	**50,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*98,98*		*13849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*55,19*				*7721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,80*				*6128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*12746*				
		Сметная стоимость				*172073*				
230	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками скоб**	**28,063803**	**247,54**	**--**	**6947**	**--**	**4194**	**0,34**	**10**
		м2		**247,54**	**--**	**6947**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*149,43*		*4194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*3765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*891*				
		Сметная стоимость				*12032*				
231	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**28,063803**	**53,54**	**1,03**	**1503**	**29**	**487**	**0,03**	**1**
		м2		**26,82**	**0,16**	**753**	**5**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,35*		*487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*159*				
		Сметная стоимость				*2149*				
232	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**28,063803**	**92,33**	**1,62**	**2591**	**46**	**631**	**0,02**	**1**
		м2		**33,03**	**0,33**	**927**	**9**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*22,50*		*631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*258*				
		Сметная стоимость				*3480*				
233	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные на углы поворота. Устройство**	**0,179539**	**19667,20**	**683,77**	**3531**	**123**	**479**	**4,90**	**1**
		м3		**3567,45**	**164,00**	**640**	**29**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*2668,83*		*479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*321*				
		Сметная стоимость				*4331*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**75972706**	**4115584**			**19724**
			Тенге			**14893761**	**1496610**			**1627**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21402069**				
	Материалы -		Тенге			**2082679**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16390371**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98081**				
	Местные материалы -		Тенге			**118000**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**93964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11080946**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9831600**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1249346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2598641**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35081656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16390371**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**54570637**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54570637**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2182825**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4540277**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**61293740**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**96375396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16390371**			
		РАЗДЕЛ 3.Подводки к границам потребителей								
		Земляные работы								
234	**11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**80,213072**	**196,36**	**183,33**	**15751**	**14705**	**4576**	**0,02**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		12,89	67,14	1034	5386	59,1	0,06	5
		Накладные расходы -		*57,05*		*4576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*3794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*1626*				
		Сметная стоимость				*21953*				
235	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4051,1986	131,76	119,64	533786	484677	160249	0,02	74
		м3 грунта		12,12	43,66	49109	176873	59,1	0,04	160
		Накладные расходы -		*39,56*		*160249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*133555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*26694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*55523*				
		Сметная стоимость				*749558*				
236	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	125,2948	5075,96	--	635992	--	416346	6,97	874
		м3 грунта		5075,96	--	635992	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*416346*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*375871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*40475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*84187*				
		Сметная стоимость				*1136525*				
237	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	464,05482	4229,97	--	1962938	--	1285018	5,81	2696
		м3 грунта		4229,97	--	1962938	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*1285018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*1160096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*124921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*259836*				
		Сметная стоимость				*3507792*				
238	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м	236,03807	3898,34	--	920157	--	602371	5,58	1317
		м3 грунта		3898,34	--	920157	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2552,01*		*602371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*543813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*58559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*121802*				
		Сметная стоимость				*1644331*				
239	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	**236,03807**	**843,79**	**--**	**199167**	**--**	**130383**	**1,21**	**286**
		м3 грунта		**843,79**	**--**	**199167**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*552,38*		*130383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*117708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*12675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*26364*				
		Сметная стоимость				*355914*				
240	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**3712,4386**	**12,89**	**12,89**	**47863**	**47863**	**12808**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,77**	**--**	**17723**	**59,1**	**--**	**16**
		Накладные расходы -		*3,45*		*12808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*10474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*2333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*4854*				
		Сметная стоимость				*65524*				
241	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**928,10965**	**1095,35**	**--**	**1016602**	**--**	**665509**	**1,38**	**1281**
		м3 грунта		**1095,35**	**--**	**1016602**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*717,06*		*665509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*600812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*64697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*134569*				
		Сметная стоимость				*1816680*				
242	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**3712,4386**	**133,34**	**54,15**	**495002**	**201017**	**259107**	**0,13**	**479**
		м3 уплотненного грунта		**79,19**	**25,69**	**293985**	**95360**	**59,1**	**0,03**	**116**
		Накладные расходы -		*69,79*		*259107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*230103*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*29004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*60329*				
		Сметная стоимость				*814438*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	143,5814	78,43	--	11261	--	450	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*937*				
		Сметная стоимость				*12648*				
244	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	80,213072	14,44	11,88	1158	953	383	--	--
		м3 грунта		2,42	4,41	194	354	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,77*		*383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*123*				
		Сметная стоимость				*1664*				
		Монтаж трубопроводов								
245	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	84,299132	2329,71	113,58	196393	9575	48148	1,02	86
		м3 основания		711,30	28,77	59962	2425	62,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*571,15*		*48148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*38742*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*9405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*19563*				
		Сметная стоимость				*264104*				
246	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1,2042733	179779,96	41250,93	216504	49677	126115	173,00	208
		км трубопровода		137315,29	13699,85	165365	16498	62,1	18,65	22
		Накладные расходы -		*104722,81*		*126115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*112937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*13178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22760,22*		*27410*				
		Сметная стоимость				*370028*				
247	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	9823,26	109,64	--	1077022	--	43081	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,39*		*43081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,39*				*43081*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,12*		*89608*				
		Сметная стоимость				*1209711*				
248	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 2 вентиля, 199шт). Прокладка	9,856072	843,14	25,94	8310	256	3244	0,55	5
		м трубопровода		461,34	8,91	4547	88	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*329,12*		*3244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*2799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,78*		*924*				
		Сметная стоимость				*12478*				
249	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 2 вентиля, 199шт) мм. Прокладка	9,856072	1368,11	25,94	13484	256	3451	0,55	5
		м трубопровода		461,34	8,91	4547	88	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,12*		*3451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*2799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,46*		*1355*				
		Сметная стоимость				*18290*				
250	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 53шт). Прокладка	3,937476	843,14	25,94	3320	102	1296	0,55	2
		м трубопровода		461,34	8,91	1817	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*329,12*		*1296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*1118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,78*		*369*				
		Сметная стоимость				*4985*				
251	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 53шт). Прокладка	3,937476	1368,11	25,94	5387	102	1379	0,55	2
		м трубопровода		461,34	8,91	1817	35	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,12*		*1379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*1118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,46*		*541*				
		Сметная стоимость				*7307*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Счетчики (водомеры) холодной воды "Бетар" DN 15	626	2541,29	--	1590848	--	63634	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,65*		*63634*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101,65*				*63634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,44*		*132359*				
		Сметная стоимость				*1786840*				
253	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	626	1494,32	71,11	935443	44513	488814	1,47	920
		шт.		1139,71	8,22	713456	5146	60,4	0,01	6
		Накладные расходы -		*780,85*		*488814*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*693,35*				*434035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*87,51*				*54779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,01*		*113941*				
		Сметная стоимость				*1538198*				
254	23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	626	1824,07	--	1141868	--	45675	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,96*		*45675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*72,96*				*45675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,76*		*95003*				
		Сметная стоимость				*1282546*				
255	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	626	820,49	499,52	513629	312696	216964	0,41	259
		шт.		320,98	164,85	200932	103197	62,1	0,23	141
		Накладные расходы -		*346,59*		*216964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*188865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*28100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*58447*				
		Сметная стоимость				*789041*				
256	ТТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 32	626	2994,64	--	1874646	--	74986	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,79*		*74986*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,79*				*74986*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,15*		*155971*				
		Сметная стоимость				*2105602*				
257	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	626	**820,49**	**499,52**	**513629**	**312696**	**216964**	**0,41**	**259**
		шт.		**320,98**	**164,85**	**200932**	**103197**	**62,1**	**0,23**	**141**
		Накладные расходы -		*346,59*		*216964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*188865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*28100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,37*		*58447*				
		Сметная стоимость				*789041*				
258	23-020302-8204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	626	**546,78**	**--**	**342284**	**--**	**13691**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,87*		*13691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,87*				*13691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,49*		*28478*				
		Сметная стоимость				*384453*				
259	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	795	**350,58**	**27,65**	**278711**	**21982**	**166673**	**0,32**	**254**
		фланец		**302,91**	**--**	**240810**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*209,65*		*166673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*149543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,55*				*17130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,82*		*35631*				
		Сметная стоимость				*481015*				
260	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	543	**456,18**	**--**	**247706**	**--**	**9908**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,25*		*9908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,25*				*9908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,95*		*20609*				
		Сметная стоимость				*278223*				
261	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	252	**1040,03**	**--**	**262088**	**--**	**10484**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,60*		*10484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*				*10484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,53*		*21806*				
		Сметная стоимость				*294377*				
262	**23-010501-1012 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**126,452**	**1332,88**	**--**	**168545**	**--**	**6742**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,32*		*6742*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,32*				*6742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,90*		*14023*				
		Сметная стоимость				*189310*				
263	**23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**40,16**	**9436,72**	**--**	**378979**	**--**	**15159**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*15159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*15159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*31531*				
		Сметная стоимость				*425669*				
264	**23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**200,298**	**9436,72**	**--**	**1890156**	**--**	**75606**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*75606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*75606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*157261*				
		Сметная стоимость				*2123023*				
265	**23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**33,132**	**9436,72**	**--**	**312657**	**--**	**12506**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*12506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*12506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*26013*				
		Сметная стоимость				*351176*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	1542,144	9436,72	--	14552781	--	582111	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*582111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*582111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*1210791*				
		Сметная стоимость				*16345684*				
267	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	195,78	9436,72	--	1847521	--	73901	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*73901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*73901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*153714*				
		Сметная стоимость				*2075136*				
268	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	13,554	9436,72	--	127905	--	5116	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*5116*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*5116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*10642*				
		Сметная стоимость				*143663*				
269	23-010201-0239 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	126,504	10743,72	--	1359124	--	54365	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*429,75*		*54365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*429,75*				*54365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*893,88*		*113079*				
		Сметная стоимость				*1526568*				
270	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	45,18	9436,72	--	426351	--	17054	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*17054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*17054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*35472*				
		Сметная стоимость				*478877*				
271	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**15,562**	**9436,72**	**--**	**146854**	**--**	**5874**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*5874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*5874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*12218*				
		Сметная стоимость				*164946*				
272	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**17,068**	**9436,72**	**--**	**161066**	**--**	**6443**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*6443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*6443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*13401*				
		Сметная стоимость				*180909*				
273	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**234,936**	**9436,72**	**--**	**2217025**	**--**	**88681**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*88681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*88681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*184457*				
		Сметная стоимость				*2490163*				
274	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**38,152**	**9436,72**	**--**	**360030**	**--**	**14401**	**--**	**--**
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*14401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*14401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*29954*				
		Сметная стоимость				*404386*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	100,4	9436,72	--	947447	--	37898	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*37898*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*37898*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*78828*				
		Сметная стоимость				*1064172*				
276	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	21,084	9436,72	--	198964	--	7959	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*7959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*7959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*16554*				
		Сметная стоимость				*223476*				
277	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	27,108	9436,72	--	255811	--	10232	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*377,47*		*10232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*10232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*21283*				
		Сметная стоимость				*287327*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**40412165**	**1501070**			**9010**
			Тенге			**6673364**	**526404**			**613**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7558544**				
	Материалы -		Тенге			**144260**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6468194**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11261**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4312064**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3855502**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**456562**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**949649**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12820256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6468194**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32853622				
		Материалы -	Тенге			194533				
		Всего заработная плата -	Тенге				731574			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31887677				
		Накладные расходы -	Тенге			1773690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					441871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1331819		
		Сметная прибыль -	Тенге			2770185				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37397497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				731574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50217753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9622
		Сметная заработная плата -	Тенге				7199768			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**130312738**	**6995365**			**39417**
			Тенге			**29360820**	**2555999**			**2790**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40165739				
		Материалы -	Тенге			3051495				
		Всего заработная плата -	Тенге				31185245			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183408				
		Местные материалы -	Тенге			1200382				
		Транспортные расходы -	Тенге			145679				
		Накладные расходы -	Тенге			20978008				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18626325		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2351683		
		Сметная прибыль -	Тенге			4891500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66035246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41265
		Сметная заработная плата -	Тенге				31185245			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90147000				
		Материалы -	Тенге			194533				
		Всего заработная плата -	Тенге				731574			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89181055				
		Накладные расходы -	Тенге			4065426				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					441871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3623555		
		Сметная прибыль -	Тенге			7536994				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			101749419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							942
		Сметная заработная плата -	Тенге				731574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			167784666				
		Итого с временными		**2 %**	**3355693,32**	**171140359,32**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**5336156,40**	**176476515,72**				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				**88238257,86**				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				**88238257,86**				
		Итого в текущих ценах				**182633640,18**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**88238257,86**				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,069778			**94395382,31**				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**174109148,88**				
		Итого с НДС		**12 %**	**20893097,87**	**195002246,74**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Технадзор: **ТОО "DS&V@**

Костыров Е.