Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обалсть, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №112 от 24.05.2022. доп.согл.№1 от 09.07.2022

Номер документа	Дата составления
45	29.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с.Меновное, г.Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области			усл	1	32 392 296,83	32 392 296,83	3 470 603,23
				Итого	1	x	32 392 296,83	3 470 603,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) № 112 от 24.05.2022 года
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	24.05.2022	местный бюджет		ТОО "Актив-А"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**38 480 082,90**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №2	**32 392 296,83**	**28 921 693,60**							3 470 603,23	**32 392 296,83**
Всего выполнено										**32 392 296,83**
Итого к оплате с НДС										**32 392 296,83**
К оплате за текущий месяц: Тридцать два миллиона триста девяносто две тысячи двести девяносто шесть тенге 83 тиын										

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог_____Ибраев Е.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Актив-А»

Директор_____Каипкожин А.К

Технадзор:

ТОО "Алматы қаласы Сапа Курылыс"

Главный инженер_____Калиев К.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Форма 2

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3

БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) № 112 от 24.05.2022 года

Наименование стройки: **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области**

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

29.07.2022 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 2-2-1										
		Электрооборудование 10 кВ										
1	**9**	**1308-0101-2501**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**подстанция**	**1**	88690,28	43405,52	88690,28	43405,52	5325	40869,5	139925
						39960	16803,1	39960	16803,1	–	10365	
3	**2**	**5801-0101-0102 (пл)(об)**	**КТП(Н) 250-10/0,4кВ (ВВ/КВ) тупиковая, Сторона РУ-10кВ: Возд.ввод, с РВО-10х3шт, предохр.ПКТ-10-40Ах3шт. Сторона РУ0,4: шкаф учета ШУЭ-30-1Н-NT-08-1шт.+PLC-концентратор SAIMAN-1000E, ввод: руб.400А+авт.выкл.ВА400А, с тр.тока 400/5х3шт., отх.линии 6 шт.: ВА100Ах5шт., ВА40Ах1шт, освещение 2-х отсеков, ошиновка Al. Трансформатор ТМГ 250-10/0,4 кВ**	**компл**	**1**	27182175		27182175			–	27182175
		Локальная смета № 2-3-1								27182175		
		Фундаменты под КТПН-1										
		Раздел 1 КТПН-1										
4	**1**	**1101-0102-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**23**	232,33	223,05	5344	5130	2	1231	7101
						9,2	65,15	212	1498	–	526	

5	2	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	276	38		10488		–	–	11327
						–		–		–	839	
6	3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34,9	211,21	199,28	7371	6955	–	1629	9720
						11,93	52,88	416	1846	–	720	
7	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,7	2212,06	–	3761	–	–	2707	6985
						2212,06	–	3760	–	–	517	
8	5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	19,4	283,68	272,29	5503	5282	2	1269	7314
						11,28	79,52	219	1543	–	542	
9	6	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	310,4	38		11795		–	–	12739
						–		–		–	944	
10	7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,7	961,31	–	3557	–	–	2561	6607
						961,31	–	3557	–	–	489	
11	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32,9	36,52	36,52	1202	1202	–	338	1663
						–	14,26	–	469	–	123	
12	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32,9	173,54	79,8	5709	2625	–	3141	9558
						93,74	38,85	3084	1278	–	708	
13	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	12,4	6078,98	1818,08	75379	22544	40851	20628	103688
						966,45	822,32	11984	10197	–	7681	
14	11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	19	1790,28	1057,29	34015	20089	5457	16408	54457
						445,78	286,06	8470	5435	–	4034	
15	12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	35	1974,31	1036,74	69101	36286	14768	32881	110141

						515,62	280,5	18047	9818	–	8159	
16	13	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4377,39	2316,32	8755	4633	1732	4299	14098
						1195,19	626,7	2390	1253	–	1044	
17	14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,15	26977		192886		192886	–	208317
						–		–		–	15431	
18	15	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,15	28381		259686		259686	–	280461
						–		–		–	20775	
19	16	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	27603		44993		44993	–	48592
						–		–		–	3599	
20	17	2988-8888-8917 (пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,93	270		4841		4841	–	5228
						–		–		–	387	
21	18	1106-0401-0101	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	3,43	25889	1317,15	88799	4518	70763	13389	110363
						3941,28	348,2	13519	1194	–	8175	
22	19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	53	903,12	20,08	47865	1064	30419	15381	68306
						309,1	2,96	16382	157	–	5060	
23	22	1106-0701-0201	Монолитная обвязка. Устройство НР = 91 %	м3	2,32	37658,54	4717,64	87368	10945	50852	25540	121941
						11022	1075,53	25571	2495	–	9033	
24	23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03996	243102		9714		9714	–	10491
						–		–		–	777	
25	24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08817	240026		21163		21163	–	22856
						–		–		–	1693	

26	25	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,34425	767267,56	1384,56	264132	477	236481	24925	312182
						78938	628,05	27174	216	–	23125	
27	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,13	97,93	2,43	502	12	236	177	733
						49,59	0,3	254	2	–	54	
28	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,26	83,92	1,73	861	18	546	207	1153
						28,99	0,3	297	3	–	85	

Итого	**28 868 121,00**
- оборудование, тенге	27 182 175,00
Временные здания и сооружения (2,4%)	40 462,70
Затраты на производство строительно-монажных работ в зимнее время (2,9%)	50 065,85
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	35 529,49
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**28 994 179,05**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**30 443 888,00**
Понижающий коэффициент К-0,95	28 921 693,60
НДС (12 %)	3 470 603,23
Итого	**32 392 296,83**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____ **Ибраев Е.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор: _____ **Каипкожин А.К**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Главный инженер _____ **Калиев Т.С.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Восток МассивПроект"

Инженер _____ **Тсупкалиев К.Д**