Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп. соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 7
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Нормативная трудоемкость	2699	чел.-ч
Сметная заработная плата	2125,474	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	495,504	131,76	119,64	65288	59281	19600	0,02	9
		м3 грунта		12,12	43,66	6007	21633	59,1	0,04	20
		Накладные расходы -		*39,56*		*19600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*16335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*3265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*6791*				
		Сметная стоимость				*91679*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	37,296	4167,36	--	155426	--	101748	5,72	213
		м3 грунта		4167,36	--	155426	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2728,12*		*101748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2462,91*				*91857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*265,21*				*9891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*551,64*		*20574*				
		Сметная стоимость				*277748*				
3	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	59,2	3472,80	--	205590	--	134587	4,77	282
		м3 грунта		3472,80	--	205590	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2273,43*		*134587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2052,42*				*121503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*221,01*				*13084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,70*		*27214*				
		Сметная стоимость				*367391*				
4	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	136	12,89	12,89	1753	1753	469	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	649	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*3,45*		*469*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
5	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	34	1095,35	--	37242	--	24380	1,38	47
		м3 грунта		1095,35	--	37242	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*24380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*22010*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*2370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*4930*				
		Сметная стоимость				*66552*				
6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	136	133,34	54,15	18134	7364	9492	0,13	18
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	10770	3493	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*69,79*		*9492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*8429*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	754	23,08	23,08	17399	17399	4656	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	6443	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*6,17*		*4656*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*3808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*1764*				
		Сметная стоимость				*23819*				
8	11-010104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	754	103,38	103,38	77948	77948	20858	--	--
		м3 грунта		--	38,28	--	28862	59,1	0,01	7
		Накладные расходы -		*27,66*		*20858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,62*				*17058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,04*				*3800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,48*		*7904*				
		Сметная стоимость				*106710*				
9	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Насыпи.**	456	23,08	23,08	10523	10523	2816	--	--
		м3 грунта		--	8,54	--	3896	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*6,17*		*2816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,05*				*2303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,13*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*1067*				
		Сметная стоимость				*14406*				
10	11-010201-0305 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	456	21,04	21,04	9596	9596	2598	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,90	--	3602	59,1	0,01	3
		Накладные расходы -		*5,70*		*2598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,67*				*2129*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,03*				*469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,14*		*976*				
		Сметная стоимость				*13170*				
11	11-010201-0311 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	456	17,36	17,36	7914	7914	2390	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	7,40	--	3373	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*5,24*		*2390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,37*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,87*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,81*		*824*				
		Сметная стоимость				*11128*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	456	49,47	39,48	22559	18004	5812	0,01	6
		м3 уплотненного грунта		7,49	10,03	3415	4573	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*12,75*		*5812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,35*				*4721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,39*				*1091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,98*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30641*				
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
		Днище								
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	16	15915,86	645,65	254654	10330	18645	1,35	22
		м3		899,17	149,02	14387	2384	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1165,34*		*18645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*508,37*				*8134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,97*				*10512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,50*		*21864*				
		Сметная стоимость				*295163*				
14	11-061301-0307 РСНБ РК 2015	Днища прямоугольные бункерного типа при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	54	35316,27	3883,49	1907079	209708	426545	14,70	794
		м3		11397,06	1462,45	615441	78972	48,5	1,55	84
		Накладные расходы -		*7898,98*		*426545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6236,86*				*336790*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1662,13*				*89755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3457,22*		*186690*				
		Сметная стоимость				*2520314*				
15	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,236	173401,13	--	40923	--	1637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6936,05*		*1637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,05*				*1637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,97*		*3405*				
		Сметная стоимость				*45965*				
16	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,5304	173400,77	--	91972	--	3679	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6936,03*		*3679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,03*				*3679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,94*		*7652*				
		Сметная стоимость				*103303*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,387	174357,02	--	67476	--	2699	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6974,28*		*2699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6974,28*				*2699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14506,50*		*5614*				
		Сметная стоимость				*75789*				
18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,0862	170440,95	--	185133	--	7405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6817,64*		*7405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*7405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*15403*				
		Сметная стоимость				*207941*				
19	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,614	161060,59	--	98891	--	3956	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6442,42*		*3956*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6442,42*				*3956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13400,24*		*8228*				
		Сметная стоимость				*111074*				
20	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2068	217840,49	--	45049	--	1802	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8713,62*		*1802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8713,62*				*1802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18124,33*		*3748*				
		Сметная стоимость				*50599*				
21	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,2688	2017,59	404,95	542	109	252	1,34	--
		т		1352,33	0,82	364	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*937,73*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*64*				
		Сметная стоимость				*858*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	8	247,54	--	1980	--	1195	0,34	3
		м2		247,54	--	1980	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*1195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*254*				
		Сметная стоимость				*3430*				
23	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(отводящий и спускной трубопровод)	0,2688	387495,69	--	104159	--	4166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,83*		*4166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,83*				*4166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,64*		*8666*				
		Сметная стоимость				*116991*				
24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	53,54	1,03	428	8	139	0,03	--
		м2		26,82	0,16	215	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,35*		*139*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*45*				
		Сметная стоимость				*612*				
25	11-130301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 3 раза	8	165,62	2,43	1325	19	279	0,02	--
		м2		49,54	0,49	396	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*34,83*		*279*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*27,12*				*217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,71*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,04*		*128*				
		Сметная стоимость				*1732*				
				Стены						
26	11-070201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	28,24	13282,39	3368,40	375095	95124	127434	6,00	169
		м3 сборных железобетонных конструкций		4762,38	1402,08	134490	39595	62,1	1,64	46
		Накладные расходы -		*4512,55*		*127434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3828,13*				*108106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*684,42*				*19328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,59*		*40202*				
		Сметная стоимость				*542732*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	28,24	32703,01	--	923533	--	36941	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1308,12*		*36941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*				*36941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,89*		*76838*				
		Сметная стоимость				*1037312*				
		Покрытие								
28	11-070504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	14	2284,47	995,47	31983	13937	13974	1,51	21
		шт. сборных конструкций		1170,72	233,28	16390	3266	62,1	0,28	4
		Накладные расходы -		*998,13*		*13974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*871,88*				*12206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*126,25*				*1768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,61*		*3677*				
		Сметная стоимость				*49633*				
29	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	15,96	32703,01	--	521940	--	20878	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1308,12*		*20878*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1308,12*				*20878*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2720,89*		*43425*				
		Сметная стоимость				*586243*				
		Угол монолитный								
30	11-061301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	16,8	34318,83	2652,85	576556	44568	116074	12,75	214
		м3		10002,63	973,59	168044	16356	48,5	1,04	17
		Накладные расходы -		*6909,16*		*116074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5323,47*				*89434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1585,69*				*26640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3298,24*		*55410*				
		Сметная стоимость				*748040*				
31	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0136	345848,67	--	4704	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13833,95*		*188*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*188*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*391*				
		Сметная стоимость				*5283*				
32	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	173400,77	--	555	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6936,03*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,03*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,94*		*46*				
		Сметная стоимость				*623*				
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02	126271,01	--	2525	--	101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5050,84*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5050,84*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10505,75*		*210*				
		Сметная стоимость				*2836*				
34	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6616	174357,02	--	115355	--	4614	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6974,28*		*4614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6974,28*				*4614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14506,50*		*9598*				
		Сметная стоимость				*129567*				
35	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1344	170440,95	--	22907	--	916	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6817,64*		*916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*1906*				
		Сметная стоимость				*25729*				
36	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2224	161060,59	--	35820	--	1433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6442,42*		*1433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6442,42*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13418,24*		*2980*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*40233*				
37	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1504	160605,23	--	24155	--	966	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6424,21*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6424,21*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13362,36*		*2010*				
		Сметная стоимость				*27131*				
				Камера лазы						
38	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	2,58	5092,01	2496,74	13137	6442	6031	3,00	8
		м3 сборных железобетонных конструкций		2324,38	979,70	5997	2528	62,1	1,07	3
		Накладные расходы -		*2337,59*		*6031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2051,83*				*5294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,75*				*737*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*594,37*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20701*				
39	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	14446,88	--	57788	--	2312	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*577,88*		*2312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*577,88*				*2312*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1201,98*		*4808*				
		Сметная стоимость				*64907*				
40	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,8	42454,05	--	76417	--	3057	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1698,16*		*3057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1698,16*				*3057*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3532,18*		*6358*				
		Сметная стоимость				*85832*				
41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	4	16853,02	121,40	67412	486	5340	1,31	5
		шт.		965,80	57,54	3863	230	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*1335,03*		*5340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*635,49*				*2542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*699,54*				*2798*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1455,04*		*5820*				
		Сметная стоимость				*78572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014(лестница съемная)	0,00776	170440,95	--	1323	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6817,64*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
43	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(стремянки)	0,188	346297,00	--	65104	--	2604	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,88*		*2604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,88*				*2604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28811,91*		*5417*				
		Сметная стоимость				*73125*				
44	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,034	387495,69	--	13175	--	527	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15499,83*		*527*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15499,83*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32239,64*		*1096*				
		Сметная стоимость				*14798*				
45	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0172	346297,00	--	5956	--	238	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13851,88*		*238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,88*				*238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28811,91*		*496*				
		Сметная стоимость				*6690*				
46	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,24696	2017,59	404,95	498	100	232	1,34	--
		т		1352,33	0,82	334	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*937,73*		*232*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*204*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,67*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,43*		*58*				
		Сметная стоимость				*788*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	10	247,54	--	2475	--	1494	0,34	3
		м2		247,54	--	2475	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*149,43*		*1494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*318*				
		Сметная стоимость				*4287*				
48	11-130301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10	215,45	1,21	2154	12	202	0,02	--
		м2		20,37	0,25	204	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,24*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,17*				*112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,06*				*91*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,85*		*189*				
		Сметная стоимость				*2545*				
49	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	10	165,01	0,81	1650	8	128	0,01	--
		м2		10,85	0,16	109	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*12,81*		*128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,97*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,84*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,23*		*142*				
		Сметная стоимость				*1920*				
50	11-130301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	10	779,91	3,24	7799	32	1295	0,06	1
		м2		173,67	0,66	1737	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*129,46*		*1295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*94,49*				*945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*34,98*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,75*		*727*				
		Сметная стоимость				*9821*				
51	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,288	19667,20	683,77	5664	197	769	4,90	1
		м3		3567,45	164,00	1027	47	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2668,83*		*769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*521*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*515*				
		Сметная стоимость				*6947*				
52	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. (подводящий трубопровод)Укладка с гидравлическим испытанием	0,0372	660065,53	265707,70	24554	9884	11394	376,00	14
		км трубопровода		332602,08	100765,53	12373	3748	62,1	107,34	4
		Накладные расходы -		*306288,76*		*11394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*269121,28*				*10011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37168,47*				*1383*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77308,34*		*2876*				
		Сметная стоимость				*38824*				
53	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	37,2	4674,29	--	173884	--	6955	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*186,97*		*6955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*186,97*				*6955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388,90*		*14467*				
		Сметная стоимость				*195306*				
54	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0372	2508223,40	119957,47	93306	4462	9692	278,00	10
		км трубопровода		223217,32	24852,66	8304	925	62,1	22,63	1
		Накладные расходы -		*260542,45*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*154051,46*				*5731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*106490,99*				*3961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221501,27*		*8240*				
		Сметная стоимость				*111238*				
55	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,0072	87308,94	1581,00	629	11	375	99,90	1
		т конструкций		76472,45	288,48	551	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*52109,66*		*375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46747,40*				*337*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5362,25*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11153,49*		*80*				
		Сметная стоимость				*1084*				
56	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,6	511,02	--	818	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,44*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,44*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,52*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
57	21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005	0,0056	154698,60	--	866	--	35	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6187,94*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6187,94*				*35*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12870,92*		*72*				
		Сметная стоимость				*973*				
58	11-160801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром 200 мм. Установка	2	11150,66	17,34	22301	35	2195	1,36	3
		воронка		1028,54	8,22	2057	16	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*1097,28*		*2195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*626,20*				*1252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*471,07*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,84*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26455*				
59	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	400	144,40	1,56	57762	624	13425	0,08	31
		м3 емкости		54,35	0,74	21740	296	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*33,56*		*13425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*26,72*				*10687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,84*				*2738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*5695*				
		Сметная стоимость				*76882*				
		Гидроизоляция								
		Покрытия								
60	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	144	472,71	18,38	68070	2647	25590	0,36	51
		м2 стяжки		241,48	9,25	34773	1331	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*177,71*		*25590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*152,69*				*21988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,02*				*3602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*		*7493*				
		Сметная стоимость				*101153*				
61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,07308	9634,69	831,85	704	61	365	11,60	1
		т		8772,85	357,24	641	26	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*4990,60*		*365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4428,09*				*324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*562,51*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,02*		*86*				
		Сметная стоимость				*1154*				
62	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,07308	217840,49	--	15920	--	637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8713,62*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8713,62*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18124,33*		*1325*				
		Сметная стоимость				*17881*				
63	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	144	1533,26	44,77	220790	6447	59168	0,73	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	83437	4886	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*410,89*		*59168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*48401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*10768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*22397*				
		Сметная стоимость				*302355*				
64	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мастика асфальтовая Хамаст	2073,6	212,16	--	439935	--	17597	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*17597*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*17597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*36603*				
		Сметная стоимость				*494135*				
		Стен и днища								
65	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цасфальтовой мастикой в 2 слоя с армированием стеклотканью по камню и бетону	326	1533,26	44,77	499844	14596	133950	0,73	238
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	188892	11060	54,8	0,05	15
		Накладные расходы -		*410,89*		*133950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*109574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*24377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*50704*				
		Сметная стоимость				*684498*				
66	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мастика асфальтовая Хамаст	3129,6	212,16	--	663976	--	26559	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*26559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*26559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*55243*				
		Сметная стоимость				*745778*				
67	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	144	472,71	18,38	68070	2647	25590	0,36	51
		м2 стяжки		241,48	9,25	34773	1331	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*177,71*		*25590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*152,69*				*21988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,02*				*3602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*		*7493*				
		Сметная стоимость				*101153*				
68	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	144	-59,11	-3,13	-8511	-451	-752	--	-1
		м2 стяжки		-2,98	-1,53	-430	-220	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5,22*		*752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2,75*				*396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,47*				*356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,15*		*741*				
		Сметная стоимость				*-7018*				
69	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	144	1533,26	44,77	220790	6447	59168	0,73	105
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	83437	4886	54,8	0,05	7
		Накладные расходы -		*410,89*		*59168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*48401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*10768*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*22397*				
		Сметная стоимость				*302355*				
70	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мастика асфальтовая Хамаст**	1382,4	212,16	--	293290	--	11732	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*11732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*11732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*24402*				
		Сметная стоимость				*329423*				
71	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание холодной асфальтовой мастикой в 2 слоя по камню и бетону стен камеры лазы**	13,6	1533,26	44,77	20852	609	5588	0,73	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		579,42	33,93	7880	461	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*410,89*		*5588*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*336,12*				*4571*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,78*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,53*		*2115*				
		Сметная стоимость				*28555*				
72	21-100501-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Мастика асфальтовая Хамаст**	130,56	212,16	--	27700	--	1108	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,49*		*1108*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8,49*				*1108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,65*		*2305*				
		Сметная стоимость				*31113*				
73	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметнойстоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	134,15	733,00	--	98332	--	3933	--	--
		м3		Страниц - 18 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29,32*		*3933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*3933*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*8181*				
		Сметная стоимость				*110446*				
74	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметнойстоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	134,15	119,00	--	15964	--	639	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,76*		*639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,76*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,90*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17931*				
75	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметнойстоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2**	134,15	238,00	--	31928	--	1277	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,52*		*1277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,52*				*1277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,80*		*2656*				
		Сметная стоимость				*35861*				
		Вентиляционное устройство								
76	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,8	21975,59	683,77	17580	547	2209	4,90	4
		м3		3567,45	164,00	2854	131	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2761,17*		*2209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*1448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*951,41*				*761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1978,94*		*1583*				
		Сметная стоимость				*21372*				
77	11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводыиз асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200мм. Укладка**	0,004	3042300,14	40623,60	12169	162	1273	375,00	2
		км трубопровода		290741,25	13444,48	1163	54	62,1	12,37	--
		Накладные расходы -		*318147,31*		*1273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188899,34*				*756*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*129247,98*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268835,80*		*1075*				
		Сметная стоимость				*14517*				
78	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж опорного кольца**	0,00348	87308,94	1581,00	304	6	181	99,90	--
		т конструкций		76472,45	288,48	266	1	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*52109,66*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46747,40*				*163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5362,25*				*19*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11153,49*		*39*				
		Сметная стоимость				*524*				
79	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(опорное кольцо)**	**0,00348**	**345848,67**	**--**	**1204**	**--**	**48**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13833,95*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*100*				
		Сметная стоимость				*1352*				
80	11-200701-0104 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 350 мм. Установка над шахтами**	**2**	**3823,89**	**35,78**	**7648**	**72**	**907**	**0,60**	**1**
		зонт		**469,54**	**8,63**	**939**	**17**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*453,32*		*907*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*288,81*				*578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,51*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,18*		*684*				
		Сметная стоимость				*9239*				
81	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры кассетные. Установка**	**2**	**4972,86**	**119,07**	**9946**	**238**	**4826**	**4,35**	**9**
		м2 поверхности в свету		**3490,38**	**34,52**	**6981**	**69**	**60,4**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		*2413,12*		*4826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2129,04*				*4258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*284,08*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,88*		*1182*				
		Сметная стоимость				*15954*				
82	ТТОО"ЛЕТЕКС"	**Фильтр кассетный ФЛК-200**	**2**	**9821,43**	**--**	**19643**	**--**	**786**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*392,86*		*786*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,86*				*786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,14*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22063*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9504930**	**639909**			**2453**
			Тенге			**1876532**	**248942**			**245**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9094060**				
	Материалы -		Тенге			**2670366**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2113876**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2193413**				
	Местные материалы -		Тенге			**1725901**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1552385**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1142906**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**409479**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**851716**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11498161**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	Страниц - 18						**2684**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2113876			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196274				
	Материалы -		Тенге			233				
	Всего заработная плата -		Тенге				1518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194301				
		Накладные расходы -	Тенге			8812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					924		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7888		
		Сметная прибыль -	Тенге			16407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			221493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1518			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			214596				
	Материалы -		Тенге			29574				
	Всего заработная плата -		Тенге				10080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174701				
	Сдача и испытание -		Тенге			392				
		Накладные расходы -	Тенге			14915				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6088		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8827		
		Сметная прибыль -	Тенге			18361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			247872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10080			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11967526				

Итого с временными		**2 %**	**239350,52**	**12206876,52**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**380610,41**	**12587486,93**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**6293743,46**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**6293743,46**
Итого в текущих ценах				**13026654,28**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**6293743,46**
в том числе в текуших ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**6732910,81**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**12418630,47**
Итого с НДС		**12 %**	**1490235,66**	**13908866,13**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор:ТОО "DS&V" **Костыров Е.**

расценки по смете проверил