Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обалсть, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №112 от 24.05.2022. доп.согл.№1 от 09.07.2022

Номер документа	Дата составления
61	09.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с.Меновное, г.Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области			усл	1	36 815 735,03	36 815 735,03	3 944 543,04
				Итого	1	x	36 815 735,03	3 944 543,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) № 112 от 24.05.2022 года
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	24.05.2022	местный бюджет		ТОО "Актив-А"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**75 295 817,93**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №3	**36 815 735,03**	**32 871 191,99**							3 944 543,04	**36 815 735,03**
Всего выполнено										**36 815 735,03**
Итого к оплате с НДС										**36 815 735,03**
К оплате за текущий месяц: Тридцать шесть миллионов восемьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать пять тенге 03 тиын										

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____Ибраев Е.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Актив-А»

Директор_____Каипкожин А.К.

Технадзор:

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Главный инженер _____Калиев К.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-комм... ьного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Форма 2
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 **БИК** KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
Договор подряда (контракт) № 112 от 24.05.2022 года

Наименование стройки: **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области**

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г. **09.09.2022 г**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1									
			Сети электроснабжения 0,4 кВ									
			Раздел 2 Провода и кабели 0,4кВ									
1	8	1308-0201-0202	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	м кабеля	94	399,68	173,71	37570	16329	4547	16083	57945
						177,6	60,03	16694	5643	–	4292	
2	9	1308-0201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	м кабеля	9	481,77	214,55	4336	1931	407	1911	6747
						222	72,91	1998	656	–	500	
3	10	1308-0201-0703	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %**	м кабеля	50	869,06	507,02	43453	25351	6262	15112	63250
						236,8	182,98	11840	9149	–	4685	
4	11	2306-0137-0708	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,158	1387248		219185		219185	–	236720
						–		–		–	17535	
5	12	1133-0204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	км линии	3,104	125808,66	25214,97	390510	78267	165913	144399	577702
						47142,49	11008,11	146330	34169	–	42793	

6	13	2901-2801-0101 (пл)	Провод самонесущий изолиро ый СИП-2А сечением 3х95+1х95+2х25 мм2	м	767	1614		1237938		1237938	–	1336973
						–		–		–	99035	
7	14	2901-2801-0102 (пл)	Провод самонесущий изолированный СИП-2А сечением 3х70+1х95+2х25 мм2	м	2493	1332		3320676		3320676	–	3586330
						–		–		–	265654	
			Раздел 3 Опоры ВЛИ-0,4кВ									
			3.1 Промежуточная опора П (93 шт)									
8	17	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	2846		264678		264678	–	285852
						–		–		–	21174	
9	18	2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	2357		219201		219201	–	236737
						–		–		–	17536	
10	19	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	1889		175677		175677	–	189731
						–		–		–	14054	
11	20	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	2357		219201		219201	–	236737
						–		–		–	17536	
12	22	2901-2801-0103 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6	шт	93	565		52545		52545	–	56749
						–		–		–	4204	
13	23	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	866		80538		80538	–	86981
						–		–		–	6443	
			3.2 Анкерная концевая опора АК (11 шт)									
14	24	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	11	15917,2	7574,4	175089	83318	7046	102769	300087
						7702,24	3976	84725	43736	–	22229	
15	25	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	7	35722		250054		250054	–	270058
						–		–		–	20004	
16	28	2901-2801-0103 (пл)	Стяжка SH702 К=2,000;	шт	22	16746		368412		368412	–	397885
						–		–		–	29473	
17	29	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	2846		31306		31306	–	33810
						–		–		–	2504	

18	30	2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	4042		44462		44462	–	48019
						–		–		–	3557	
19	31	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	22	2493		54846		54846	–	59234
						–		–		–	4388	
20	32	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	1889		20779		20779	–	22441
						–		–		–	1662	
21	33	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	2295		25245		25245	–	27265
						–		–		–	2020	
22	35	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	866		9526		9526	–	10288
						–		–		–	762	
23	36	2901-2801-0103 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6	шт	11	565		6215		6215	–	6712
						–		–		–	497	
24	37	2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	44	372		16368		16368	–	17677
						–		–		–	1309	
25	38	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	7613		83743		83743	–	90442
						–		–		–	6699	
			3.3 Анкерная ответвительная опора АО (3 шт)									
26	39	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	15917,2	7574,4	47752	22723	1922	28028	81842
						7702,24	3976	23107	11928	–	6062	
27	40	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	35722		214332		214332	–	231479
						–		–		–	17147	
28	44	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2846		8538		8538	–	9221
						–		–		–	683	
29	45	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3327		9981		9981	–	10779
						–		–		–	798	
30	46	2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2357		7071		7071	–	7637
						–		–		–	566	

31	47	2404-0207-3208	**Зажимы анкерные (СИП) SO 2[illegible] ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	4042		12126		12126	–	13096
						–		–		–	970	
32	48	2404-0207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;**	шт.	12	1889		22668		22668	–	24481
						–		–		–	1813	
33	49	2404-0207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;**	шт.	6	1889		11334		11334	–	12241
						–		–		–	907	
34	50	2404-0207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;**	шт.	6	2357		14142		14142	–	15273
						–		–		–	1131	
35	52	2404-0207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;**	шт.	6	866		5196		5196	–	5612
						–		–		–	416	
36	53	2901-2801-0103 (пл)	**Заземляющий проводник ЗП6 К=2,000;**	шт	6	565		3390		3390	–	3661
						–		–		–	271	
37	54	2404-0207-5927	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	7613		22839		22839	–	24666
						–		–		–	1827	
			3.4 Угловая анкерная опора УА (6 шт)									
38	55	1133-0202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %**	опора	6	24425,92	12193,36	146556	73160	3843	86370	251560
						11592	6401,8	69552	38411	–	18634	
39	56	2104-0405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;**	шт.	18	35722		642996		642996	–	694436
						–		–		–	51440	
40	60	2404-0207-4914	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	2846		17076		17076	–	18442
						–		–		–	1366	
41	61	2404-0207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	3327		19962		19962	–	21559
						–		–		–	1597	
42	62	2404-0207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	1798		10788		10788	–	11651
						–		–		–	863	
43	63	2404-0207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,600;**	м	15,6	501		7816		7816	–	8441
						–		–		–	625	

44	64	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОС[illegible]177-2017 К=2,000;	шт.	12	154		1848		1848	–	1996
						–		–		–	148	
45	65	2404-0202-0806	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2357		14142		14142	–	15273
						–		–		–	1131	
46	66	2404-0207-3208	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	4042		48504		48504	–	52384
						–		–		–	3880	
47	67	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	24	1889		45336		45336	–	48963
						–		–		–	3627	
48	68	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1889		11334		11334	–	12241
						–		–		–	907	
49	69	2404-0207-3124	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2357		14142		14142	–	15273
						–		–		–	1131	
50	71	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866		5196		5196	–	5612
						–		–		–	416	
51	72	2901-2801-0103 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6 К=2,000;	шт	12	565		6780		6780	–	7322
						–		–		–	542	
52	73	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	12	7613		91356		91356	–	98664
						–		–		–	7308	
			3.5 Угловая промежуточная опора УП (2шт)									
53	74	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	15917,2	7574,4	31834	15149	1281	18685	54561
						7702,24	3976	15404	7952	–	4042	
54	75	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	35722		142888		142888	–	154319
						–		–		–	11431	
55	76	2901-2801-0103 (пл)	Стяжка SH702 К=2,000;	шт	4	16746		66984		66984	–	72343
						–		–		–	5359	
56	77	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2846		5692		5692	–	6147
						–		–		–	455	

57	78	2404-0202-0806	**Зажимы поддерживающие SO ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	2357		4714		4714	–	5091
						–		–		–	377	
58	79	2404-0207-3208	**Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	4042		8084		8084	–	8731
						–		–		–	647	
59	80	2404-0207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080
						–		–		–	302	
60	81	2404-0207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	2357		4714		4714	–	5091
						–		–		–	377	
61	83	2404-0207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	866		1732		1732	–	1871
						–		–		–	139	
62	84	2901-2801-0103 (пл)	**Заземляющий проводник ЗП6 К=2,000;**	шт	4	565		2260		2260	–	2441
						–		–		–	181	
63	85	2404-0207-5927	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	7613		15226		15226	–	16444
						–		–		–	1218	
			3.6 Установка ограничителей перенапряжения на опорах с кабельной муфтой (4 компл)									
64	86	1308-0205-1101	**Аппарат пускорегулирующий (ограничитель перенапряжения). Монтаж оборудования НР = 72 %**	шт.	6	2103,59	84,46	12621,5	507	418,5	8576,5	22894
						1949,36	35,95	11696	215,5	–	1696	
65	87	2404-0207-4314	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.366-10 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;**	шт.	6	13004		78024		78024	–	84266
						–		–		–	6242	
66	88	2404-0207-4914	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	2846		11384		11384	–	12295
						–		–		–	911	
67	89	2404-0207-3213	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	1180		4720		4720	–	5098
						–		–		–	378	
68	91	2404-0207-5317	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;**	шт.	8	2493		19944		19944	–	21540
						–		–		–	1596	
69	92	2404-0207-3124	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;**	шт.	12	2357		28284		28284	–	30547
						–		–		–	2263	

70	93	2404-0207-5015	**Зажимы прокалывающие SLIP2 ..7 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	1889		7556		7556	–	8160
						–		–		–	604	
			Раздел 4 Материалы									
71	104	1308-0201-2402	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**8**	27132,12	16238,28	217057	129906	4271	95152	337186
						10360	6159,54	82880	49276	–	24977	
72	105	2901-2801-0107 (пл)	**Муфта концевая универсальная 1ПКВ(Н)Тпб-4х(35-50)**	**шт**	**8**	7923		63384		63384	–	68455
						–		–		–	5071	
						–		–		–	5380	
			Раздел 5 Уличное освещение									
73	115	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**10**	107,23	1,69	1072	17	196	624	1832
						85,98	0,72	860	7	–	136	
74	116	1308-0206-2204	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %**	**м**	**20**	177,79	6,76	3556	135	555	2105	6114
						143,3	2,87	2866	57	–	453	
75	117	2306-0144-0401	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0102**	122866		1253		1253	–	1353
						–		–		–	100	
76	118	2306-0144-0806	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0102**	841596		8584		8584	–	9271
						–		–		–	687	
77	119	2306-0144-0807	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,0102**	1378329		14059		14059	–	15184
						–		–		–	1125	
78	120	1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**94**	370,52	159,35	34829	14979	4547	14667	53456
						162,8	53,92	15303	5068	–	3960	
79	121	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**9**	343,94	150,72	3095	1356	407	1291	4737

80	122	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %			148	51,19	1332	461	–	351	
				м кабеля	50	765,82	433,38	38291	21669	6262	13071	55471
						207,2	155,88	10360	7794	–	4109	
81	123	2306-0137-0605	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,158	675572		106740		106740	–	115279
						–		–		–	8539	
81	126	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	100	12072,85	6395,98	1207285	639598	53118	545066	1892539
						5145,69	2424,67	514569	242467	–	140188	
82	127	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	100	5101,47	1027,78	510147	102778	176669	217690	786064
						2307	716,47	230700	71647	–	58227	
83	128	2307-0103-1052	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	100	33976		3397600		3397600	–	3669408
						–		–		–	271808	
84	129	2106-0805-0101	Кронштейн К1-2,0-2,0-1-1 (прим) К=100,000;	т	1,88	595037		1118670		1118670	–	1208164
						–		–		–	89494	
85	130	2404-0207-0733	Хомут Х-16, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(прим)	шт.	100	1495		149500		149500	–	161460
						–		–		–	11960	
86	131	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	100	1595		159500		159500	–	172260
						–		–		–	12760	
87	132	2404-0207-5023	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=100,000;	шт.	200	674		134800		134800	–	145584
						–		–		–	10784	
88	133	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=100,000;	шт.	100	866		86600		86600	–	93528
						–		–		–	6928	
89	134	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=100,000;	шт.	100	1870		187000		187000	–	201960
						–		–		–	14960	
90	135	2404-0207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-2017 К=100,000;	шт.	100	718		71800		71800	–	77544
						–		–		–	5744	

91	136	1308-0304-0203	Блок управления шкафного и[illegible]нения или распределительный пункт (шк[illegible]) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	13185,7 3076	961,64 359,5	26371 6152	1923 719	18296 –	4947 2505	33823
92	137	2307-0201-0506	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	15424 –		30848 –		30848 –	– 2468	33316
93	138	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	5206,05 2916	109,66 35,95	10412 5832	219 72	4361 –	4251 1173	15836
94	139	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт.	2	1591 –		3182 –		3182 –	– 255	3437
95	140	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=2,000;	шт.	2	1448,14 1338,06	84,46 35,95	2896 2676	169 72	51 –	1979 390	5265
96	141	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP П RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 К=2,000;	шт.	2	54502 –		109004 –		109004 –	– 8720	117724
			Локальная смета № 2-2-1 **Сети электроснабжения напряжением 10 кВ.** **0.1 Электрооборудование 10кВ**									
97	9	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	88690,28 39960	43405,52 16803,1	88690,28 39960	43405,52 16803,1	5325 –	40869,5 10365	139925
98	1	5801-0101-0101 (пл) (об)	КТП(Н) 160-10/0,4кВ тупиковая Сторона РУ-10кВ: Возд.ввод, с РВО-10х3шт, предохр.ПКТ-10-20Ах3шт. Сторона РУ0,4: шкаф учета ШУЭ-30-1Н-NT-08-1шт.+PLC-концентратор SAIMAN-1000E, ввод: руб.400А+авт.выкл.ВА250А, с тр.тока 250/5х3шт., отх.линии 4 шт.: ВА100Ах3шт., ВА40Ах1шт, освещение 2-х отсеков, ошиновка Al. с трансформатором ТМГ 160-10/0,4кВ	компл	1	7696014 –		7696014 –		– 7696014	– –	7696014
			0.2 Кабельно-проводниковая продукция									
99	5	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,47	175077,63 74503,8	96974,54 33640,4	82286 35017	45578 15811	1692 –	40662 9836	132784

100	6 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,27495	1023732		281475		281475	–	303993
					–		–		–	22518	
	0.3 Опоры										
101	7 2104-0405-0110	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	15	53383		800745		800745	–	864805
					–		–		–	64060	
102	8 1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре НР = 72 %	шт.	15	1626,15	1058,3	24392	15875	–	10473	37654
					567,85	401,85	8518	6028	–	2789	
103	9 2404-0207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	19002		247026		247026	–	266788
					–		–		–	19762	
104	10 2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24350		48700		48700	–	52596
					–		–		–	3896	
105	11 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	90	47		4230		4230	–	4568
					–		–		–	338	
106	12 2404-0106-0112	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	24	5911		141864		141864	–	153213
					–		–		–	11349	
107	13 2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	90	2881		259290		259290	–	280033
					–		–		–	20743	
108	21 1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	37983,59	29047,68	151934	116191	224	57218	225884
					8880	10987,2	35520	43949	–	16732	
109	22 2901-0150-0101 (пл)	Концевая муфта наружной установки для 3-х жильных кабелей rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М кстм=1,02;	шт	4	69488		277952		277952	–	300188
					–		–		–	22236	
110	23 1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	15497,52	168,92	15498	169	2009	4	27151
					13320	71,9	13320	72	–	2011	
111	24 2901-0150-0102 (пл)	Соединительная муфта для 3-х жильных кабелей eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М кстм=1,02;	шт	1	104960		104960		104960	–	113357

112	42	2113-0201-0403	Метизы (прим)				–		–		–	8397	
				т	0,05	561371		28069		28069	–	30315
						–		–		–	2246	
			0.5 Заземление									
113	43	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	19,1	275,68	16,59	5265	317	569	3222	9166
						229,28	5,03	4379	96	–	679	
114	44	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0118	248399		2931		2931	–	3165
						–		–		–	234	
115	45	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1462,23	156,85	2924	314	605	1517	4796
						1003,1	50,33	2006	101	–	355	
116	46	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,017	243229		4135		4135	–	4466
						–		–		–	331	
117	47	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	278,61	23,34	19503	1634	3826	10510	32414
						200,62	7,91	14043	554	–	2401	
118	48	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	325083		28672		28672	–	30966
						–		–		–	2294	
119	49	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1462,23	156,85	14622	1569	3023	7584	23983
						1003,1	50,33	10031	503	–	1777	
120	50	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,079	243229		19215		19215	–	20752
						–		–		–	1537	
			0.6 Железобетонные изделия									
121	51	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15917,2	7574,4	15917	7574	641	9342	27280
						7702,24	3976	7702	3976	–	2021	

122	52	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для о... высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	48483	96966	96966	–	104723
						–	–	–	7757	
			0.7 Металлические контсрукции							
123	55	2404-0207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10467	10467	10467	–	11304
						–	–	–	837	
124	56	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24350	24350	24350	–	26298
						–	–	–	1948	
125	57	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2898	5796	5796	–	6260
						–	–	–	464	
126	58	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1595	1595	1595	–	1723
						–	–	–	128	
127	59	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1494	1494	1494	–	1614
						–	–	–	120	
128	60	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1996	3992	3992	–	4311
						–	–	–	319	
129	61	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1495	7475	7475	–	8073
						–	–	–	598	
130	62	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1595	6380	6380	–	6890
						–	–	–	510	
131	63	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8114	8114	8114	–	8763
						–	–	–	649	
132	64	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6810	13620	13620	–	14710
						–	–	–	1090	
133	65	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8,6	1595	13717	13717	–	14814
						–	–	–	1097	
134	66	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0009	248399	224	224	–	242
						–	–	–	18	
135	67	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12632	12632	12632	–	13643

						–	–	–	1011	
136	68	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2698	2698	2698	–	2914
						–	–	–	216	
137	69	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11129	22258	22258	–	24039
						–	–	–	1781	
138	70	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2297	4594	4594	–	4962
						–	–	–	368	
139	71	2404-0207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2398	7194	7194	–	7770
						–	–	–	576	
140	72	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3200	3200	3200	–	3456
						–	–	–	256	
141	73	2404-0207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1394	4182	4182	–	4517
						–	–	–	335	
			0.8 Изоляторы. Линейная арматура							
142	74	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10Д (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2393	14358	14358	–	15507
						–	–	–	1149	
143	75	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	47	282	282	–	305
						–	–	–	23	
144	76	2105-0307-0111	Крепление провода (прим)	кг	0,66	320	211	211	–	228
						–	–	–	17	
145	77	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	417	2502	2502	–	2702
						–	–	–	200	
146	78	2404-0207-4018	Зажим петлевой типа ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	752	9024	9024	–	9746
						–	–	–	722	
147	79	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573	1719	1719	–	1857
						–	–	–	138	
148	80	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573	3438	3438	–	3713
						–	–	–	275	

149	81	2404-0207-1851	Наконечник кабельный 7-8 (п	шт.	2	253		506		506	–	546
150	82	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80			–		–		–	40	
				т	0,00176	1023732		1802		1802	–	1946
151	84	2113-0201-0403	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87			–		–		–	144	
				т	0,00202	561371		1134		1134	–	1225
152	85	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70			–		–		–	91	
				т	0,00003	936856		28		28	–	30
153	86	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212V ГОСТ 6490-2017			–		–		–	2	
				шт.	12	3533		42396		42396	–	45788
154	87	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	3392	
				шт.	6	1301		7806		7806	–	8430
155	88	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	624	
				шт.	6	1806		10836		10836	–	11703
156	89	2404-0201-0834	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	867	
				шт.	6	1092		6552		6552	–	7076
157	90	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	524	
				шт.	12	651		7812		7812	–	8437
158	91	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017			–		–		–	625	
				шт.	12	635		7620		7620	–	8230
						–		–		–	610	
			Локальная смета № 2-3-2									
			Фундаменты под КТПН-2									
			Раздел 1 КТПН-2									
159	1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,8	232,33	223,05	1580	1517	1	364	2100
						9,2	65,15	63	443	–	156	
160	2	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	81,6	38		3101		–	–	3349
						–		–		–	248	

161	3	1101-0101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка [illegible]ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	м3 грунта	5,05	211,21	199,28	1067	1006	–	235	1406
						11,93	52,88	60	267	–	104	
162	4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;**	м3 грунта	0,15	2212,06	–	332	–	–	239	617
						2212,06	–	332	–	–	46	
163	5	1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %**	м3 грунта	2,2	283,68	272,29	624	599	–	144	829
						11,28	79,52	25	175	–	61	
164	6	4121-0102-1000	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;**	т·км	35,2	38		1338		–	–	1445
						–		–		–	107	
165	7	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	0,74	961,31	–	711	–	–	512	1321
						961,31	–	711	–	–	98	
166	8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	м3 грунта	6,66	36,52	36,52	243	243	–	68	336
						–	14,26	–	95	–	25	
167	9	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	м3 уплотненного грунта	6,66	173,54	79,8	1156	531	–	636	1935
						93,74	38,85	624	259	–	143	
168	10	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	м3 основания	2,7	6078,98	1818,08	16413	4909	8895	4491	22576
						966,45	822,32	2609	2220	–	1672	
169	11	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	шт. сборных конструкций	10	1974,31	1036,74	19743	10367	4220	9394	31468
						515,62	280,5	5156	2805	–	2331	
170	12	2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 F75 ГОСТ 13579-78**	м3	1,758	26977		47426		47426	–	51220
						–		–		–	3794	
171	13	2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 F75 ГОСТ 13579-78**	м3	1,592	28381		45183		45183	–	48798
						–		–		–	3615	
172	14	2988-8888-8917 (пл)	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	3,35	270		905		905	–	977
						–		–		–	72	

173	15	1106-0401-0101	**Монолитные заделки. Устройс НР = 91 %**	м3	0,22	25889	1317,15	5696	290	4539	859	7079
						3941,28	348,2	867	77	–	524	
174	16	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %**	т стальных элементов	0,0897	82619,02	6192,28	7411	555	746	7370	15963
						68106,5	1524,4	6109	137	–	1182	
175	17	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 К=5,400;**	т	0,08154	276682		22561		22561	–	24366
						–		–		–	1805	
176	18	2105-0106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 120 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;**	т	0,00816	326257		2662		2662	–	2875
						–		–		–	213	
177	19	1109-0501-0302	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов НР = 69 %**	болт	12	301,89	3,32	3623	40	723	1979	6050
						238,28	0,74	2859	9	–	448	
178	20	2113-0201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90**	шт.	12	29		348		348	–	376
						–		–		–	28	
179	21	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	м2 поверхности	20	903,12	20,08	18062	402	11479	5804	25775
						309,1	2,96	6182	59	–	1909	
180	22	1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %**	м3 грунта	1,55	283,68	272,29	440	422	–	101	584
						11,28	79,52	17	123	–	43	
181	23	4121-0102-1000	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;**	т·км	24,8	38		942		–	–	1017
						–		–		–	75	
182	24	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты грунтовые. Устройство НР = 93 %**	м3 основания	1,55	1956,09	1066,08	3032	1652	5	1931	5360
						886,86	452,32	1375	701	–	397	
183	25	1108-0101-0301	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %**	м2 поверхности	3,5	484,85	11,5	1697	40	–	1561	3519
						473,3	5,92	1657	21	–	261	
184	26	2102-0402-0104	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	м3	0,07	26608		1863		1863	–	2012
						–		–		–	149	

Итого	
- оборудование, тенге	**31 196 450,20**
Временные здания и сооружения (2,4%)	7 696 014,00
Затраты на производство строительно-монажных работ в зимнее время (2,9%)	564 010,47
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	697 868,95
Непредвиденные работы и затраты (2%)	495 246,31
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**32 953 575,93**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**34 601 254,73**
Понижающий коэффициент К-0,95	32 871 191,99
НДС (12 %)	3 944 543,04
Итого	**36 815 735,03**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____ **Ибраев Е.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор: _____ **Каипкожин А.К**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Главный инженер _____ **Калиев К.С.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Восток МассивПроект"

Инженер _____ **Тсупкалиев К.Д**