Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обалсть, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27 — 050140000903

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, дом № 3, к.71 — 990940000105

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №112 от 24.05.2022. доп.согл.№1 от 09.07.2022

Номер документа	Дата составления
90	28.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с.Меновное, г.Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области			усл	1	2 772 408,71	2 772 408,71	297 043,79
				Итого	1	x	2 772 408,71	297 043,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3
БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) № 112 от 24.05.2022 года
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		112	24.05.2022	местный бюджет		ТОО "Актив-А"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**78 068 226,64**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №4	**2 772 408,71**	**2 475 364,92**							297 043,79	**2 772 408,71**
Всего выполнено										**2 772 408,71**
Итого к оплате с НДС										**2 772 408,71**
К оплате за текущий месяц: Два миллиона семьсот семьдесят две тысячи четыреста восемь тенге 71 тиын										

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____Ибраев Е.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Актив-А»

Директор_____Каипкожин А.К

Технадзор:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

Главный инженер _____Калиев К.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Форма 2

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

г.Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3

БИН/ИИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор подряда (контракт) № 112 от 24.05.2022 года

Наименование стройки: **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Рауан-Восход" в районе с. Меновное, г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области**

Акт приемки выполненных работ №4

за декабрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

27.12.2022 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1									
1	1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**23,04**	159,15 / 9,21	149,94 / 40,82	3667 / 212	3455 / 940	– / –	829 / 360	4856
2	2	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15,36**	961,31 / 961,31	– / –	14766 / 14766	– / –	– / –	10632 / 2032	27430
3	3	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**70**	510,25 / 88,8	421,45 / 179,39	35718 / 6216	29502 / 12557	– / –	13517 / 3939	53174
4	4	1308-0201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %**	**м кабеля**	**116**	150,38 / 29,6	120,78 / 51,4	17444 / 3434	14010 / 5962	– / –	6765 / 1937	26146
5	5	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**7,68**	1912 / –		14684 / –		14684 / –	– / 1175	15859
6	6	1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**66**	446,91 / 88,8	358,11 / 152,43	29496 / 5861	23635 / 10060	– / –	11463 / 3277	44236
7	7	1308-0201-0402	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**112**	258,93	214,53	29000	24027	–	10944	43140

8	106	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	35	2092,41	1517,72	73234	53120	222	29174	110601
						568,35	473,6	19892	16576	–	8193	
9	107	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2765	243229		67253		67253	–	72633
						–		–		–	5380	
10	108	1308-0206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	1037,08	132,23	10371	1322	880	6256	17957
						816,81	52,13	8168	521	–	1330	
11	109	2301-0201-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,030;	м	10,3	731		7529		7529	–	8131
						–		–		–	602	
12	110	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	8	310,05	176,16	2480	1409	22	1056	3819
						131,2	52,03	1050	416	–	283	
13	111	2301-0510-0505	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1,020;	м	8,16	1072		8748		8748	–	9448
						–				–	700	
14	112	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,743	51471		38243		38243	–	41302
						–		–		–	3059	
			Раздел 5 Уличное освещение									
15	113	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	385,84	14,21	3858	142	564	2299	6650
						315,26	3,96	3153	40	–	493	
16	114	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	505,56	33,15	10111	663	1137	6155	17567
						415,57	11,86	8311	237	–	1301	
17	124	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	1000	654,03	31,18	654030	31180	164290	336636	1069919

18	125	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 К=1,030;			458,56	8,99	458560	8990	–	79253	
				км	1,03	302885		311972		311972	–	336930
19	142	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;			–		–		–	24958	
				м	10,2	24		245		245	–	265
20	143	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;			–		–		–	20	
				м	20,4	59		1204		1204	–	1300
		Локальная смета № 2-2-1				–		–		–	96	
21	3	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	16093,28	4353,6	16093	4354	120	10814	29060
						11619,72	1896,95	11620	1897	–	2153	
22	4	5801-0101-0101 (пл) (об)	Разъединитель РЛНД10-400 с приводом	шт	2	90234		180468		–	–	180468
						–		–		180468	–	
23	25	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	16093,28	4353,6	16093	4354	120	10814	29060
						11619,72	1896,95	11620	1897	–	2153	
24	28	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий (ограничитель перенапряжения). Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2103,59	84,46	6314	253	209	4288	11447
						1949,36	35,95	5848	108	–	848	
25	29	2901-0150-0104 (пл)	Нелинейный ограничитель перенапряжений ОПН-РС 10/12 УХЛ1 кстм=1,02;	шт	3	11384		34152		34152	–	36884
						–		–		–	2732	
		Локальная смета № 2-3-1										
26	20	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство . До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0456	1284588,64	–	58577	–	48874	7375	71228
						212800	–	9704	–	–	5276	
27	21	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009 К=1,008;	м	45,9648	1047		48125		48125	–	51975
						–		–		–	3850	

Итого

- оборудование, тенге **2 321 485,16**

Временные здания и сооружения (2,4%) 180 468,00

51 384,41

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)	63 579,65
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	45 119,62
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 481 568,84**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**2 605 647,28**
Понижающий коэффициент К-0,95	2 475 364,92
НДС (12 %)	297 043,79
Итого	**2 772 408,71**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____ **Ибраев Е.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"

Директор:_____**Каипкожин А.К**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Главный инженер _____ **Калиев К.С.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Восток МассивПроект"

Инженер _____ **Тсупкалиев К.Д**