Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 11
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Поселковая водопроводная сеть								
			Земляные работы								
1	208	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1351,3725**	**196,36**	**183,33**	**265355**	**247741**	**77091**	**0,02**	**28**
			м3 грунта		**12,89**	**67,14**	**17421**	**90735**	**59,1**	**0,06**	**82**
			Накладные расходы -		***57,05***		***77091***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***47,30***				***63920***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***9,75***				***13171***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20,27***		***27396***				
			Сметная стоимость				***369842***				
2	209	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**16535,8226**	**131,76**	**119,64**	**2178761**	**1978312**	**654090**	**0,02**	**301**
			м3 грунта		**12,12**	**43,66**	**200449**	**721944**	**59,1**	**0,04**	**655**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*39,56*		*654090*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*545134*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*108956*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*226628*				
			Сметная стоимость				*3059479*				
3	210	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**511,417193**	**5075,96**	**--**	**2595936**	**--**	**1699403**	**6,97**	**3566**
			м3 грунта		**5075,96**	**--**	**2595936**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3322,93*		*1699403*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*1534198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*165205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*343627*				
			Сметная стоимость				*4638966*				
4	211	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**1894,13775**	**4229,97**	**--**	**8012147**	**--**	**5245072**	**5,81**	**11005**
			м3 грунта		**4229,97**	**--**	**8012147**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2769,11*		*5245072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*4735179*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*509893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*1060577*				
			Сметная стоимость				*14317796*				
5	212	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	**1014,6375**	**3898,34**	**--**	**3955403**	**--**	**2589365**	**5,58**	**5659**
			м3 грунта		**3898,34**	**--**	**3955403**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2552,01*		*2589365*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*2337643*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*251722*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*523581*				
			Сметная стоимость				*7068349*				
6	213	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	**1014,6375**	**843,79**	**--**	**856145**	**--**	**560466**	**1,21**	**1228**
			м3 грунта		**843,79**	**--**	**856145**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*552,38*		*560466*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*505981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*54485*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*113329*				
			Сметная стоимость				*1529940*				
7	214	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**15153,102**	**12,89**	**12,89**	**195364**	**195364**	**52277**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		--	4,77	--	72339	59,1	--	66
			Накладные расходы -		*3,45*		*52277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*42752*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*9525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*19811*				
			Сметная стоимость				*267452*				
8	215	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	3788,2755	1095,35	--	4149478	--	2716414	1,38	5228
			м3 грунта		1095,35	--	4149478	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*2716414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*2452341*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*264073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*549271*				
			Сметная стоимость				*7415163*				
9	216	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	15153,102	133,34	54,15	2020456	820493	1057600	0,13	1955
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1199962	389231	59,1	0,03	474
			Накладные расходы -		*69,79*		*1057600*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*939213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*118387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*246244*				
			Сметная стоимость				*3324301*				
10	217	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	2418,95678	78,43	--	189719	--	7589	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*7589*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*7589*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*15785*				
			Сметная стоимость				*213092*				
11	218	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	1351,3725	14,44	11,88	19510	16049	6451	--	5
			м3 грунта		2,42	4,41	3267	5959	59,1	--	5
			Накладные расходы -		*4,77*		*6451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*5453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*999*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*2077*				
			Сметная стоимость				*28038*				
			Монтаж трубопроводов								
12	219	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	362,3725	2329,71	113,58	844224	41160	206970	1,02	370
			м3 основания		711,30	28,77	257754	10425	62,1	0,04	13
			Накладные расходы -		*571,15*		*206970*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*166539*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*40431*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*84096*				
			Сметная стоимость				*1135290*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	220	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	5	352927,66	110363,09	1764638	551815	914212	286,00	1430
			км трубопровода		224372,72	36876,66	1121864	184383	62,1	49,89	249
			Накладные расходы -		*182842,41*		*914212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*811179*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*103033*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42861,61*		*214308*				
			Сметная стоимость				*2893158*				
14	229	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2500. Установка	16	79479,54	108,32	1271673	1733	65042	1,82	29
			шт.		1325,05	46,71	21201	747	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*4065,12*		*65042*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*13630*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3213,26*				*51412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6683,57*		*106937*				
			Сметная стоимость				*1443652*				
15	232	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная. Установка	712	285,55	2,31	203315	1642	26782	0,05	38
			кг изделия		41,35	0,35	29443	246	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*37,61*		*26782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,19*				*17932*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,43*				*8850*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,85*		*18408*				
			Сметная стоимость				*248504*				
16	233	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 150 ГОСТ 5525-88	16	92201,51	--	1475224	--	59009	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3688,06*		*59009*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3688,06*				*59009*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7671,17*		*122739*				
			Сметная стоимость				*1656972*				
			Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)								
17	495	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-2000(38 колодца)	465,751	22678,68	5393,44	10562620	2511999	3080083	8,86	4127
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	3082866	1032051	62,1	2,22	1033
			Накладные расходы -		*6613,15*		*3080083*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*2555363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*524719*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2343,35*		*1091416*				
			Сметная стоимость				*14734119*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	502	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	3,1008	13896,31	--	43090	--	1724	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*1724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1156,17*		*3585*				
			Сметная стоимость				*48399*				
19	503	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	299,4708	733,00	--	219512	--	8780	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*8780*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*8780*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*18263*				
			Сметная стоимость				*246556*				
			РАЗДЕЛ 2.Подводки к границам потребителей								
			Земляные работы								
20	533	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	97,173	196,36	183,33	19081	17814	5543	0,02	2
			м3 грунта		12,89	67,14	1253	6524	59,1	0,06	6
			Накладные расходы -		*57,05*		*5543*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*4596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*1970*				
			Сметная стоимость				*26594*				
21	534	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	4907,76767	131,76	119,64	646648	587155	194131	0,02	89
			м3 грунта		12,12	43,66	59492	214270	59,1	0,04	194
			Накладные расходы -		*39,56*		*194131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*161794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*32338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*67262*				
			Сметная стоимость				*908042*				
22	535	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	151,786629	5075,96	--	770464	--	504376	6,97	1058
			м3 грунта		5075,96	--	770464	--	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3322,93*		*504376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*455344*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*49032*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*101987*				
			Сметная стоимость				*1376827*				
23	536	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	562,1727	4229,97	--	2377974	--	1556717	5,81	3266
			м3 грунта		4229,97	--	2377974	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*1556717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*1405383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*151334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*314775*				
			Сметная стоимость				*4249466*				
24	537	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	285,945	3898,34	--	1114711	--	729734	5,58	1595
			м3 грунта		3898,34	--	1114711	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2552,01*		*729734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*658794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*70940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,03*		*147556*				
			Сметная стоимость				*1992001*				
25	538	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	285,945	843,79	--	241279	--	157951	1,21	346
			м3 грунта		843,79	--	241279	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*552,38*		*157951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*142596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*15355*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*31938*				
			Сметная стоимость				*431168*				
26	539	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	4497,3816	12,89	12,89	57983	57983	15516	--	--
			м3 грунта		--	4,77	--	21470	59,1	--	19
			Накладные расходы -		*3,45*		*15516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*12689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*2827*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*5880*				
			Сметная стоимость				*79378*				
27	540	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	1124,3454	1095,35	--	1231549	--	806221	1,38	1552
			м3 грунта		1095,35	--	1231549	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*806221*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*727845*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*78376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*163022*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*2200792*				
28	541	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4497,3816	133,34	54,15	599663	243519	313892	0,13	580
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	356144	115522	59,1	0,03	141
			Накладные расходы -		*69,79*		*313892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*278755*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*35137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*73084*				
			Сметная стоимость				*986639*				
29	542	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	173,93967	78,43	--	13642	--	546	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*546*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,53*		*1135*				
			Сметная стоимость				*15323*				
30	543	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	97,173	14,44	11,88	1403	1154	464	--	--
			м3 грунта		2,42	4,41	235	428	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,77*		*464*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,54*		*149*				
			Сметная стоимость				*2016*				
			Монтаж трубопроводов								
31	544	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	102,123	2329,71	113,58	237917	11599	58328	1,02	104
			м3 основания		711,30	28,77	72640	2938	62,1	0,04	4
			Накладные расходы -		*571,15*		*58328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*46934*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*11394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*232,07*		*23700*				
			Сметная стоимость				*319944*				
32	545	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1,4589	179779,96	41250,93	262281	60181	152780	173,00	252
			км трубопровода		137315,29	13699,85	200329	19987	62,1	18,65	27
			Накладные расходы -		*104722,81*		*152780*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*136816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*15964*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22760,22*		*33205*				
			Сметная стоимость				*448266*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**48397162**	**7345714**			**43813**
				Тенге			**31929404**	**2889201**			**2969**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46718622**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7008627				
	Всего заработная плата -		Тенге				34788916			
	Местные материалы -		Тенге			262602				
	Транспортные расходы -		Тенге			203361				
		Накладные расходы -	Тенге			23438828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20740465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2698363		
		Сметная прибыль -	Тенге			5612596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75770047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46744
		Сметная заработная плата -	Тенге				34788916			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1678539				
	Материалы -		Тенге			172230				
	Всего заработная плата -		Тенге				29688			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1475224				
	Сдача и испытание -		Тенге			1480				
		Накладные расходы -	Тенге			85791				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67859		
		Сметная прибыль -	Тенге			141146				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1905476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				29688			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			77675523				
		Итого с временными		**2 %**	**1553510,46**	**79229033,46**				
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**2470361,26**	**81699394,72**				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				**40849697,36**				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				**40849697,36**				
		Итого в текущих ценах				**84549821,25**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**40849697,36**				
		в том числе в текуших ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**43700123,88**				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**80603427,72**				
		Итого с НДС		**12 %**	**9672411,33**	**90275839,04**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил