Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп. согл № 1 от 06.08.2017 г.**

Акт № 18
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 6-3-1								
			Стены и перегородки								
1	27	11-080301-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)**	53,62	6496,68	1627,76	348352	87281	112988	4,08	219
			м3 кладки		3085,62	410,99	165451	22037	50,8	0,50	27
			Накладные расходы -		*2107,19*		*112988*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1776,28*				*95244*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*330,92*				*17744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,31*		*36907*				
			Сметная стоимость				*498247*				
2	28	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	5,362	38651,32	--	207248	--	8290	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1546,05*		*8290*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1546,05*				*8290*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3215,79*		*17243*				
			Сметная стоимость				*232781*				
3	29	21-030301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007**	36,4616	13561,00	--	494456	--	19778	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*542,44*		*19778*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*542,44*				*19778*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1128,28*		*41139*				
			Сметная стоимость				*555373*				
4	30	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	15,8	3242,72	145,71	51235	2302	9685	1,21	19
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		880,94	33,78	13919	534	50,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*612,98*		*9685*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*464,68*				*7342*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,30*				*2343*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,46*		*4874*				
			Сметная стоимость				*65794*				
5	31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	20	284,41	149,19	5688	2984	2112	0,15	3
			шт. сборных конструкций		110,57	35,34	2211	707	62,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*105,61*		*2112*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*90,61*				*1812*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,00*				*300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,20*		*624*				
			Сметная стоимость				*8424*				
6	32	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,74	62743,34	--	46430	--	1857	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2509,73*		*1857*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2509,73*				*1857*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5220,25*		*3863*				
			Сметная стоимость				*52150*				
7	33	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж металлических перемычек из уголка № 110	0,15224	21390,56	7144,91	3256	1088	1414	15,51	2
			т конструкций		11587,21	1723,58	1764	262	60,9	1,60	--
			Накладные расходы -		*9286,14*		*1414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8106,27*				*1234*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1179,87*				*180*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,14*		*374*				
			Сметная стоимость				*5043*				
8	34	21-050201-0155 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,15224	115532,16	--	17589	--	704	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4621,29*		*704*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4621,29*				*704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9612,28*		*1463*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*19756*				
9	35	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	4,5	247,54	--	1114	--	672	0,34	2
			м2		247,54	--	1114	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*149,43*		*672*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*143*				
			Сметная стоимость				*1929*				
10	36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	4,5	53,54	1,03	241	5	78	0,03	--
			м2		26,82	0,16	121	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,35*		*78*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*66*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*26*				
			Сметная стоимость				*345*				
11	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	4,5	92,33	1,62	415	7	101	0,02	--
			м2		33,03	0,33	149	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,50*		*101*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*41*				
			Сметная стоимость				*558*				
			Покрытие								
12	38	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	7	4099,40	783,66	28696	5486	11740	2,66	19
			шт. сборных конструкций		2161,94	181,00	15134	1267	62,1	0,22	2
			Накладные расходы -		*1677,14*		*11740*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1454,97*				*10185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*222,17*				*1555*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*462,12*		*3235*				
			Сметная стоимость				*43671*				
13	39	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(ПБ51-12-8п 7шт)**	42,49	5135,14	--	218192	--	8728	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*205,41*		*8728*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*205,41*				*8728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,24*		*18154*				
			Сметная стоимость				*245073*				
14	40	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	0,00756	348412,01	9656,02	2634	73	833	170,00	1
			т стальных элементов		148187,30	879,51	1120	7	62,1	1,07	--
			Накладные расходы -		*110209,79*		*833*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*92570,49*				*700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17639,30*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36689,74*		*277*				
			Сметная стоимость				*3745*				
15	41	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,00756**	**103400,57**	**--**	**782**	**--**	**31**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4136,02*		*31*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4136,02*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8602,93*		*65*				
			Сметная стоимость				*878*				
16	42	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**0,264**	**25801,87**	**1606,86**	**6812**	**424**	**1125**	**8,21**	**2**
			м3		**6052,82**	**346,21**	**1598**	**91**	**48,5**	**0,42**	**--**
			Накладные расходы -		*4259,74*		*1125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,53*				*819*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1156,22*				*305*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2404,93*		*635*				
			Сметная стоимость				*8571*				
			Монолитный участок МУ-2(1шт)								
17	43	11-060801-0111 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	**0,934**	**26769,92**	**1776,94**	**25003**	**1660**	**4099**	**8,42**	**8**
			м3		**6207,65**	**369,78**	**5798**	**345**	**48,5**	**0,45**	**--**
			Накладные расходы -		*4388,45*		*4099*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3190,05*				*2980*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1198,40*				*1119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2492,67*		*2328*				
			Сметная стоимость				*31430*				
18	44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0391**	**126271,01**	**--**	**4937**	**--**	**197**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5050,84*		*197*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5050,84*				*197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10505,75*		*411*				
			Сметная стоимость				*5545*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0062	126271,01	--	783	--	31	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5050,84*		*31*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5050,84*				*31*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10505,75*		*65*				
			Сметная стоимость				*879*				
			Каркас К-1								
20	46	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0764	159057,02	--	12152	--	486	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6362,28*		*486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6362,28*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13233,54*		*1011*				
			Сметная стоимость				*13649*				
21	47	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0176	170440,95	--	3000	--	120	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6817,64*		*120*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*250*				
			Сметная стоимость				*3370*				
22	48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0128	126271,31	--	1616	--	65	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5050,85*		*65*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5050,85*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10505,77*		*134*				
			Сметная стоимость				*1815*				
			Каркас К-3								
23	49	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0042	170440,95	--	716	--	29	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6817,64*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6817,64*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14180,69*		*60*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	55	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,05	25044,80	1606,86	1252	80	211	8,21	--
			м3		6052,82	346,21	303	17	48,5	0,42	--
			Накладные расходы -		*4229,46*		*211*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,53*				*155*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1125,93*				*56*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2341,94*		*117*				
			Сметная стоимость				*1581*				
			Анкер ИА-1								
30	56	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,01764	182280,23	--	3215	--	129	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7291,21*		*129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7291,21*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15165,72*		*268*				
			Сметная стоимость				*3611*				
31	57	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,01442	167025,77	--	2409	--	96	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6681,03*		*96*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6681,03*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13896,54*		*200*				
			Сметная стоимость				*2706*				
32	58	21-050201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,025256	149266,91	--	3770	--	151	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5970,68*		*151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5970,68*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12419,01*		*314*				
			Сметная стоимость				*4234*				
33	59	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Стаканы, масса до 0,3 т. Укладка	1	284,41	149,19	284	149	106	0,15	--
			шт. сборных конструкций		110,57	35,34	111	35	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*105,61*		*106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*90,61*				*91*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,00*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,20*		*31*				
			Сметная стоимость				*421*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	60	21-049999-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	0,06	56336,41	--	3380	--	135	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2253,46*		*135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2253,46*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4687,19*		*281*				
			Сметная стоимость				*3796*				
			Кровля								
35	61	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	69,51	59,39	7,54	4128	524	2355	0,07	5
			м2 изолируемой поверхности		51,85	1,87	3604	130	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*33,88*		*2355*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,29*				*2106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,59*				*249*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,46*		*519*				
			Сметная стоимость				*7002*				
36	62	21-100403-1703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	69,51	554,46	--	38541	--	1542	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,18*		*1542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,18*				*1542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,13*		*3207*				
			Сметная стоимость				*43289*				
37	63	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	6,951	8175,67	571,82	56829	3975	33689	9,47	66
			м3 изоляции		7603,84	254,81	52854	1771	55,3	0,31	2
			Накладные расходы -		*4846,69*		*33689*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4345,83*				*30208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*500,86*				*3481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1041,79*		*7241*				
			Сметная стоимость				*97760*				
38	64	21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	7,09002	17173,33	--	121759	--	4870	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*686,93*		*4870*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*686,93*				*4870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1428,82*		*10130*				
			Сметная стоимость				*136760*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	65	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом(для уклона) 0-150мм								
				5,21325	8762,47	1139,39	45681	5940	8201	2,71	14
			м3 утеплителя		1805,00	279,47	9410	1457	56,4	0,34	2
			Накладные расходы -		*1573,16*		*8201*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1175,64*				*6129*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*397,52*				*2072*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*826,85*		*4311*				
			Сметная стоимость				*58193*				
40	66	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство								
				69,51	438,75	68,37	30497	4752	8469	0,24	17
			м2 стяжки		161,85	15,95	11250	1108	56,4	0,02	1
			Накладные расходы -		*121,84*		*8469*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*100,28*				*6970*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,56*				*1499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,85*		*3117*				
			Сметная стоимость				*42083*				
41	67	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к25 мм норме 11-120101-1701								
				69,51	305,04	25,09	21203	1744	1710	0,02	2
			м2 стяжки		14,99	6,16	1042	429	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*24,61*		*1710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*11,93*				*829*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,68*				*881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,37*		*1833*				
			Сметная стоимость				*24747*				
42	68	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование стяжки								
				0,201579	44007,24	1353,05	8871	273	4945	56,40	11
			т металлических изделий		42654,19	443,86	8598	89	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*24529,85*		*4945*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21893,81*				*4413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2636,04*				*531*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5482,97*		*1105*				
			Сметная стоимость				*14921*				
43	69	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012								
				0,201579	217840,49	--	43912	--	1756	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8713,62*		*1756*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8713,62*				*1756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18124,33*		*3653*				
			Сметная стоимость				*49322*				
44	70	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство								
				69,51	2111,92	9,29	146799	646	9764	0,12	9
			м2 кровли		92,41	3,04	6424	211	56,4	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*140,47*		*9764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*53,84*				*3742*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*86,63*				*6022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,19*		*12525*				
			Сметная стоимость				*169088*				
			Окна								
45	**71**	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**5,64**	**2302,56**	**110,81**	**12986**	**625**	**3616**	**1,11**	**6**
			м2 проемов		**830,83**	**52,06**	**4686**	**294**	**59,8**	**0,07**	**--**
			Накладные расходы -		*641,19*		*3616*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*527,97*				*2978*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*113,22*				*639*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,50*		*1328*				
			Сметная стоимость				*17931*				
46	**72**	**21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**5,64**	**17214,85**	**--**	**97092**	**--**	**3884**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*688,59*		*3884*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*688,59*				*3884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1432,28*		*8078*				
			Сметная стоимость				*109054*				
47	**73**	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**4,7**	**635,35**	**3,15**	**2986**	**15**	**575**	**0,21**	**1**
			п/м		**154,27**	**1,52**	**725**	**7**	**59,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*122,31*		*575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,17*				*438*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,14*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,61*		*285*				
			Сметная стоимость				*3846*				
48	**74**	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**4,7**	**1151,88**	**--**	**5414**	**--**	**217**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*46,08*		*217*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*46,08*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,84*		*450*				
			Сметная стоимость				*6081*				
			Двери								
49	**75**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**2,1**	**1451,96**	**79,81**	**3049**	**168**	**1815**	**1,49**	**3**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 проемов		1262,24	34,40	2651	72	59,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*864,48*		*1815*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*775,39*				*1628*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*89,09*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,32*		*389*				
			Сметная стоимость				*5254*				
50	76	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	2,1	28696,01	--	60262	--	2410	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1147,84*		*2410*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1147,84*				*2410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2387,51*		*5014*				
			Сметная стоимость				*67686*				
51	77	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	3,36	2569,69	67,64	8634	227	2252	1,15	4
			м2 проемов		880,31	32,06	2958	108	59,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*670,21*		*2252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*545,60*				*1833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,61*				*419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,19*		*871*				
			Сметная стоимость				*11757*				
52	78	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,89	4831,50	--	9132	--	365	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*193,26*		*365*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*193,26*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*401,98*		*760*				
			Сметная стоимость				*10257*				
53	79	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,47	5593,25	--	8222	--	329	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*223,73*		*329*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*223,73*				*329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*465,36*		*684*				
			Сметная стоимость				*9235*				
			Полы								
			Тип 1(14,1м2)								
54	80	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	14,1	191,35	20,76	2698	293	608	0,07	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 площади уплотнения		48,74	7,23	687	102	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*43,11*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,09*				*481*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,02*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,76*		*264*				
			Сметная стоимость				*3570*				
55	81	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	1,41	18750,50	5,24	26438	7	3337	3,66	5
			м3 подстилающего слоя		2552,30	--	3599	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2366,55*		*3337*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1554,35*				*2192*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,19*				*1145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,36*		*2382*				
			Сметная стоимость				*32157*				
56	82	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	14,1	1016,79	53,92	14337	760	4216	0,42	6
			м2 изолируемой поверхности		400,16	7,69	5642	108	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*298,99*		*4216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*248,38*				*3502*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*1484*				
			Сметная стоимость				*20037*				
57	83	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	14,1	472,71	18,38	6665	259	2506	0,36	5
			м2 стяжки		241,48	9,25	3405	130	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*177,71*		*2506*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*152,69*				*2153*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,02*				*353*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*		*734*				
			Сметная стоимость				*9904*				
58	84	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.50мм к норме 11-110101-1101	14,1	354,64	18,77	5000	265	442	--	--
			м2 стяжки		17,91	9,17	252	129	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*31,34*		*442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*16,49*				*233*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,85*				*209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,88*		*435*				
			Сметная стоимость				*5877*				
59	85	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	14,1	2328,76	48,03	32836	677	8582	1,06	15
			м2 покрытия		791,90	22,01	11166	310	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*608,65*		*8582*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*495,67*				*6989*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*112,98*				*1593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,99*		*3313*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*44731*				
60	86	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	15,087	433,22	1,04	6536	16	2099	0,24	4
			м плинтусов		191,81	0,49	2894	7	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*139,13*		*2099*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*117,11*				*1767*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,01*				*332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,79*		*691*				
			Сметная стоимость				*9326*				
			Тип 2(31,2м2)								
61	87	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	31,2	191,35	20,76	5970	648	1345	0,07	2
			м2 площади уплотнения		48,74	7,23	1521	226	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*43,11*		*1345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,09*				*1064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,02*				*281*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,76*		*585*				
			Сметная стоимость				*7900*				
62	88	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	3,12	18750,50	5,24	58502	16	7384	3,66	11
			м3 подстилающего слоя		2552,30	--	7963	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2366,55*		*7384*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1554,35*				*4850*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*812,19*				*2534*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1689,36*		*5271*				
			Сметная стоимость				*71156*				
63	89	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	31,2	1016,79	53,92	31724	1682	9328	0,42	13
			м2 изолируемой поверхности		400,16	7,69	12485	240	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*298,99*		*9328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*248,38*				*7750*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,61*				*1579*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,26*		*3284*				
			Сметная стоимость				*44337*				
64	90	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	31,2	1658,87	70,05	51757	2186	26176	1,57	49
			м2 покрытия		1201,82	18,05	37497	563	60,9	0,02	1
			Накладные расходы -		*838,97*		*26176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*742,90*				*23178*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*96,07*				*2997*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,83*		*6235*				
			Сметная стоимость				*84167*				
65	91	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм до толщ.50мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	31,2	1251,21	9,62	39038	300	15491	0,15	5
			м2 покрытия		702,72	2,18	21925	68	60,9	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*496,51*		*15491*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*429,29*				*13394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*67,22*				*2097*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,82*		*4362*				
			Сметная стоимость				*58891*				
			Отделочные работы								
			Внутренняя отделка								
			Потолок								
66	**92**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(Шпаклевка потолка с огрунтовкой)**	**45,3**	**395,12**	**19,52**	**17899**	**884**	**10819**	**0,45**	**20**
			м2 оштукатуриваемой поверхности		**375,41**	**15,92**	**17006**	**721**	**54,8**	**0,02**	**1**
			Накладные расходы -		*238,83*		*10819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*214,45*				*9715*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,38*				*1105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,72*		*2297*				
			Сметная стоимость				*31016*				
67	**93**	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006(ротбанд)**	**135,9**	**64,64**	**--**	**8785**	**--**	**351**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,59*		*351*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,59*				*351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*731*				
			Сметная стоимость				*9867*				
68	**94**	**22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006(финиш)**	**45,3**	**64,64**	**--**	**2928**	**--**	**117**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,59*		*117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,59*				*117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*244*				
			Сметная стоимость				*3289*				
69	**95**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**45,3**	**294,35**	**1,87**	**13334**	**85**	**5695**	**0,26**	**12**
			м2 окрашиваемой поверхности		**199,03**	**0,89**	**9016**	**41**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*125,71*		*5695*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*109,56*				*4963*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,16*				*732*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,61*		*1522*				
			Сметная стоимость				*20551*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стены								
70	96	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	180,4	1372,07	52,92	247521	9546	75137	0,74	133
			м2 оштукатуриваемой поверхности		594,18	40,33	107189	7276	54,8	0,06	10
			Накладные расходы -		*416,50*		*75137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*347,71*				*62727*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,79*				*12410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,09*		*25813*				
			Сметная стоимость				*348471*				
71	97	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	180,4	307,13	16,70	55407	3014	33464	0,37	67
			м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	52365	2463	54,8	0,02	3
			Накладные расходы -		*185,50*		*33464*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*166,55*				*30046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,95*				*3418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,41*		*7110*				
			Сметная стоимость				*95981*				
72	98	22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006(ротбанд)**	541,2	64,64	--	34983	--	1399	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,59*		*1399*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,59*				*1399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*2911*				
			Сметная стоимость				*39293*				
73	99	22-050101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006(финиш)**	180,4	64,64	--	11661	--	466	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,59*		*466*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,59*				*466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,38*		*970*				
			Сметная стоимость				*13098*				
74	100	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	169,8	264,17	1,87	44856	318	18993	0,23	39
			м2 окрашиваемой поверхности		176,83	0,89	30025	152	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*111,85*		*18993*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*97,39*				*16537*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,46*				*2456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,08*		*5108*				
			Сметная стоимость				*68957*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	101	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	10,6	124,99	1,03	1325	11	275	0,04	--
			м2		37,04	0,16	393	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,97*		*275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,16*				*214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,81*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,08*		*128*				
			Сметная стоимость				*1728*				
76	102	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	10,6	2808,58	12,71	29771	135	10708	2,00	21
			м2 поверхности облицовки		1569,04	6,31	16632	67	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1010,17*		*10708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*863,29*				*9151*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*146,87*				*1557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,50*		*3238*				
			Сметная стоимость				*43717*				
			Наружная отделка								
77	103	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	15,05	6435,87	20,14	96860	303	21520	2,55	38
			м2 поверхности облицовки		2047,50	9,71	30815	146	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*1429,88*		*21520*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1127,35*				*16967*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*302,53*				*4553*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*629,26*		*9470*				
			Сметная стоимость				*127850*				
			Лестница ЛМ-1(1шт)								
78	104	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,17	48590,08	15647,36	8260	2660	3615	31,79	5
			т конструкций		25525,46	4982,39	4339	847	60,9	5,25	1
			Накладные расходы -		*21266,06*		*3615*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18579,28*				*3158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2686,77*				*457*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5588,49*		*950*				
			Сметная стоимость				*12825*				
79	105	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1377	346297,00	--	47685	--	1907	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*13851,88*		*1907*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13851,88*				*1907*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28811,91*		*3967*				
			Сметная стоимость				*53560*				
80	106	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**0,0323**	**345848,67**	**--**	**11171**	**--**	**447**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*13833,95*		*447*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13833,95*				*447*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28774,61*		*929*				
			Сметная стоимость				*12547*				
81	107	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**0,17**	**2027,90**	**404,95**	**345**	**69**	**159**	**1,34**	**--**
			т		**1352,33**	**0,82**	**230**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*938,15*		*159*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,08*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,28*		*40*				
			Сметная стоимость				*545*				
82	108	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**5,6**	**247,54**	**--**	**1386**	**--**	**837**	**0,34**	**2**
			м2		**247,54**	**--**	**1386**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*149,43*		*837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*751*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*178*				
			Сметная стоимость				*2401*				
83	109	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**5,6**	**53,54**	**1,03**	**300**	**6**	**97**	**0,03**	**--**
			м2		**26,82**	**0,16**	**150**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*17,35*		*97*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*82*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*15*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*32*				
			Сметная стоимость				*429*				
84	110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**5,6**	**92,33**	**1,62**	**517**	**9**	**126**	**0,02**	**--**
			м2		**33,03**	**0,33**	**185**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*22,50*		*126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*51*				
			Сметная стоимость				*694*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	111	21-050106-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0008	181217,39	--	145	--	6	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7248,70*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7248,70*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15077,29*		*12*				
			Сметная стоимость				*163*				
86	112	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0006	169074,87	--	101	--	4	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6762,99*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6762,99*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14067,03*		*8*				
			Сметная стоимость				*113*				
			Приямок								
87	113	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские.В12,5. Устройство	0,71	17380,13	699,31	12340	497	806	0,97	1
			м3		706,21	167,00	501	119	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1135,65*		*806*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*423,51*				*301*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*712,15*				*506*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1481,26*		*1052*				
			Сметная стоимость				*14198*				
88	114	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7242	733,00	--	531	--	21	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*44*				
			Сметная стоимость				*596*				
89	115	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Обрамление верха приямка уголком. Монтаж	0,00286	46269,59	15647,36	132	45	56	28,90	--
			т конструкций		23204,97	4982,39	66	14	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*19703,53*		*56*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17166,10*				*49*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2537,43*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5277,85*		*15*				
			Сметная стоимость				*203*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	116	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0025	157417,73	--	394	--	16	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6296,71*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6296,71*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13097,16*		*33*				
			Сметная стоимость				*442*				
91	117	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00036	173400,77	--	62	--	2	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6936,03*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,03*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14426,94*		*5*				
			Сметная стоимость				*70*				
92	118	11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство крышки из рифленой стали	0,577	12742,01	886,60	7352	512	1860	4,87	3
			м2 настила		3865,47	337,01	2230	194	62,1	0,41	--
			Накладные расходы -		*3223,81*		*1860*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2609,74*				*1506*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*614,07*				*354*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1277,26*		*737*				
			Сметная стоимость				*9949*				
93	119	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01076	157417,73	--	1694	--	68	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6296,71*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6296,71*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13097,16*		*141*				
			Сметная стоимость				*1903*				
			Ручка								
94	120	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0003	169074,87	--	51	--	2	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6762,99*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6762,99*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14067,03*		*4*				
			Сметная стоимость				*57*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	121	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,08	166,32	--	13	--	1	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6,65*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,65*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,84*		*1*				
			Сметная стоимость				*15*				
96	122	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,04822	2027,90	404,95	98	20	45	1,34	--
			т		1352,33	0,82	65	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*938,15*		*45*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*824,07*				*40*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*114,08*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,28*		*11*				
			Сметная стоимость				*155*				
97	123	11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Радиомачты стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком	0,04822	16027,32	862,45	773	42	390	14,61	1
			т металлоконструкций		11327,28	213,71	546	10	62,1	0,26	--
			Накладные расходы -		*8094,73*		*390*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7166,96*				*346*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*927,77*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1929,76*		*93*				
			Сметная стоимость				*1256*				
98	124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону приямка	3,5	719,55	12,56	2518	44	422	0,21	1
			м2 поверхности		172,31	1,64	603	6	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*120,68*		*422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*309*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,22*		*235*				
			Сметная стоимость				*3176*				
			Кыльцо№1								
99	125	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	3,6	191,35	20,76	689	75	155	0,07	--
			м2 площади уплотнения		48,74	7,23	175	26	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*43,11*		*155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34,09*				*123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,02*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,76*		*68*				
			Сметная стоимость				*912*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	126	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**								
				1,75	18970,96	996,31	33199	1744	2690	1,79	3
			м3		1303,21	239,31	2281	419	48,5	0,29	1
			Накладные расходы -		*1536,89*		*2690*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*748,12*				*1309*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*788,76*				*1380*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1640,63*		*2871*				
			Сметная стоимость				*38760*				
101	127	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**								
				0,02815	217840,49	--	6132	--	245	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8713,62*		*245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8713,62*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18124,33*		*510*				
			Сметная стоимость				*6887*				
102	128	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
				1,77625	733,00	--	1302	--	52	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*52*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*52*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*108*				
			Сметная стоимость				*1462*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3353520**	**168634**			**914**
				Тенге			**728497**	**50217**			**62**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3282559**				
			Материалы -	Тенге			**840427**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**771125**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**502479**				
			Местные материалы -	Тенге			**1052868**				
			Накладные расходы -	Тенге			**574191**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**425855**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**148336**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**308540**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4165291**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**966**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**771125**			
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**70948**				
			Материалы -	Тенге			**1746**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**7589**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**58856**				
			Накладные расходы -	Тенге			**7644**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4621		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3023		
		Сметная прибыль -	Тенге			6287				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7589			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Сметная прибыль -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			4250185				

Итого с временными		**2 %**	**85003,70**	**4335188,70**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**135171,18**	**4470359,88**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**2235179,94**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**2235179,94**
Итого в текущих ценах				**4626327,16**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**2235179,94**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**2391147,22**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**4410391,67**
Итого с НДС		**12 %**	**529247,00**	**4939638,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил