Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Скважина эксплуатационная водозабора глубиной 140м (2шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 27
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 6-8-1								
			Бурение эксплуатационной скважины глубиной 140м								
1	1	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м(шурф сечением 1х1м и глубиной 2м)**	4	3472,80	--	13891	--	9094	4,77	19
			м3 грунта		3472,80	--	13891	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2273,43*		*9094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2052,42*				*8210*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*221,01*				*884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*459,70*		*1839*				
			Сметная стоимость				*24824*				
2	2	11-010205-1101 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками стенок шурфа. Грунты неустойчивые.**	16	528,99	20,64	8464	330	3218	0,39	6
			м2 креплений		282,99	9,78	4528	157	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*201,11*		*3218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*173,03*				*2768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28,08*				*449*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,41*		*935*				
			Сметная стоимость				*12616*				
3	3	11-040101-1101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной бурения 85 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 1 группы**	12	4119,03	2403,65	49428	28844	15200	1,18	14
			м бурения		969,92	609,05	11639	7309	67,1	0,68	8

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1266,63*		*15200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*1059,49*				*12714*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*207,14*				*2486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,85*		*5170*				
			Сметная стоимость				*69798*				
4	4	11-040101-1102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения 85 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	268	5762,54	3275,33	1544361	877788	445593	1,49	399
			м бурения		1224,74	827,54	328229	221780	67,1	0,93	248
			Накладные расходы -		*1662,66*		*445593*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*1377,08*				*369056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,58*				*76537*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*594,02*		*159196*				
			Сметная стоимость				*2149150*				
5	5	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00016	381819,66	--	61	--	2	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15272,79*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31767,40*		*5*				
			Сметная стоимость				*69*				
6	6	21-130702-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,0028	282238,54	--	790	--	32	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11289,54*		*32*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11289,54*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23482,25*		*66*				
			Сметная стоимость				*887*				
7	7	21-130703-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00104	51147,90	--	53	--	2	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2045,92*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2045,92*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4255,51*		*4*				
			Сметная стоимость				*60*				
8	8	21-130803-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ветошь	2,64	84,66	--	224	--	9	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,39*		*9*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,39*				*9*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*19*				
			Сметная стоимость				*252*				
9	9	11-040201-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0/трубы наружным диам. 245 мм/	12	1018,66	576,35	12224	6916	5111	0,52	6
			м закрепленной скважины		429,07	122,86	5149	1474	67,1	0,12	1
			Накладные расходы -		*425,90*		*5111*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*370,34*				*4444*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*55,56*				*667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,57*		*1387*				
			Сметная стоимость				*18722*				
10	10	11-040201-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0/трубы наружным диам. 245 мм/	268	1651,37	1018,48	442567	272951	172418	0,75	201
			м закрепленной скважины		617,30	209,96	165436	56269	67,1	0,19	52
			Накладные расходы -		*643,35*		*172418*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*555,09*				*148764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*88,26*				*23653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,58*		*49199*				
			Сметная стоимость				*664183*				
11	11	23-010303-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 8,9 мм	28	16574,14	--	464076	--	18563	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*662,97*		*18563*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*662,97*				*18563*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1378,97*		*38611*				
			Сметная стоимость				*521250*				
12	12	11-040201-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	201	439,82	330,52	88403	66434	28503	0,11	23
			м спуска или подъема труб		93,70	84,29	18835	16943	67,1	0,08	16
			Накладные расходы -		*141,81*		*28503*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*119,44*				*24007*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,37*				*4496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,53*		*9353*				
			Сметная стоимость				*126259*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 140, толщина стенки 6,2 мм	201	6250,11	--	1256272	--	50251	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*250,00*		*50251*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*250,00*				*50251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*520,01*		*104522*				
			Сметная стоимость				*1411045*				
14	14	11-090701-0108 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтров из перфорированной обсадной трубы с установкой стержней диам.5А1 вертикально по окружности трубы через 33мм, приваркой спирали из нержавеющей стали диам.3мм, опайкой сеткой из нержавеющей стали размером 1х1мм, креплением сетки полосовой сталью 5х25 и и установкой усиленной муфты. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,8012528	150869,68	58464,21	271754	105309	114236	110,00	198
			т конструкций		88323,40	2281,32	159093	4109	60,9	2,40	4
			Накладные расходы -		*63420,19*		*114236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*55178,28*				*99390*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8241,92*				*14846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17143,19*		*30879*				
			Сметная стоимость				*416869*				
15	15	23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 140, толщина стенки 6,2 мм	80	6250,11	--	500009	--	20000	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*250,00*		*20000*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*250,00*				*20000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*520,01*		*41601*				
			Сметная стоимость				*561610*				
16	16	21-050308-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 1 мм х 1 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	35,2	4518,63	--	159056	--	6362	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*180,75*		*6362*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*180,75*				*6362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,95*		*13233*				
			Сметная стоимость				*178652*				
17	17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (стержни)	0,066	126271,01	--	8334	--	333	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5050,84*		*333*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5050,84*				*333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10505,75*		*693*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*9361*				
18	18	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80(для устройства спирали)	0,05	198521,30	--	9926	--	397	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7940,85*		*397*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7940,85*				*397*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16516,97*		*826*				
			Сметная стоимость				*11149*				
19	19	21-050106-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005 (полоса 5х25)	0,0032	174387,47	--	558	--	22	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6975,50*		*22*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6975,50*				*22*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14509,04*		*46*				
			Сметная стоимость				*627*				
20	20	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (муфта усиленная)	0,05	324022,38	--	16201	--	648	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12960,90*		*648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12960,90*				*648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26958,66*		*1348*				
			Сметная стоимость				*18197*				
21	21	11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб диам.140мм глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	80	773,91	509,87	61913	40789	21657	0,29	23
			м труб		232,85	110,71	18628	8857	67,1	0,11	8
			Накладные расходы -		*270,71*		*21657*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*230,53*				*18443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,18*				*3214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,57*		*6686*				
			Сметная стоимость				*90255*				
22	22	11-040401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	20	10157,49	--	203150	--	123964	11,40	228
			м3		8299,77	--	165995	--	67,1	--	--
			Накладные расходы -		*6198,21*		*123964*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*5569,15*				*111383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*629,07*				*12581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1308,46*		*26169*				
			Сметная стоимость				*353283*				
23	23	21-010301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гравий для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	20	1600,86	--	32017	--	1281	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*64,03*		*1281*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*64,03*				*1281*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*133,19*		*2664*				
			Сметная стоимость				*35962*				
24	24	11-040201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1 /трубы наружным диам. 245 мм/	12	1416,75	885,76	17001	10629	6604	0,65	8
			м труб, обжатых грунтами		530,99	176,40	6372	2117	67,1	0,16	2
			Накладные расходы -		*550,32*		*6604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*474,66*				*5696*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*75,66*				*908*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,37*		*1888*				
			Сметная стоимость				*25493*				
25	25	11-040201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времениэксплуатации машин - 1 /трубы наружным диам. 245 мм/	268	2833,53	1633,46	759387	437767	315230	1,46	391
			м труб, обжатых грунтами		1200,08	323,04	321620	86573	67,1	0,29	79
			Накладные расходы -		*1176,23*		*315230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*1022,01*				*273898*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154,22*				*41331*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,78*		*85969*				
			Сметная стоимость				*1160586*				
26	26	11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной 140 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	10	243243,57	191149,84	2432436	1911498	777983	57,30	573
			сутки откачки		52093,72	45448,11	520937	454481	67,1	47,51	475
			Накладные расходы -		*77798,33*		*777983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*65450,57*				*654506*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12347,77*				*123478*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25683,35*		*256834*				
			Сметная стоимость				*3467253*				
27	27	11-040501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной 140 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	2	95504,17	57836,05	191008	115672	78962	42,00	84
			сутки откачки		37668,12	13433,77	75336	26868	67,1	15,32	31
			Накладные расходы -		*39481,11*		*78962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 67,1%		*34289,37*				*68579*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5191,74*				*10383*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10798,82*		*21598*				
			Сметная стоимость				*291568*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	28	13-180304-0101 РСНБ РК 2015	**Химический и бактериологический анализы воды**	2	65670,67	3902,49	131341	7805	52861	68,00	136
			комплект		55893,96	481,12	111788	962	40,6	0,50	1
			Накладные расходы -		*26430,64*		*52861*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*22888,28*				*45777*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3542,36*				*7085*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7368,11*		*14736*				
			Сметная стоимость				*198938*				
29	29	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 140 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,281	72757,96	--	20445	--	8983	61,80	17
			км трубопровода		44993,49	--	12643	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*31968,91*		*8983*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*27940,96*				*7851*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4027,96*				*1132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8378,15*		*2354*				
			Сметная стоимость				*31783*				
30	30	11-061501-0406 РСНБ РК 2015	**Растворы тяжелые отделочные цементные состава 1:3. Приготовление**	4,08	9945,98	755,30	40580	3082	5103	2,01	8
			м3		1338,76	352,03	5462	1436	48,5	0,46	2
			Накладные расходы -		*1250,67*		*5103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*820,03*				*3346*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*430,64*				*1757*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*895,73*		*3655*				
			Сметная стоимость				*49337*				
31	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство цементации шурфа и устья скважины**	4	3194,46	645,65	12778	2583	2626	1,35	5
			м3		899,17	149,02	3597	596	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*656,49*		*2626*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*508,37*				*2033*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*148,11*				*592*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,08*		*1232*				
			Сметная стоимость				*16636*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			8748708	3888397			2342
				Тенге			1949179	889932			929
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			131341				
		Материалы -		Тенге			11748				
		Всего заработная плата -		Тенге				112750			
			Накладные расходы -	Тенге			52861				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45777		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7084		
			Сметная прибыль -	Тенге			14736				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			198939				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
			Сметная заработная плата -	Тенге				112750			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6109055				
		Материалы -		Тенге			444454				
		Всего заработная плата -		Тенге				2563159			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179002				
		Местные материалы -		Тенге			32017				

Про	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	800
			Накладные расходы -	Тенге			2028688					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1715698			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					312990			
			Сметная прибыль -	Тенге			651019					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8788762					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2931	
			Сметная заработная плата -	Тенге				2563159				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			271754					
		Материалы -		Тенге			7353					
		Всего заработная плата -		Тенге				163202				
			Накладные расходы -	Тенге			114236					
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99390			
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14846			
			Сметная прибыль -	Тенге			30879					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			416869					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202	
			Сметная заработная плата -	Тенге				163202				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2236558					
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2236558					
			Накладные расходы -	Тенге			89462					
			Сметная прибыль -	Тенге			186082					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2512102					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11916673					

Итого с временными		**2 %**	**238333,46**	**12155006,46**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**378993,10**	**12533999,56**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**6266999,78**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**6266999,78**
Итого в текущих ценах				**12971300,78**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**6266999,78**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**6704301,00**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**12365860,62**
Итого с НДС		**12 %**	**1483903,27**	**13849763,89**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил