Форма 4

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-3/294 от 23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.

Акт № 31
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 6-1-1								
1	19	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**								
		Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	1,639	49577,26	--	81257	--	42939	51,50	84
		км трубопровода		37494,58	--	61454	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*26198,59*		*42939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*38163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2914,46*				*4777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6062,07*		*9936*				
		Сметная стоимость				*134132*				
2	20	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**								
		Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией	0,005	40528,10	--	203	--	129	51,50	--
		км трубопровода		37494,58	--	187	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25836,62*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*116*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2552,49*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5309,18*		*27*				
		Сметная стоимость				*359*				
3	41	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**								
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм(футляр). Укладка	0,0038	352927,66	110363,09	1341	419	695	286,00	1
		км трубопровода		224372,72	36876,66	853	140	62,1	49,89	--
		Накладные расходы -		*182842,41*		*695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*78*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42861,61*		*163*				
		Сметная стоимость				*2199*				
4	42	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм(футляр). Укладка								
			0,002	289459,69	84267,27	579	169	310	247,00	--
		км трубопровода		193776,44	28275,47	388	57	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*154988,40*		*310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17094,16*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35555,85*		*71*				
		Сметная стоимость				*960*				
5	45	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
			3,8	849,71	11,94	3229	45	1835	0,84	3
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	2636	5	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*1835*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*1640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*405*				
		Сметная стоимость				*5469*				
6	46	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр								
			2	849,71	11,94	1699	24	966	0,84	2
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	1387	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*213*				
		Сметная стоимость				*2878*				
7	47	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28 Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью								
			19	6249,60	547,59	118742	10404	25906	7,99	152
		футляр		1712,55	11,51	32539	219	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1363,45*		*25906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1070,64*				*20342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*292,81*				*5563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*609,04*		*11572*				
		Сметная стоимость				*156219*				
8	48	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,225 Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка битумом и прядью								
			10	5022,00	440,03	50220	4400	10956	7,99	80
		футляр		1376,16	9,25	13762	92	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1095,63*		*10956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*860,34*				*8603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*235,29*				*2353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,41*		*4894*				
		Сметная стоимость				*66070*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	49	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,016	884996,62	354775,62	14160	5676	6577	504,00	8
			км трубопровода		445828,32	135845,68	7133	2174	62,1	145,33	2
			Накладные расходы -		*411068,20*		*6577*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361219,55*				*5780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49848,65*				*798*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103685,19*		*1659*				
			Сметная стоимость				*22396*				
10	51	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр								
				16	1005,00	12,63	16080	202	8288	0,90	14
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	11810	28	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*8288*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*7351*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*937*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*1949*				
			Сметная стоимость				*26318*				
11	52	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	8370,00	733,38	8370	733	1826	7,99	8
			футляр		2293,60	15,41	2294	15	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*1826*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*1434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,68*		*816*				
			Сметная стоимость				*11012*				
12	53	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,016	3662113,39	153930,67	58594	2463	5637	357,00	6
			км трубопровода		286649,58	32064,98	4586	513	62,1	29,21	--
			Накладные расходы -		*352323,15*		*5637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*197921,74*				*3167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154401,41*				*2470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321154,92*		*5138*				
			Сметная стоимость				*69370*				
			Площадка насосной станции 2-го подъема								
			Земляные работы								
13	102	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
				83,75	196,36	183,33	16445	15353	4778	0,02	2
			м3 грунта		12,89	67,14	1080	5623	59,1	0,06	5
			Накладные расходы -		*57,05*		*4778*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*3961*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*816*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,27*		*1698*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*22920*				
14	103	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
				447,19425	131,76	119,64	58922	53501	17689	0,02	8
			м3 грунта		12,12	43,66	5421	19524	59,1	0,04	18
			Накладные расходы -		*39,56*		*17689*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*14743*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*2947*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*13,71*		*6129*				
			Сметная стоимость				*82740*				
15	104	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
				13,83075	5075,96	--	70204	--	45959	6,97	96
			м3 грунта		5075,96	--	70204	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3322,93*		*45959*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*41491*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*4468*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*671,91*		*9293*				
			Сметная стоимость				*125456*				
16	105	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м								
				51,225	4229,97	--	216680	--	141848	5,81	298
			м3 грунта		4229,97	--	216680	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*141848*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*128058*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*13790*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*559,93*		*28682*				
			Сметная стоимость				*387210*				
17	106	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м								
				29,8	3898,34	--	116171	--	76050	5,58	166
			м3 грунта		3898,34	--	116171	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2552,01*		*76050*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*68657*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*7393*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*516,03*		*15378*				
			Сметная стоимость				*207599*				
18	107	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3								
				29,8	843,79	--	25145	--	16461	1,21	36
			м3 грунта		843,79	--	25145	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*552,38*		*16461*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*14861*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*1600*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*111,69*		*3328*				
			Сметная стоимость				*44934*				
19	108	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
				409,8	12,89	12,89	5283	5283	1414	--	--
			м3 грунта		--	4,77	--	1956	59,1	--	2
			Накладные расходы -		*3,45*		*1414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*1156*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*258*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,31*		*536*				
			Сметная стоимость				*7233*				
20	109	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4								
				102,45	1095,35	--	112218	--	73463	1,38	141
			м3 грунта		1095,35	--	112218	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*73463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*66321*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*7142*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,99*		*14854*				
			Сметная стоимость				*200535*				
21	110	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				409,8	133,34	54,15	54641	22189	28602	0,13	53
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	32452	10526	59,1	0,03	13
			Накладные расходы -		*69,79*		*28602*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*25400*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*3202*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,25*		*6659*				
			Сметная стоимость				*89902*				
22	111	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
				149,9125	78,43	--	11758	--	470	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*470*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*470*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,53*		*978*				
			Сметная стоимость				*13207*				
23	112	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				83,75	14,44	11,88	1209	995	400	--	--
			м3 грунта		2,42	4,41	202	369	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,77*		*400*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*338*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,54*		*129*				
			Сметная стоимость				*1738*				
			Монтаж трубопроводов								
24	113	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	14,175	2329,71	113,58	33024	1610	8096	1,02	14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 основания		711,30	28,77	10083	408	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*571,15*		*8096*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*6515*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*1582*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*232,07*		*3290*				
			Сметная стоимость				*44410*				
25	114	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка								
				0,0225	190552,06	46540,16	4287	1047	2461	179,00	4
			км трубопровода		142077,67	15461,54	3197	348	62,1	21,05	--
			Накладные расходы -		*109367,21*		*2461*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*2201*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*260*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23993,54*		*540*				
			Сметная стоимость				*7288*				
26	115	23-010501-1109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				22,725	340,43	--	7736	--	309	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,62*		*309*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,62*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,32*		*644*				
			Сметная стоимость				*8689*				
27	116	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,1035	660065,53	265707,70	68317	27501	31701	376,00	39
			км трубопровода		332602,08	100765,53	34424	10429	62,1	107,34	11
			Накладные расходы -		*306288,76*		*31701*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*269121,28*				*27854*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*37167,47*				*3847*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77308,34*		*8001*				
			Сметная стоимость				*108019*				
28	117	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,026	484469,03	123877,84	12596	3221	6666	360,00	9
			км трубопровода		318448,80	48528,25	8280	1262	62,1	51,53	1
			Накладные расходы -		*256387,22*		*6666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227892,75*				*5925*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*28494,47*				*741*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59268,50*		*1541*				
			Сметная стоимость				*20803*				
29	118	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80								
				103,914	4999,32	--	519499	--	20780	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*199,97*		*20780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*199,97*				*20780*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*415,94*		*43222*				
		Сметная стоимость				*583501*				
30	119	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80							
			26,104	3185,98	--	83167	--	3327	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*127,44*		*3327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*127,44*				*3327*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*265,07*		*6919*				
		Сметная стоимость				*93413*				
31	120	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией							
			0,152	40528,10	--	6160	--	3927	51,50	8
		км трубопровода		37494,58	--	5699	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*25836,62*		*3927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*3539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2552,49*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5309,18*		*807*				
		Сметная стоимость				*10894*				
32	121	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка							
			0,0465	289459,69	84267,27	13460	3918	7207	247,00	11
		км трубопровода		193776,44	28275,47	9011	1315	62,1	38,24	2
		Накладные расходы -		*154988,40*		*7207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*6412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17094,16*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35555,85*		*1653*				
		Сметная стоимость				*22320*				
33	122	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка							
			0,0275	217547,66	59223,86	5983	1629	3326	194,00	5
		км трубопровода		153983,62	19782,90	4235	544	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*120927,27*		*3326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*2967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27077,99*		*745*				
		Сметная стоимость				*10053*				
34	123	23-010503-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011							
			36,865	1062,20	--	39158	--	1566	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,49*		*1566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42,49*				*1566*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*88,38*		*3258*				
			Сметная стоимость				*43982*				
35	124	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
				14,14	510,83	--	7223	--	289	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,43*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,43*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*42,50*		*601*				
			Сметная стоимость				*8113*				
36	125	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 200 мм. Установка	3	4949,81	1340,97	14849	4023	7465	3,91	12
			задвижка или клапан		3067,47	478,90	9202	1437	62,1	0,47	1
			Накладные расходы -		*2488,38*		*7465*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2202,30*				*6607*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*286,08*				*858*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*595,06*		*1785*				
			Сметная стоимость				*24099*				
37	126	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 150 мм. Установка	2	3320,79	886,25	6642	1773	3167	2,46	5
			задвижка или клапан		1929,92	316,53	3860	633	62,1	0,31	1
			Накладные расходы -		*1583,68*		*3167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1395,04*				*2790*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,63*				*377*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*392,36*		*785*				
			Сметная стоимость				*10594*				
38	127	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 100 мм. Установка	1	1982,42	86,72	1982	87	1134	2,03	2
			задвижка или клапан		1592,58	41,10	1593	41	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1134,39*		*1134*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1014,51*				*1015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*119,88*				*120*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*249,34*		*249*				
			Сметная стоимость				*3366*				
39	128	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Затворы стальные диаметром 50 мм. Установка	2	1052,00	52,03	2104	104	1200	1,07	2
			задвижка или клапан		839,44	24,66	1679	49	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*600,15*		*1200*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*536,60*				*1073*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*63,54*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*132,17*		*264*				
			Сметная стоимость				*3569*				
40	129	23-040103-4907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79								
				1	302899,36	--	302899	--	12116	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12115,97*		*12116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12115,97*				*12116*		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25201,23*		*25201*				
			Сметная стоимость				*340216*				
41	130	23-040103-4607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79								
				2	36554,06	--	73108	--	2924	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1462,16*		*2924*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1462,16*				*2924*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3041,30*		*6083*				
			Сметная стоимость				*82115*				
42	131	23-040103-4606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79								
				2	25005,16	--	50010	--	2000	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1000,21*		*2000*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1000,21*				*2000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2080,43*		*4161*				
			Сметная стоимость				*56171*				
43	132	23-040103-4604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79								
				1	16424,46	--	16424	--	657	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*656,98*		*657*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*656,98*				*657*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,52*		*1367*				
			Сметная стоимость				*18447*				
44	133	23-040103-4601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79								
				2	11067,77	--	22136	--	885	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*442,71*		*885*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*442,71*				*885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,84*		*1842*				
			Сметная стоимость				*24863*				
45	134	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
				0,0552	562414,81	248673,47	31045	13727	14967	312,70	17
			т фасонных частей		295995,57	88989,60	16339	4912	62,1	94,30	5
			Накладные расходы -		*271135,41*		*14967*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*13197*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*1770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*3681*				
			Сметная стоимость				*49693*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	135	23-020803-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник фланцевый ТФ DN 200х200 ГОСТ 5525-88								
				1	101780,50	--	101781	--	4071	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4071,22*		*4071*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4071,22*				*4071*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8468,14*		*8468*				
			Сметная стоимость				*114320*				
47	136	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
				2	3562,28	--	7125	--	285	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*142,49*		*285*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142,49*				*285*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*296,38*		*593*				
			Сметная стоимость				*8003*				
48	137	23-020101-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
				1	3764,49	--	3764	--	151	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*150,58*		*151*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*150,58*				*151*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*313,21*		*313*				
			Сметная стоимость				*4228*				
49	138	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка								
				5	1631,49	161,74	8157	809	4724	1,43	7
			фланец		1353,61	8,22	6768	41	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*944,78*		*4724*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*845,70*				*4228*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*99,09*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*206,10*		*1031*				
			Сметная стоимость				*13911*				
50	139	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка								
				4	1035,71	95,68	4143	383	2388	0,90	4
			фланец		851,92	8,22	3408	33	62,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*596,94*		*2388*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*534,15*				*2137*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,79*				*251*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*130,61*		*522*				
			Сметная стоимость				*7053*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	140	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка							
			5	681,32	55,30	3407	276	1970	0,60	3
		фланец		567,95	--	2840	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*394,06*		*1970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*352,70*				*1763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,36*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,03*		*430*				
		Сметная стоимость				*5807*				
52	141	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка							
			2	350,58	27,65	701	55	419	0,32	1
		фланец		302,91	--	606	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*209,65*		*419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*188,10*				*376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21,55*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*44,82*		*90*				
		Сметная стоимость				*1210*				
53	142	23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80							
			5	4770,14	--	23851	--	954	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,81*		*954*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*190,81*				*954*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*396,88*		*1984*				
		Сметная стоимость				*26789*				
54	143	23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80							
			4	3120,14	--	12481	--	499	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*124,81*		*499*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*124,81*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*259,60*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14019*				
55	144	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80							
			5	1861,19	--	9306	--	372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*74,45*		*372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*74,45*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*154,85*		*774*				
		Сметная стоимость				*10452*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	145	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
				2	1040,03	--	2080	--	83	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,60*		*83*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*				*83*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,53*		*173*				
			Сметная стоимость				*2336*				
57	146	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм(футляр). Укладка								
				0,0012	384712,68	123925,08	462	149	231	296,00	--
			км трубопровода		232217,92	41860,15	279	50	62,1	56,49	--
			Накладные расходы -		*192399,09*		*231*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*170202,48*				*204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22196,61*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*46168,94*		*55*				
			Сметная стоимость				*748*				
58	147	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм(футляр). Укладка								
				0,0008	419406,97	138509,44	336	111	162	306,00	--
			км трубопровода		240063,12	47071,52	192	38	62,1	63,40	--
			Накладные расходы -		*202219,31*		*162*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178310,61*				*143*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*23908,70*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49730,10*		*40*				
			Сметная стоимость				*538*				
59	148	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм(футляр). Укладка								
				0,0002	352927,66	110363,09	71	22	37	286,00	--
			км трубопровода		224372,72	36876,66	45	7	62,1	49,89	--
			Накладные расходы -		*182842,41*		*37*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*32*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42861,61*		*9*				
			Сметная стоимость				*116*				
60	149	23-010501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				1,212	4194,81	--	5084	--	203	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*167,79*		*203*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*167,79*				*203*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*349,01*		*423*				
			Сметная стоимость				*5710*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	150	23-010501-1019 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				0,808	6629,83	--	5357	--	214	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*265,19*		*214*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*265,19*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*551,60*		*446*				
			Сметная стоимость				*6017*				
62	151	23-010501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				0,202	3369,71	--	681	--	27	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*134,79*		*27*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*134,79*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*280,36*		*57*				
			Сметная стоимость				*765*				
63	152	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
				1,2	946,36	12,28	1136	15	618	0,90	1
			м трубы, уложенной в футляре		737,31	1,56	885	2	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*515,05*		*618*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*458,84*				*551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*56,21*				*67*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,91*		*140*				
			Сметная стоимость				*1894*				
64	153	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр								
				0,8	1005,00	12,63	804	10	414	0,90	1
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	591	1	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*368*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*121,84*		*97*				
			Сметная стоимость				*1316*				
65	154	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр								
				0,2	849,71	11,94	170	2	97	0,84	--
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	139	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*97*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*21*				
			Сметная стоимость				*288*				
66	155	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью								
				6	6975,00	611,15	41850	3667	9130	7,99	48

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			футляр		1911,33	12,84	11468	77	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1521,71*		*9130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*7169*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*1961*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*4078*				
			Сметная стоимость				*55059*				
67	156	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью								
				4	8370,00	733,38	33480	2934	7304	7,99	32
			футляр		2293,60	15,41	9174	62	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*7304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*5736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*1569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,68*		*3263*				
			Сметная стоимость				*44047*				
68	157	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	6249,60	547,59	6250	548	1363	7,99	8
			футляр		1712,55	11,51	1713	12	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1363,45*		*1363*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1070,64*				*1071*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*292,81*				*293*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*609,04*		*609*				
			Сметная стоимость				*8222*				
69	158	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,006	884996,62	354775,62	5310	2129	2466	504,00	3
			км трубопровода		445828,32	135845,68	2675	815	62,1	145,33	1
			Накладные расходы -		*411068,20*		*2466*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361219,55*				*2167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49848,65*				*299*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103685,19*		*622*				
			Сметная стоимость				*8399*				
70	159	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80								
				6,024	13136,79	--	79136	--	3165	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*525,47*		*3165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*525,47*				*3165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1092,98*		*6584*				
			Сметная стоимость				*88886*				
71	160	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр								
				6	1005,00	12,63	6030	76	3108	0,90	5
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	4429	10	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*3108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*2757*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*351*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,84*		*731*				
			Сметная стоимость				*9869*				
72	161	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	8370,00	733,38	8370	733	1826	7,99	8
			футляр		2293,60	15,41	2294	15	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*1826*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*1434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,68*		*816*				
			Сметная стоимость				*11012*				
73	162	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,006	3662113,39	153930,67	21973	924	2114	357,00	2
			км трубопровода		286649,58	32064,98	1720	192	62,1	29,21	--
			Накладные расходы -		*352323,15*		*2114*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*197921,74*				*1188*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154401,41*				*926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*321154,92*		*1927*				
			Сметная стоимость				*26014*				
74	163	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
				0,153	562414,81	248673,47	86049	38047	41484	312,70	48
			т фасонных частей		295995,57	88989,60	45287	13615	62,1	94,30	14
			Накладные расходы -		*271135,41*		*41484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*36579*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*4905*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*10203*				
			Сметная стоимость				*137735*				
75	164	23-020101-0263 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
				6	9907,95	--	59448	--	2378	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*396,32*		*2378*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*396,32*				*2378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,34*		*4946*				
			Сметная стоимость				*66772*				
76	165	23-020101-3447 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 30753-2001								
				6	35841,79	--	215051	--	8602	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1433,67*		*8602*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1433,67*				*8602*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2982,04*		*17892*				
			Сметная стоимость				*241545*				
77	166	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: фланцы. Установка								
				3	820,49	499,52	2461	1499	1040	0,41	1
			шт.		320,98	164,85	963	495	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*346,59*		*1040*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*905*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*93,37*		*280*				
			Сметная стоимость				*3781*				
78	167	ТТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 110								
				1	4700,00	--	4700	--	188	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*188,00*		*188*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,00*				*188*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*391,04*		*391*				
			Сметная стоимость				*5279*				
79	168	ТТД СТЗ"Арыстан"	Фланец металлический с покрытием ПП, DN 63								
				2	3250,00	--	6500	--	260	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*130,00*		*260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*130,00*				*260*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*270,40*		*541*				
			Сметная стоимость				*7301*				
80	169	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка								
				3	820,49	499,52	2461	1499	1040	0,41	1
			шт.		320,98	164,85	963	495	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*346,59*		*1040*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*301,70*				*905*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,89*				*135*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*93,37*		*280*				
			Сметная стоимость				*3781*				
81	170	23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				1	1459,10	--	1459	--	58	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*58,36*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,36*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*121,40*		*121*				
			Сметная стоимость				*1639*				
82	171	23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
				2	642,10	--	1284	--	51	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,68*		*51*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,68*				*51*		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*53,42*		*107*				
			Сметная стоимость				*1442*				
83	172	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные на углы поворота. Устройство	0,35	19667,20	683,77	6884	239	934	4,90	2
			м3		3567,45	164,00	1249	57	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*2668,83*		*934*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*633*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*301*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1786,88*		*625*				
			Сметная стоимость				*8443*				
			Колодцы водопроводные железобетонные(Площадка насосной станции 2го подъема)								
84	173	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-2000(1 колодец)	2,78	22678,68	5393,44	63047	14994	18385	8,86	25
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	18401	6160	62,1	2,22	6
			Накладные расходы -		*6613,15*		*18385*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*15253*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*3132*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2343,35*		*6515*				
			Сметная стоимость				*87946*				
85	179	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)	0,0816	13896,31	--	1134	--	45	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*45*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*45*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1156,17*		*94*				
			Сметная стоимость				*1274*				
86	180	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8616	733,00	--	2098	--	84	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*84*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,99*		*175*				
			Сметная стоимость				*2356*				
87	181	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500,Нр-2700,2100(3 колодца)	4,92	22678,68	5393,44	111579	26536	32537	8,86	44
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	32566	10902	62,1	2,22	11
			Накладные расходы -		*6613,15*		*32537*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*26994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*5543*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2343,35*		*11529*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*155645*				
88	198	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				0,2448	13896,31	--	3402	--	136	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*136*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1156,17*		*283*				
			Сметная стоимость				*3821*				
89	199	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				4,8998	733,00	--	3592	--	144	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*144*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*144*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*60,99*		*299*				
			Сметная стоимость				*4034*				
90	200	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,023	23551,01	1276,30	542	29	77	5,95	--
			м3 кладки		4222,30	295,91	97	7	50,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*3329,10*		*77*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*53*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2150,41*		*49*				
			Сметная стоимость				*668*				
91	201	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
				96	719,55	12,56	69077	1206	11586	0,21	20
			м2 поверхности		172,31	1,64	16541	158	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*120,68*		*11586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*8483*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*3102*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67,22*		*6453*				
			Сметная стоимость				*87116*				
92	202	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой								
				22	1039,74	17,88	22874	393	2178	0,14	3
			м2 поверхности		104,11	4,52	2290	99	50,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*98,98*		*2178*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*55,19*				*1214*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,80*				*964*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*91,10*		*2004*				
			Сметная стоимость				*27056*				
93	205	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками скоб								
				4,5	247,54	--	1114	--	672	0,34	2
			м2		247,54	--	1114	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*149,43*		*672*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*31,76*		*143*				
			Сметная стоимость				*1929*				
94	206	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				4,5	53,54	1,03	241	5	78	0,03	--
			м2		26,82	0,16	121	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,35*		*78*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*66*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*5,67*		*26*				
			Сметная стоимость				*345*				
95	207	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
				4,5	92,33	1,62	415	7	101	0,02	--
			м2		33,03	0,33	149	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,50*		*101*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*81*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*9,19*		*41*				
			Сметная стоимость				*558*				
99											
			Поселковая водопроводная сеть								
			Земляные работы								
96	208	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
				952,33873	196,36	183,33	187001	174588	54328	0,02	20
			м3 грунта		12,89	67,14	12277	63943	59,1	0,06	58
			Накладные расходы -		*57,05*		*54328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*45046*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*9282*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*20,27*		*19306*				
			Сметная стоимость				*260635*				
97	209	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
				11653,13	131,76	119,64	1535417	1394156	460951	0,02	212
			м3 грунта		12,12	43,66	141261	508769	59,1	0,04	461
			Накладные расходы -		*39,56*		*460951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*384167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*76783*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*13,71*		*159709*				
			Сметная стоимость				*2156077*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	210	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
				360,4062	5075,96	--	1829409	--	1197604	6,97	2513
			м3 грунта		5075,96	--	1829409	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3322,93*		*1197604*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*1081181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*116424*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*671,91*		*242161*				
			Сметная стоимость				*3269174*				
99	211	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м								
				1334,839	4229,97	--	5646330	--	3696313	5,81	7755
			м3 грунта		4229,97	--	5646330	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*3696313*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*3336981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*359332*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*559,93*		*747411*				
			Сметная стоимость				*10090055*				
100	212	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м								
				714,9648	3898,34	--	2787176	--	1824597	5,58	3988
			м3 грунта		3898,34	--	2787176	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2552,01*		*1824597*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*1647221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*177376*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*516,03*		*368942*				
			Сметная стоимость				*4980715*				
101	213	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3								
				1323,818	843,79	--	1117029	--	731252	1,21	1602
			м3 грунта		843,79	--	1117029	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*552,38*		*731252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*660164*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*71088*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*111,69*		*147862*				
			Сметная стоимость				*1996143*				
102	214	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
				19770,56	12,89	12,89	254895	254895	68207	--	--
			м3 грунта		--	4,77	--	94382	59,1	--	86
			Накладные расходы -		*3,45*		*68207*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*55780*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*12427*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,31*		*25848*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*348950*				
103	215	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4								
				4942,639	1095,35	--	5413907	--	3544160	1,38	6821
			м3 грунта		1095,35	--	5413907	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*3544160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*3199619*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*344541*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,99*		*716645*				
			Сметная стоимость				*9674712*				
104	216	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
				19772,56	133,34	54,15	2636396	1070622	1380012	0,13	2551
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1565774	507889	59,1	0,03	618
			Накладные расходы -		*69,79*		*1380012*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*1225535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*154477*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,25*		*321313*				
			Сметная стоимость				*4337721*				
105	217	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
				1704,6916	78,43	--	133699	--	5348	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*5348*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*5348*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,53*		*11124*				
			Сметная стоимость				*150171*				
106	218	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале								
				952,33873	14,44	11,88	13749	11310	4546	--	3
			м3 грунта		2,42	4,41	2303	4199	59,1	--	4
			Накладные расходы -		*4,77*		*4546*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*3843*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*704*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,54*		*1464*				
			Сметная стоимость				*19759*				
					Монтаж трубопроводов						
107	219	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
				253,91575	2329,71	113,58	591551	28841	145025	1,02	259
			м3 основания		711,30	28,77	180610	7305	62,1	0,04	9
			Накладные расходы -		*571,15*		*145025*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*116695*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*28330*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*232,07*		*58926*				
			Сметная стоимость				*795502*				
108	220	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка								
				4,9925	352927,66	110363,09	1761991	550988	912841	286,00	1428
			км трубопровода		224372,72	36876,66	1120181	184107	62,1	49,89	249

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*182842,41*		*912841*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*809963*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*102878*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*42861,61*		*213987*				
			Сметная стоимость				*2888818*				
109	221	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка								
				0,4459756	217547,66	59223,86	97021	26412	53931	194,00	87
			км трубопровода		153983,62	19782,90	68673	8823	62,1	26,83	12
			Накладные расходы -		*120927,27*		*53931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*107909,01*				*48125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13018,27*				*5806*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*27077,99*		*12076*				
			Сметная стоимость				*163028*				
110	222	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка								
				0,0858656	190552,06	46540,16	16362	3996	9391	179,00	15
			км трубопровода		142077,67	15461,54	12200	1328	62,1	21,05	2
			Накладные расходы -		*109367,21*		*9391*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97831,85*				*8400*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11535,36*				*990*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*23993,54*		*2060*				
			Сметная стоимость				*27813*				
111	226	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 180 мм. Промывка с дезинфекцией								
				20,1	93427,06	--	1877884	--	659193	61,80	1242
			км трубопровода		44993,49	--	904369	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*32795,68*		*659193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*27940,96*				*561613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4854,72*				*97580*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*10097,82*		*202966*				
			Сметная стоимость				*2740043*				
112	227	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией								
				0,509	49577,26	--	25235	--	13335	51,50	26
			км трубопровода		37494,58	--	19085	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*26198,59*		*13335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*11852*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2914,46*				*1483*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6062,07*		*3086*				
			Сметная стоимость				*41656*				
113	228	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией								
				0,098	40528,10	--	3972	--	2532	51,50	5
			км трубопровода		37494,58	--	3674	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*25836,62*		*2532*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*2282*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2552,49*				*250*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*5309,18*		*520*				
			Сметная стоимость				*7024*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	229	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2500. Установка								
				44	79479,54	108,32	3497100	4766	178865	1,82	80
			шт.		1325,05	46,71	58302	2055	62,1	0,05	2
			Накладные расходы -		*4065,12*		*178865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*37482*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3213,26*				*141383*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6683,57*		*294077*				
			Сметная стоимость				*3970042*				
115	230	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2750. Установка								
				11	40315,64	108,32	443472	1191	27484	1,82	20
			шт.		1325,05	46,71	14576	514	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2498,56*		*27484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*9370*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1646,70*				*18114*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3425,14*		*37677*				
			Сметная стоимость				*508633*				
116	231	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2750. Установка								
				3	51889,61	108,32	155669	325	8885	1,82	5
			шт.		1325,05	46,71	3975	140	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2961,52*		*8885*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*2556*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2109,66*				*6329*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4388,09*		*13164*				
			Сметная стоимость				*177718*				
117	232	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная. Установка								
				1424	285,55	2,31	406630	3285	53563	0,05	75
			кг изделия		41,35	0,35	58885	492	60,4	--	1
			Накладные расходы -		*37,61*		*53563*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,19*				*35864*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,43*				*17700*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25,85*		*36815*				
			Сметная стоимость				*497009*				
118	233	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 150 ГОСТ 5525-88								
				12	92201,51	--	1106418	--	44257	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3688,06*		*44257*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3688,06*				*44257*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7671,17*		*92054*				
			Сметная стоимость				*1242729*				
119	249	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка								
				1,282053	562414,81	248673,47	721046	318813	347610	312,70	401
			т фасонных частей		295995,57	88989,60	379482	114089	62,1	94,30	121
			Накладные расходы -		*271135,41*		*347610*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*306508*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*41102*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66684,02*		*85492*				
			Сметная стоимость				*1154148*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	315	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,012	884996,62	354775,62	10620	4257	4933	504,00	6
			км трубопровода		445828,32	135845,68	5350	1630	62,1	145,33	2
			Накладные расходы -		*411068,20*		*4933*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361219,55*				*4335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49848,65*				*598*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*103685,19*		*1244*				
			Сметная стоимость				*16797*				
121	317	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр								
				12	1005,00	12,63	12060	152	6216	0,90	11
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	8858	21	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*6216*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*5513*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*703*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*121,84*		*1462*				
			Сметная стоимость				*19738*				
122	318	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	8370,00	733,38	8370	733	1826	7,99	8
			футляр		2293,60	15,41	2294	15	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*1826*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*1434*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*392*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*815,68*		*816*				
			Сметная стоимость				*11012*				
123	319	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,012	3662113,39	153930,67	43945	1847	4228	357,00	4
			км трубопровода		286649,58	32064,98	3440	385	62,1	29,21	--
			Накладные расходы -		*352323,15*		*4228*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*197921,74*				*2375*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154401,41*				*1853*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*321154,92*		*3854*				
			Сметная стоимость				*52027*				
124	320	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,026	884996,62	354775,62	23010	9224	10688	504,00	13
			км трубопровода		445828,32	135845,68	11592	3532	62,1	145,33	4
			Накладные расходы -		*411068,20*		*10688*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361219,55*				*9392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*49848,65*				*1296*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*103685,19*		*2696*				
			Сметная стоимость				*36394*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	322	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр								
				26	1005,00	12,63	26130	328	13469	0,90	23
			м трубы, уложенной в футляре		738,13	1,73	19191	45	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*518,03*		*13469*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,45*				*11946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,58*				*1523*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*121,84*		*3168*				
			Сметная стоимость				*42767*				
126	323	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,375	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	8370,00	733,38	16740	1467	3652	7,99	16
			футляр		2293,60	15,41	4587	31	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*1826,05*		*3652*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1433,90*				*2868*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*392,16*				*784*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*815,68*		*1631*				
			Сметная стоимость				*22023*				
127	324	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,026	3662113,39	153930,67	95215	4002	9160	357,00	9
			км трубопровода		286649,58	32064,98	7453	834	62,1	29,21	1
			Накладные расходы -		*352323,15*		*9160*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*197921,74*				*5146*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*154401,41*				*4014*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*321154,92*		*8350*				
			Сметная стоимость				*112725*				
128	325	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,041	1183719,84	482282,49	48533	19774	22301	662,00	27
			км трубопровода		585591,96	183293,16	24009	7515	62,1	194,34	8
			Накладные расходы -		*543925,56*		*22301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*19577*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*2724*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*5667*				
			Сметная стоимость				*76501*				
129	327	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				41	849,71	11,94	34838	489	19800	0,84	35
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	28443	57	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*19800*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*17699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2101*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*4371*				
			Сметная стоимость				*59010*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	328	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
131	329	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,041	4947421,79	405883,77	202844	16641	19189	368,00	15
			км трубопровода		292092,64	126159,50	11976	5173	62,1	120,66	5
			Накладные расходы -		*468020,83*		*19189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*10649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*8540*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*17763*				
			Сметная стоимость				*239796*				
132	330	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0085	1183719,84	482282,49	10062	4099	4623	662,00	6
			км трубопровода		585591,96	183293,16	4978	1558	62,1	194,34	2
			Накладные расходы -		*543925,56*		*4623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*4059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*565*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*1175*				
			Сметная стоимость				*15860*				
133	332	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				8,5	849,71	11,94	7223	101	4105	0,84	7
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	5897	12	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*4105*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*3669*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*436*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*906*				
			Сметная стоимость				*12234*				
134	333	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	334	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0085	4947421,79	405883,77	42053	3450	3978	368,00	3
			км трубопровода		292092,64	126159,50	2483	1072	62,1	120,66	1
			Накладные расходы -		*468020,83*		*3978*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*2208*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*1770*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*3683*				
			Сметная стоимость				*49714*				
136	335	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0095	1183719,84	482282,49	11245	4582	5167	662,00	6
			км трубопровода		585591,96	183293,16	5563	1741	62,1	194,34	2
			Накладные расходы -		*543925,56*		*5167*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*4536*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*631*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*1313*				
			Сметная стоимость				*17725*				
137	337	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				9,5	849,71	11,94	8072	113	4588	0,84	8
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	6591	13	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*4588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*4101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*487*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*1013*				
			Сметная стоимость				*13673*				
138	338	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
139	339	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0095	4947421,79	405883,77	47001	3856	4446	368,00	3
			км трубопровода		292092,64	126159,50	2775	1199	62,1	120,66	1
			Накладные расходы -		*468020,83*		*4446*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*2467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*1979*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*4116*				
			Сметная стоимость				*55563*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	340	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием							
			0,02	1183719,84	482282,49	23674	9646	10879	662,00	13
		км трубопровода		585591,96	183293,16	11712	3666	62,1	194,34	4
		Накладные расходы -		*543925,56*		*10879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*9550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1329*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*2764*				
		Сметная стоимость				*37317*				
141	342	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр							
			20	849,71	11,94	16994	239	9659	0,84	17
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	13875	28	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*9659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*8634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*106,61*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28785*				
142	343	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью							
			2	11160,01	977,84	22320	1956	4869	7,99	16
		футляр		3058,13	20,55	6116	41	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2434,74*		*4869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*3824*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1046*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1087,58*		*2175*				
		Сметная стоимость				*29365*				
143	344	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции							
			0,02	4947421,79	405883,77	98948	8118	9360	368,00	7
		км трубопровода		292092,64	126159,50	5842	2523	62,1	120,66	2
		Накладные расходы -		*468020,83*		*9360*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4166*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*433235,41*		*8665*				
		Сметная стоимость				*116973*				
144	345	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием							
			0,483	1183719,84	482282,49	571737	232942	262716	662,00	320
		км трубопровода		585591,96	183293,16	282841	88531	62,1	194,34	94
		Накладные расходы -		*543925,56*		*262716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*230622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*32094*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*138211,63*		*66756*				
		Сметная стоимость				*901209*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	347	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				483	849,71	11,94	410412	5765	233259	0,84	408
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	335078	675	62,1	--	1
			Накладные расходы -		*482,94*		*233259*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*208502*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*24757*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*51494*				
			Сметная стоимость				*695165*				
146	348	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				46	11160,01	977,84	513360	44981	111998	7,99	368
			футляр		3058,13	20,55	140674	945	62,1	0,05	2
			Накладные расходы -		*2434,74*		*111998*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*87946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*24052*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*50029*				
			Сметная стоимость				*675387*				
147	349	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,483	4947421,79	405883,77	2389605	196042	226054	368,00	178
			км трубопровода		292092,64	126159,50	141081	60935	62,1	120,66	58
			Накладные расходы -		*468020,83*		*226054*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*125452*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*100602*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*209253*				
			Сметная стоимость				*2824912*				
148	350	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,11	1183719,84	482282,49	130209	53051	59832	662,00	73
			км трубопровода		585591,96	183293,16	64415	20162	62,1	194,34	21
			Накладные расходы -		*543925,56*		*59832*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*52523*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*7309*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*15203*				
			Сметная стоимость				*205244*				
149	352	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				110	849,71	11,94	93469	1313	53123	0,84	93
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	76312	154	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*53123*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*47485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*5638*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*11727*				
			Сметная стоимость				*158320*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	353	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				10	11160,01	977,84	111600	9778	24347	7,99	80
			футляр		3058,13	20,55	30581	205	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*24347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*19119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*5229*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*10876*				
			Сметная стоимость				*146823*				
151	354	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,11	4947421,79	405883,77	544216	44647	51482	368,00	40
			км трубопровода		292092,64	126159,50	32130	13878	62,1	120,66	13
			Накладные расходы -		*468020,83*		*51482*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*28571*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*22911*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*47656*				
			Сметная стоимость				*643354*				
152	355	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,023	1183719,84	482282,49	27226	11092	12510	662,00	15
			км трубопровода		585591,96	183293,16	13469	4216	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*12510*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*10982*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1528*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*3179*				
			Сметная стоимость				*42915*				
153	357	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				23	849,71	11,94	19543	275	11108	0,84	19
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	15956	32	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*11108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*9929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1179*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*2452*				
			Сметная стоимость				*33103*				
154	358	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	11160,01	977,84	22320	1956	4869	7,99	16
			футляр		3058,13	20,55	6116	41	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*3824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1046*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*2175*				
			Сметная стоимость				*29365*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	359	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,023	4947421,79	405883,77	113791	9335	10764	368,00	8
			км трубопровода		292092,64	126159,50	6718	2902	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*10764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5974*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4791*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*9964*				
			Сметная стоимость				*134520*				
156	360	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,18	1183719,84	482282,49	213070	86811	97907	662,00	119
			км трубопровода		585591,96	183293,16	105407	32993	62,1	194,34	35
			Накладные расходы -		*543925,56*		*97907*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*85946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*11961*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*24878*				
			Сметная стоимость				*335855*				
157	362	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				180	849,71	11,94	152949	2148	86929	0,84	152
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	124874	252	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*86929*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*77703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*9226*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*19190*				
			Сметная стоимость				*259068*				
158	363	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				15	11160,01	977,84	167400	14668	36521	7,99	120
			футляр		3058,13	20,55	45872	308	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*36521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*28678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*7843*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*16314*				
			Сметная стоимость				*220235*				
159	364	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,18	4947421,79	405883,77	890536	73059	84244	368,00	66
			км трубопровода		292092,64	126159,50	52577	22709	62,1	120,66	22
			Накладные расходы -		*468020,83*		*84244*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*46752*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*37492*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*77982*				
			Сметная стоимость				*1052762*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	365	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,13	1183719,84	482282,49	153884	62697	70710	662,00	86
			км трубопровода		585591,96	183293,16	76127	23828	62,1	194,34	25
			Накладные расходы -		*543925,56*		*70710*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*62072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*8638*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*17968*				
			Сметная стоимость				*242562*				
161	367	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				130	849,71	11,94	110463	1552	62782	0,84	110
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	90187	182	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*62782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*56119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*6663*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*13860*				
			Сметная стоимость				*187105*				
162	368	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				10	11160,01	977,84	111600	9778	24347	7,99	80
			футляр		3058,13	20,55	30581	205	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*24347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*19119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*5229*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*10876*				
			Сметная стоимость				*146823*				
163	369	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,13	4947421,79	405883,77	643165	52765	60843	368,00	48
			км трубопровода		292092,64	126159,50	37972	16401	62,1	120,66	16
			Накладные расходы -		*468020,83*		*60843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*33765*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*27077*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*56321*				
			Сметная стоимость				*760328*				
164	370	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,2025	1183719,84	482282,49	239703	97662	110145	662,00	134
			км трубопровода		585591,96	183293,16	118582	37117	62,1	194,34	39
			Накладные расходы -		*543925,56*		*110145*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*96689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*13456*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*27988*				
			Сметная стоимость				*377836*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	372	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				202,5	849,71	11,94	172067	2417	97795	0,84	171
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	140483	283	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*97795*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*87416*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*10379*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*21589*				
			Сметная стоимость				*291451*				
166	373	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				15	11160,01	977,84	167400	14668	36521	7,99	120
			футляр		3058,13	20,55	45872	308	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*36521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*28678*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*7843*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*16314*				
			Сметная стоимость				*220235*				
167	374	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,2025	4947421,79	405883,77	1001853	82191	94774	368,00	75
			км трубопровода		292092,64	126159,50	59149	25547	62,1	120,66	24
			Накладные расходы -		*468020,83*		*94774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*52596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*42178*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*87730*				
			Сметная стоимость				*1184357*				
168	375	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,224	1183719,84	482282,49	265153	108031	121839	662,00	148
			км трубопровода		585591,96	183293,16	131173	41058	62,1	194,34	44
			Накладные расходы -		*543925,56*		*121839*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*106955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*14884*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*30959*				
			Сметная стоимость				*417952*				
169	377	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				224	849,71	11,94	190336	2674	108178	0,84	189
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	155398	313	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*108178*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*96697*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*11481*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*23881*				
			Сметная стоимость				*322395*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	378	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				16	11160,01	977,84	178560	15645	38956	7,99	128
			футляр		3058,13	20,55	48930	329	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*2434,74*		*38956*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*30590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*8366*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*17401*				
			Сметная стоимость				*234917*				
171	379	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,224	4947421,79	405883,77	1108222	90918	104837	368,00	82
			км трубопровода		292092,64	126159,50	65429	28260	62,1	120,66	27
			Накладные расходы -		*468020,83*		*104837*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*58181*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*46656*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*97045*				
			Сметная стоимость				*1310103*				
172	380	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,1015	1183719,84	482282,49	120148	48952	55208	662,00	67
			км трубопровода		585591,96	183293,16	59438	18604	62,1	194,34	20
			Накладные расходы -		*543925,56*		*55208*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*48464*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*6744*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*14028*				
			Сметная стоимость				*189385*				
173	382	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				101,5	849,71	11,94	86246	1211	49018	0,84	86
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	70415	142	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*49018*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*43816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*5202*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*10821*				
			Сметная стоимость				*146085*				
174	383	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				7	11160,01	977,84	78120	6845	17043	7,99	56
			футляр		3058,13	20,55	21407	144	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*17043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*13383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*3660*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*7613*				
			Сметная стоимость				*102776*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	384	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,1015	4947421,79	405883,77	502163	41197	47504	368,00	37
			км трубопровода		292092,64	126159,50	29647	12805	62,1	120,66	12
			Накладные расходы -		*468020,83*		*47504*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*26363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*21141*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*43973*				
			Сметная стоимость				*593641*				
176	385	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,075	1183719,84	482282,49	88779	36171	40794	662,00	50
			км трубопровода		585591,96	183293,16	43919	13747	62,1	194,34	15
			Накладные расходы -		*543925,56*		*40794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*35811*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*4984*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*10366*				
			Сметная стоимость				*139939*				
177	387	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				75	849,71	11,94	63729	895	36220	0,84	63
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	52031	105	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*36220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*32376*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*3844*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*7996*				
			Сметная стоимость				*107945*				
178	388	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				5	11160,01	977,84	55800	4889	12174	7,99	40
			футляр		3058,13	20,55	15291	103	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*12174*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*9559*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*2614*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*5438*				
			Сметная стоимость				*73412*				
179	389	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,075	4947421,79	405883,77	371057	30441	35102	368,00	28
			км трубопровода		292092,64	126159,50	21907	9462	62,1	120,66	9
			Накладные расходы -		*468020,83*		*35102*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*19480*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*15621*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*32493*				
			Сметная стоимость				*438651*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	390	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,048	1183719,84	482282,49	56819	23150	26108	662,00	32
			км трубопровода		585591,96	183293,16	28108	8798	62,1	194,34	9
			Накладные расходы -		*543925,56*		*26108*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*22919*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*3189*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*6634*				
			Сметная стоимость				*89562*				
181	392	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				48	849,71	11,94	40786	573	23181	0,84	41
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	33300	67	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*23181*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*20721*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2460*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*5117*				
			Сметная стоимость				*69084*				
182	393	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				3	11160,01	977,84	33480	2934	7304	7,99	24
			футляр		3058,13	20,55	9174	62	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*7304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*5736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1569*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*3263*				
			Сметная стоимость				*44047*				
183	394	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,048	4947421,79	405883,77	237476	19482	22465	368,00	18
			км трубопровода		292092,64	126159,50	14020	6056	62,1	120,66	6
			Накладные расходы -		*468020,83*		*22465*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*12467*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*9998*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*20795*				
			Сметная стоимость				*280736*				
184	395	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0165	1183719,84	482282,49	19531	7958	8975	662,00	11
			км трубопровода		585591,96	183293,16	9662	3024	62,1	194,34	3
			Накладные расходы -		*543925,56*		*8975*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*7878*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1096*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*2280*				
			Сметная стоимость				*30786*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	397	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				16,5	849,71	11,94	14020	197	7968	0,84	14
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	11447	23	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*7968*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*846*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*1759*				
			Сметная стоимость				*23748*				
186	398	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
187	399	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0165	4947421,79	405883,77	81632	6697	7722	368,00	6
			км трубопровода		292092,64	126159,50	4820	2082	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*7722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4286*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3437*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*7148*				
			Сметная стоимость				*96503*				
188	400	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,017	1183719,84	482282,49	20123	8199	9247	662,00	11
			км трубопровода		585591,96	183293,16	9955	3116	62,1	194,34	3
			Накладные расходы -		*543925,56*		*9247*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*8117*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1130*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2350*				
			Сметная стоимость				*31719*				
189	402	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				17	849,71	11,94	14445	203	8210	0,84	14
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	11794	24	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*8210*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7339*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*871*		
			СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*1812*				
			Сметная стоимость				*24467*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	403	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
191	404	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,017	4947421,79	405883,77	84106	6900	7956	368,00	6
			км трубопровода		292092,64	126159,50	4966	2145	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*7956*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3541*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*433235,41*		*7365*				
			Сметная стоимость				*99427*				
192	405	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0175	1183719,84	482282,49	20715	8440	9519	662,00	12
			км трубопровода		585591,96	183293,16	10248	3208	62,1	194,34	3
			Накладные расходы -		*543925,56*		*9519*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*8356*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1163*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*138211,63*		*2419*				
			Сметная стоимость				*32652*				
193	407	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				17,5	849,71	11,94	14870	209	8451	0,84	15
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	12140	24	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*8451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7554*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*897*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*106,61*		*1866*				
			Сметная стоимость				*25187*				
194	408	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	409	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0175	4947421,79	405883,77	86580	7103	8190	368,00	6
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5112	2208	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*8190*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4545*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3645*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433235,41*		*7582*				
			Сметная стоимость				*102352*				
196	410	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,054	1183719,84	482282,49	63921	26043	29372	662,00	36
			км трубопровода		585591,96	183293,16	31622	9898	62,1	194,34	10
			Накладные расходы -		*543925,56*		*29372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*25784*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*3588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138211,63*		*7463*				
			Сметная стоимость				*100756*				
197	412	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				54	849,71	11,94	45885	645	26079	0,84	46
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	37462	75	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*26079*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*23311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2768*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*5757*				
			Сметная стоимость				*77721*				
198	413	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				3	11160,01	977,84	33480	2934	7304	7,99	24
			футляр		3058,13	20,55	9174	62	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*7304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*5736*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,58*		*3263*				
			Сметная стоимость				*44047*				
199	414	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,054	4947421,79	405883,77	267161	21918	25273	368,00	20
			км трубопровода		292092,64	126159,50	15773	6813	62,1	120,66	7
			Накладные расходы -		*468020,83*		*25273*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*14026*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*11247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433235,41*		*23395*				
			Сметная стоимость				*315829*				

	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
200	415	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0185	1183719,84	482282,49	21899	8922	10063	662,00	12
			км трубопровода		585591,96	183293,16	10833	3391	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10063*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*8833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1229*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2557*				
			Сметная стоимость				*34519*				
201	417	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				18,5	849,71	11,94	15720	221	8934	0,84	16
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	12834	26	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*8934*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*7986*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*948*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*1972*				
			Сметная стоимость				*26627*				
202	418	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
203	419	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0185	4947421,79	405883,77	91527	7509	8658	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5404	2334	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*8658*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4805*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3853*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*8015*				
			Сметная стоимость				*108200*				
204	420	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,019	1183719,84	482282,49	22491	9163	10335	662,00	13
			км трубопровода		585591,96	183293,16	11126	3483	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*9072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1263*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2626*				
			Сметная стоимость				*35452*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	422	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				19	849,71	11,94	16145	227	9176	0,84	16
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	13181	27	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*9176*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*8202*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*974*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*2026*				
			Сметная стоимость				*27346*				
206	423	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
207	424	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,019	4947421,79	405883,77	94001	7712	8892	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5550	2397	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*8892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*4935*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*3957*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*8231*				
			Сметная стоимость				*111125*				
208	425	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0195	1183719,84	482282,49	23083	9405	10607	662,00	13
			км трубопровода		585591,96	183293,16	11419	3574	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*10607*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*9311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1296*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*2695*				
			Сметная стоимость				*36385*				
209	427	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				19,5	849,71	11,94	16569	233	9417	0,84	16
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	13528	27	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*9417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*8418*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*999*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*2079*				
			Сметная стоимость				*28065*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	428	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
211	429	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0195	4947421,79	405883,77	96475	7915	9126	368,00	7
			км трубопровода		292092,64	126159,50	5696	2460	62,1	120,66	2
			Накладные расходы -		*468020,83*		*9126*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4062*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*8448*				
			Сметная стоимость				*114049*				
212	430	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,08	1183719,84	482282,49	94698	38583	43514	662,00	53
			км трубопровода		585591,96	183293,16	46847	14663	62,1	194,34	16
			Накладные расходы -		*543925,56*		*43514*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*38198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*5316*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*11057*				
			Сметная стоимость				*149269*				
213	432	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				80	849,71	11,94	67977	955	38635	0,84	68
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	55499	112	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*38635*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*34535*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*4100*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*8529*				
			Сметная стоимость				*115141*				
214	433	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				4	11160,01	977,84	44640	3911	9739	7,99	32
			футляр		3058,13	20,55	12233	82	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*9739*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*7647*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*2091*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*4350*				
			Сметная стоимость				*58729*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	434	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,08	4947421,79	405883,77	395794	32471	37442	368,00	29
			км трубопровода		292092,64	126159,50	23367	10093	62,1	120,66	10
			Накладные расходы -		*468020,83*		*37442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*20779*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*16663*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*34659*				
			Сметная стоимость				*467894*				
216	435	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,021	1183719,84	482282,49	24858	10128	11422	662,00	14
			км трубопровода		585591,96	183293,16	12297	3849	62,1	194,34	4
			Накладные расходы -		*543925,56*		*11422*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*10027*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1395*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*138211,63*		*2902*				
			Сметная стоимость				*39183*				
217	437	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				21	849,71	11,94	17844	251	10142	0,84	18
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	14569	29	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*10142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*9065*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1076*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*106,61*		*2239*				
			Сметная стоимость				*30225*				
218	438	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
219	439	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,021	4947421,79	405883,77	103896	8524	9828	368,00	8
			км трубопровода		292092,64	126159,50	6134	2649	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*9828*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*5454*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*4374*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*433235,41*		*9098*				
			Сметная стоимость				*122822*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	440	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,046	1183719,84	482282,49	54451	22185	25021	662,00	30
			км трубопровода		585591,96	183293,16	26937	8431	62,1	194,34	9
			Накладные расходы -		*543925,56*		*25021*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*21964*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*3057*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*6358*				
			Сметная стоимость				*85829*				
221	442	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				46	849,71	11,94	39087	549	22215	0,84	39
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	31912	64	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*22215*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*19857*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*2358*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*4904*				
			Сметная стоимость				*66206*				
222	443	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				2	11160,01	977,84	22320	1956	4869	7,99	16
			футляр		3058,13	20,55	6116	41	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*3824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*1046*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*2175*				
			Сметная стоимость				*29365*				
223	444	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,046	4947421,79	405883,77	227581	18671	21529	368,00	17
			км трубопровода		292092,64	126159,50	13436	5803	62,1	120,66	6
			Накладные расходы -		*468020,83*		*21529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*11948*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*9581*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*19929*				
			Сметная стоимость				*269039*				
224	445	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,0255	1183719,84	482282,49	30185	12298	13870	662,00	17
			км трубопровода		585591,96	183293,16	14933	4674	62,1	194,34	5
			Накладные расходы -		*543925,56*		*13870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*12176*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1694*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*3524*				
			Сметная стоимость				*47579*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	447	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				25,5	849,71	11,94	21668	304	12315	0,84	22
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	17690	36	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*12315*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11008*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*2719*				
			Сметная стоимость				*36702*				
226	448	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
227	449	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0255	4947421,79	405883,77	126159	10350	11935	368,00	9
			км трубопровода		292092,64	126159,50	7448	3217	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*11935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*6623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*5311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433235,41*		*11048*				
			Сметная стоимость				*149141*				
228	450	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,026	1183719,84	482282,49	30777	12539	14142	662,00	17
			км трубопровода		585591,96	183293,16	15225	4766	62,1	194,34	5
			Накладные расходы -		*543925,56*		*14142*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*12414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138211,63*		*3594*				
			Сметная стоимость				*48513*				
229	452	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				26	849,71	11,94	22093	310	12556	0,84	22
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	18037	36	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*12556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11224*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*2772*				
			Сметная стоимость				*37421*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	453	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
231	454	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,026	4947421,79	405883,77	128633	10553	12169	368,00	10
			км трубопровода		292092,64	126159,50	7594	3280	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*12169*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*6753*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*5415*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*433235,41*		*11264*				
			Сметная стоимость				*152066*				
232	455	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,027	1183719,84	482282,49	31960	13022	14686	662,00	18
			км трубопровода		585591,96	183293,16	15811	4949	62,1	194,34	5
			Накладные расходы -		*543925,56*		*14686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*12892*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1794*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*138211,63*		*3732*				
			Сметная стоимость				*50378*				
233	457	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	27	849,71	11,94	22942	322	13039	0,84	23
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	18731	38	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*13039*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*11655*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1384*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*106,61*		*2879*				
			Сметная стоимость				*38860*				
234	458	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	459	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,027	4947421,79	405883,77	133580	10959	12637	368,00	10
			км трубопровода		292092,64	126159,50	7887	3406	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*12637*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*7013*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*5624*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*433235,41*		*11697*				
			Сметная стоимость				*157914*				
236	460	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,029	1183719,84	482282,49	34328	13986	15774	662,00	19
			км трубопровода		585591,96	183293,16	16982	5316	62,1	194,34	6
			Накладные расходы -		*543925,56*		*15774*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*13847*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1927*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*138211,63*		*4008*				
			Сметная стоимость				*54110*				
237	462	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				29	849,71	11,94	24642	346	14005	0,84	24
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	20119	41	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*14005*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*12519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1486*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*106,61*		*3092*				
			Сметная стоимость				*41739*				
238	463	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
239	464	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,029	4947421,79	405883,77	143475	11771	13573	368,00	11
			км трубопровода		292092,64	126159,50	8471	3659	62,1	120,66	3
			Накладные расходы -		*468020,83*		*13573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*7532*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*6040*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*433235,41*		*12564*				
			Сметная стоимость				*169611*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	465	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 426 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием								
				0,03	1183719,84	482282,49	35512	14468	16318	662,00	20
			км трубопровода		585591,96	183293,16	17568	5499	62,1	194,34	6
			Накладные расходы -		*543925,56*		*16318*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477477,66*				*14324*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66447,90*				*1993*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138211,63*		*4146*				
			Сметная стоимость				*55976*				
241	467	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр								
				30	849,71	11,94	25491	358	14488	0,84	25
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	20812	42	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*14488*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*12950*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*1538*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*3198*				
			Сметная стоимость				*43178*				
242	468	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью								
				1	11160,01	977,84	11160	978	2435	7,99	8
			футляр		3058,13	20,55	3058	21	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*2434,74*		*2435*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1911,86*				*1912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*522,87*				*523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,58*		*1088*				
			Сметная стоимость				*14682*				
243	469	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,03	4947421,79	405883,77	148423	12177	14041	368,00	11
			км трубопровода		292092,64	126159,50	8763	3785	62,1	120,66	4
			Накладные расходы -		*468020,83*		*14041*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259734,58*				*7792*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*208286,25*				*6249*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433235,41*		*12997*				
			Сметная стоимость				*175461*				
					Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)						
244	502	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				5,5972133	13896,31	--	77781	--	3111	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*3111*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*3111*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1156,17*		*6471*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*87364*				
245	503	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				15,507216	733,00	--	11367	--	455	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*455*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*455*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,99*		*946*				
			Сметная стоимость				*12767*				
246	504	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,3047992	23551,01	1276,30	7178	389	1015	5,95	2
			м3 кладки		4222,30	295,91	1287	90	50,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*3329,10*		*1015*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*315*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2150,41*		*655*				
			Сметная стоимость				*8848*				
247	505	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500,								
				141,58183	22678,68	5393,44	3210890	763613	936302	8,86	1254
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	937148	313729	62,1	2,22	314
			Накладные расходы -		*6613,15*		*936302*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*776795*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*159507*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2343,35*		*331775*				
			Сметная стоимость				*4478968*				
248	512	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				6,3001826	13896,31	--	87549	--	3502	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*3502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*3502*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1156,17*		*7284*				
			Сметная стоимость				*98335*				
249	513	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				147,88201	733,00	--	108398	--	4336	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*4336*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*4336*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,99*		*9019*				
			Сметная стоимость				*121753*				
250	514	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,2385385	23551,01	1276,30	5618	304	794	5,95	1
			м3 кладки		4222,30	295,91	1007	71	50,8	0,36	--

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3329,10*		*794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*548*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2150,41*		*513*				
			Сметная стоимость				*6925*				
251	515	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых Дк-1500, Нр-3300(1колодец)								
				1,4763633	37844,00	5450,86	55871	8047	14878	13,90	21
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11032,85	2226,57	16288	3287	62,1	2,23	3
			Накладные расходы -		*10077,22*		*14878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8234,10*				*12157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1843,12*				*2721*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*3833,70*		*5660*				
			Сметная стоимость				*76409*				
252	522	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
				0,0470163	13896,31	--	653	--	26	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1156,17*		*54*				
			Сметная стоимость				*733*				
253	523	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				1,0178796	733,00	--	746	--	30	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*30*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*60,99*		*62*				
			Сметная стоимость				*838*				
254	524	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка								
				0,0265043	23551,01	1276,30	624	34	88	5,95	--
			м3 кладки		4222,30	295,91	112	8	50,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*3329,10*		*88*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2295,25*				*61*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1033,85*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2150,41*		*57*				
			Сметная стоимость				*769*				
255	525	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
				3163,8044	719,55	12,56	2276515	39732	381817	0,21	671
			м2 поверхности		172,31	1,64	545140	5201	50,8	--	6
			Накладные расходы -		*120,68*		*381817*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*279573*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*102244*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*67,22*		*212667*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*2870998*				
256	526	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой								
				651,0834	1039,74	17,88	676960	11643	64446	0,14	93
			м2 поверхности		104,11	4,52	67785	2943	50,8	0,01	4
			Накладные расходы -		*98,98*		*64446*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*55,19*				*35930*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*43,80*				*28516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*59312*				
			Сметная стоимость				*800718*				
257	529	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками скоб								
				130,5912	247,54	--	32326	--	19515	0,34	44
			м2		247,54	--	32326	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*149,43*		*19515*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*17521*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*1994*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*4147*				
			Сметная стоимость				*55988*				
258	530	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
				130,5912	53,54	1,03	6992	135	2266	0,03	4
			м2		26,82	0,16	3502	21	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,35*		*2266*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*1910*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*356*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*741*				
			Сметная стоимость				*9999*				
259	531	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
				130,5912	92,33	1,62	12057	212	2938	0,02	3
			м2		33,03	0,33	4313	43	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*22,50*		*2938*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*2361*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*1200*				
			Сметная стоимость				*16194*				
260	532	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные на углы поворота. Устройство								
				0,835461	19667,20	683,77	16431	571	2230	4,90	4
			м3		3567,45	164,00	2980	137	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*2668,83*		*2230*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*1512*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*859,08*				*718*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1786,88*		*1493*				
			Сметная стоимость				*20154*				
			Подводки к границам потребителей								
			Земляные работы								
261	533	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
				276,08793	196,36	183,33	54213	50614	15750	0,02	6
			м3 грунта		12,89	67,14	3559	18537	59,1	0,06	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*57,05*		*15750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*13059*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*2691*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*20,27*		*5597*				
		Сметная стоимость				*75560*				
262	534	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3							
			13943,95	131,76	119,64	1837255	1668225	551566	0,02	254
		м3 грунта		12,12	43,66	169030	608784	59,1	0,04	552
		Накладные расходы -		*39,56*		*551566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*459688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*91878*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*13,71*		*191106*				
		Сметная стоимость				*2579927*				
263	535	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2							
			431,25617	5075,96	--	2189041	--	1433034	6,97	3007
		м3 грунта		5075,96	--	2189041	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3322,93*		*1433034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*1293723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*139311*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*671,91*		*289766*				
		Сметная стоимость				*3911841*				
264	536	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м							
			1597,2451	4229,97	--	6756300	--	4422944	5,81	9280
		м3 грунта		4229,97	--	6756300	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2769,11*		*4422944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*3992973*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*429971*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*559,93*		*894339*				
		Сметная стоимость				*12073583*				
265	537	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м							
			812,42693	3898,34	--	3167117	--	2073322	5,58	4531
		м3 грунта		3898,34	--	3167117	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2552,01*		*2073322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*1871766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*201555*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*516,03*		*419235*				
		Сметная стоимость				*5659674*				
266	538	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3							
			1048,465	843,79	--	884688	--	579152	1,21	1269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		843,79	--	884688	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*552,38*		*579152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*522851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*56302*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111,69*		*117107*				
		Сметная стоимость				*1580947*				
267	539	11-010104-0406 РСНБ РК 2015								
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3								
			12777,96	12,89	12,89	164742	164742	44083	--	--
		м3 грунта		--	4,77	--	61000	59,1	--	55
		Накладные расходы -		*3,45*		*44083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*36051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*8032*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,31*		*16706*				
		Сметная стоимость				*225531*				
268	540	11-010205-0504 РСНБ РК 2015								
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4								
			3194,4902	1095,35	--	3499077	--	2290635	1,38	4408
		м3 грунта		1095,35	--	3499077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*717,06*		*2290635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*2067954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*222681*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,99*		*463177*				
		Сметная стоимость				*6252889*				
269	541	11-010201-0502 РСНБ РК 2015								
		Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			12777,961	133,34	54,15	1703764	691887	891829	0,13	1648
		м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1011877	328222	59,1	0,03	399
		Накладные расходы -		*69,79*		*891829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*791998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*99830*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,25*		*207647*				
		Сметная стоимость				*2803240*				
270	542	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года								
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км								
			494,19739	78,43	--	38760	--	1550	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,14*		*1550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*1550*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,53*		*3225*				
		Сметная стоимость				*43535*				
271	543	11-010102-0603 РСНБ РК 2015								
		Грунты 4 группы. Работа на отвале								
			276,08793	14,44	11,88	3986	3279	1318	--	1
		м3 грунта		2,42	4,41	668	1217	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*4,77*		*1318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*1114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,54*		*424*				
		Сметная стоимость				*5728*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Монтаж трубопроводов								
272	544	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
				290,15187	2329,71	113,58	675971	32956	165721	1,02	296
			м3 основания		711,30	28,77	206384	8347	62,1	0,04	10
			Накладные расходы -		*571,15*		*165721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*133348*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*32373*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*232,07*		*67335*				
			Сметная стоимость				*909027*				
273	545	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка								
				3,9774767	179779,96	41250,93	715071	164075	416533	173,00	688
			км трубопровода		137315,29	13699,85	546168	54491	62,1	18,65	74
			Накладные расходы -		*104722,81*		*416533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*373009*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*43523*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22760,22*		*90528*				
			Сметная стоимость				*1222132*				
274	547	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией								
				9,726	40528,10	--	394176	--	251287	51,50	501
			км трубопровода		37494,58	--	364672	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*25836,62*		*251287*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23284,13*				*226461*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2552,49*				*24826*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5309,18*		*51637*				
			Сметная стоимость				*697100*				
275	548	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 2 вентиля,. Прокладка								
				60,143928	843,14	25,94	50710	1560	19794	0,55	33
			м трубопровода		461,34	8,91	27747	536	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*329,12*		*19794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*17083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*2712*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,78*		*5640*				
			Сметная стоимость				*76145*				
276	549	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 2 вентиля,) мм. Прокладка								
				60,143928	1368,11	25,94	82283	1560	21057	0,55	33
			м трубопровода		461,34	8,91	27747	536	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*350,12*		*21057*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*17083*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*3975*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*137,46*		*8267*				
			Сметная стоимость				*111608*				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	550	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32х2,5 мм(гребенка на 3 вентиля,). Прокладка								
				24,622524	843,14	25,94	20760	639	8104	0,55	14
			м трубопровода		461,34	8,91	11359	219	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*329,12*		*8104*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*6994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,09*				*1110*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*93,78*		*2309*				
			Сметная стоимость				*31173*				
278	551	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм(гребенка на 3 вентиля, 53шт). Прокладка								
				24,622524	1368,11	25,94	33686	639	8621	0,55	14
			м трубопровода		461,34	8,91	11359	219	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*350,12*		*8621*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,03*				*6994*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,09*				*1627*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*137,46*		*3385*				
			Сметная стоимость				*45691*				
279	552	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
				222,8	51,92	1,90	11569	424	7427	0,05	11
			м трубопровода		49,76	--	11087	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*33,34*		*7427*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,06*				*6696*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,28*				*731*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6,82*		*1520*				
			Сметная стоимость				*20516*				
280	553	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	626	358,17	17,34	224217	10857	141654	0,41	257
			счетчик (водомер)		329,21	8,22	206083	5146	60,4	0,01	6
			Накладные расходы -		*226,28*		*141654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*203,80*				*127582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*22,48*				*14072*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*46,76*		*29270*				
			Сметная стоимость				*395140*				
281	564	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм(футляр). Укладка								
				0,08764	289459,69	84267,27	25368	7385	13583	247,00	22
			км трубопровода		193776,44	28275,47	16983	2478	62,1	38,24	3
			Накладные расходы -		*154988,40*		*13583*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*137894,24*				*12085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17094,16*				*1498*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*35555,85*		*3116*				
			Сметная стоимость				*42067*				
282	566	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр								
				87,64	849,71	11,94	74469	1046	42325	0,84	74

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	60800	122	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*482,94*		*42325*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*37833*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*4492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*9343*				
			Сметная стоимость				*126137*				
283	567	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	400	3906,00	342,24	1562401	136897	340863	7,99	3196
			футляр		1070,35	7,19	428139	2877	62,1	0,05	20
			Накладные расходы -		*852,16*		*340863*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*669,15*				*267661*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*183,01*				*73202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*380,65*		*152261*				
			Сметная стоимость				*2055525*				
284	585	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	1075,2	849,71	11,94	913613	12833	519255	0,84	907
			м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	745912	1502	62,1	--	2
			Накладные расходы -		*482,94*		*519255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*464144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*55110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,61*		*114629*				
			Сметная стоимость				*1547497*				
285	586	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	88	6975,00	611,15	613800	53781	133910	7,99	703
			футляр		1911,33	12,84	168197	1130	62,1	0,05	4
			Накладные расходы -		*1521,71*		*133910*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*105152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*28758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*679,74*		*59817*				
			Сметная стоимость				*807527*				
286	587	11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1,0852	3103807,15	139058,80	3368252	150907	336711	323,00	351
			км трубопровода		259349,62	28837,73	281446	31295	62,1	26,27	29
			Накладные расходы -		*310275,21*		*336711*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*178964,35*				*194212*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*131310,86*				*142499*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273126,59*		*296397*				
			Сметная стоимость				*4001360*				
287	588	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм(футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	0,1365	745951,65	282099,48	101822	38507	48009	441,00	60
			км трубопровода		390099,78	108286,72	53249	14781	62,1	115,86	16
			Накладные расходы -		*351716,00*		*48009*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309498,01*				*42246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*42217,99*				*5763*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*87813,41*		*11987*				
		Сметная стоимость				*161818*				
288	590	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр**							
			136,5	849,71	11,94	115986	1629	65921	0,84	115
		м трубы, уложенной в футляре		693,74	1,40	94696	191	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*482,94*		*65921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,68*				*58925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,26*				*6996*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,61*		*14553*				
		Сметная стоимость				*196460*				
289	591	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	**Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью**							
			10	6975,00	611,15	69750	6111	15217	7,99	80
		футляр		1911,33	12,84	19113	128	62,1	0,05	1
		Накладные расходы -		*1521,71*		*15217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1194,91*				*11949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*326,80*				*3268*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*679,74*		*6797*				
		Сметная стоимость				*91764*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**96764737,88**	**10213254**			**69792**
			Тенге			**48749729**	**3724535**			**3924**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**84670248**				
	Материалы -		Тенге			**25599560**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52112850**			
	Местные материалы -		Тенге			**296719**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**184217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39188082,27**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31115212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4631418**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10560786,07**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**130050228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73271**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52112850**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3596722**				
	Материалы -		Тенге			**456625**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**361415**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2766866**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**2960**				
		Накладные расходы -	Тенге			**370895**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**218294**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**152601**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**347967,0672**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4285026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**445**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361415**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**147232468**				
		Итого с временными		2 %	2944649,37	150 177 117,65				
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	4682522,53	154 859 640,18				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				77 429 820,09				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				77 429 820,09				
		Итого в текущих ценах				160 262 569,14				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				77 429 820,09				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			82 832 749,05				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			152 782 255,68				
		Итого с НДС		12 %	18333870,68	171 116 126,36				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технический надзор: ТОО "DS&V"
_____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил