Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016**

Акт № 32
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

чел.-ч
Благоустройство территории тыс.тенге
Составлен(а) в ценах на 3 кварта 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 7-1-2								
			РАЗДЕЛ 1.Участок водонапорной башни								
			Щебеночное покрытие дорожек и площадок(171м2)								
1	1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	171	4,09	4,09	699	699	143	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,09	--	187	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*0,83*		*143*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,39*		*67*				
			Сметная стоимость				*909*				
2	2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	171	527,33	127,83	90174	21858	10295	0,04	7
			м2 основания		27,75	34,61	4746	5919	60,3	0,03	6
			Накладные расходы -		*60,20*		*10295*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,00*		*8038*				
			Сметная стоимость				*108507*				
3	3	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15 см к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	171	109,29	23,40	18689	4002	1578	--	--
			м2 основания		1,30	6,45	222	1102	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*9,23*		*1578*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*1621*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*21888*				
			РАЗДЕЛ 2.Участок насосных 1-го подъема								
			Щебеночное покрытие дорожек и площадок(956м2)								
4	4	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	956	4,09	4,09	3910	3910	798	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,09	--	1043	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*0,83*		*798*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,39*		*377*				
			Сметная стоимость				*5084*				
5	5	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	956	527,33	127,83	504131	122202	57556	0,04	38
			м2 основания		27,75	34,61	26533	33090	60,3	0,03	32
			Накладные расходы -		*60,20*		*57556*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,00*		*44935*				
			Сметная стоимость				*606622*				
6	6	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять до толщины 15 см к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	956	116,09	23,40	110981	22375	9081	--	1
			м2 основания		1,30	6,45	1240	6162	60,3	--	2
			Накладные расходы -		*9,50*		*9081*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*9605*				
			Сметная стоимость				*129667*				
			РАЗДЕЛ 3.Участок насосной 2-го подъема								
			Асфальтобетонное покрытие проездов и автостоянок(1442м2)								
7	7	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	1442	4,09	4,09	5898	5898	1203	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,09	--	1574	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*0,83*		*1203*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,39*		*568*				
			Сметная стоимость				*7669*				
8	8	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1442	666,57	148,68	961197	214397	100241	0,03	48
			м2 основания		23,01	45,32	33184	65351	60,3	0,04	64
			Накладные расходы -		*69,52*		*100241*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,89*		*84915*				
			Сметная стоимость				*1146353*				
9	9	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей крупнозернистой типа БХ толщиной 3 см.(нижний слой) Устройство	1442	1183,62	26,29	1706781	37908	103157	0,05	65
			м2 покрытия		32,56	6,02	46949	8679	60,3	0,01	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*71,54*		*103157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,41*		*144795*				
			Сметная стоимость				*1954733*				
10	10	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до толщины 6 см к нормам 11-270602-0201	1442	1129,14	0,02	1628216	26	70456	--	2
			м2 покрытия		5,89	--	8495	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*48,86*		*70456*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,24*		*135894*				
			Сметная стоимость				*1834565*				
11	11	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей мелкозернистой типа БХ толщиной 3 см.(верхний слой) Устройство	1442	1183,62	26,29	1706781	37908	103157	0,05	65
			м2 покрытия		32,56	6,02	46949	8679	60,3	0,01	9
			Накладные расходы -		*71,54*		*103157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,41*		*144795*				
			Сметная стоимость				*1954733*				
12	12	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять до толщины 4 см к нормам 11-270602-0201	1442	376,38	0,01	542739	9	23485	--	2
			м2 покрытия		1,96	--	2832	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*16,29*		*23485*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,41*		*45298*				
			Сметная стоимость				*611522*				
13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.100.30.15 Установка при других видах покрытий	616	1472,05	17,86	906783	11003	233653	0,70	430
			м бортового камня		503,89	7,05	310398	4345	60,3	0,01	4
			Накладные расходы -		*379,31*		*233653*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,11*		*91235*				
			Сметная стоимость				*1231671*				
14	14	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 М-400	26,488	33964,93	--	899663	--	35987	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1358,60*		*35987*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2825,88*		*74852*				
			Сметная стоимость				*1010501*				
15	15	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,832	733,00	--	46056	--	1842	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*29,32*		*1842*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*3832*				
			Сметная стоимость				*51730*				
			Щебеночное покрытие дорожек, площадки под хлораторную(71,2м2)								
16	16	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	71,2	4,09	4,09	291	291	59	--	--
			м2 спланированной площади		--	1,09	--	78	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*0,83*		*59*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,39*		*28*				
			Сметная стоимость				*378*				
17	17	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	71,2	527,33	127,83	37546	9101	4287	0,04	3
			м2 основания		27,75	34,61	1976	2464	60,3	0,03	2
			Накладные расходы -		*60,20*		*4287*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,00*		*3347*				
			Сметная стоимость				*45179*				
18	18	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять до толщины 15 см к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	71,2	116,09	23,40	8266	1666	676	--	--
			м2 основания		1,30	6,45	92	459	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*9,50*		*676*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*715*				
			Сметная стоимость				*9658*				
			Площадка под мусорные контейнеры								
19	19	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,44	6875,82	1078,13	3025	474	877	3,24	1
			м3 подстилающего слоя		2259,41	452,08	994	199	60,9	0,55	--
			Накладные расходы -		*1992,39*		*877*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,46*		*312*				
			Сметная стоимость				*4214*				
20	20	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бетонной площадки	0,8	18140,92	699,31	14513	559	933	0,97	1
			м3		706,21	167,00	565	134	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*1166,08*		*933*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1544,56*		*1236*				
			Сметная стоимость				*16682*				
21	21	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,816	733,00	--	598	--	24	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*24*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*50*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*672*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9196937**	**494288**			**662**
			Тенге			**485175**	**139465**			**130**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9196937**				
	Материалы -		Тенге			**7271157**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**624640**			
	Местные материалы -		Тенге			**946317**				
		Накладные расходы -	Тенге			**759487**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**796514**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10752938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**792**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**624640**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**10752938**				

Итого с временными		**2 %**	**215058,76**	**10967996,77**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**341982,14**	**11309978,91**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**5654989,46**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**5654989,46**
Итого в текущих ценах				**11704575,03**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**5654989,46**
в том числе в текуших ценах на 2017 года-50%, К=	1,06978			**6049585,57**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**11158259,75**
Итого с НДС		**12 %**	**1338991,17**	**12497250,92**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____**Естемисов С.М.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____**Костыров Е.**