Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Форма

Декларация о соответствии

«___» _____20 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АйТемір Құрлыс», ЗКО г. Уральск ул. Ихсанова 87 дом 11 кв**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шоканова Е.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Газификация социальных объектов с. Жымпиты Сырымского района ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», в лице Вр.и.о. руководителя Бектенов У. О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РТК-Строй»**
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженер+» №89/17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а **Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», приказом №2-1.1/115 от 31.08.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание АИТ

Районный акимат (БМК).

В комплект поставки входит:

• Блочно-модульная котельная БМК – 0,348 Г СТ 70755-1910-ТОО-02-2013 – 1шт.

Музыкальная школа (Топочная).

Здание топочной прямоугольное в плане с размерами в осях 3,3х4,8 м и высотой помещений 2,46

м. Каркасного типа выполнено из металлического профиля, ограждающих конструкций и перекрытий из панелей типа "сэндвич".

Основные конструкции здания приняты с учетом существующей базы района строительства и требований заказчика.

- Наружные стены: - сэндвич;

- Покрытие – балки металлические;

- Крыша - двухскатная;

- Кровля - профнастил Н35-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94;

- Полы - лист ромб S=5мм;

- Двери - металлические;

- Окна - ПВХ со стеклопакетами;

- Стены – профлист С21-1000-0,7;

- Подшивка потолка - профлист С21-1000-0,7;
- Отмостка по периметру здания шириной 1,0 метр из бетона класса В15.
Технико-экономические показатели:
Общая площадь здания – 15,2 м²;
Площадка застройки здании – 16,8 м²;
Строительный объем здании – 37,4 м³;

Тепломеханические решения

Районный акимат (БМК).
Блочно-модульная котельная БКМ-0,348 предназначена для теплоснабжения систем отопления школа в с.Жымпиты.
Система теплоснабжения закрытая.
Теплоноситель для систем отопления - сетевая вода с расчетной температурой 85-50°С.
В котельной применены следующие блоки:
- блок сетевых насосов;
- блок потпиточных насосов;
- блок химводоподготовки;
В котельной установлены два водогрейных котла типа "ВВ-1535" с газовой горелкой.
Теплопроизводительность котла 174кВт (150000 ккал/ч).
Дымовые газы по металлическим газоходам поступают в дымовую трубу Д=273мм, Н=9,0м.

Музыкальная школа (Топочная).
В здании топочной установлены два котла марки "ВВ 300 Буран Бойлер" .
Источником водоснабжения является привозная вода, соответствующая требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевого качества". Теплоносителем служит вода с расчетной температурой 85-50С°.
Циркуляция сетевой воды в трубопроводах осуществляется насосами марки DAB BPH 60/280.50M.
Исходная вода поступает в подпиточный бак, из подпиточного бака насосами в обратный трубопровод теплосети. При понижении давления в теплосети до 0.1 МПа подпиточные насосы включаются, при повышении давления до 0.3 МПа выключаются. Для исключения гидравлического удара устанавливается мембранный расширительный бак V=50л. Для очистки теплоносителя от механических примесей на обратном трубопроводе устанавливается грязевик.

Газоснабжение

В точке врезки предусмотрено отключающее устройство задвижка Ø50 марки 30с41нж.
Газопровод низкого давления Р=0,003МПа общие протяженность газопровода 316,0 метров в том числе из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Ø63х3,8 L=208,0 м., SDR17 Ø75х4,5 L=85,0 м., подземный прокладки на глубине 1,0м ниже отметки земли, после выхода из земли, надземный газопровод проложить из металлических труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 L=18,0 м., Ø76х3,5 L=5,0 м.
Для продувки газопровода при остановках и пусках котлов предусматривается продувочный газопровод Ø20х2,5 по ГОСТ 3262-75, свеча которого выведена наружу выше отметки крыши топочной на 1 метр.
На вводе газопровода в топочную снаружи здания предусматривается установка отключающего устройства - кран шаровой КШ-50 Ø50.
В топочной устанавливается система автоматического контроля загазованности модульная КЗГУИ32 для непрерывного контроля содержания природного газа в воздухе.
Газоходы от каждого котла выводятся за пределы топочной и присоединяются к дымовой трубе Ø76х3,5 Н=6,0м.
Газопроводы запроектированы из труб Ø25х2,8; Ø57х3,5 по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91.

Электротехнические решения

Напряжение рабочего освещения 220В, местного и ремонтного-36В. Освещенность помещений принята в соответствии с СНиП РК 2.04-05-2002г. Типы светильников приняты в зависимости от среды и характеристики помещений. Питание светильников рабочего

освещения осуществляется от ЩУРн-3/12з-036УХЛ3 и выполняется кабелем ППВ-3х2,5мм2 открыто.
Питание силовых токоприемников осуществляется от распределительного пункта ЩУРн-3/12з-036УХЛ3. В качестве пусковой аппаратуры приняты ящики управления типа РУСМ с кнопочными постами управления. Силовая распределительная сеть выполняется кабелем ВВГ, прокладываемым в полу в стальных трубах Ø32мм и по стенам креплением скобами.

Тепловые сети.
Система теплоснабжения закрытая. Прокладка тепловой сети подземная двухтрубная. На отопление теплоноситель горячая вода с параметрами +85-50С°. Трубопроводы теплосети прокладываются подземным способом в непроходных каналах из сборных железобетонных по серии 3.006.1-2/87. Для прокладки используется стальные электросварные трубы Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91

Водоснабжение
Наружные сети хоз-питьевого водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПНД тип "С" SDR17-Ф50х3,0 и SDR11-Ф32х3,0 ГОСТ 18599-2001.
Внутренний водопровод является хозяйственно-питьевым из полиэтиленовых труб ПНД тип "С" SDR11-Ф25х2,3 ГОСТ 18599-2001.
На вводе в здание перед водоразборными приборами устанавливаем водомер ВСКМ-20.
Внутренняя сеть холодного водопровода предусмотрена:
- магистрали, стояки и подводки из полипропиленовых труб PPRC тип PN10.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____**июль, 2018г.**_____;
месяц, год
окончание работ _____**октябрь, 2018г.**_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_**3**_ месяц;
фактически_**3**_ месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалы Сырым Газ шаруашылығы

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газификация социальных объектов с. Жымпиты Сырымского района ЗКО»**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шоканов Ербол Болатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Қазақстан Республикасы Орал қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АйТемір-Құрылыс Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Уральск