Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Основание: Договор №230140 от 29.05.2023г., доп. Соглашение №230140/01 от 25.07.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Новый строительство внутриквартальных газовых сетей в н\п Кенестобе, с/о Кокторек, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№230140	29.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	48 571 428,57	48 571 428,57	43 367 346,94	48 571 428,57	48 571 428,57	0,00				5 204 081,63	48 571 428,57
Удержание аванса 30%		14 571 428,57	13 010 204,08							1 561 224,49	14 571 428,57
Всего по стройке	**48 571 428,57**	**34 000 000,00**	**30 357 142,86**	**48 571 428,57**	**48 571 428,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 642 857,14**	**34 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Ж.Азизханов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ТКиЗ"

Кульсеитов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Новый строительство внутриквартальных газовых сетей в н\п Кенестобе, с/о Кокторек, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №230140 от 29.05.2023г., доп. Соглашение №230140/01 от 25.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
171	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9045,25	203,33	194,58	1839171	1760025	--	302314	2312803
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	79146	340735		171319	
172	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	279,75	2343,26	--	655527	--	--	471979	1217707
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	655527	--		90201	
173	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50	1952,72	--	97636	--	--	70298	181369
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	97636	--		13435	
174	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	490	6229,18	180,98	3052298	88680	2361359	622878	3969190
		НР - 99%, СП - 8%			1229,10	54,92	602259	26911		294014	
175	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1325	927,48	--	1228911	--	--	884816	2282825
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	1228911	--		169098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	7129,5	19,42	19,42	138455	138455	0	43735	196765
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	60743		14575	
177	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	7129,5	8,59	8,59	61242	61242	0	19301	86987
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	26807		6443	
178	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	220,5	1018,66	--	224615	--	--	161722	417244
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	224615	--		30907	
179	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7129,5	181,02	81,66	1290582	582195	0	721477	2173024
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	708387	293664		160965	
180	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	7129,5	93,46	80,84	666323	576349	9981	155845	887942
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	79993	136459		65773	
181	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 3	м3 грунта	700	56,33	56,33	39431	39431	0	11002	54468
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	15281		4035	
182	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	157,5	6229,18	180,98	981096	28504	759008	200211	1275811
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	193583	8650		94505	
		Трубопроводы и фасонные части									
183	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,645	529001,80	157901,08	341206	101846	5486	264342	653992
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	233874	33138		48444	
184	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	651,45	4963,00	--	3233146	--	3233146	--	3491798
		СП - 8%			--	--	--	--		258652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,03	487135,25	129607,53	14614	3889	155	11703	28422
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	10570	1251		2105	
186	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	3061,00	--	92748	--	92748	--	100168
		СП - 8%			--	--	--	--		7420	
187	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,065	404233,49	111336,77	26275	7237	211	20948	51001
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	18827	2333		3778	
188	С1241-202-0214 241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	65,65	2215,00	--	145415	--	145415	--	157048
		СП - 8%			--	--	--	--		11633	
189	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	1,225	404233,49	111336,77	495186	136387	3988	394797	961182
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	354811	43973		71199	
190	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1237,25	1608,00	--	1989498	--	1989498	--	2148658
		СП - 8%			--	--	--	--		159160	
191	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	4,9675	356454,33	87754,97	1770687	435923	7215	1451995	3480497
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1327549	139113		257815	
192	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5907,354088	797,00	--	4708161	--	4708161	--	5084814
		СП - 8%			--	--	--	--		376653	
193	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройник равнопрходной.Установка	шт.	71	2288,74	1407,68	162501	99945	0	92738	275657
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	62555	31119		20419	
194	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д160	шт	3	27610,12	--	82830	--	82830	--	89456
		СП - 8%			--	--	--	--		6626	
195	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д110	шт	1	11165,36	--	11165	--	11165	--	12058
		СП - 8%			--	--	--	--		893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 30°	шт.	9	5385,05	--	48465	--	48465	--	52342
		СП - 8%			--	--	--	--		3877	
354	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,9325	32118,53	21660,53	222662	150162	0	65970	311723
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	5142,17	72500	35648		23091	
355	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	6932,5	16,00	--	110920	--	110920	--	119794
		СП - 8%			--	--	--	--		8874	
356	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6932,5	398,29	171,89	2761145	1191627	373038	1146674	4220445
		НР - 72%, СП - 8%			172,59	57,14	1196480	396123		312626	
357	С1243-105-0303 243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,9325	227653,00	--	1578204	--	1578204	--	1704461
		СП - 8%			--	--	--	--		126256	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				39 520 673				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				39 520 673				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**39 520 673**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**39 520 673**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	513 769				
Итого с временными			Тенге				**40 034 441**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	364 313				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**40 398 755**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	807 975				
Итого СМР			Тенге				**41 206 730**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**41 206 730**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1,0500514	38 942 266				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,0973603	4 521 863				
Сметная стоимость			Тенге				43 464 129				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997773293533126			Тенге			**0,9977733**	**43 367 347**				
НДС			Тенге			12%	5 204 082				
Итого к оплате			**Тенге**				**48 571 428,57**				

Инженер-эксперт:

ТОО "ТКиЗ"

«ТК и З» ЖШ
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Таубаев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.