Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Основание: Договор №230140 от 29.05.2023г., доп. Соглашение №230140/01 от 25.07.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Новый строительство внутриквартальных газовых сетей в н\п Кенестобе, с/о Кокторек, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№230140	29.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	155 714 285,71	155 714 285,71	35 714 285,71	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00				4 285 714,29	40 000 000,00
Удержание аванса 30%		44 714 285,71	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по стройке	**155 714 285,71**	**111 000 000,00**	**26 785 714,29**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

_____ **Ж.Азизханов**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ТКиЗ"

_____ **Кульсеитов К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Новый строительство внутриквартальных газовых сетей в н\п Кенестобе, с/о Кокторек, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №230140 от 29.05.2023г., доп. Соглашение №230140/01 от 25.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05.08 -3шт									
274	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 159 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1238905,80	419978,08	1858	630	88	1399	3517
		НР - 99%; СП - 8%			760240,00	181546,95	1140	272		261	
275	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1,506	4528,00	--	6819	--	6819	--	7365
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
276	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00174	1696862,10	742229,09	2953	1291	154	1955	5301
		НР - 99%; СП - 8%			866880,00	267978,03	1508	466		393	
277	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74696	11197,00	--	19561	--	19561	--	21126
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Е11-220601-0207 1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00174	2802223,15	201775,39	4876	351	3907	682	6003
		НР - 99%; СП - 8%			355446,00	40481,52	618	70		445	
279	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,03591	68803,67	2985,20	2471	107	167	1530	4321
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	2197	20		320	
280	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,03591	685096,00	--	24602	--	24602	--	26570
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
281	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,0033	626128,94	205464,60	2066	678	3	1591	3949
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	1385	221		293	
282	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,333	4963,00	--	16542	--	16542	--	17865
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
283	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	3,3	650,07	--	2145	--	44	2059	4540
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	2101	--		336	
284	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	23702
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	5373	2678		1756	
285	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 160/159	шт.	3	96599,46	--	289798	--	289798	--	312982
		СП - 8%			--	--	--	--		23184	
286	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 160	шт.	3	9382,18	--	28147	--	28147	--	30399
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
287	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 160 90°	шт.	3	18178,77	--	54536	--	54536	--	58899
		СП - 8%			--	--	--	--		4363	
288	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	161193,00	--	484	--	484	--	523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
289	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(273Х6).Заделка герметиком									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	3	14313,58	1042,47	42941	3127	28654	11125	58391
					3719,99	25,79	11160	77		4325	
290	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,15	20580,59	1165,54	3087	175	2689	241	3595
					1483,65	284,46	223	43		266	
291	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,5	4084,39	15,06	.6127	22	4191	1767	.8526
					1276,24	4,24	1914	6		631	
292	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	т	0,00942	459224,00	--	4326	--	4326	--	4672
					--	--	--	--		346	
293	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	3,3	6229,18	180,98	20556	597	15903	4195	26731
					1229,10	54,92	4056	181		1980	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/108 - /8353.05.07 -1шт									
294	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	894891,05	274854,95	447	137	7	363	875
					605440,00	128484,96	303	64		65	
295	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108х4 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/									
		СП - 8%	м	0,502	2679,00	--	1345	--	1345	--	1453
					--	--	--	--		108	
296	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 219 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00058	1281167,94	556459,52	743	322	46	486	1327
					646720,00	198966,30	375	115		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	7357,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
298	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	2288952,17	175253,72	1328	101	1048	197	1647
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	179	20		122	
299	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,01006	68803,67	2985,20	692	30	46	429	1210
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	616	6		90	
300	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01006	685096,00	--	6892	--	6892	--	7443
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
301	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,0011	482060,25	129607,53	530	143	1	429	1036
		НР - 99%; СП - 8%			352348,00	41687,05	388	46		77	
302	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	3061,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
303	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	650,07	--	715	--	15	686	1513
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	700	--		112	
304	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	1791	893		585	
305	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 125/108	шт.	1	47714,14	--	47714	--	47714	--	51531
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
306	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 125	шт.	1	6464,25	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
307	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 125 90°	шт.	1	12403,93	--	12404	--	12404	--	13396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
308	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115339,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
309	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(219Х5).Заделка герметиком	футляр	1	11375,12	828,46	11375	828	7591	2947	15468
		НР - 99%; СП - 8%			2956,31	20,50	2956	20		1146	
310	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,05	20580,59	1165,54	1029	58	897	80	1198
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		89	
311	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,5	4084,39	15,06	2042	7	1397	589	2842
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	638	2		210	
312	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	459224,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
313	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	6229,18	180,98	6852	199	5301	1398	8910
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	1352	60		660	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.06 -8шт									
314	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	894891,05	274854,95	3580	1099	59	2906	7005
		НР - 99%; СП - 8%			605440,00	128484,96	2422	514		519	
315	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108х4 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	4,016	2679,00	--	10759	--	10759	--	11620
		СП - 8%			--	--	--	--		861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 219 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00464	1281167,94	556459,52	5945	2582	362	3885	10616
		НР - 99%; СП - 8%			646720,00	198966,30	3001	923		786	
317	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,65856	7357,00	--	34273	--	34273	--	37015
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
318	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00464	2288952,17	175253,72	10621	814	8376	1578	13175
		НР - 99%; СП - 8%			308357,00	35239,80	1431	164		976	
319	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,08048	68803,67	2985,20	5537	241	372	3429	9684
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	4924	46		717	
320	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,08048	685096,00	--	55137	--	55137	--	59548
		СП - 8%			--	--	--	--		4411	
321	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0088	401083,49	111336,77	3530	980	1	2836	6875
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	2549	316		509	
322	С1241-202-0214 241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,888	2215,00	--	19687	--	19687	--	21262
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
323	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	8,8	650,07	--	5721	--	118	5491	12109
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	5603	--		897	
324	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	14328	7141		4682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 110/108	шт.	8	47816,14	--	382529	--	382529	--	413131
		СП - 8%			--	--	--	--		30602	
326	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 110	шт.	8	5282,14	--	42257	--	42257	--	45638
		СП - 8%			--	--	--	--		3381	
327	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 110 90°	шт.	8	9731,89	--	77855	--	77855	--	84083
		СП - 8%			--	--	--	--		6228	
328	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	115339,00	--	923	--	923	--	997
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
329	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(219Х5).Заделка герметиком	футляр	8	11375,12	828,46	91001	6628	60723	23576	123743
		НР - 99%; СП - 8%			2956,31	20,50	23650	164		9166	
330	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,4	20580,59	1165,54	8232	466	7173	644	9586
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	593	114		710	
331	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	4	4084,39	15,06	16338	60	11173	4712	22734
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	5105	17		1684	
332	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02512	459224,00	--	11536	--	11536	--	12459
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
333	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	8,8	6229,18	180,98	54817	1592	42409	11186	71284
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	10816	483		5280	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -322шт									
334	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,161	819468,41	231176,59	131934	37219	1670	109640	260900
		НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	93045	17702		19326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	161,644	1213,00	--	196074	--	196074	--	211760
		СП - 8%			--	--	--	--		15686	
336	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,18676	933525,00	255637,28	174345	47742	10961	132198	331066
		НР - 99%; СП - 8%			619200,00	95798,55	115642	17891		24523	
337	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	187,50704	4528,00	--	849032	--	849032	--	916955
		СП - 8%			--	--	--	--		67923	
338	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,18676	1747856,72	154369,22	326430	28830	245118	57847	415019
		НР - 99%; СП - 8%			281015,00	31851,39	52482	5949		30742	
339	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	2,77886	68803,67	2985,20	191196	8296	12873	118406	334370
		НР - 69%; СП - 8%			61185,80	567,03	170027	1576		24768	
340	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	2,77886	685096,00	--	1903786	--	1903786	--	2056089
		СП - 8%			--	--	--	--		152303	
341	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,3703	355054,33	87754,97	131477	32496	19	108238	258893
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	98962	10370		19177	
342	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	374,003	797,00	--	298080	--	298080	--	321926
		СП - 8%			--	--	--	--		23846	
343	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	354,2	650,07	--	230255	--	4736	221009	487365
		НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	225519	--		36101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	966	1552,87	955,88	1500072	923380	--	855494	2544011
					596,99	297,56	576692	287443		188445	
345	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63/57									
		СП - 8%	шт.	322	15414,75	--	4963550	--	4963550	--	5360634
					--	--	--	--		397084	
346	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 63									
		СП - 8%	шт.	322	1859,68	--	598817	--	598817	--	646722
					--	--	--	--		47905	
347	Прайс ТОО АгТРІАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°									
		СП - 8%	шт.	322	5385,05	--	1733986	--	1733986	--	1872705
					--	--	--	--		138719	
348	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86									
		СП - 8%	1000 шт.	0,322	87194,00	--	28076	--	28076	--	30322
					--	--	--	--		2246	
349	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	322	8162,41	594,48	2628294	191423	1753798	680932	3573964
					2121,35	14,71	683073	4737		264738	
350	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	16,1	20580,59	1165,54	331347	18765	288695	25905	385832
					1483,65	284,46	23887	4580		28580	
351	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	161	4084,39	15,06	657587	2425	449687	189665	915032
					1276,24	4,24	205475	683		67780	
352	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	т	1,01108	459224,00	--	464312	--	464312	--	501457
					--	--	--	--		37145	
353	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	354,2	6229,18	180,98	2206376	64103	1706926	450252	2869158
					1229,10	54,92	435347	19453		212530	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-27) -240 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода.Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	120	7136,23	2325,54	856348	279065	77836	603882	1577048
					4162,06	921,12	499447	110534		116818	
359	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода									
		СП - 8%	т	1,251350448	340239,00	--	425758	--	425758	--	459819
					--	--	--	--		34061	
360	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,756	649680,00	--	491158	--	491158	--	530451
					--	--	--	--		39293	
361	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,013452	647579,00	--	8711	--	8711	--	9408
					--	--	--	--		697	
362	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	2,4	798,48	223,47	1916	536	439	843	2980
					392,25	95,63	941	230		221	
363	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95									
		СП - 8%	м2	2,4	1710,00	--	4104	--	4104	--	4432
					--	--	--	--		328	
364	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,8	26378,00	1069,07	126614	5132	97105	24048	162715
					5078,66	426,77	24378	2048		12053	
365	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	7,2	6229,18	180,98	44850	1303	34698	9152	58323
					1229,10	54,92	8850	395		4320	
366	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	60	137,00	--	8220	--	8220	--	8878
					--	--	--	--		658	
367	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5,F150,W2,сульфатостойкий.Устройство									
			м3	0,12	23057,15	1165,54	2767	140	2449	193	3197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	178	34		237	
368	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24	9602,39	1090,62	230457	26175	117812	91902	348148
		НР - 94%; СП - 8%			3602,95	470,70	86471	11297		25789	
369	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	240	4950,48	324,31	1188115	77834	955510	172546	1469514
		НР - 94%; СП - 8%			644,88	119,95	154771	28788		108853	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 165шт									
		ГСН-30,31									
370	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	80	7771,03	2325,54	621682	186043	102674	402588	1106212
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	332965	73690		81942	
371	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	1,05782099	340239,00	--	359912	--	359912	--	388705
		СП - 8%			--	--	--	--		28793	
372	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00344	647579,00	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
373	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	80	325,00	--	26000	--	26000	--	28080
		СП - 8%			--	--	--	--		2080	
374	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	1,2	26378,00	1069,07	31654	1283	24276	6012	40679
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	6094	512		3013	
375	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	8	23626,72	8,64	189014	69	153662	33165	239954
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	35282	--		17774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	28,12121212	99,17	2,72	2789	76	1235	1025	4119
		НР - 69%, СП - 8%			52,54	0,31	1477	9		305	
377	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	28,12121212	222,11	7,03	6246	198	4751	914	7732
		НР - 69%, СП - 8%			46,14	0,94	1298	26		573	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				32 546 436				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				32 546 436				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**32 546 436**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**32 546 436**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	423 104				
Итого с временными			Тенге				**32 969 540**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	300 023				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**33 269 563**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	665 391				
Итого СМР			Тенге				**33 934 954**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**33 934 954**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1,0500514	32 070 101				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,0973603	3 723 887				
Сметная стоимость			Тенге				35 793 988				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997773293533126			Тенге			**0,9977733**	**35 714 286**				
НДС			Тенге			12%	4 285 714				
Итого к оплате			**Тенге**				**40 000 000,00**				

Инженер-эксперт:

ТОО "ТКиЗ"

«ТК и З» ЖШС
Инженер-сарапшы
Таубаев А.Т.

Таубаев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.