Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Основание: Договор №230140 от 29.05.2023г., доп. Соглашение №230140/01 от 25.07.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Новый строительство внутриквартальных газовых сетей в н\п Кенестобе, с/о Кокторек, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№230140	29.05.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	233 631 285,71	233 631 285,71	69 568 750,00	77 917 000,00	77 917 000,00	0,00				8 348 250,00	77 917 000,00
Удержание аванса 30%		72 631 285,71	24 925 892,86							2 991 107,14	27 917 000,00
Всего по стройке	**233 631 285,71**	**161 000 000,00**	**44 642 857,14**	**77 917 000,00**	**77 917 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

_____ **Ж.Азизханов**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ТКиЗ"

_____ **Кульсеитов К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Наименование стройки - Новый строительство внутриквартальных газовых сетей в н\п Кенестобе, с/о Кокторек, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ТКиЗ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №230140 от 29.05.2023г., доп. Соглашение №230140/01 от 25.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
3	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,91	894891,05	274854,95	814351	250118	13283	661193	1593588
		НР - 99%, СП - 8%			605440,00	128484,96	550950	116921		118044	
4	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	913,64	2679,00	--	2447642	--	2447642	--	2643453
		СП - 8%			--	--	--	--		195811	
5	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,32	894891,05	274854,95	286365	87953	4671	232507	560382
		НР - 99%, СП - 8%			605440,00	128484,96	193741	41115		41510	
6	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	321,28	1939,00	--	622962	--	622962	--	672799
		СП - 8%			--	--	--	--		49837	
7	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,385	840885,43	248761,47	323741	95773	4807	265833	636740
		НР - 99%, СП - 8%			579640,00	117810,39	223161	45357		47166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	386,54	1394,00	--	538837	--	538837	--	581944
		СП - 8%			--	--	--	--		43107	
10	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6034,04	1031,00	--	6221095	--	6221095	--	6718783
		СП - 8%			--	--	--	--		497688	
14	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	38	938,00	--	35644	--	35644	--	38496
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
15	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	93	682,00	--	63426	--	63426	--	68500
		СП - 8%			--	--	--	--		5074	
16	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	540	347,00	--	187380	--	187380	--	202370
		СП - 8%			--	--	--	--		14990	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-2600 /101шт/									
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	2,22806	123545,63	8688,04	275267	19358	19442	163927	474329
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	236467	1109		35136	
27	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,93819	649680,00	--	1259203	--	1259203	--	1359939
		СП - 8%			--	--	--	--		100736	
28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	289,87	537,00	--	155660	--	155660	--	168113
		СП - 8%			--	--	--	--		12453	
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /36шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	1,53792	123545,63	8688,04	190003	13361	13421	113151	327406
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	163221	765		24252	
30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,4346	649680,00	--	932031	--	932031	--	1006593
		СП - 8%			--	--	--	--		74562	
31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	103,32	537,00	--	55483	--	55483	--	59922
		СП - 8%			--	--	--	--		4439	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3,0 ОПII-2-2600 /35шт/									
32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,7721	123545,63	8688,04	95390	6708	6738	56806	164372
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	81944	384		12176	
33	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,67165	649680,00	--	436358	--	436358	--	471267
		СП - 8%			--	--	--	--		34909	
34	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	100,45	537,00	--	53942	--	53942	--	58257
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,0 ОПII-2-5400 /12шт/									
35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,51264	123545,63	8688,04	63334	4454	4473	37717	109135
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	54407	255		8084	
36	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4782	649680,00	--	310677	--	310677	--	335531
		СП - 8%			--	--	--	--		24854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	34,44	537,00	--	18494	--	18494	--	19974
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 76х3,5 ОПII-2-2600 /43шт/									
38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,72713	123545,63	8688,04	89834	6318	6345	53498	154798
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	77171	362		11467	
39	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,60372	649680,00	--	392225	--	392225	--	423603
		СП - 8%			--	--	--	--		31378	
40	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	123,41	537,00	--	66271	--	66271	--	71573
		СП - 8%			--	--	--	--		5302	
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /4шт/									
41	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,17088	123545,63	8688,04	21111	1485	1490	12572	36378
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	18136	85		2695	
42	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1594	649680,00	--	103559	--	103559	--	111844
		СП - 8%			--	--	--	--		8285	
43	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	11,48	537,00	--	6165	--	6165	--	6658
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
45	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,672	649680,00	--	6283705	--	6283705	--	6786401
		СП - 8%			--	--	--	--		502696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,561	649680,00	--	4262550	--	4262550	--	4603554
		СП - 8%			--	--	--	--		341004	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
50	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	88	3077,20	--	270794	--	--	194971	503026
		НР - 72%, СП - 8%			3077,20	--	270794	--		37261	
51	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	88	927,48	--	81618	--	--	58765	151614
		НР - 72%, СП - 8%			927,48	--	81618	--		11231	
52	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-1100шт.Устройство	м3	35,2	26027,24	1848,82	916159	65078	647261	200155	1205619
		НР - 91%, СП - 8%			5790,33	458,28	203820	16131		89305	
53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-272шт.Устройство	м3	11,968	26027,24	1848,82	311494	22127	220069	68053	409911
		НР - 91%, СП - 8%			5790,33	458,28	69299	5485		30364	
54	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-6-7 /0,11М3/-4шт.Устройство	м3	0,176	26027,24	1848,82	4581	325	3236	1001	6028
		НР - 91%, СП - 8%			5790,33	458,28	1019	81		447	
68	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7952	598456,00	--	1074348	--	1074348	--	1160296
		СП - 8%			--	--	--	--		85948	
86	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,828	598456,00	--	2290890	--	2290890	--	2474161
		СП - 8%			--	--	--	--		183271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,056	598456,00 --	-- --	631970 --	-- --	631970 --	-- 50558	682528
122	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,9504	598456,00 --	-- --	568773 --	-- --	568773 --	-- 45502	614275
133	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	2,09235	587428,00 --	-- --	1229105 --	-- --	1229105 --	-- 98328	1327433
154	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *СП - 8%*	т	6,46248093	330422,00 --	-- --	2135346 --	-- --	2135346 --	-- 170828	2306174
164	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное(108х4) *НР - 61%; СП - 8%*	стык	314	1364,30 1267,70	36,72 --	428390 398058	11530 --	18802 --	242815 53696	724902
165	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное(89х3,5;76х3) *НР - 61%; СП - 8%*	стык	386	983,89 905,50	25,92 --	379782 349523	10005 --	20254 --	213209 47439	640430
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				42 673 099				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 165шт									
		ГСН-30,31									
370	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	85	7771,03 4162,06	2325,54 921,12	660538 353775	197671 78295	109092	427750 87063	1175350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер									
		СП - 8%	т	0,04272901	340239,00	--	14538	--	14538	--	15701
					--	--	--	--		1163	
372	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	т	0,003655	647579,00	--	2367	--	2367	--	2556
					--	--	--	--		189	
373	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)									
		СП - 8%	шт	85	325,00	--	27625	--	27625	--	29835
					--	--	--	--		2210	
374	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,275	26378,00	1069,07	33632	1363	25794	6388	43221
					5078,66	426,77	6475	544		3202	
375	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/									
		НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	8,5	23626,72	8,64	200827	73	163266	35238	254951
					4410,30	--	37488	--		18885	
376	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	29,87878788	99,17	2,72	2963	81	1312	1090	4377
					52,54	0,31	1570	9		324	
377	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	29,87878788	222,11	7,03	6636	210	5048	971	8216
					46,14	0,94	1379	28		609	
		Установка опознавательного столба -115шт /АС-1.00/									
378	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка									
		НР - 108%, СП - 8%	шт.	115	2038,67	974,62	234447	112081	27496	155343	420973
					824,96	425,79	94870	48966		31183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	м3	5,75	25994,00	--	149466	--	149466	--	161423
		СП - 8%			--	--	--	--		11957	
380	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	115	1009,75	--	116121	--	11934	112521	246934
		НР - 108%; СП - 8%			905,97	--	104187	--		18291	
381	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	1,15	115334,00	--	132634	--	132634	--	143245
		СП - 8%			--	--	--	--		10611	
382	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	8,05	25598,45	1230,92	206068	9909	144368	49431	275939
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	51791	2528		20440	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм методом ГНБ 8353.16 -2шт /34,5м/									
401	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	34,5	6742,08	3588,97	232602	123820	80750	55385	311026
		НР - 99%; СП - 8%			812,52	809,06	28032	27913		23039	
402	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	35,19	3006,00	--	105781	--	105781	--	114243
		СП - 8%			--	--	--	--		8462	
403	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство	шт.	2	7789,34	2325,54	15579	4651	2604	10065	27695
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	8324	1842		2051	
404	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,013426	340239,00	--	4568	--	4568	--	4933
		СП - 8%			--	--	--	--		365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
406	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,03	26378,00	1069,07	791	32	607	150	1017
		НР - 91%, СП - 8%			5078,66	426,77	152	13		75	
407	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,2	21300,10	8,64	4260	2	3376	829	5496
		НР - 94%, СП - 8%			4410,30	--	882	--		407	
408	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
		НР - 99%, СП - 8%			596,99	297,56	3582	1785		1170	
409	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам.110 мм	шт	2	7974,21	--	15948	--	15948	--	17224
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
410	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32	шт	2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
411	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32	шт.	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
412	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,6	122,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
413	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм.Заделка герметиком	футляр	2	4444,82	356,69	8890	714	5630	2538	12342
		НР - 99%; СП - 8%			1272,81	8,83	2546	18		914	
414	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,004	6229,18	180,98	25	1	19	5	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	5	--		2	
		Муфта (ГСН-31)									
499	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	45	1552,87	955,88	69879	43014	--	39852	118510
					596,99	297,56	26865	13390		8779	
500	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 180									
		СП - 8%	шт	1	15239,89	--	15240	--	15240	--	16459
					--	--	--	--		1219	
501	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 160									
		СП - 8%	шт	6	9382,18	--	56293	--	56293	--	60796
					--	--	--	--		4503	
502	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110									
		СП - 8%	шт	38	5282,14	--	200721	--	200721	--	216779
					--	--	--	--		16058	
503	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-160х14,6 125х11,4									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	91	1956,95	54,00	178082	4914	8367	100529	300899
					1811,00	--	164801	--		22289	
504	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-110х10									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	16	1367,54	39,96	21881	639	959	12373	36994
					1267,70	--	20283	--		2740	
505	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-90х8,2									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	169	1364,30	36,72	230567	6206	10120	130687	390155
					1267,70	--	214241	--		28900	
506	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное-63х5,8									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	1452	786,43	21,60	1141896	31363	58704	641616	1926193
					724,40	--	1051829	--		142681	
507	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа									
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	11,32	1169673,80	918785,30	13240707	10400650	32425	5061174	19766031
					248024,00	243294,85	2807632	2754098		1464150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	Е11-250127-0201 1125-0127-0201 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	11,32	-731264,40 -156312,80	-574951,60 -151851,60	-8277913 -1769461	-6508452 -1718960	--	-3174463 -916190	-12368566
509	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	11,32	423378,59 72210,00	344196,88 86916,10	4792646 817417	3896308 983890	78921	1639190 514547	6946383
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				20 724 918				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				20 724 918				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**63 398 017**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**63 398 017**				
Временные здания и сооружения, 1,3%			Тенге			1,3%	824 174				
Итого с временными			Тенге				**64 222 191**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	584 422				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**64 806 613**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 296 132				
Итого СМР			Тенге				**66 102 745**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**66 102 745**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1,0500514	62 470 152				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1,0973603	7 253 853				
Сметная стоимость			Тенге				69 724 005				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997773293533126			Тенге			**0,9977733**	**69 568 750**				
НДС			Тенге			12%	8 348 250				
Итого к оплате			**Тенге**				**77 917 000,00**				

Инженер-эксперт:

ТОО "ТКиЗ"

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Таубаев А.Т.

Подрядник:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.