Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно

Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Генподрядчик: ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»

Субподрядчик: ТОО «Авалон групп плюс»

Договор: № 19 от 20.12.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		с начало строительства по отчетный месяц всего	с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области	2 577 328	2 577 328	2 301 186	276 142		2 577 328	2 301 186	276 142	
2	НДС 12%	276 142	276 142				276 142			
	Итого с НДС	**2 577 328**	**2 577 328**				**2 577 328**			

Генподрядчик:
ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Директор _____ **Жунисов Т.Ж.**

ТОО «Easy Staff»

и.о.директор _____ **Алдаш М.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Авалон групп плюс»

Директор _____ **Плотников А.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Авалон групп плюс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **20.12.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50003: Электроснабжение [2-1]									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,0035	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	1 502,9 1 378,86	107,1 35,49	16,94		1 502,9
2	2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	3,57	437,0		1 560,09		1 560,09		1 560,09
3	3	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	358 696,0 175 012,0	115 765,0 29 704,0	358 696,0 175 012,0	115 765,0 29 704,0	67 919,0		358 696,0
4	7	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 987,0 15 196,0	9 868,0 3 246,0	25 987,0 15 196,0	9 868,0 3 246,0	923,0		25 987,0
5	41	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	22,61	1 924,0 796,0	950,0 293,0	43 501,64 17 997,56	21 479,5 6 624,73	4 024,58		43 501,64
6	43	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	2	2 229,0 2 147,0	9,0 2,0	4 458,03 4 293,97	18,03 4,0	146,03		4 458,03
7	45	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж	км	0,170338	3 535 240,0 1 600 484,0	1 792 636,0 459 500,0	602 185,71 272 623,26	305 354,0 78 270,29	24 208,45		602 185,71
8	49	6401-0202-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	2	33 313,0 17 127,0	14 477,0 4 789,0	66 626,0 34 254,0	28 954,0 9 578,0	3 418,0		66 626,0
9	51	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	25 987,0 15 196,0	9 868,0 3 246,0	155 922,0 91 176,0	59 208,0 19 476,0	5 538,0		155 922,0
10	75	1133-0105-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,012	955 677,0 579 091,0	376 586,0 79 485,0	11 468,16 6 949,08	4 519,08 953,88			11 468,16
11	88	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 102,0 6 083,0	0,0 0,0	6 102,0 6 083,0	0,0 0,0	19,0		6 102,0
			ИТОГО по смете Э50003: Электроснабжение [2-1]					**1 278 009,53** 624 963,73	**545 272,71** 147 892,39	**107 773,09** 0,0	**0,0** 0,0	**1 278 009,53**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50013: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]									
12	1	6104-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	51,88	328,0 0,0	328,0 71,0	17 016,64 0,0	17 016,64 3 683,48			17 016,64
13	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	2,54	90,0 0,0	90,0 23,0	228,6 0,0	228,6 58,42			228,6
14	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	58,16	90,0 0,0	90,0 23,0	5 234,4 0,0	5 234,4 1 337,68			5 234,4
15	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	8,9	3 770,0 3 770,0	0,0 0,0	33 553,0 33 553,0	0,0 0,0			33 553,0
16	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	67,06	594,0 367,0	227,0 73,0	39 833,64 24 611,02	15 222,62 4 895,38			39 833,64
17	11	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0381	1 341 259,0 897 384,0	443 875,0 115 323,0	51 101,97 34 190,34	16 911,63 4 393,8			51 101,97
18	14	6301-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 648,0 10 902,0	422,0 140,0	12 648,0 10 902,0	422,0 140,0	1 324,0		12 648,0
19	26	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,00046	4 339 469,0 1 436 061,0	2 903 408,0 738 180,0	1 996,0 660,48	1 335,41 339,49			1 996,0
20	34	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	2,04	4 658,0 4 114,0	8,0 1,0	9 502,32 8 392,56	16,32 2,04	1 093,44		9 502,32
21	35	6113-0211-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копка вручную ямы, размер 0,6х0,6м, почва средняя	шт.	1	758,0 758,0	0,0 0,0	758,0 758,0	0,0 0,0			758,0
22	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,036	32 691,0 5 307,0	2 440,0 507,0	1 176,87 191,04	87,84 18,24	897,99		1 176,87
23	37	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,009	55 696,0 23 024,0	2 599,0 560,0	501,27 207,21	23,4 5,04	270,66		501,27
24	75	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 345,0 2 235,0	83,0 27,0	2 345,0 2 235,0	83,0 27,0	27,0		2 345,0
			ИТОГО по смете Э50013: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]					**175 895,71** **115 700,65**	**56 581,86** **14 900,57**	**3 613,09** **0,0**	**0,0** **0,0**	**175 895,71**
			Смета Э50023: Газоснабжение [2-3]									
25	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	170,31	328,0 0,0	328,0 71,0	55 861,68 0,0	55 861,68 12 092,01			55 861,68
26	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	31,22	7 225,0 7 225,0	0,0 0,0	225 564,5 225 564,5	0,0 0,0			225 564,5
27	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	12,999	90,0 0,0	90,0 23,0	1 169,91 0,0	1 169,91 298,97			1 169,91
28	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	129,99	90,0 0,0	90,0 23,0	11 699,1 0,0	11 699,1 2 989,77			11 699,1
29	8	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,12999	1 284 224,0 863 330,0	420 894,0 113 487,0	166 936,28 112 224,28	54 712,0 14 752,15			166 936,28
30	16	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 702,0 5 746,0	253,0 84,0	13 404,0 11 492,0	506,0 168,0	1 406,0		13 404,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	20	6303-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 672,0 15 228,0	5 781,0 1 641,0	45 344,0 30 456,0	11 562,0 3 282,0	3 326,0		45 344,0
32	22	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,003	1 341 259,0 897 384,0	443 875,0 115 323,0	4 023,79 2 692,14	1 331,6 345,96			4 023,79
33	25	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	1,925	4 463,0 4 337,0	39,0 2,0	8 591,24 8 348,76	75,11 3,85	167,51		8 591,24
34	27	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	3,85	9 644,0 9 204,0	311,0 64,0	37 129,4 35 435,4	1 197,35 246,4	496,65		37 129,4
35	30	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,001155	1 284 224,0 863 330,0	420 894,0 113 487,0	1 483,3 997,15	486,15 131,11			1 483,3
36	46	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	1	5 710,0 3 002,0	2 425,0 758,0	5 710,0 3 002,0	2 425,0 758,0	283,0		5 710,0
			ИТОГО по смете Э50023: Газоснабжение [2-3]					576 917,2 430 212,23	141 025,9 35 068,22	5 679,16 0,0	0,0 0,0	576 917,2
			Итого по суммарной смете					2 030 822,44 1 170 876,61	742 880,47 197 861,18	117 065,34 0,0	0,0 0,0	2 030 822,44
												119 819
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									**2 150 641**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									107 532
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									43 013
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**2 301 186**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									276 142
			НДС (12%)									**2 577 328**
			Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Авалон групп плюс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Плотников А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунисов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Easy Staff»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.директор Алтынш М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.