СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025 года

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО "TRAST GROUP"

Наименование: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог Жалагашского районного значения, Кызылординской области

Договор: №36 от 04.04.2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2025 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2025 года	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог Жалагашского районного значения, Кызылординской области	8792 000,0	2495 731,0	0,0	1999 763,0	0,0	0,0	1999 763,0	1999 763,0	6296 269,0
ВСЕГО	**8792 000,0**	**2495 731,0**	**0,0**	**1999 763,0**	**0,0**	**0,0**	**1999 763,0**	**1999 763,0**	**6296 269,0**

Заказчик
КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Исполнитель
ТОО "TRAST GROUP"

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО "TRAST GROUP"

Наименование: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог Жалагашского районного значения, Кызылординской области

Договор: №36 от 04.04.2025 года

АКТ приемки выполненных работ №2 от 03.06.2025 г
за июнь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	СРД-8-58-03	Ремонтная планировка обочин автогрейдером по обе стороны автодорог	км прохода по одному следу	222	4076	904 872
2	СРД-8-62-02	Планировка обочин местами вручную без уплотнения, грунт 2 группы	100 м2 обочин	1,02794	72812	74 846
3	СРД-10-46-01	Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) автополивомоечной машиной для нанесения прерывистой линии	км прохода	40,732	2510	102 237
4	СРД-10-47-01	Нанесение прерывистой линии 1.6 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м (расход краски для покрытия с поверхностной обработкой – 46,9 кг/1 км, расход краски для покрытия без поверхностной обработки – 37,6 кг/1 км, расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30% от объема краски)-2 раза за сезон	км линии	80	9500	760 000
5	СРД-10-44-01	Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м (расход краски для покрытия с поверхностной обработкой – 62,4 кг/1 км, расход краски для покрытия без поверхностной обработки – 50,0 кг/1 км, расход стеклянных светоотражающих шариков составляет 30% от объема краски)	км линии	14	11272	157 808
		ВСЕГО по акту				**1999 763,00**

Заказчик
КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Исполнитель
ТОО "TRAST GROUP"