Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера" ВКО, г. Риддер, ул. Семеновой, 19 БИН 050140007049 ИИК KZ74070103KSN1814000 РГУ "Комитет Казначейства Министерсва финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик - ТОО "Терезе" г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2-505 ИИК KZ07070G000351N00553 БИН 010740001450 РГУ "Комитет Казначейства Министерсва финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного трубопровода от АО "Риддер ТЭЦ" до перспективных районов застройки города Риддера Восточно-Казахстанской области

Возвратный экземпляр

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 года №229

Справка Ф3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 5 ДСП	16.06.2022г				
		№ 5/1 ДСП	26.10.2022г				
		№ 5/2 ДСП	08.12.2022г				
		№ 5/3 ДСП	23.12.2022г				
		№ 5/4 ДСП	16.03.2023г				
		№ 5/5 ДСП	27.04.2023г				
		№ 5/6 ДСП	29.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен ____ года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен ____ года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту №4	841 943 168	150 984 971							18 118 197	169 103 168
Всего к оплате										169 103 168

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера"

Шаяхмет Қ.Қ.

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "T.A.S.BuildGroup"

Жанузаков М.Ж.

Директор

ТОО "Центр Управления Проектами"

Кабеков Р.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Казанов Ж.Б.

"SANA-2015". Версия 22.1.1Д от 08.02.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство надземного трубопровода от АО "Риддер ТЭЦ" до перспективных районов застройки города Риддер, ВКО. Корректировка (остаточный объем работ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5 ДСП от 16.06.2022 года**
Доп.соглашение **№ 5/1 ДСП от 26.10.2022 года**
Доп.соглашение **№ 5/2 ДСП от 08.12.2022 года**
Доп.соглашение **№ 5/3 ДСП от 23.12.2022 года**
Доп.соглашение **№ 5/4 ДСП от 16.03.2023 года**
Доп.соглашение **№ 5/5 ДСП от 24.04.2023 года**
Доп.соглашение **№ 5/6 ДСП от 29.05.2023 года**

Акт приемки выполненных работ № 4 за июль 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета № 2-1-1 Конструкции железобетонные											
	Раздел 98 Фундамент ФМ1											

1	1498	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	41,2	256,62	256,62	10573	10573	–	2041	13623
						–	68,82	–	2835	–	1009	
2	1499	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 % К=4,000;	м2 уплотненной поверхности основания	12	1133,49	991,29	13602	11895	943	3140	18081
						63,58	299,83	763	3598	–	1339	
3	1500	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93 % К=4,000;	м3 основания	6	10441,36	1388,84	62648	8333	47417	9688	78123
						1149,72	586,51	6898	3519	–	5787	
4	1501	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	30,8	50,83	50,83	1566	1566	–	343	2062
						–	15,47	–	476	–	153	
5	1502	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	3,6	1246,1	–	4486	–	–	3230	8333
						1246,1	–	4486	–	–	617	
6	1503	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	30,8	229,81	108,31	7078	3336	–	3811	11760

						121,5	50,37	3742	1551	–	871	
7	1504	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % К=4,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	6,8	61,65	61,65	419	419	–	92	552
						–	18,76	–	128	–	41	
8	1505	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	0,24	40256,41	1424,87	9662	342	8884	472	10945
						1814,4	347,91	435	84	–	811	
9	1506	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	1	42418,96	2192,98	42419	2193	37351	3126	49189
						2874,74	560,35	2875	560	–	3644	
10	1507	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,03648	391288		14274		14274	–	15416
						–		–		–	1142	
11	1508	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0,01488	409890		6099		6099	–	6587
						–		–		–	488	
12	1509	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % К=4,000;	т	0,05472	370502,36	2725,96	20274	149	16930	2958	25091

						58388,4	1019,53	3195	56	–	1859	
13	1510	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство подливки под оборудование НР=91 % К=4,000;	м3	0,08	44757,67	1424,87	3581	114	3321	157	4037
						1814,4	347,91	145	28	–	299	
14	1511	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;	м2 поверхности	6,3	1179,66	25,53	7432	161	4747	2370	10586
						400,68	3,84	2524	24	–	784	
	Раздел 99 Фундамент ФМ2											
15	1512	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=28,000;	м3 грунта	288,4	256,62	256,62	74009	74009	–	14291	95364
						–	68,82	–	19848	–	7064	
16	1513	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 % К=28,000;	м2 уплотненной поверхности основания	84	1133,49	991,29	95213	83268	6604	21979	126567
						63,58	299,83	5341	25186	–	9375	
17	1517	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93 % К=28,000;	м3 основания	42	10441,36	1388,84	438537	58331	331918	67817	546862
						1149,72	586,51	48288	24633	–	40508	

18	1515	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=28,000;	м3 грунта	215,6	50,83	50,83	10959	10959	–	2401	14429
						–	15,47	–	3335	–	1069	
19	1516	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=28,000;	м3 грунта	25,2	1246,1	–	31402	–	–	22609	58332
						1246,1	–	31402	–	–	4321	
20	1517	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=28,000;	м3 уплотненного грунта	215,6	229,81	108,31	49547	23352	–	26680	82325
						121,5	50,37	26195	10860	–	6098	
21	1518	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % К=28,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	47,6	61,65	61,65	2935	2935	–	643	3864
						–	18,76	–	893	–	286	
22	1519	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=28,000;	м3	1,68	40256,41	1424,87	67631	2394	62189	3305	76611
						1814,4	347,91	3048	584	–	5675	
23	1520	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 % К=28,000;	м3	7	42418,96	2192,98	296933	15351	261459	21881	344319
						2874,74	560,35	20123	3922	–	25505	

24	1521	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=28,000;	т	0,25536	391288		99919		99919	–	107913
						–		–		–	7994	
25	1522	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=28,000;	т	0,10416	409890		42694		42694	–	46110
						–		–		–	3416	
26	1523	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % К=28,000;	т	0,19152	370502,36	2725,96	70959	522	59254	10354	87818
						58388,4	1019,53	11183	195	–	6505	
27	1524	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство подливки под оборудование НР=91 % К=28,000;	м3	0,56	44757,67	1424,87	25064	798	23250	1102	28259
						1814,4	347,91	1016	195	–	2093	
28	1525	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=28,000;	м2 поверхности	44,1	1179,66	25,53	52023	1126	33227	16590	74102
						400,68	3,84	17670	169	–	5489	

Раздел 100 Фундамент Фм3а.б.в.г.д

29	1526	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=7,000;	м3 грунта	35	256,62	256,62	8982	8982	–	1734	11573
						–	68,82	–	2409	–	857	
30	1527	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 % К=7,000;	м2 уплотненной поверхности основания	17,5	1133,49	991,29	19836	17348	1376	4579	26368
						63,58	299,83	1113	5247	–	1953	
31	1528	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93 % К=7,000;	м3 основания	9,1	10441,36	1388,84	95016	12638	71915	14693	118486
						1149,72	586,51	10462	5337	–	8777	
32	1529	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=7,000;	м3 грунта	23,1	50,83	50,83	1174	1174	–	257	1545
						–	15,47	–	357	–	114	
33	1530	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=7,000;	м3 грунта	2,8	1246,1	–	3489	–	–	2512	6481
						1246,1	–	3489	–	–	480	
34	1531	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	23,1	229,81	108,31	5309	2502	–	2859	8821

					121,5	50,37	2807	1164	–	653	
35	1532	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % К=7,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	9,8	61,65	61,65	604	604	–	132	795
					–	18,76	–	184	–	59	
36	1533	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 % К=7,000;	м3	1,4	50300,03	1498,14	70420	2097	57306	10515	87410
					7869,4	384,14	11017	538	–	6475	
37	1534	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство подливки под оборудование НР=91 % К=7,000;	м3	0,07	44757,67	1424,87	3133	100	2906	137	3532
					1814,4	347,91	127	24	–	262	
38	1535	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=7,000;	м2 поверхности	1,9712	1179,66	25,53	2325	50	1485	742	3312
			Раздел 101 Фундамент павильона Фм1, ФБС, ФПпл			400,68	3,84	790	8	–	245	
			101.1 Земляные работы									
39	1536	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	289	256,62	256,62	74163	74163	–	14320	95562

40	1537	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 %	м2 уплотненной поверхности основания	74	–	68,82	–	19889	–	7079	
						1133,49	991,29	83878	73355	5818	19362	111499
41	1538	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	54,3	63,58	299,83	4705	22187	–	8259	
						10441,36	1388,84	566966	75414	429122	87679	707017
42	1539	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	219	1149,72	586,51	62430	31848	–	52372	
						50,83	50,83	11132	11132	–	2439	14657
43	1540	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	24,3	–	15,47	–	3388	–	1086	
						1246,1	–	30280	–	–	21802	56249
44	1541	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	219	1246,1	–	30280	–	–	4167	
						229,81	108,31	50328	23720	–	27101	83623
45	1542	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	61	121,5	50,37	26609	11031	–	6194	
						61,65	61,65	3761	3761	–	824	4952

101.2 Фм-1												
46	1543 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=4,000;				–	18,76	–	1144	–	367	
			м3	1,2	40256,41	1424,87	48308	1710	44421	2361	54723
					1814,4	347,91	2177	417	–	4054	
47	1544 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=4,000;									
			м3	4	54065,37	2492,57	216261	9970	165563	39338	276047
					10182,04	625,25	40728	2501	–	20448	
48	1545 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;									
			т	0,0676	409890		27709		27709	–	29926
					–		–		–	2217	
49	1546 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;									
			т	0,1408	391288		55093		55093	–	59500
					–		–		–	4407	
50	1547 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % К=4,000;									
			т	0,05472	370502,36	2725,96	20274	149	16930	2958	25091
					58388,4	1019,53	3195	56	–	1859	
51	1548 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=4,000;									
			м2 поверхности	26,72	1179,66	25,53	31521	682	20132	10052	44899

101.3 ФБС											
52	1549	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	400,68 2277,65	3,84 1189,46	10706 4555	103 2379	– –	3326 3715	8932
						1088,19	486,17	2176	972	–	662	
53	1550	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3022,18	1618,85	12089	6475	–	9756	23593
						1403,33	663,69	5613	2655	–	1748	
54	1551	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,314	46800		61495		61495	–	66415
						–		–		–	4920	
55	1552	1107-0112-0102	Конструкции сборные железобетонные. Усиление соединением болтами НР=118 %	т болтов	0,00614	235741,7	1483,7	1447	9	9	1692	3390
						232848	710,03	1430	4	–	251	
56	1553	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	32	91		2912		2912	–	3145
						–		–		–	233	
57	1554	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	11,9328	1179,66	25,53	14077	305	8991	4489	20051
						400,68	3,84	4781	46	–	1485	

58	1555 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство подливки под оборудование НР=91 %	м3	0,04	46527,37	1424,87	1861	57	1732	79	2095
					1814,4	347,91	73	14	–	155	
	101.4 ФМпл										
59	1556 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	0,28	40256,41	1424,87	11272	399	10365	551	12769
					1814,4	347,91	508	97	–	946	
60	1557 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	1,12	54065,37	2492,57	60553	2792	46358	11015	77294
					10182,04	625,25	11404	700	–	5726	
61	1558 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0,00864	391288		3381		3381	–	3651
					–		–		–	270	
62	1559 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0,0128	354275		4535		4535	–	4898
					–		–		–	363	
63	1560 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0,04736	331233		15687		15687	–	16942
					–		–		–	1255	

64	1561	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91 % К=8,000;	т	0,00488	370502,36	2725,96	1808	13	1510	264	2238
						58388,4	1019,53	285	5	–	166	
65	1562	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=8,000;	м2 поверхности	11,52	1179,66	25,53	13590	294	8680	4334	19358
						400,68	3,84	4616	44	–	1434	
	101.5 Фундамент под монолитный цоколь											
66	1563	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,1	40256,41	1424,87	44282	1567	40719	2165	50163
						1814,4	347,91	1996	383	–	3716	
67	1564	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,45	48775,21	2552,11	217050	11357	178443	27220	263812
						6123,6	598,28	27250	2662	–	19542	
68	1565	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13586	391288		53160		53160	–	57413
						–		–		–	4253	
69	1566	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05814	409890		23831		23831	–	25737
						–		–		–	1906	

70	1567	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	34,848	1179,66	25,53	41109	890	26256	13110	58557
						400,68	3,84	13963	134	–	4338	
	Раздел 102 Заделка отверстий в существующих камерах											
71	1568	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84 %	м3 заделки	0,05	231903,02	1730,28	11595	87	6037	4631	17524
						109439,84	825,17	5472	41	–	1298	

Всего	**4 517 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	479 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	658 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 454 357
- накладные расходы, тенге	590 497
в т.ч. зарплата, тенге	53 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	334 619

Локальная смета № 2-1-2 Конструкции металлические

Раздел 1 Эстакада №1. КМ1

1	4	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,12	109060,28	30975,16	231208	65667	28927	111784	370431
						64440,5	11977,36	136614	25392	–	27439	
2	5	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	12,5	102433,45	32734,35	1280418	409179	200036	567335	1995573
						53696,2	12081,65	671203	151021	–	147820	

3	11 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	909,36	180,61	3,29	164240	2992	116580	31178	211051
					49,12	0,57	44668	518	–	15633	
4	12 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	909,36	512,88	4,97	466393	4520	417924	31047	537235
	Раздел 2 Эстакада №2. КМ2				48,33	1,15	43949	1046	–	39795	
5	16 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,12	109060,28	30975,16	231208	65667	28927	111784	370431
					64440,5	11977,36	136614	25392	–	27439	
6	17 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,95	102433,45	32734,35	199745	63832	31206	88504	311309
					53696,2	12081,65	104708	23559	–	23060	
7	23 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	624,51	180,61	3,29	112793	2055	80062	21412	144941
					49,12	0,57	30676	356	–	10736	
8	24 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	624,51	512,88	4,97	320299	3104	287012	21322	368951
	Раздел 4 УТ1, УТ3, УТ4, УТ5. КМ4				48,33	1,15	30183	718	–	27330	
9	44 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	14,05405	1091,26	27,85	15337	391	1161	12830	30420

					980,83	11,43	13785	161	–	2253	
10	45 224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	16,16216	4705		76043		76043	–	82126
					–		–		–	6083	
11	46 298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=1,040;	т	9,4952	14178		134623		134623	–	145393
					–		–		–	10770	
	Раздел 5 УТ2. КМ4										
12	55 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство. АС-2 прим.4 НР=92 %	м2 кровли	42,3	1091,26	27,85	46160	1178	3493	38614	91556
					980,83	11,43	41489	483	–	6782	
13	56 1109-0501-0101	Стены. Облицовка стальным профилированным листом. АС-2 прим.4 НР=69 %	м2	107	543	15,93	58101	1705	1976	38062	103856
					508,6	6,94	54420	743	–	7693	
14	57 224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	171,695	4705		807825		807825	–	872451
					–		–		–	64626	

Всего	**5 635 724**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 308 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	620 290
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	229 389

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 215 795					
	- накладные расходы, тенге					1 073 872					
	в т.ч. зарплата, тенге					96 649					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					417 459					
	Локальная смета № 2-1-3 Павильон УТ2										
	Раздел 1 Стены										
1	1 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1,7	56085,2	4039,88	95345	6868	72744	16258	120531
					9254,63	1028,59	15733	1749	–	8928	
2	2 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,0075	98982,47	3046,07	742	23	–	677	1533
					95936,4	1036,26	720	8	–	114	
3	3 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	3004,38	40,63	46868	634	14032	26056	78758
					2064,25	23,57	32202	368	–	5834	
4	4 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	408,07	7,78	6366	121	–	5042	12321
					400,29	3,63	6245	57	–	913	
5	5 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	409890		1107		1107	–	1196
					–		–		–	89	
6	6 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2395	457789		109640		109640	–	118411
					–		–		–	8771	

7	7 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	10	1615,81	16,04	16158	160	9863	5777	23690
					613,49	7,68	6135	77	–	1755	
8	8 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	1707,63	42,91	26639	669	7678	15114	45093
					1172,51	38,54	18291	601	–	3340	
Раздел 2 Двери											
9	9 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,1	4071,17	62,39	8549	131	1367	4907	14532
					3357,69	28,86	7051	61	–	1076	
10	10 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	55181		115880		115880	–	125150
Раздел 3 Полы											
					–		–		–	9270	
11	11 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	5,3	20831,89	2392,02	110409	12678	72420	29052	150618
					4775,76	1055,45	25312	5594	–	11157	
12	12 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	5,34	43498,52	8,64	232282	46	203428	27080	280111
					5394,84	–	28808	–	–	20749	
13	13 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	35,6	209,24	4,38	7449	156	565	6384	14940
Раздел 6 Разные работы											
6.1 Отмостка					189	1,79	6728	64	–	1107	

14	14 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,4	20831,89	2392,02	133324	15309	87450	35081	181877
					4775,76	1055,45	30565	6755	–	13472	
15	15 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,4	47670,27	8,64	305090	55	270507	32455	364549
					5394,84	–	34527	–	–	27004	
16	16 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,03441	21696,28	1922,68	747	66	1	645	1503
					19731,6	860,9	679	30	–	111	
17	17 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03441	354275		12191		12191	–	13166
	6.2 Крыльцо в осях 1-2				–		–		–	975	
18	18 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,18	20831,89	2392,02	3750	431	2460	987	5116
					4775,76	1055,45	860	190	–	379	
19	19 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1,2	260,45	0,8	313	1	245	62	405
					55,41	0,38	66	–	–	30	
20	20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,15	40256,41	1424,87	6038	214	5553	295	6840
					1814,4	347,91	272	52	–	507	
21	21 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,1	42418,96	2192,98	4242	219	3735	312	4918

					71952,3	4778,31	1072	71	–	1398		
29	29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	4,8	1179,66	25,53	5662	123	3617	1805	8064
						400,68	3,84	1923	18	–	597	
30	30	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР=91 %	м2 поверхности	3,2	580,33	1,2	1857	4	79	1617	3752
						554,59	0,58	1775	2	–	278	

Всего	**1 744 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 084 111
- накладные расходы, тенге	238 077
в т.ч. зарплата, тенге	21 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 186

Локальная смета № 2-1-4 Трубопровод

Раздел 1 Трубопровод

1	26	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР=99 %	шт.	72	76429,11	25824,89	5502896	1859392	219358	3996861	10259738
						47557,58	8515,1	3424146	613087	–	759981	

2	27	290-000-0022 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройник с ШКВ Ст530х7-32-ППУ-ОЦ	шт	36	402554,55		14491964		14491964	–	15651321
						–		–		–	1159357	
Раздел 2 Узел трубопровода УТ-1												
3	53	290-000-0029 (пл)ТОО"Isoplus"	Манжета стенового ввода 530х7,0	шт	2	20308,91		40618		40618	–	43867
						–		–		–	3249	
4	54	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %	гильза	2	1657,84	1,04	3316	2	33	3609	7479
						1640,52	–	3281	–	–	554	
5	55	241-102-0301	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	1	66143		66143		66143	–	71434
						–		–		–	5291	
6	56	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	2	41818,11	4716,72	83636	9433	46525	27590	120124
Раздел 3 Узел трубопровода УТ-2						13838,68	95,95	27677	192	–	8898	
7	57	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2380,93	429,4	4762	859	65	3032	8418
						1919	186,44	3838	373	–	624	
8	58	580-000-0030 (пл) (об)	Расходомер ультразвуковой Ду500 "Взлет"	шт	2	709445,03		1418890		–	–	1418890
						–		–		1418890	–	
9	63	290-000-0034 (пл)ТОО "Isoplus"	МЗИ с торцевым кабелем вывода Ст 530х7-ППУ-ОЦ"	шт	2	149265,96		298532		298532	–	322415

Раздел 4 Узел трубопровода УТ-3						–		–		–	23883	
10	74	290-000-0040 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст530х7-100-ППУ-ОЦ"	шт	2	499708,57		999417		999417	–	1079370
						–		–		–	79953	
11	75	290-000-0041 (пл)ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка стальных трубопроводов в оцинкованной оболочке ОЦК 530/675-ОЦ-500"	шт	12	38568,72		462825		462825	–	499851
						–		–		–	37026	
12	76	290-000-0041 (пл)ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка стальных трубопроводов в оцинкованной оболочке ОЦК 530/675-ОЦ-500"	шт	4	38568,72		154275		154275	–	166617
						–		–		–	12342	
13	77	290-000-0043 (пл)ТОО "Isoplus"	Концевой элемент изоляции с МЗИ 530х7-ППУ-ОЦ-200"	шт	4	570909,99		2283640		2283640	–	2466331
						–		–		–	182691	
14	78	290-000-0044 (пл)ТОО"Isoplus"	Концевая заглушка изоляции 530-ППУ-ОЦ	шт	8	90023,13		720185		720185	–	777800
Раздел 5 Узел трубопровода УТ-4						–		–		–	57615	
15	79	1312-1101-0518	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	3	77851,63	25376,23	233555	76129	3714	111979	373177
						51237,3	9953,38	153712	29860	–	27643	

16	80	519-201-0504 (об)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500										
				шт.	1	7567285		7567285		–	–	7567285
						–		–		7567285	–	
17	81	1312-1101-0518	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования НР=61 %										
				шт.	2	77851,63	25376,23	155703	50752	2476	74653	248784
						51237,3	9953,38	102475	19907	–	18428	
18	82	519-201-0504 (об)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500										
				шт.	1	7567285		7567285		–	–	7567285
						–		–		7567285	–	
19	83	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР=99 %										
				шт.	18	76429,11	25824,89	1375724	464848	54840	999215	2564934
						47557,58	8515,1	856036	153272	–	189995	
20	84	290-000-0038 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х7-530х7-ППУ-ОЦ-У"	шт	1	950913,45		950913		950913	–	1026986

								–		–		–	76073	
21	85	290-000-0039 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х7-530х7-ППУ-ОЦ-У	шт		1	862141,63		862142		862142	–	931113
								–		–		–	68971	
22	86	290-000-0040 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст530х7-100-ППУ-ОЦ"	шт		2	499708,57		999417		999417	–	1079370
								–		–		–	79953	
23	87	290-000-0041 (пл)ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка стальных трубопроводов в оцинкованной оболочке ОЦК 530/675-ОЦ-500"	шт		12	38568,72		462825		462825	–	499851
								–		–		–	37026	
24	88	290-000-0041 (пл)ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка стальных трубопроводов в оцинкованной оболочке ОЦК 530/675-ОЦ-500"	шт		4	38568,72		154275		154275	–	166617
								–		–		–	12342	
25	89	290-000-0043 (пл)ТОО"Isoplus"	Концевой элемент изоляции с МЗИ 530х7-ППУ-ОЦ-200"	шт		4	570909,99		2283640		2283640	–	2466331
								–		–		–	182691	
26	90	290-000-0044 (пл)ТОО"Isoplus"	Концевая заглушка изоляции 530-ППУ-ОЦ	шт		8	90023,13		720185		720185	–	777800
								–		–		–	57615	
	Раздел 6 Узел трубопровода УТ-5												
27	91	1312-1101-0518	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.		2	77851,63	25376,23	155703	50752	2476	74653	248784

						51237,3	9953,38	102475	19907	–	18428	
28	92	519-201-0504 (об)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500									
				шт.	1,00108	7567285		7575458		–	–	7575458
						–		–		7575458	–	
29	93	1312-1101-0518	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования НР=61 %									
				шт.	4	77851,63	25376,23	311407	101505	4952	149305	497569
						51237,3	9953,38	204949	39814	–	36857	
30	94	519-201-0504 (об)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500									
				шт.	4	7567285		30269140		–	–	30269140
						–		–		30269140	–	
31	95	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	16	76429,11	25824,89	1222866	413198	48746	888191	2279941
						47557,58	8515,1	760921	136242	–	168884	
32	96	290-000-0038 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х7-530х7-ППУ-ОЦ-У"	шт	2	950913,45		1901827		1901827	–	2053973

									–	
33	97	290-000-0039 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройниковое ответвление укороченное Ст530х7-530х7-ППУ-ОЦ-У	шт	2	862141,63	1724283	1724283	152146	1862226
						–	–	–	–	
34	98	290-000-0056 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст530х7-150-ППУ-ОЦ"	шт	2	1448094,79	2896190	2896190	137943	3127885
						–	–	–	–	
35	99	290-000-0057 (пл)ТОО"Isoplus"	Z-образный элемент Ст530х7-2500х 1330-45°-ППУ-ОЦ	шт	2	1271627,63	2543255	2543255	231695	2746715
						–	–	–	–	
36	100	290-000-0041 (пл)ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка стальных трубопроводов в оцинкованной оболочке ОЦК 530/675-ОЦ-500"	шт	8	38568,72	308550	308550	203460	333234
						–	–	–	–	
37	101	290-000-0041 (пл)ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка стальных трубопроводов в оцинкованной оболочке ОЦК 530/675-ОЦ-500"	шт	6	38568,72	231412	231412	24684	249925
						–	–	–	–	
38	102	290-000-0043 (пл)ТОО"Isoplus"	Концевой элемент изоляции с МЗИ 530х7-ППУ-ОЦ-200"	шт	4	570909,99	2283640	2283640	18513	2466331
						–	–	–	–	
39	103	290-000-0044 (пл)ТОО"Isoplus"	Концевая заглушка изоляции 530-ППУ-ОЦ	шт	4	90023,13	360093	360093	182691	388900
						–	–	–	–	
									28807	

Раздел 7 Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР" двухлучевой УРСВ-522Ц в комплекте:

40	104	580-000-0062 (пл) (об)ТОО "Isoplus"	Термопреобразователь сопротивления, ""Взлет ТПС"" .. Pt 5ОО L=233 мм с гильзой и штуцером"	шт	2	34078,18		68156		–	–	68156
						–		–		68156	–	
41	105	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	2	2102,85	–	4206	–	100	3080	7869
						2052,79	–	4106	–	–	583	
42	106	580-000-0063 (пл) (об)ТОО "Isoplus"	Преобразователь давления WIKA A-1O 0-16 бар, 4-20 мА, 8-30 В,с монтажным комплектом"	шт	2	51955,33		103911		–	–	103911
						–		–		103911	–	
43	107	580-000-0064 (пл) (об)ТОО "Isoplus"	Врезные первичные преобразователи ПЭА В-202"	шт	4	89467,07		357868		–	–	357868
						–		–		357868	–	
44	108	580-000-0065 (пл) (об)ТОО "Isoplus"	Вторичный преобразователь (ВП)	шт	2	269128,6		538257		–	–	538257
						–		–		538257	–	
45	109	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	2009,26	–	2009	–	16	1435	3720
						1993	–	1993	–	–	276	
46	110	580-000-0066 (пл) (об)ТОО "Isoplus"	Тепловычислитель ""Взлет ТСР-М"" с модулем Ethernet ТСРВ 024М"	шт	1	108378,81		108379		–	–	108379
						–		–		108379	–	
47	111	580-000-0067 (пл) (об)ТОО "Isoplus"	Источник вторичного питания вх.U -220В, вых.U - 24В. ADN-30.24"	шт	1	38266,23		38266		–	–	38266
						–		–		38266	–	

48	112	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	2	20194,4	1220,57	40389	2441	29976	6411	50544
						3986	466,1	7972	932	–	3744	
49	113	290-000-0068 (пл)ТОО "Isoplus"	Коммутационное устройство двухканальное (КУ)"	шт	2	28021,75		56044		56044	–	60528
						–		–		–	4484	
50	114	1313-1001-0601	Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	блок	2	45245,43	13986,1	90491	27972	5865	37800	138554
						28327	2656,77	56654	5314	–	10263	
51	115	290-000-0069 (пл)ТОО "Isoplus"	Измерительный участок вварного исполнения Ст.20 ИУ-042 Ду 500"	шт	2	102746,71		205493		205493	–	221932
						–		–		–	16439	

Всего	**113 961 253**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 710 235
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 057 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 018 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 880 925
- оборудование, тенге	55 612 895
- накладные расходы, тенге	6 377 814
в т.ч. зарплата, тенге	574 002

- сметная прибыль (8 %), тенге 4 322 098

Сети электроснабжения (прокладка кабеля питания и управления к шаровому крану)

Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения (прокладка кабеля питания и управления к шаровому крану)

Раздел 1 Электрооборудование

1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	36079,54	8588	36080	8588	2545	20647	61265
						24947	3728,8	24947	3729	–	4538	
2	2	515-301-0113 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	313544		313544		–	–	313544
						–		–		313544	–	

Раздел 2 Кабели и кабельные изделия

3	3	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	8	230,83	8,59	1847	69	292	1092	3174
						185,8	3,73	1486	30	–	235	
4	4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	78	442,28	178,79	34498	13946	4087	15780	54300
						211,09	69,88	16465	5451	–	4022	
5	5	1308-0206-0802	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках НР=72 %	м	2	52,64	3,22	105	6	25	55	173
						37,16	1,4	74	3	–	13	

6	6 243-214-0503	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х1,5	км	0,01998	1694936		33865		33865	–	36574
					–		–		–	2709	
7	7 243-106-1001	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-1	км	0,002	515887		1032		1032	–	1115
					–		–		–	83	
	Раздел 3 Материалы										
8	8 1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,970;	м3 грунта	12,5712	234,27	234,27	2945	2945	–	853	4102
					–	94,28	–	1185	–	304	
9	9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3888	2866,25	–	1114	–	–	802	2069
					2866,25	–	1114	–	–	153	
10	10 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,64	50,83	50,83	439	439	–	96	578
					–	15,47	–	134	–	43	
11	11 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	72	315,24	200,1	22697	14407	–	10933	36320
					115,14	95,76	8290	6895	–	2690	
12	12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	72	300,85	185,71	21661	13371	–	10149	34355

					115,14	80,64	8290	5806	–	2545	
13	13 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,256	95420		24428		24428	–	26382
					–		–		–	1954	
14	14 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях HP=72 %	м	8	391,73	218,52	3134	1748	25	1367	4861
					170,05	67,43	1360	539	–	360	
15	15 241-201-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	8	947		7576		7576	–	8182
					–		–		–	606	

Всего	**586 994**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 772
- материалы, изделия и конструкции, тенге	73 875
- оборудование, тенге	313 544
- накладные расходы, тенге	61 774
в т.ч. зарплата, тенге	5 559
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 255

Вертикальная планировка

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1	1 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта HP=72 %	м3 грунта	7182,34	72,53	72,53	520935	520935	–	114130	685870

					–	22,07	–	158514	–	50805	
2	2 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %									
			м3 грунта	7182,34	62,06	62,06	445736	445736	–	97634	586840
					–	18,88	–	135603	–	43470	
3	3 1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %									
			м3 грунта	1653,19	239,28	227,73	395575	376481	1901	83856	517785
					10,4	60,05	17193	99274	–	38354	
4	4 412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км									
			т·км	13969,4555	37		516870		–	–	558220
					–		–		–	41350	
5	5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка привезенного грунта НР=72 %									
			м3 грунта	1653,19	72,53	72,53	119906	119906	–	26270	157870
					–	22,07	–	36486	–	11694	

Всего	**2 506 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 463 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	429 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 901
- перевозка грузов, тенге	516 870

	- накладные расходы, тенге					321 890				
	в т.ч. зарплата, тенге					28 970				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					185 673				
	Работы по дополнению к проектно-сметной документации									
	Локальная смета № 2-1-1 Конструкции железобетонные									
	Раздел 16 Фундамент ФС16-1- ФС16-13									
1	211 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=-11,000;								
			м3 грунта	-23,1	256,62	256,62	-5928	-5928	–	-1145	-7639
					–	68,82	–	-1590	–	-566	
2	212 1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 % К=-11,000;	м2 уплотненной поверхности основания	-39,6	1133,49	991,29	-44886	-39255	-3113	-10362	-59668
					63,58	299,83	-2518	-11873	–	-4420	
3	213 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=-11,000;								
			м3 грунта	-21,186	43,58	43,58	-923	-923	–	-202	-1215
					–	13,26	–	-281	–	-90	
4	214 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=-11,000;	м3 грунта	-2,354	1134,57	–	-2671	–	–	-1923	-4962
					1134,57	–	-2671	–	–	-368	

5	215	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=-11,000;	м3 уплотненного грунта	-21,186	229,81	108,31	-4869	-2295	–	-2622	-8090
						121,5	50,37	-2574	-1067	–	-599	
6	216	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % К=-11,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	-23,1	61,65	61,65	-1424	-1424	–	-312	-1875
						–	18,76	–	-433	–	-139	
7	217	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=-11,000;	м3	-23,54	7180		-169017		-169017	–	-182538
						–		–		–	-13521	
8	218	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-11	4407,31	2272,87	-48480	-25002	–	-39948	-95502
						2134,44	943,15	-23479	-10375	–	-7074	
9	219	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=-1,000;	м3	-8,96581	46800		-419600		-419600	–	-453168
						–		–		–	-33568	
10	220	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 % К=-11,000;	т стальных элементов	-0,9372	1110781,14	7973,23	-1041024	-7473	-972694	-73975	-1204199
						64935,2	1957,38	-60857	-1834	–	-89200	

11	221	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=-11,000;	т	-0,9372	14178		-13288		-13288	–	-14351
						–		–		–	-1063	
12	222	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=-11,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-33	191,18	4,17	-6309	-138	-3691	-1728	-8680
						75,15	0,76	-2480	-25	–	-643	
13	223	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=-11,000;	м2	-33	114,92	2,89	-3792	-95	-1576	-1472	-5685
						64,28	0,38	-2121	-13	–	-421	
14	224	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=-1,000;	м2 поверхности	-38,5	1179,66	25,53	-45417	-983	-29008	-14484	-64693
						400,68	3,84	-15426	-148	–	-4792	
Раздел 19 Фундамент ФС19-1- ФС19-108												
15	253	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=-1,000;	м3 грунта	-265	256,62	256,62	-68004	-68004	–	-13131	-87626
						–	68,82	–	-18237	–	-6491	

16	254	1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 % К=-1,000;	м2 уплотненной поверхности основания	-381,6	1133,49	991,29	-432540	-378276	-30001	-99847	-574978
						63,58	299,83	-24262	-114415	–	-42591	
17	255	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=-1,000;	м3 грунта	-286,2	43,58	43,58	-12473	-12473	–	-2732	-16421
						–	13,26	–	-3795	–	-1216	
18	256	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=-1,000;	м3 грунта	-31,8	1134,57	–	-36079	–	–	-25977	-67020
						1134,57	–	-36079	–	–	-4964	
19	257	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	-286,2	229,81	108,31	-65772	-30998	–	-35416	-109283
						121,5	50,37	-34773	-14416	–	-8095	
20	258	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % К=-1,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	-265	61,65	61,65	-16337	-16337	–	-3579	-21509
						–	18,76	–	-4971	–	-1593	
21	259	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=-1,000;	м3	-318	7180		-2283240		-2283240	–	-2465899

					–		–		–	-182659	
22	260	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 % К=-1,000;	шт. сборных конструкций	-106	4407,31	2272,87	-467175	-240924	–	-384946	-920291
						2134,44	943,15	-226251	-99974	–	-68170	
23	261	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=-1,000;	м3	-86,39	46800		-4043052		-4043052	–	-4366496
						–		–		–	-323444	
24	262	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 % К=-1,000;	т стальных элементов	-9,03	1110781,14	7973,23	-10030354	-71998	-9371991	-712767	-11602571
						64935,2	1957,38	-586365	-17675	–	-859450	
25	263	298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=-1,000;	т	-9,03	14178		-128027		-128027	–	-138269
						–		–		–	-10242	
26	264	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	-318	191,18	4,17	-60795	-1326	-35571	-16657	-83648
						75,15	0,76	-23898	-242	–	-6196	
27	265	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=-1,000;	м2	-318	114,92	2,89	-36545	-919	-15185	-14188	-54792
						64,28	0,38	-20441	-121	–	-4059	

28	266	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=-1,000;	м2 поверхности	-371	1179,66	25,53	-437654	-9472	-279530	-139572	-623404
						400,68	3,84	-148652	-1425	–	-46178	

Всего	**-23 244 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 212 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-914 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-302 910
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-17 798 584
- накладные расходы, тенге	-1 596 985
в т.ч. зарплата, тенге	-143 729
- сметная прибыль (8 %), тенге	-1 721 812

Локальная смета № 2-1-4 Трубопровод

Раздел 1 Трубопровод

1	1	1124-0108-0111	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная НР=99 % К=-1,000;	км труб	-0,17	4068284,36	1446554,51	-691608	-245914	-21915	-499253	-1286130
						2492815,69	473632,04	-423779	-80517	–	-95269	

2	2	241-402-0315	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм К=-1,000;	м	-170	134092		-22795640		-22795640	–	-24619291
						–		–		–	-1823651	
3	4	241-402-0126	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм К=-1,000;	м	-5,6	129063		-722753		-722753	–	-780573
						–		–		–	-57820	
4	22	1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР=99 % К=-1,000;	шт.	-4	76429,11	25824,89	-305716	-103300	-12187	-222047	-569984
						47557,58	8515,1	-190230	-34060	–	-42221	
5	23	290-000-0019 (пл)ТОО"Isoplus"	Неподвижная опора Ст530х7-900х40-ППУ-ОЦ К=-1,000;	шт	-4	717870,93		-2871484		-2871484	–	-3101203
						–		–		–	-229719	
			Всего					**-30 357 181**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					-614 009				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-349 214				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-114 577				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-26 423 979				
		- накладные расходы, тенге					-721 300				
		в т.ч. зарплата, тенге					-64 917				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-2 248 680				
		Локальная смета № 2-1-1 Конструкции железобетонные									
1	1 1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=163,000;									
			м3 грунта	863,9	287,42	287,42	248302	248302	–	47944	319946
					–	77,08	–	66589	–	23700	
2	2 1101-0201-0901	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР=72 % К=163,000;	м2 уплотненной поверхности основания	586,8	1260,09	1110,26	739421	651501	46134	171968	984300
					71,21	335,82	41786	197059	–	72911	
3	3 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=163,000;									
			м3 грунта	300,735	48,81	48,81	14679	14679	–	3216	19327
					–	14,85	–	4466	–	1432	
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=163,000;									
			м3 грунта	72,372	1270,72	–	91965	–	–	66215	170834
					1270,72	–	91965	–	–	12654	

5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=163,000;	м3 уплотненного грунта	651,348	257,39	121,31	167650	79015	–	90276	278560
					136,08	56,42	88635	36749	–	20634	
6	6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР=72 % К=163,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	863,9	69,05	69,05	59652	59652	–	13069	78539
					–	21,01	–	18151	–	5818	
7	7 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=163,000;	м3	723,72	7180		5196310		5196310	–	5612015
					–		–		–	415705	
8	8 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	163	3692,46	1690,63	601871	275573	204259	222342	890150
					748,71	407,27	122040	66385	–	65937	
9	9 290-000-0000 (пл)	Блок унифицированный дырчатый УДБ-2,4	шт	163	26365,16		4297521		4297521	–	4641323
					–		–		–	343802	
10	10 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91 % К=163,000;	м3	123,88	11671,83	912,91	1445906	113091	446668	848328	2477773
					7153,27	371,99	886147	46082	–	183539	
11	11 212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 К=163,000;	м3	123,88	35933		4451380		4451380	–	4807490

					–		–		–	356110	
12	12 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=163,000;	т	1,91036	31628,68	1728,02	60422	3301	734	52380	121826
					29516,66	614,21	56387	1173	–	9024	
13	13 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=163,000;	т	1,304	391288		510240		510240	–	551059
					–		–		–	40819	
14	14 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=163,000;	т	0,60636	409890		248541		248541	–	268424
					–		–		–	19883	
15	15 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118 % К=163,000;	т стальных элементов	13,8876	1119530,14	8930,01	15547587	124016	14413561	1227736	18117349
					72727,42	2192,27	1010009	30445	–	1342026	
16	16 298-888-8927	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=163,000;	т	13,8876	14178		196898		196898	–	212650
					–		–		–	15752	
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=163,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	489	195,94	4,42	95815	2161	54700	27155	132808

					79,66	0,82	38954	401	–	9838		
18	18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=163,000;	м2	489	118,96	3,07	58171	1501	23350	23126	87801	
					68,14	0,4	33320	196	–	6504		
19	19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=163,000;	м2 поверхности	1157,3	1230,8	28,59	1424405	33087	871968	487623	2064990	
					448,76	4,3	519350	4976	–	152962		

Всего	**41 837 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 888 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 605 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 962 264
- накладные расходы, тенге	3 281 378
в т.ч. зарплата, тенге	295 324
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 099 050

Локальная смета № 2-1-4 Трубопровод

Раздел 1 Трубопровод

1	1 1124-0108-0220	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка НР=99 %	шт.	10	85235,01	28923,88	852350	289239	30466	621734	1592011	

					53264,49	9536,92	532645	95369	–	117927	
2	2	241-405-0314	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	10	396296		3962960		3962960	–	4279997
						–		–		–	317037	
3	3	290-000-0021 (пл)ТОО"Isoplus"	Комплект изоляции стыка с муфтой ОЦК 530/710	шт	143	38568,72		5515327		5515327	–	5956553
						–		–		–	441226	
4	4	290-000-0023 (пл)ТОО"Isoplus"	Тройник с ШК для спуска воды Ст530х7-80-ППУ-ОЦ	шт	36	402554,55		14491964		14491964	–	15651321
						–		–		–	1159357	

Всего	**27 479 882**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	532 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	289 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 000 717
- накладные расходы, тенге	621 734
в т.ч. зарплата, тенге	55 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 035 547
Всего	**144 667 270**
оборудование	55 926 439
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 153 631
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)	1 582 143
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	1 752 396
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 829 532**

Итого в текущих ценах	**150 984 971**
НДС (12 %)	18 118 197
Итого	**169 103 168**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера"

_____ **Шаяхмет Қ.Қ.**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "T.A.S.BuildGroup"

_____ **Жанузаков М.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Казанов Ж.Б.**

ТОО "Центр Управления Проектами"

Директор _____ **Кабеков Р.Т.**

ТОО "Градопроект"

Главный инженер _____ **Зенков А.В.**