Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

**«7» августа 2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Терезе», БИН 010740001450 Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, Иртышский сельский округ, с. Прапорщиково, учетный квартал 064, строение 3**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Казанов Ж.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство надземного трубопровода от АО «Риддер ТЭЦ» до перспективных районов застройки города Риддер, ВКО. Корректировка». Восточно-Казахстанская область, город Риддер**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

**ТОО «Элхон» ГСЛ № 16000094 от 08.01.2016 года**
**ТОО «ОблШығысЖол» ГСЛ № 20005094 от 18.03.2020 года**
**ТОО «Финтэк-Астана» ГСЛ № 19019692 от 25.09.2019 года**
**ТОО «АртСтройИнжиниринг» ГСЛ № 19011744 от 29.05.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Градопроект», № Г-1/22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера» от 12.08.2021 года № 202-р, от 02.03.2022 года № 37; заключение РГП «Госэкспертиза» № 06-0239/21 от 06.08.2021 г. (положительное), заключение РГП «Госэкспертиза» № 06-0053/22 от 02.03.2022 г. (положительное)**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в т.ч. пускового комплекса или очереди |
| Требуемая тепловая нагрузка | Гкал/час | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Производительность тепловой сети | Гкал/час | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Общая длина трубопроводов | км | 4,595 | 4,595 | 4,595 | 4,595 |
| Общая длина трубопроводов | км | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |
| Диаметр трубопровода<br>- прямой<br>- обратный | мм<br>мм | 530<br>530 | 530<br>530 | 530<br>530 | 530<br>530 |

Имеются следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м²) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м³) | | |
| В том числе подземной части | м³ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м² | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м² |
| | | общая | жилая | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источник теплоснабжения - АО "Риддер ТЭЦ". Присоединение от существующего подземного коллектора тепловой сети Ду=800 мм. Конечная точка врезки - в существующую надземную тепло магистраль Ду=500 мм Узла №11.

Теплоноситель горячая вода с температурой 130-70 (со срезкой 105)°С, и давлением Рпод=12,0 кг/см2, Робр=3,0 кг/см2.

Схема теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепловой тепловой энергии - качественное. Прокладка тепловых сетей принята надземная на железобетонных и металлических опорах, а также подземная бесканальная в точке подключения к существующему коллектору. Компенсация тепловых удлинений решается за счет углов поворота, а также П-образных компенсаторов. Трубопроводы тепловых сетей приняты из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10705-91 из стали группы В, марки 20. Трубопроводы предусмотрены с ППУ-изоляцией, с оцинкованной стальной оболочкой - для надземной прокладки, а также в ПЭ-оболочке для подземной бесканальной прокладки.

Величина пробного давления для гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей 0,6 МПа.

В низших точках тепловых сетей предусмотрена арматура для сброса воды в существующие дренажные колодцы, теплосети, проходящей параллельно существующей трассе. Для сброса воды предусмотрен рукав резиновый напорный. В высших точках предусмотрена арматура для выпуска воздуха (воздушники).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2022;**
месяц, год
окончание работ **август 2023;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 5 месяцев;
фактически 16 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,54 % и фактически применено 97,54 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительные документы инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Риддер ТЭЦ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**
**«Строительство надземного трубопровода от АО «Риддер ТЭЦ» до перспективных районов застройки города Риддер, ВКО. Корректировка»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Директор ТОО «Терезе» Казанов Ж.Б.**

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

**М.П.**