Генподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: №10 от 25 мая 2022г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт зданий центра оказания специальных социальных услуг № 3 в г. Каратау по ул. Б. Момышулы, 50"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт зданий центра оказания специальных социальных услуг № 3 в г. Каратау по ул. Б. Момышулы, 50"**	45 487 430							45 487 430
2	В т.ч. НДС	4 873 653							4 873 653
3	**Итого к оплате**	**45 487 430**							**45 487 430**
4	В т.ч. НДС	4 873 653							4 873 653

Генподрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Еслаулетов Г.Б.

Субподрядчик:

ТОО "НурСервисСтрой"

Директор **Тамабеков Н.Г.**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "НурСервисСтрой"**

Договор: **№10 от 25 мая 2022г.**

Наименование строительства и его адрес: **""Капитальный ремонт зданий центра оказания специальных социальных услуг № 3 в г. Каратау по ул. Б. Момышулы, 50""**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы Блока "А" (Здание центра)									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	182,5	237,56	--	43355	--	--	36418	86155
		НР - 84%; СП - 8%			237,56	--	43355	--		6382	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка	м3	16,5	17497,08	6978,88	288702	115152	--	192329	519514
		НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 110,1.5,0.1			10518,20	3358,36	173550	55413		38482	
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	412,4	237,56	--	97970	--	--	82295	194686
		НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 206,2+206,2			237,56	--	97970	--		14421	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				430027	115152	--	311042	800355
							314875	55413	--	59285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				430027				
	Всего заработная плата		Тенге					370288			
		Накладные расходы	Тенге				311042				
		Сметная прибыль	Тенге				59285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					370288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					370288			
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы Блока "Б" (Столовая)									
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	35,5	237,56	--	8433	--	--	7084	16758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки			237,56	--	8433	--		1241	
5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии =ОТМОСТКА. Разборка НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 68.1.5.0.1 Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	м3	10,2	17497,08 10518,20	6978,88 3358,36	178470 107286	71184 34255	--	118894 23789	321154
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 С1261-107-0831	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительный Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2 т	8	904,07 869,18	34,89 17,91	7233 6953	279 143	--	5110 987	13330
7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей =РАМЫ НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 12*3,3 Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	15,3	237,56 237,56	-- --	3635 3635	-- --	--	3053 535	7223
8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей =АНТИСЕЙСМОПОЯС НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 27,2*27,2 Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	54,4	237,56 237,56	-- --	12923 12923	-- --	--	10856 1902	25681
9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР - 84%; СП - 8%; Формула объема = 1.8.0.8.1 Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	м2	1,44	2041,56 1854,02	187,54 96,29	2940 2670	270 139	--	2359 424	5723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213634 141900	71733 34537	--	147356 28878	389869
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				213634				
	Всего заработная плата		Тенге					176437			
		Накладные расходы	Тенге				147356				
		Сметная прибыль	Тенге				28878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					176437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				389868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					176437			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы Блока "В" (Склад)									
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	129,5	237,56	--	30764	--	--	25842	61134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%, СП - 8%; Формула объема = 19,5 · 1,16 Состав работ: 1. Отбивка штукатурки			237,56	–	30764	–		4528	
11	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии =ОТМОСТКА. Разборка НР - 84%, СП - 8%; Формула объема = 46,1,5,0,1 Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	м3	6,9	17497,08 10518,20	6978,88 3358,36	120730 72576	48155 23173	–	89429 16093	217251
12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%, СП - 8%; Формула объема = 10,88·16,88 Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	21,76	237,56 237,56	– –	5169 5169	– –	–	4342 761	10272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				156663 108509	48155 23173	– –	110613 21382	288657
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156663				
	Всего заработная плата		Тенге					131682			
		Накладные расходы	Тенге				110613				
		Сметная прибыль	Тенге				21382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					131682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				288658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					131682			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтажные работы Блока "Г" (Прачечная)									
13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%, СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	33,6	237,56 237,56	– –	7982 7982	– –	–	6705 1175	15862
14	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии =ОТМОСТКА. Разборка НР - 84%, СП - 8%; Формула объема = 62,1,5,0,1 Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	м3	9,3	17497,08 10518,20	6978,88 3358,36	162723 97819	64904 31233	–	108404 21690	292817
15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 С1261-107-0831	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Мусор строительный Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2 т	2	904,07 869,18	34,89 17,91	1808 1738	70 36	–	1277 247	3332
16	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей =РАМЫ НР - 84%, СП - 8%; Формула объема = 4,8·2,4 Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	7,2	237,56 237,56	– –	1710 1710	– –	–	1437 252	3399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей =АНТИСЕЙСМОПОЯС	м2	35,84	237,56	–	8514	–	–	7152	16919
		НР - 84%; СП - 8%;			237,56	–	8514	–		1253	
		Формула объема = 17,92*17,92									
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,89	1209,33	187,54	2286	354	–	1775	4386
		НР - 84%; СП - 8%;			1021,79	96,29	1931	182		325	
		Формула объема = 2,1*0,9,1									
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				185023	65328	–	126750	336715
							119694	31451	–	24942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185023				
	Всего заработная плата		Тенге					151145			
		Накладные расходы	Тенге				126750				
		Сметная прибыль	Тенге				24942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					151145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				336715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					151145			
		РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		Блок А									
19	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	234	445,99	3,35	104362	784	7795	69173	187418
		НР - 72%; СП - 8%;			409,33	1,24	95783	290		13883	
		Формула объема = 74*160									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
20	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	63	767,20	5,72	48334	360	3615	32034	86798
		НР - 72%; СП - 8%			704,11	2,11	44359	133		6429	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
21	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие =Диам.20,25	шт. арматуры	155	71,15	0,24	11028	38	–	7927	20471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8% Формула объема = 120+35 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			70,91	0,12	10991	19		1516	
	C1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	т								
22	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	165	844,62	3,88	139362	640	–	100116	258637
		НР - 72%, СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			840,74	1,99	138722	328		19158	
	C1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам	т								
23	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	75	1050,12	7,75	78759	581	–	56503	146083
		НР - 72%, СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			1042,37	3,98	78178	298		10821	
	C1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам	т								
24	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	65	644,47	6,30	41891	410	–	30018	77661
		НР - 72%, СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			638,17	3,23	41481	210		5753	
	C1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	т								
25	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	15	801,20	7,03	12018	105	–	8616	22285
		НР - 72%, СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			794,17	3,61	11913	54		1651	
	C1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	т								
26	1215-0101-0407 РСНБ РК 2015 прим.	ДУШЕВОЙ ПОДДОН. Демонтаж	прибор	5	569,19	30,29	2846	152	–	1996	5229
		НР - 72%, СП - 8% ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			538,90	15,55	2694	78		387	
	C1261-107-0831	Мусор строительный Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	т								
		Блок Б									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	35	445,99	3,35	15610	117	1166	10346	28033
		НР - 72%; СП - 8%;			409,33	1,24	14327	43		2076	
		Формула объема = 17+18									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей									
		2. Свертывание арматуры									
		3. Правка и очистка труб от накипи									
		4. Складирование труб и фасонных частей									
28	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	45	767,20	5,72	34524	257	2582	22882	61998
		НР - 72%; СП - 8%			704,11	2,11	31685	95		4592	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей									
		2. Свертывание арматуры									
		3. Правка и очистка труб от накипи									
		4. Складирование труб и фасонных частей									
29	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Краи водоразборный или туалетный. Снятие =Диам.20,25	шт. арматуры	25	71,15	0,24	1779	6	–	1279	3302
		НР - 72%; СП - 8%;			70,91	0,12	1773	3		245	
		Формула объема = 20+5									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отсоединение арматуры от трубопроводов									
30	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100/50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1191,59	6,06	1192	6	–	856	2212
		НР - 72%; СП - 8%			1185,53	3,11	1186	3		164	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Отсоединение арматуры от трубопроводов									
31	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	32	844,62	3,88	27028	124	–	19416	50160
		НР - 72%; СП - 8%			840,74	1,99	26904	64		3716	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей									
		2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений									
		3. Отборка годных труб									
		4. Складирование по диаметрам									
32	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	1050,12	7,75	12601	93	–	9040	23373
		НР - 72%; СП - 8%			1042,37	3,98	12508	48		1731	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам									
33	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	644,47	6,30	6445	63	–	4618	11948
		НР - 72%; СП - 8%			638,17	3,23	6382	32		885	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов									
34	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	801,20	7,03	801	7	–	574	1485
		НР - 72%; СП - 8%			794,17	3,61	794	4		110	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов									
		Блок Г									
35	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	59	445,99	3,35	26313	197	1966	17441	47254
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 14+45*			409,33	1,24	24150	73		3500	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
36	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	25	767,20	5,72	19180	143	1434	12712	34443
		НР - 72%; СП - 8%			704,11	2,11	17603	53		2551	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей									
37	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие =Диам.20,25	шт. арматуры	13	71,15	0,24	925	4	–	665	1717
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 10+3*			70,91	0,12	922	2		127	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов									
38	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	10	844,62	3,88	8446	39	–	6068	15675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			840,74	1,99	8407	20		1161	
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей									
		2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений									
		3. Отборка годных труб									
		4. Складирование по диаметрам									
39	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15	1050,12	7,75	15752	117	–	11301	29217
		НР - 72%; СП - 8%			1042,37	3,98	15636	60		2164	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей									
		2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений									
		3. Отборка годных труб									
		4. Складирование по диаметрам									
40	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	644,47	6,30	1289	12	–	924	2390
		НР - 72%; СП - 8%			638,17	3,23	1276	6		177	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов									
		2. Снятие кронштейнов									
41	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	801,20	7,03	801	7	–	574	1485
		НР - 72%; СП - 8%			794,17	3,61	794	4		110	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ:									
		1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов									
		2. Снятие кронштейнов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				611286	4262	18558	425079	1119274
							588468	1920	–	82907	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				611286				
	Материалы		Тенге				18556				
	Всего заработная плата		Тенге					590388			
		Накладные расходы	Тенге				425079				
		Сметная прибыль	Тенге				82907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1119272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					590388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1119272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					590388			
		РАЗДЕЛ 6. Погрузка и перевозка мусора									
42	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	6,3778	891,00	–	5683	–		–	6138
		СП - 8%			–	–	–	–		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	412-101-0207 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7км	т·км	6,3778	44,00	--	281	--		--	303
		СП - 8%;			--	--	--	--		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5964	--	--	--	6441
							--	--	--	477	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5964				
	Транспортные расходы		Тенге				5963				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6441				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				6441				
		РАЗДЕЛ 7. Сечение А-А. устройство сейсмопояса (АС-25)									
44	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	10,609664	68301,00	5688,88	724651	60357	48274	458859	1278190
		НР - 72%; СП - 8%;			58062,12	2006,10	616020	21284		94681	
		Формула объема = (16,6+7,06+6,28+1,94).332,8.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т								
		Состав работ:									
		1. Крепление сводов стальными затяжками									
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
45	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	5,52448	598456,00	--	3306158	--	3306158	--	3570651
		СП - 8%;			--	--	--	--		264493	
		Формула объема = (16,6).332,8.0,001									
46	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,349568	584791,00	--	1374006	--	1374006	--	1483926
		СП - 8%;			--	--	--	--		109920	
		Формула объема = (7,06).332,8.0,001									
47	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	2,735616	647579,00	--	1771527	--	1771527	--	1913249
		СП - 8%;			--	--	--	--		141722	
		Формула объема = (6,28+1,94).332,8.0,001									
48	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	249,6	1754,37	82,48	437891	20586	348829	55182	532519
		НР - 72%; СП - 8%;			274,34	32,71	68476	8165		39446	
		Формула объема = 0,75.332,8									
		Состав работ:									
		1. Укладка бетонной смеси									
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	307,680256	104,53	3,35	32162	1030	13511	12770	48527
		НР - 72%; СП - 8%;			57,27	0,38	17621	115		3595	
		Формула объема = (16,6+7,06+6,28+1,94).332,8.0,001).29									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Контроль качества									
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((16,6+7,06+6,28+1,94).332.8.0.001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	307,680256	173,82 66,93	4,76 0,74	53482 20593	1465 227	31424	14990 5478	73950
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7699877 722710	83438 29791	6893729 --	541801 659335	8901012
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7699877				
	Материалы		Тенге				442035				
	Всего заработная плата		Тенге					752501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6451691				
		Накладные расходы	Тенге				541801				
		Сметная прибыль	Тенге				659335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8901013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					752501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8901013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					752501			
		РАЗДЕЛ 8. Сечение Б-Б, устройство сейсмопояса (АС-26)									
51	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 С1222-525-0101	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (33,32+4,8+3,52).332.8.0.001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий т	13,857792	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	946501 804613	78835 27800	63053	599337 123667	1669505
52	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (33,32).332.8.0.001*	т	11,088896	598456,00 --	-- --	6636216 --	-- --	6636216	-- 530897	7167113
53	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (4,8+3,52).332.8.0.001*	т	2,768896	647579,00 --	-- --	1793079 --	-- --	1793079	-- 143446	1936525
54	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.332.8* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	166,4	1754,37 274,34	82,48 32,71	291927 45651	13723 5443	232553	36788 26297	355012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((33,32+4,8+3,52).332,8.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	401,875968	104,53 57,27	3,35 0,38	42008 23015	1347 151	17646	16680 4695	63383
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = ((33,32+4,8+3,52).332,8.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	401,875968	173,82 66,93	4,76 0,74	69855 26898	1914 296	41043	19580 7155	96589
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9779586 900177	95819 33690	8783590 –	672385 836157	11288127
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9779586				
	Материалы		Тенге				354295				
	Всего заработная плата		Тенге					933867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8429295				
		Накладные расходы	Тенге				672385				
		Сметная прибыль	Тенге				836157				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11288128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					933867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11288128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					933867			
		РАЗДЕЛ 9. Сечение В-В, устройство сейсмопояса (АС-27)									
57	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (16,6+7,06+6,28+1,94).31,88.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	1,0163344	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	69417 59011	5782 2039	4624	43956 9070	122442
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
58	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (16,6).31,88.0,001*	т	0,529208	598456,00 –	– –	316708 –	– –	316708	– 25337	342045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы от 0,5 до 1 т СП - 8%; Формула объема = (7,08) 31,88 0,001	т	0,2250728	584791,00 --	-- --	131621 --	-- --	131621	-- 10530	142151
60	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%; Формула объема = (6,28+1,94) 31,88 0,001	т	0,2620536	647579,00 --	-- --	169700 --	-- --	169700	-- 13576	183276
61	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = 0,75 31,88 Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	23,91	1754,37 274,34	82,48 32,71	41947 6560	1972 782	33415	5286 3779	51012
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = ((16,6+7,06+6,28+1,94) 31,88 0,001) 29 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	29,4736976	104,53 57,27	3,35 0,38	3081 1688	99 11	1294	1223 344	4649
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = ((16,6+7,06+6,28+1,94) 31,88 0,001) 29 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	29,4736976	173,82 66,93	4,76 0,74	5123 1973	141 22	3009	1436 525	7084
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				737597 69232	7994 2854	660371 --	51901 63161	852659
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737597				
	Материалы		Тенге				42343				
	Всего заработная плата		Тенге					72086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				618029				
		Накладные расходы	Тенге				51901				
		Сметная прибыль	Тенге				63161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				852659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					72086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				852659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					72086			

РАЗДЕЛ 10. Обшивка ГКЛ антисейсмопояса (АС-28)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	412,4	3228,50	19,28	1331435	7949	678369	466763	1942054
		НР - 7,2%; СП - 8%;			1564,30	7,68	645117	3165		143856	
		Формула объема = 1031,0 4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	424,772 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1331435	7949	678369	466763	1942054
							645117	3165	--	143856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331435				
	Материалы		Тенге				678369				
	Всего заработная плата		Тенге					648282			
		Накладные расходы	Тенге				466763				
		Сметная прибыль	Тенге				143856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1942054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					648282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1942054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					648282			
		РАЗДЕЛ 11. Деталь устройства фундамента под перегородки (АС-31б)									
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками =Бетон кл.В15,W4,СЦ	м3 подстилающего слоя	0,11	23563,35	9,60	2592	1	2063	497	3336
		НР - 94%; СП - 8%			4802,47	--	528	--		247	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	0,1122 (м3)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00168	25736,89	1300,36	43	2	–	38	87
		НР - 91%; СП - 89%;			24148,53	451,14	41	1		6	
		Формула объема = (1,86+0,24)·0,8·0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00168	19509,69	1909,55	33	3	–	28	66
		НР - 91%; СП - 89%;			17568,78	833,25	30	1		5	
		Формула объема = (1,86+0,24)·0,8·0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры									
68	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,001488	319930,00	–	476	–	476	–	514
		СП - 89%;			–	–	–	–		38	
		Формула объема = 1,86·0,8·0,001									
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,000192	325908,00	–	63	–	63	–	68
		СП - 89%;			–	–	–	–		5	
		Формула объема = 0,24·0,8·0,001									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3207	6	2602	563	4071
							599	2	–	301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3207				
	Материалы		Тенге				2063				
	Всего заработная плата		Тенге					601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				539				
		Накладные расходы	Тенге				563				
		Сметная прибыль	Тенге				301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4071				
		Сметная заработная плата	Тенге					601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4071				
		Сметная заработная плата	Тенге					601			
		РАЗДЕЛ 12. Фундамент ФМ-1 (АС-38)									
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	2126,97	–	17016	–	–	12251	31609
		НР - 72%; СП - 85%			2126,97	–	17016	–		2341	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку									
		2. Зачистка дна и поверхности стенок									
		3. Откидка грунта от бровки									
71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство =Бетон кл.В15	м3	1,6	23881,68	1308,79	38211	2094	27258	8798	50769
		НР - 91%; СП - 89%;			5536,88	505,55	8859	809		3761	
		Формула объема = 0,2·8									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,632 (м3)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,4)38* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	11,2	955,69 356,93	25,34 3,71	10704 3998	284 42	6422	3756 1157	15617
73	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка =Зд-1 *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (439,78.0,001)38* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	3,51824	845061,19 91112,20	1804,99 788,14	2973128 320555	6351 2773	2646222	294228 261388	3528744
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3039059 350428	8729 3624	2679902 –	319033 268647	3626739
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3039059				
	Материалы		Тенге				2679903				
	Всего заработная плата		Тенге					354052			
		Накладные расходы	Тенге				319033				
		Сметная прибыль	Тенге				268647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3626739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					354052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3626739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					354052			

РАЗДЕЛ 13. Металлические рамы (АС-44)

РМ-1

74	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 479,45.2.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т конструкций	0,9589	83389,87 27354,02	35082,35 13424,86	79963 26230	33640 12873	20093	26981 8555	115499
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Установка и крепление рам 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
75	222-525-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя массасборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т *СП - 8%;* *Формула объема = (260,4+80,22+33,4).2.0,001*	т	0,74804	591345,00 --	– –	442350 –	– –	442350	– 35388	477738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали среднямасса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%; Формула объема = (1,28+22,6+42,4+14,15) 2,0,001	т	0,16086	594029,00 --	-- --	95556 --	-- --	95556	-- 7644	103200
77	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб среднямасса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%; Формула объема = 2,8 2,0,001	т	0,0056	649680,00 --	-- --	3638 --	-- --	3638	-- 291	3929
78	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%; Формула объема = (6,2+16) 2,0,001	т	0,0444	647579,00 --	-- --	28753 --	-- --	28753	-- 2300	31053
		РМ-2									
79	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 С1261-102-0322	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = 622,25 2,0,001 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные Состав работ: 1. Установка и крепление рам 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций т	1,2445	83389,87 27354,02	35082,35 13424,86	103779 34042	43660 16707	26077	35017 11104	149900
80	222-525-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя массасборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т СП - 8%; Формула объема = (260,4+223,02+53,4) 2,0,001	т	1,03364	591345,00 --	-- --	611238 --	-- --	611238	-- 48899	660137
81	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали среднямасса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%; Формула объема = (1,28+22,6+42,4+14,15) 2,0,001	т	0,16086	594029,00 --	-- --	95556 --	-- --	95556	-- 7644	103200
82	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб среднямасса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%; Формула объема = 2,8 2,0,001	т	0,0056	649680,00 --	-- --	3638 --	-- --	3638	-- 291	3929
83	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП - 8%; Формула объема = (6,2+16) 2,0,001	т	0,0444	647579,00 --	-- --	28753 --	-- --	28753	-- 2300	31053
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1493224 60272	77300 29580	1355652 --	61998 124416	1679638
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1309482				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1309482				
		Сметная прибыль	Тенге				104757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1414239				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183742				
	Материалы		Тенге				46169				
	Всего заработная плата		Тенге					89852			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				61998				
		Сметная прибыль	Тенге				19659				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				265399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					89852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1679638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					89852			
		РАЗДЕЛ 14. Устройство сейсмопояса									
		Сечение А-А (АС-47)									
84	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+5,66+3,16+1,28).35,6.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,77252	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	52764 44854	4395 1550	3515	43156 7674	103593
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
85	222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т** *СП - 8%;* *Формула объема = (11,6).35,6.0,001*	т	0,41296	598456,00 --	-- --	247138 --	-- --	247138	-- 19771	266909
86	222-525-0402 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы от 0,5 до 1 т** *СП - 8%;* *Формула объема = (5,66).35,6.0,001*	т	0,201496	584791,00 --	-- --	117833 --	-- --	117833	-- 9427	127260
87	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%;* *Формула объема = (3,16+1,28).35,6.0,001*	т	0,158064	647579,00 --	-- --	102359 --	-- --	102359	-- 8189	110548
88	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,75.35,6* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	26,7	1754,37 274,34	82,48 32,71	46842 7325	2202 873	37315	7461 4344	58647
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 62%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).35,6.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	22,40308	104,53 57,27	3,35 0,38	2342 1283	75 8	984	891 259	3492
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,40308	173,82	4,76	3894	107	2288	1046	5335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = ((1,6+5,66+3,16+1,28).35,6.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			66,93	0,74	1499	17		395	
		Сечение Б-Б (АС-48)									
91	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 С1222-525-0101	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (23,2+3,16+2,27).35,6.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий т	1,019228	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	69614 59179	5799 2045	4636	56938 10124	136676
92	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (23,2).35,6.0,001*	т	0,82592	598456,00 --	-- --	494277 --	-- --	494277	-- 39542	533819
93	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (3,16+2,27).35,6.0,001*	т	0,193308	647579,00 --	-- --	125182 --	-- --	125182	-- 10015	135197
94	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,5.35,6* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	17,8	1754,37 274,34	82,48 32,71	31228 4883	1468 582	24877	4974 2896	39098
95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((23,2+3,16+2,27).35,6.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	29,557612	104,53 57,27	3,35 0,38	3090 1693	99 11	1298	1176 341	4607
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((23,2+3,16+2,27).35,6.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	29,557612	173,82 66,93	4,76 0,74	5138 1978	141 22	3019	1380 521	7039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сечение В-В (АС-49)									
97	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 92%; СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+5,66+3,16+1,28)*29,2*0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,63364	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	43278 36790	3605 1271	2883	35397 6294	84969
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
98	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (11,6)*29,2*0,001*	т	0,33872	598456,00 --	-- --	202709 --	-- --	202709	-- 16217	218926
99	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (5,66)*29,2*0,001*	т	0,165272	584791,00 --	-- --	96650 --	-- --	96650	-- 7732	104382
100	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (2,16+1,28)*29,2*0,001*	т	0,100448	647579,00 --	-- --	65048 --	-- --	65048	-- 5204	70252
101	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,75*29,2* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	21,9	1754,37 274,34	82,48 32,71	38421 6008	1806 716	30607	6119 3563	48104
102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28)*29,2*0,001)*29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	18,37556	104,53 57,27	3,35 0,38	1921 1052	62 7	807	731 212	2864
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28)*29,2*0,001)*29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	18,37556	173,82 66,93	4,76 0,74	3194 1230	88 14	1876	858 324	4376
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1752922 167774	19847 7116	1565301 --	160127 153044	2066093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1752922				
	Материалы		Тенге				114105				
	Всего заработная плата		Тенге					174890			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1451196				
		Накладные расходы	Тенге				160127				
		Сметная прибыль	Тенге				153044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2066093				115
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					174890			
		Сметная заработная плата	Тенге				2066093				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге								115
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					174890			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 15. Обшивка ГКЛ антисейсмопояса (АС-50)										
104	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонныминистами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	54,4	3228,50	19,28	175631	1049	89484	76964	272802
		НР - 90%; СП - 8%;			1564,30	7,68	85098	418		20208	
		Формула объема = 136,0.4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2								
	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	56,032 (м2)								
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
105	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	54,4	1807,75	109,63	98342	5964	24860	57764	168594
		НР - 80%; СП - 8%;			1241,14	86,15	67518	4687		12488	
		Формула объема = 136,0.4									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2								
	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	3,01376 (м2)								
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе =Алинекс *НР - 80%; СП - 80%;* *Формула объема = 136.0.4* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	54,4	1454,61 1021,44	9,94 3,35	79131 55566	540 182	23025	44599 9898	133628
107	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 80%;* *Формула объема = 136.0.4* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	м2 окрашиваемой поверхности	54,4	1833,49 1512,43	13,83 6,56	99742 82276	752 357	16714	66107 13268	179117
	С1261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				452846 290458	8305 5644	154083 –	245434 55862	754141
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				452846				
	Материалы		Тенге				154081				
	Всего заработная плата		Тенге					296102			
		Накладные расходы	Тенге				245434				
		Сметная прибыль	Тенге				55862				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				754142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					296102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				754142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					296102			
		РАЗДЕЛ 16. Устройство сейсмопояса									
		Сечение А-А (АС-60)									
108	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (11.6+5,66+3,16+1,28).16.0.001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,3472	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	23714 20159	1976 697	1579	19396 3449	46559
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
109	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+.16.0.001*	т	0,1856	598456,00 –	– –	111073 –	– –	111073	– 8886	119959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочнойединицы от 0,5 до 1 т	т	0,09056	584791,00	–	52959	–	52959	–	57196
		СП - 8%;			–	–	–	–		4237	
		Формула объема = (5,66).16.0,001									
111	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,07104	647579,00	–	46004	–	46004	–	49684
		СП - 8%;			–	–	–	–		3680	
		Формула объема = (2,16+1,28).16.0,001									
112	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	12	1754,37	82,48	21052	990	16770	3353	26357
		НР - 91%; СП - 8%;			274,34	32,71	3292	393		1952	
		Формула объема = 0,75.16									
		Состав работ:									
		1. Укладка бетонной смеси									
113	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,0688	104,53	3,35	1052	34	441	400	1569
		НР - 69%; СП - 8%;			57,27	0,38	577	4		116	
		Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).16.0,001).29									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
114	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,0688	173,82	4,76	1750	48	1028	470	2398
		НР - 69%; СП - 8%;			66,93	0,74	674	7		178	
		Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).16.0,001).29									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Сечение Б-Б (АС-61)									
115	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,22904	68301,00	5688,88	15644	1303	1042	12795	30714
		НР - 93%; СП - 8%;			58062,12	2006,10	13299	459		2275	
		Формула объема = (23,2+3,16+2,27).8.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т								
		Состав работ:									
		1. Крепление сводов стальными затяжками									
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
116	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,1856	598456,00	–	111073	–	111073	–	119959
		СП - 8%;			–	–	–	–		8886	
		Формула объема = (23,2).8.0,001									
117	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04344	647579,00	–	28131	–	28131	–	30381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%; Формула объема = (3,16+2,27)*8.0,001			–	–	–	–		2250	
118	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	4	1754,37	82,48	7017	330	5590	1118	8785
		НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = 0,5.8 Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси			274,34	32,71	1097	131		651	
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,64216	104,53	3,35	694	22	292	264	1035
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((23,2+3,16+2,27).8.0,001).29 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			57,27	0,38	380	2		77	
120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,64216	173,82	4,76	1155	32	678	310	1582
		НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = ((23,2+3,16+2,27).8.0,001).29 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			66,93	0,74	445	5		117	
		Сечение В-В (АС-62)									
121	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,48608	68301,00	5688,88	33200	2765	2212	27154	65182
		НР - 93%; СП - 8%; Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).22,4.0,001 ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			58062,12	2006,10	28223	975		4828	
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
122	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,25984	598456,00	–	155503	–	155503	–	167943
		СП - 8%; Формула объема = (11,6).22,4.0,001			–	–	–	–		12440	
123	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя массасборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,126784	584791,00	–	74142	–	74142	–	80073
		СП - 8%; Формула объема = (5,66).22,4.0,001			–	–	–	–		5931	
124	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,099456	647579,00	–	64406	–	64406	–	69558
		СП - 8%; Формула объема = (3,16+1,28).22,4.0,001			–	–	–	–		5152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,75*29,2* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	21,9	1754,37 274,34	82,48 32,71	38421 6008	1806 716	30607	6119 3563	48104
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28)*22,4,0,001)*29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	14,09632	104,53 57,27	3,35 0,38	1473 807	47 5	619	561 163	2196
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28)*22,4,0,001)*29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	14,09632	173,82 66,93	4,76 0,74	2450 943	67 10	1440	658 249	3357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				790913 75904	9420 3404	705589 –	72598 69080	932591
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				790913				
	Материалы		Тенге				62300				
	Всего заработная плата		Тенге					79308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				643291				
		Накладные расходы	Тенге				72598				
		Сметная прибыль	Тенге				69080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				932591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					79308			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				932591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					79308			
		РАЗДЕЛ 17. Фасад(АС-57)									
		Отделка стен									
128	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм =Аспол *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	м2отделываемой поверхности	80	1045,57 613,95	10,94 5,01	83645 49116	875 401	33654	39614 9861	133119
	С1212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг								
	С1232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	200 (кг)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка									
129	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесовю подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 80%;*	м2окрашиваемой поверхности	30,69149	167525,27 201,14	4,05 1,86	5141600 6173	124 57	5135303	4984 411727	5558311
	С1261-201-0384	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг								
	С1236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	23,3255324 (т)								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5225245	999	5168957	44598	5691430
							55289	458	--	421588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5225245				
	Материалы		Тенге				5168957				
	Всего заработная плата		Тенге					55747			
		Накладные расходы	Тенге				44598				
		Сметная прибыль	Тенге				421588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5691431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					55747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5691431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					55747			
		РАЗДЕЛ 18. Металлическая рама РМ-1(АС-70)									
130	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 89%;* *Формула объема = (260,4+107,52+3,84+28,3+32)·2·0,001*	т конструкций	0,86412	83389,87 27354,02	35082,35 13424,86	72059 23637	30316 11601	18106	24314 7710	104083
	С1261-102-0322	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Установка и крепление рам 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
131	222-525-0202 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т *СП - 8%;* *Формула объема = (260,4+107,52)·2·0,001*	т	0,73584	591345,00 --	-- --	435135 --	-- --	435135 --	-- 34811	469946
132	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%;* *Формула объема = (3,84+28,3)·2·0,001*	т	0,06428	594029,00 --	-- --	38184 --	-- --	38184 --	-- 3055	41239
133	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (32)·2·0,001*	т	0,064	647579,00 --	-- --	41445 --	-- --	41445 --	-- 3316	44761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				586823	30316	532870	24314	660029
							23637	11601	--	48892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				514764				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				514764				
		Сметная прибыль	Тенге				41182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				555946				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				72059				
		Материалы	Тенге				18106				
		Всего заработная плата	Тенге					35238			
		Накладные расходы	Тенге				24314				
		Сметная прибыль	Тенге				7710				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				104083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				660029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					35238			
		РАЗДЕЛ 19. Устройство сейсмопояса									
		Сечение А-А (АС-76)									
134	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+5,66+3,16+1,28)*0,4*0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,87668	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	59878 50902	4988 1759	3988	48974 8708	117561
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
135	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (11,6)*0,4*0,001*	т	0,46864	598456,00 --	-- --	280460 --	-- --	280460	-- 22437	302897
136	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (5,66)*0,4*0,001*	т	0,228664	584791,00 --	-- --	133721 --	-- --	133721	-- 10698	144419
137	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (3,16+1,28)*0,4*0,001*	т	0,179376	647579,00 --	-- --	116160 --	-- --	116160	-- 9293	125453
138	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,05*40,4* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	2,02	1754,37 274,34	82,48 32,71	3544 554	167 66	2823	564 329	4437
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28)*0,4*0,001)*2* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности	м2	25,42372	104,53 57,27	3,35 0,38	2658 1456	86 10	1116	1011 294	3963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28)*40,4*0,001)*1,29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	25,42372	173,82 66,93	4,76 0,74	4419 1702	121 19	2596	1187 449	6055
		Сечение Б-Б (АС-77)									
141	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015 С1222-525-0101	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (23,2+3,16+2,27)*11,2*0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий т	0,320656	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	21901 18618	1824 643	1459	17913 3185	42999
142	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (23,2)*11,2*0,001*	т	0,25984	598456,00 –	– –	155503 –	– –	155503	– 12440	167943
143	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (3,16+2,27)*11,2*0,001*	т	0,060816	647579,00 –	– –	39383 –	– –	39383	– 3151	42534
144	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = 0,03*11,2* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	0,336	1754,37 274,34	82,48 32,71	589 92	28 11	469	94 55	738
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((23,2+3,16+2,27)*11,2*0,001)*1,29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	9,299024	104,53 57,27	3,35 0,38	972 533	31 3	408	370 107	1449
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((23,2+3,16+2,27)*11,2*0,001)*1,29* Состав работ:	м2	9,299024	173,82 66,93	4,76 0,74	1616 622	44 7	950	434 164	2214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Сечение В-В (АС-78)									
147	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (11,6+5,66+3,16+1,28).26,8.0,001* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	т металлических изделий	0,58156	68301,00 58062,12	5688,88 2006,10	39721 33767	3309 1167	2845	32488 5777	77966
	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т								
148	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (11,6).26,8.0,001*	т	0,31088	598456,00 –	– –	186048 –	– –	186048	– 14894	288952
149	222-525-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т *СП - 8%;* *Формула объема = (5,66).26,8.0,001*	т	0,151688	584791,00 –	– –	88706 –	– –	88706	– 7094	93882
150	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = (2,16+1,28).26,8.0,001*	т	0,092192	647579,00 –	– –	59702 –	– –	59702	– 4776	64478
151	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм *НР - 91%; СП - 8%:* *Формула объема = 0,05.26,8* Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	м2	1,34	1754,37 274,34	82,48 32,71	2351 368	111 44	1872	374 218	2943
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 67%; СП - 8%,* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).26,8.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	16,86524	104,53 57,27	3,35 0,38	1763 966	56 6	741	671 193	2629
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((11,6+5,66+3,16+1,28).26,8.0,001).29* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	м2	16,86524	173,82 66,93	4,76 0,74	2932 1129	80 12	1723	787 298	4017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1202027	10845	1080473	104867	1411449
							110709	3747	--	104554	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1202027				
	Материалы		Тенге				20794				
	Всего заработная плата		Тенге					114456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1059683				
		Накладные расходы	Тенге				104867				
		Сметная прибыль	Тенге				104554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1411448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					114456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1411448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					114456			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42 751 344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 745 752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					665 597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281 170			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30 280 046		
		- Перевозка грузов	Тенге				5 964				
		- Накладные расходы	Тенге							3 887 222	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 166 764	
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							40 613 777
		НДС	Тенге	12%							4 873 653
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге								45 487 430

Генподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Директор _____ Есдаулетов Г.Б.

Субподрядчик:
ТОО "НурСервисСтрой"
Директор _____ Тамабеков Н.Г.