Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область БИН 050140003660

Подрядчик: ТОО "Ремстрой" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темпрлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БИН/ИИН 970640002216

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 240014 Доп.согл. 240014/1	25.04.2024 г. 29.04.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**154 259 052,86**									
Освоение:	**60 000 000,00**									
Акт № 1. Подземный газопровод среднего давления	**60 000 000,00**									
Акт № 2. Подземный газопровод среднего давления		30 044 582,37	30 044 582,37						3 605 349,88	33 649 932,25
Акт № 3. Надземный газопровод среднего давления		8 220 729,90			8 220 729,90				986 487,59	9 207 217,49
Итого		**38 265 312,27**	**30 044 582,37**		**8 220 729,90**				**4 591 837,47**	**42 857 149,74**
удержание аванса 30%									1 377 551,24	12 857 144,92
Всего к оплате									**3 214 286,23**	**30 000 004,82**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек _____ Азизханов Ж.С.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Ремстрой" _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "Амаль" _____ Касым А.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область, район Байдибека,с.Шаян, Молдагулова, 9 БИН 050140003660**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БИН/ИИН 970640002216**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240014 от 25.04.2024 года Доп.согл. № 240014/01 от 29.04.2024 года**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2024 (месяц, год) на 2-1 Подземный газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебел	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м3грунта	2876	260,86	260,86	750233,22	750233,60		129448,85	950057,90
						0,00	62,52	0,00	179807,70		70375,83	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	38	2338,34	0,00	88856,91	0,00		63976,90	165060,80
						2338,34	0,00	88856,91	0,00		12226,99	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	3295	51,92	51,92	171076,21	171076,20		35915,74	223565,87
						0,00	15,14	0,00	49886,15		16573,92	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3 грунта	480	1110,92	0,00	533241,50	0,00		383932,89	990547,28
						1110,92	0,00	533241,50	0,00		73372,89	
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы	м^3	163,5	6942,98	245,55	1135177,25	40147,37	854467,36	248797,91	1494692,45
						1471,33	65,74	240562,52	10748,41		110717,29	
6	6	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/.Укладка в траншею	км трубопровода	2,24	522119,43	239415,18	1169547,59	536290,04		796074,05	2122871,23
						282704,25	76275,75	633257,55	170857,59		157249,59	
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм,110 мм/.Укладка втраншею	км трубопровода	0,92	553258,68	259613,52	508998,20	238844,29		338047,62	914809,29
						293645,16	77509,51	270153,45	71308,65		67763,47	
8	8	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм /63 мм/.Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,291	1227701,29	1033101,26	2812529,81	2366722,42	4165,58	817153,34	3920057,81
						192781,68	199192,76	441641,81	456328,89		290374,66	
9	13	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм	м	2262,4	1297,00		2934332,86		2934332,86		3169079,45
											234746,59	
10	14	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами90х8,2 мм	м	268,75	2619,00		703856,13		703856,13		760164,75
											56308,62	
11	15	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм	м	663,45	3894,00		2583474,16		2583474,16		2790152,17
											206678,01	

12	16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1689,01 1429,12	259,89 1,31	6756,00 5716,47	1039,53 5,18		5664,47 993,65	13414,12
13	17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01 1429,12	259,89 1,31	3378,00 2858,20	519,80 2,60		2832,20 496,80	6707,00
14	18	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	16	1522,39 1368,52	153,87 0,38	24358,21 21896,36	2461,85 5,97		21683,34 3683,34	49724,89
15	19	241-209-0314 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	4	3096,00		12384,00		12384,00	990,82	13374,82
16	20	241-209-0310 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	2	2929,00		5858,00		5858,00	468,60	6326,60
17	21	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	1064,00		17024,00		17024,00	1361,91	18385,91
18	22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника 2,53м3х94	м³ основания	57,82	6942,98 1471,33	245,55 65,74	401443,22 85072,37	14197,53 3801,02	302173,08	87984,77 39154,07	528582,06
19	23	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	2	1522,39 1368,52	153,87 0,38	3044,75 2737,00	307,75 0,75		2710,50 460,50	6215,75
20	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	1689,01 1429,12	259,89 1,31	11823,00 10003,72	1819,27 9,17		9912,97 1738,90	23474,87
21	25	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00		5260,00		5260,00	420,75	5680,75
22	28	241-208-1602 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	9251,00		9251,00		9251,00	740,00	9991,00
23	30	СТИРАЙС	Отвод 60град.ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЭН	шт	1	5769,38		5769,00		5769,00	462,00	6231,00
24	31	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1677,00		6708,00		6708,00	537,00	7245,00
25	32	СТИРАЙС	Отвод 30град.ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63 с ЭН	шт	3	5769,38		17308,00		17308,00	1385,00	18693,00
26	41	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	1	1522,39 1368,52	153,87 0,38	1522,33 1368,67	153,66 0,33		1355,33 230,33	3107,99
27	42	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	1	65974,88		65975,00		65975,00	5278,00	71253,00
28	43	242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231,00		30231,00		30231,00	2418,33	32649,33
29	44	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63-75 мм /63 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	2	1522,39 1368,52	153,87 0,38	3044,67 2737,00	307,67 0,67		2710,33 460,33	6215,33
30	45	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	2	849,00		1698,00		1698,00	136,00	1834,00
31	46	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		2999,67		2999,67	240,00	3239,67
32	47	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,001	14014,95 6934,64	2600,38 548,61	14,00 7,00	2,67 0,67	4,33	6,67 1,67	22,34
33	48	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,00101	24926,00		25,33		25,33	2,00	27,33
34	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство		0,125	5704,55	1646,46	713,00	206,00	285,33	240,67	1030,00

				м³		1776,06	340,52	222,00	42,67		76,33	
35	50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,125	22824,00		2853,00		2853,00		3081,33
											228,33	
36	51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м³ основания	4	2569,68	1442,45	10278,67	5770,00	8,33	6321,00	17927,67
						1125,13	574,06	4500,67	2296,33		1328,00	
37	52	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	4	4751,00		19004,00		19004,00		20524,33
											1520,33	
38	53	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160,00		128,00		128,00		138,33
											10,33	
39	54	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,12	18953,07	9790,94	2274,00	1175,00	96,00	1712,00	4305,00
						8362,42	3727,09	1003,00	447,00		319,00	
40	55	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	2	13185,00		26370,00		26370,00		28480,00
											2110,00	
41	56	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м³.	0,08	32475,00		2598,00		2598,00		2806,00
											208,00	
42	57	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00724	3406760,00		24665,00		24665,00		26638,00
											1973,00	
43	58	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1689,01	259,89	3378,00	520,00		2832,00	6707,00
						1429,12	1,31	2858,00	3,00		497,00	
44	59	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Шаровой кран из ПЭ d110	шт	2	119684,25		239369,00		239369,00		258518,00
											19149,00	
45	60	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	30231,00		60462,00		60462,00		65299,00
											4837,00	
46	61	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1689,01	259,89	6756,00	1039,00		5665,00	13415,00
						1429,12	1,31	5716,00	5,00		994,00	
47	62	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2409,00		9636,00		9636,00		10407,00
											771,00	
48	63	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00		6479,00
											480,00	
49	64	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	0,002	14014,95	2600,38	28,00	5,00	9,00	14,00	45,00
						6934,64	548,61	14,00	1,00		3,00	
50	65	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,00202	24926,00		50,00		50,00		54,00
											4,00	
51	66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,25	5704,55	1646,46	1426,00	411,00	571,00	482,00	2061,00
						1776,06	340,52	444,00	85,00		153,00	
52	67	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,25	22824,00		5706,00		5706,00		6162,00
											456,00	
53	68	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м³ основания	8	2569,68	1442,45	20557,00	11539,00	17,00	12642,00	35855,00
						1125,13	574,06	9001,00	4592,00		2656,00	

54	69	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8	4751,00		38008,00		38008,00		41049,00
											3041,00	
55	70	261-105-0615 РСНБ РК 2022	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,6	160,00		256,00		256,00		276,00
											20,00	
56	81	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм.Установка на сварном соединении	шт.	9	1522,39	153,87	13701,50	1385,00		12197,00	27970,50
						1368,52	0,38	12316,75	3,50		2072,00	
57	82	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	3	4337,00		13011,00		13011,00		14052,00
											1041,00	
58	83	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	849,00		2547,00		2547,00		2750,75
											203,75	
59	84	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1887,00		5661,00		5661,00		6114,00
											453,00	
60	85	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,428	1191,00		509,74		509,74		550,61
											40,87	
61	86	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый,устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению,310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3	2013,00		6039,00		6039,00		6522,00
											483,00	
62	87	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство В12,5	м3	0,15	5704,55	1646,46	855,75	247,00	342,25	289,00	1236,25
						1776,06	340,52	266,50	51,00		91,50	
63	88	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	м3	0,15	26135,00		3920,25		3920,25		4233,75
											313,50	
64	89	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01768	621783,00		10993,23		10993,23		11872,54
											879,31	
65	109	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж	установка	1	22214,97	20151,16	22215,00	20151,00		3697,00	27985,00
						2063,81	1670,27	2064,00	1670,00		2073,00	
66	110	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методомгоризонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	23,5	8310,39	4604,95	195294,00	108216,00	60939,00	48174,00	262946,00
						1112,29	958,36	26139,00	22521,00		19478,00	
67	111	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	23,5	1809,92	11,13	42533,00	262,00	5019,00	36955,00	85847,00
						1585,23	3,19	37253,00	75,00		6359,00	
68	112	241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	23,735	7662,00		181858,00		181858,00		196407,00
											14549,00	
69	113	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	1	9064,56	3101,70	9065,00	3102,00	979,00	6026,00	16298,00
						4983,95	1102,80	4984,00	1103,00		1207,00	
70	114	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	352,00		528,00		528,00		570,00
											42,00	
71	115	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2751,81	381,46	2752,00	382,00		2351,00	5511,00
						2370,35	4,70	2370,00	5,00		408,00	
72	116	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d160/32	шт	1	15414,75		15415,00		15415,00		16648,00
											1233,00	
73	117	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	3	1461,82	122,82	4385,00	368,00		3978,00	9032,00
						1339,00	0,38	4017,00	1,00		669,00	

74	118	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514,00
75	119	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x25,PN 16	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00	168,00	2271,00
76	120	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00
77	121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	3748,80 2708,93	1039,87 18,78	3749,00 2709,00	1040,00 19,00		2700,00 516,00	6965,00
78	122	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	2	190,00		380,00		380,00	30,00	410,00
79	123	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	1,6956	424,00		719,00		719,00	58,00	777,00
80	124	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00	3,00	38,00
81	125	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1809,00		1809,00		1809,00	145,00	1954,00
82	126	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,014	38543,87 6080,84	1307,13 511,05	540,00 85,00	18,00 7,00	436,00	84,00 50,00	674,00
83	127	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,194	11235,10 4385,69	2528,59 1013,17	2180,00 851,00	491,00 197,00	838,00	985,00 253,00	3418,00
84	128	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,097	34779,91 5177,95	12,73 0,00	3374,00 502,00	1,00 0,00	2870,00	472,00 308,00	4154,00
85	148	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,062	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	34302,08 18205,95	16096,01 4805,55		22781,53 4566,68	61650,29
86	149	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	122	1809,92 1585,23	11,13 3,19	220810,17 193398,04	1357,82 389,25	26054,31	19184,91 3013,10	44567,18
87	150	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63,49	4054,00		257388,48		257388,48	20591,12	277979,60
88	151	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст.труба d=32мм L-1,5м/.Устройство	шт.	13	9064,56 4983,95	3101,70 1102,80	117839,33 64791,29	40322,22 14336,40	12725,82	78336,35 15694,07	211869,75
89	152	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5	926,00		18057,00		18057,00	1444,65	19501,65
90	153	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/.Установка на сварном соединении	шт.	53	1461,82 1339,00	122,82 0,38	77476,36 70967,00	6509,61 20,24		70277,52 11819,96	159573,84
91	154	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	27	701,00		18927,00		18927,00	1514,21	20441,21
92	155	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x25,PN 16		13	2103,00		27339,00		27339,00		29526,07

				шт.							2187,07	
93	156	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d110/32	шт	13	8544,32		111076,25		111076,25		119962,34
											8886,09	
94	157	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	13	3748,80	1039,87	48734,40	13518,34		35105,67	90547,36
						2708,93	18,78	35216,05	244,16		6707,29	
95	158	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентомтеплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	27	190,00		5130,00		5130,00		5540,40
											410,40	
96	159	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	13,168948	424,00		5583,72		5583,72		6030,35
											446,63	
97	160	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,09685	449705,00		43553,86		43553,86		47038,19
											3484,33	
98	161	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001365	813201,00		1109,89		1109,89		1198,77
											88,88	
99	162	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом ,Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	13	1809,00		23517,00		23517,00		25398,45
											1881,45	
100	163	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м³	0,19	38543,87	1307,13	7323,39	248,48	5919,61	1139,75	9140,23
						6080,84	511,05	1155,30	97,22		677,09	
101	164	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,67	11235,10	2528,59	29997,84	6751,57	11536,55	13550,19	47031,79
						4385,69	1013,17	11709,71	2705,28		3483,76	
102	165	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	1,835	34779,91	12,73	63821,20	23,39	54296,39	8931,48	78572,74
						5177,95	0,00	9501,41	0,00		5820,06	
103	179	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-26/	т	0,07337	449705,00		32995,00		32995,00		35635,00
											2640,00	
104	180	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	813201,00		385,00		385,00		416,00
											31,00	
105	181	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом ,Ду 100 мм,ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	11	1809,00		19899,00		19899,00		21491,00
											1592,00	
106	182	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м³	0,154	38543,87	1307,13	5936,00	202,00	4798,00	924,00	7409,00
						6080,84	511,05	936,00	79,00		549,00	
107	183	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,134	11235,10	2528,59	23976,00	5396,00	9221,00	10830,00	37590,00
						4385,69	1013,17	9359,00	2162,00		2784,00	
108	184	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	1,067	34779,91	12,73	37110,00	14,00	31572,00	5193,00	45687,00
						5177,95	0,00	5525,00	0,00		3384,00	
109	185	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка+Установка ковера под специальныйпровод		0,33565	1385628,83	658776,63	465086,00	221119,00	8300,00	303403,00	829968,00

				т фасонных частей		702124,07	210933,46	235668,00	70800,00		61479,00	
110	186	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм+Конер-/для выхода сигнального провода/	т	0,3335	449705,00		149977,00		149977,00		161975,00
											11998,00	
111	187	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками,с шестигранной головкой	т	0,00215	813201,00		1748,00		1748,00		1888,00
											140,00	
112	188	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -подушка под конер /бетон В12,5/	м^3	0,7	38543,87	1307,13	26981,00	915,00	21809,00	4199,00	33674,00
						6080,84	511,05	4257,00	358,00		2494,00	
113	189	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие траншейные/ПГС.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	9,7	11235,10	2528,59	108980,00	24528,00	41912,00	49227,00	170864,00
						4385,69	1013,17	42541,00	9828,00		12657,00	
114	190	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	4,85	34779,91	12,73	168683,00	62,00	143508,00	23606,00	207672,00
						5177,95	0,00	25113,00	0,00		15383,00	
115	197	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3160	7,43	0,82	23478,87	2591,13		15894,87	42533,74
						6,61	0,37	20887,74	1169,13		3160,00	
116	198	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	3160	34,00		107440,00		107440,00		116035,13
											8595,13	
117	199	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3235	399,23	194,61	1291509,03	629563,23		634448,13	2080040,19
						204,62	67,77	661945,81	219235,97		154083,03	
118	200	243-105-0202 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х2,5 (ок)-1	км	3,235	212829,00		688501,85		688501,85		743581,84
											55079,99	
119	201	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.100 мм	км	0,016	807101,55	5023,24	12914,00	80,00	2862,00	9906,00	24646,00
						623230,40	2154,61	9972,00	34,00		1826,00	
120	202	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/,Dy 100 мм,Dв 100 мм	м	16	1396,00		22336,00		22336,00		24123,00
											1787,00	
121	203	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ6727-80	т	0,0033	379988,00		1254,00		1254,00		1354,00
											100,00	
122	204	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами63х5,8 мм	м	35,552	1297,00		46111,00		46111,00		49800,00
											3689,00	
123	205	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	3,03	2619,00		7936,00		7936,00		8571,00
											635,00	
124	206	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами110х10,0 мм	м	14,14	3894,00		55061,00		55061,00		59466,00
											4405,00	
125	207	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм (d63х3,8).Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	159	941,22	23,90	149653,93	3799,94	9204,33	83355,75	251650,82
						859,43	0,00	136649,26	0,00		18641,14	
126	208	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм (d90х5,4).Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющего класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	86	1178,46	28,68	101347,60	2466,40	6492,00	56357,60	170321,20
						1074,29	0,00	92388,80	0,00		12616,00	

127	209	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм (d110х6,6).Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	186	1630,75 1504,01	40,62 0,00	303319,60 279746,00	7555,20 0,00	16018,40	170645,60 37918,00	511883,20
128	210	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м³ конструкции	38,925	491,68 153,92	337,76 77,92	19139,00 5991,00	13147,00 3033,00		9746,00 2311,00	31196,00
129	211	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3материала основания в плотном теле	38,925	5767,12 200,38	1449,48 338,06	224485,00 7800,00	56421,00 13159,00	160264,00	22636,00 19770,00	266891,00
130	212	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	62,28	170,00		10588,00			847,00	11435,00
131	213	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	1432,44	24,00		34379,00			2750,00	37129,00
132	219	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	2,88	170,00		490,00			39,00	529,00
133	220	412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки свыше 20 до 30 км	т*км	66,24	24,00		1590,00			127,00	1717,00
			ИТОГО по акту					20 313 565,01	5 333 139,00	10 532 228,09	4 918 368,90	27 250 522,15
								4 401 150,81	1 318 344,45	0,00	2 018 588,24	
			Временные здания и сооружения 1,3%								354 257	
			Итого с временными									27 604 779
			Зимнее удорожание 0,91 %								251 203	
			Итого с зимним удорожанием									27 855 982
			Непредвиденные работы и затраты-2%								557 120	
			Итого с непредвиденными затратами									28 413 102
			в том числе в текущих ценах 2023 года коэф перехода 1,079									30 657 737
			коэф договорной цены 0,97999999906									30 044 582,4
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									3 605 349,88
			Итого с НДС									33 649 932,25

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек БИН 050140003660

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Азизханов Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой" БИН/ИИН 970640002216

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Миркамалов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Амаль" Директор Касым А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №
178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек Туркестанская область, район Байдибека,с.Шаян, Молдагулова, 9 БИН 050140003660**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, КАЖЫМУКАН, 137 БИН/ИИН 970640002216**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Надземный газопровод среднего давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 240014** от **25.04.2024 года Доп.согл. № 240014/01 от 29.04.2024 года**

Акт выполненных работ № 3

за **август 2024 (месяц, год) на 2-2 Надземный газопровод среднего давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22	ТПрайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ 10	шт	43	83128,57		3574529,00				3574529,00
										3574529,00		
2	58	ТПрайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ 10	шт	2	83128,57		166257,00				166257,00
										166257,00		
3	75	ТПрайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ 6	шт	52	65057,14		3382971,00				3382971,00
										3382971,00		
4	111	ТПрайс лист ТОО "Завод Газового Оборудования" Казахстан	ГРПШ 6	шт	10	65057,14		650571,00				650571,00
										650571,00		
			ИТОГО по акту					**7 774 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 774 328,00**
								0,00	**0,00**	**7 774 328,00**	**0,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**7 774 328,00**		
			Временные здания и сооружения 1,3%								**0**	
			Итого с временными									**0**
			Зимнее удорожание 0,91 %								**0**	
			Итого с зимним удорожанием									**0**
			Непредвиденные работы и затраты-2%								**0**	
			Итого с непредвиденными затратами									**0**
			в том числе в текущих ценах 2023 года коэф перехода 1,079									**8 388 500**
			коэф договорной цены 0,97999999906									**8 220 729,9**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**986 487,59**
			Итого с НДС									**9 207 217,49**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек БИН 050140003660
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Алтыханов Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой" БИН/ИИН 970640002216
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Мирзамалов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Амаль" Директор: Расулов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный