Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
форма 3-КС

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Договор: № 240014 от 25.04.2024 года Доп.согл. № 240014/01 от 29.04.2024 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области	13 709 188,83	12 240 347		13 709 189					1 468 842	13 709 188,83
	Всего к оплате										**13 709 188,83**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
_____ **Азизханов Ж.С.**

Технический надзор
Директор ТОО "Амаль"
_____ **Анарбеков.Н.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Миркамалов Б.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Амаль"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта: Строительство газопровода в населенном пункте Танатар,сельского округа Алгабас,Байдибекского района Туркестанской области

Договор: № 240014 от 25.04.2024 года Доп.согл. № 240014/01 от 29.04.2024 года

Акт выполненных работ №

за декабрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 80шт										
191	**Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**	**шт.**	**80**		**2479,99**	**1200,49**	**198399**	**96039**	**23340**	**129389**	**354011**
		НР - 108%; СП - 8%;				**987,75**	**509,81**	**79020**	**40785**		**26223**	
		Формула объема (1)X80										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100x100 НД	$м^2$									
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги										
192	**С1222-512-0101 222-512-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)**	**т**	**4**		**971330,00**	**--**	**3885320**	**--**	**3885320**	**--**	**4196146**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**310826**	
		Формула объема (0,05)X80										
193	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**80**		**1435,05**	**--**	**114804**	**--**	**28003**	**93745**	**225233**
		НР - 108%; СП - 8%;				**1085,01**	**--**	**86801**	**--**		**16684**	
		Формула объема (1)X80										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	261-107-0650	Щитки металлические	шт,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
194	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Таблички и знаки эмалированные**	**100 шт.**	**0,8**	**152037,00**	--	**121630**	--	**121630**	--	**131360**
		СП - 8%; *Формула объема = IX80:100*			--	--	--	--		**9730**	
195	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство**	**м^3**	**5,6**	**10879,43**	1307,13	**60925**	**7320**	**19552**	**33592**	**102079**
		НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,07)X80*			**6080,84**	511,05	**34053**	**2862**		**7561**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
196	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W2**	**м^3**	**5,6**	**25643,00**	--	**143601**	--	**143601**	--	**155089**
		СП - 8%; *Формула объема = (0,07)X80*			--	--	--	--		**11488**	
		Сигнальная лента желтого цвета с надписью "ГАЗ" - 9060пм									
197	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**9060**	**7,43**	**0,82**	**67316**	**7429**	--	**45572**	**121948**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,61**	**0,37**	**59887**	**3352**		**9060**	
198	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	**м**	**9060**	**34,00**	--	**308040**	--	**308040**	--	**332683**
		СП - 8%			--	--	--	--		**24643**	
		Медный сигнальный провод сеч.ВВГ - 9135м									
199	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 мдо 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**8528,23503**	**399,23**	**194,61**	**3404727**	**1659679**	--	**1672557**	**5483484**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (9135)X0,933578*			**204,62**	**67,77**	**1745047**	**577958**		**406200**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м								
	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т								
	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т								
	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт,								
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т								
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11102030**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2004808**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1770467**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**624957**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4529486**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1974855**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**822415**	

	Итого по смете							**11102030**			
	Итого по смете без оборудования							**11 102 030**			
	Временные здания и сооружения 1,3%							144 326			
	Итого:							**11 246 356**			
	Итого с зимнее время 0,91%							102 342			
	Итого:							**11 348 698**			
	Непредвиденные работы и затраты-2%							226 974			
	Итого:							**11 575 672**			
	Оборудование							0			
	Итого с оборудованием							**11 575 672**			
	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079							**12 490 150**			
	Итого с коэф. Дог. Цены, к= 0,98							**12 240 347**			
	Налог на добавленную стоимость 12%							1 468 842			
	Итого с НДС							**13 709 188,83**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и А Д района Байдибек" акимата района Байдибек

Азизханов Ж.С.

Технический надзор
Директор
ТОО "Амаль"

Жаксылыков О.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.