Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«21» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратас Майнинг», РК, Туркестанская область, г. Туркестан, мкр. Жана Кала ул. 9, дом 19/2, н.п.52»
наименование организации, юридический адрес
в лице **Онлабаева Кайрата Асылхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Реконструкция магистральных тепловых сетей от Павильона-1 до Павильона-4 г. Семей.»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства области Абай» Кайырханов Жандос Маратович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Nur-Stroy Invest»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Digital Future»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Семтрэкс»

Товарищество с ограниченной ответственностью «VentkarkaraServis»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Albo company»

Товарищество с ограниченной ответственностью «СТиКО»

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Engineering Center Ltd», 0823
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства области Абай» 36-НК от 23.06.2023 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей	**м**	**3932**	**-**	**3913**	**-**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные тепловые сети

Наружные тепловые сети выполнены в подземной исполнении, в подземных непроходных каналах, с учетом устройства П образных компенсаторов и неподвижных опор, а так же выполнены в надземном исполнении, с учетом устройства П образных компенсаторов, сильфонных компенсаторов, усиления существующих скользящих опор, установки дополнительных скользящих опор, вновь устанавливаемых неподвижных опор. Монтаж трубопроводов выполнен в двухтрубном исполнении. На участке от П1 до УП12 тепловые сети смонтированы в трехтрубном исполнении 2 трубы 820х9.0, 1 труба 530х7.0. Общая протяженность смонтированной основной магистральной тепловой сети составляет: диаметром 820х9.0-3913 м.

На основной магистральной тепловой сети смонтированы шаровые краны под приварку, узлы трубопроводов, узлы поворота, дренажные узлы и узлы для сброса воздуха.

Для футляров, дренажей и воздушников применялись, стальные трубы по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали. На участке смонтированы павильоны П2, П3, П4.

На магистральной тепловой сети смонтированы системы диспетчеризации и локальногоуправления ЗРА в павильонах П2, П3, П4.

Тепломеханическая часть.

В рамках реконструкции тепловых сетей выполнена реконструкция сетевой насосной стации на территории ТЭЦ-1 с заменой существующих насосов типа СЭ-1250-140 на насосы с подачей 1600 м³/ч, напором 140 каждый. Всего устанавливается пять насосов, при это три являются рабочими, один резервным, один ремонтным. Для вновь устанавливаемых насосов смонтированы частотные преобразователи.

Насосная предназначена подачи сетевой воды из тепловых сетей к котлам и обратно в тепловые сети.
Для регулирования температуры прямой сетевой воды на выходе из насосной предусмотрен узел регулирования с подмешиванием части обратной сетевой воды в трубопровод прямой сетевой воды.

Архитектурные решения.

Выполнена отделка помещений в здании сетевой насосной станции. Устройство фундаментов под насосы. Устройство полов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2023 г.**; окончание работ **декабрь 2023 г.**;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **92,38 %** и фактический применено **72,85 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не требуется

«__»___2023 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Не требуется

_____
«__»___2023 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует требованиям санитарных норм и правил, что подтверждается органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция магистральных тепловых сетей от Павильона-1 до Павильона-4 г. Семей.»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратас Майнинг»

Руководитель проекта Онлабаев Кайрат Асылханович

«___»_____2023г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)