Счет-фактура № 24 от 29 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.09.2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЕС Строй Ко"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 021040003961, г.Актау мкр.14, д.58, кв.22,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0007340, от 21.11.2012

ИИК поставщика: KZ499650000071981079, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт AP/D/17/0625. (Call of № 17/C/04172)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Промзона

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 021040003961, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЕС Строй Ко",г.Актау мкр.14, д.58, кв.22

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981141001567, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Промзона

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981141001567, 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай г., Промзона

ИИК получателя: KZ599260201120822007, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бурлин	усл.	1	2 149 684,92	2 149 684,92	12%	257 962,19	2 407 647,11		
	Итого:			**2 149 684,92**	**2 149 684,92**	**12%**	**257 962,19**	**2 407 647,11**		
2	удержание 5%				107 484,25			107 484,25		
Всего по счету:								**2 300 162,86**		

Руководитель: Конакбаев Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Андиров С. Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Айдынгалиева А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

КАЕС Строй Ко

KPO b.v.
Mail Control
Karachaganak
DATE: 13.10.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "КАЕС Строй Ко" 130000 Мангыстауская область, г.Актау, микрайон 14, д.58, кв.22, тел/факс +8 7292-42-31-02, 42-31-09, эл.почта: kaesstroyko@mail.ru	021040003961

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/D/17/0625. (Call of № 17/C/04172)

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	29.09.2017 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бурлин						
1	Фундаменты	01.09.2017-29.09.2017	услуга	1	2 149 684,92	2 149 684,92	
	ИТОГО:					**2 149 684,92**	
			Итого без НДС:			**2 149 684,92**	
			НДС по ставке 12 %			**257 962,19**	
			Всего с НДС			**2 407 647,11**	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2017 г.

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Ежемесячный отчет по выполненным работам Контракт № AP/D/17/0625
Monthly report on the work performed with the Contract № AP/D/17/0625
Проект: Строительства Физкультурно-Оздоровительного Комплекса в с. Бурлин
Project: Construction of Sports and Health Centre in Burlin

месяц с начала работ : № 2
Month from the beginnign of work № 2

месяц с начала года № 9
month from the beginning of a year № 9
с 01.09.2017 по 30.09.2017
from 01.09.2017 to 30.09.2017

Статистическая отчетность / Statistical report	Отработано человеко-часов / No. of man-hours expended		Потеряно времени в результате несчастных случаев / Lost time incidents		Мед. лечение (вкл.пребывание в больнице) / Medical treatment		Первая медицинская помощь / First medical aid	
	за месяц / current week	с начала строительства / from the beginning of construction	за месяц /current Month	на тек. Момент / to date	за месяц / current Month	на тек. Момент / to date	за месяц /current Month	на тек. Момент / to date
Общее количество человеко-часов по проекту / Project Man-hours	3940	3340						
	116426							

Количество происшествий связанных с экологическим загрязнением: Envirinment pollution incidents. Type	за месяц / current Month	на тек. Момент / to date
1, Воды / Water		
2, Почвы / Soil		
3, Воздуха / Air		

No.	Виды работ / Description of works	Стоимость работ в тенге / Cost of works in TENGE	Стоимость в % от общего объема / Contract weighting	Выполнено работ в % / work performance in %				План на следующий месяц /Plan for next Month	Примечание / Comments
				за отчетный месяц/ current Month		на тек. момент с начала стройки / to date			
				от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting	от вида работ / %	от общ. Объёма / weighting		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Земляные работы	1 542 212,80	0,47945502%	0,0000000000%	0,0000000000%	100,0000000000%	0,47945502%		
2	Фундаменты	5 125 619,74	1,59349222%	41,9400000000%	0,6683106364%	100,0000000000%	1,59349222%		
3	Металлическая конструкция	109 707 625,37	34,10675317%						
4	Перекрытия	3 773 279,39	1,17306621%						
5	Перемычки	272 086,68	0,08458841%						
6	Стены и перегородки	2 445 917,40	0,76040568%						
7	Внутренняя отделка	10 556 674,06	3,28194030%						
8	Полы	33 330 941,56	10,36218032%						
9	Проемы	13 958 676,84	4,33958117%						
10	Разные работы	4 937 131,47	1,53489353%						
11	Водопровод и канализация	4 567 993,08	1,42013294%						
12	Отопление	4 493 799,80	1,39706716%						
13	Тепловой узел	558 092,00	0,17350395%						
14	Вентиляция	3 273 583,61	1,01771693%						
15	Пожарная сигнализация	1 031 790,00	0,32077084%						
16	Электроосвещение	9 811 463,15	3,05026338%						
17	Видеонаблюдение	1 173 463,40	0,36481536%						
18	Технологическое оборудование	25 092 988,00	7,80110175%						
	Автономный источник теплоснабжения /КОТЕЛЬНАЯ/								
19	Земляные работы	44 055,08	0,01369618%						
20	Фундаменты	4 607 616,03	1,43245123%						
21	Стены	2 847 880,93	0,88537120%						
22	Кровля	1 948 902,48	0,60588984%						
23	Электроснабжение котельной	513 966,40	0,15978584%						
24	Внутреннее газооборудование	106 222,40	0,03302324%						

	Тепломеханическая часть								
26	Отопление	10 079 526,64	3,13360102%						
27	ВЕ-1 (вытяжка естественная)	112 977,76	0,03512340%						
28	Водомерный узел	56 003,10	0,01741068%						
29	Канализация	51 123,00	0,01589351%						
30	Пожарно-охранная сигнализация котельной	34 104,00	0,01060251%						
	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	79 536,00	0,02472677%						
31	Наружные сети электроснабжения								
32	Наружные сети канализация	8 108 656,18	2,52088161%						
33	Водопроводная сеть	3 878 670,75	1,20583109%						
34	Надземная прокладка ГЗ	1 900 680,90	0,59089835%						
35	Подземная прокладка ГЗ	1 587 984,93	0,49368501%						
36	Надземная прокладка Г1 (низкое давление)	156 490,35	0,04865093%						
37	Тепловые сети	475 454,91	0,14781309%						
	БЛАГОУСТРОЙСТВО	23 438 587,45	7,28676894%						
38	Ограждение								
39	Озеленение	4 157 701,50	1,29257833%						
40	Малые архитектурные формы	19 760 923,19	6,14342829%						
41	Дворовая уборная на 5 очко	379 455,60	0,11796809%						
		1 679 682,07	0,52219252%						
	ИТОГО:								
		321 659 540,00							
			100,00000000%		**0,6683106364%**		**2,0729472400%**		

План на следующий месяц в физических объемах: / Plan for next Month (description):

Мобилизация

ТЕХ. НАДЗОР: / SUPERVISION:
SUPERVISION:

СУПЕРВАЙЗЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: / CIVIL WORKS SUPERVISIOR:

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ: / PLANNING SPECIALIST:

ПОДРЯДЧИК: / CONTRACTOR:
ТОО "КАЕС Строй Ко" / KAES Stroy Co LLP

Директор

КАЕС Строй Ко

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Karachaganak
Sarsengaliyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.

ЛУКПАНОВ САИД ГАЙСАЕВИЧ
Эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций
(аттестат № KZ83VJE00027318 от 06.06.2017 г.)