Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Almas Group"

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Бауманское Егиндыкольского района"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года.

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	**13 930 544,04**	**12 437 985,75**	-	-	-	-	-	-	**1 492 558,29**	**13 930 544,04**
Всего к оплате:	**13 930 544,04**	**12 437 985,75**							**1 492 558,29**	**13 930 544,04**

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050840017585

Сагынаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

Тлеубаев М.Х.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "РаЗа Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Almas Group"

Наименование стройки: "Строительство инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Бауманское Егиндыкольского района"

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8559458**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			577160
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*280753*
		машины и механизмы	тенге			375667
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*117491*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2065275
		оборудование	тенге			5541357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
		Диз.генератор				
1	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**6,3**	**319**	**2010**
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**6,3**	**3 784**	**23839**
3	6124-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	**шт.**	**1**	**44 567**	**44567**
4	515-103-0301 *СпрСЦ 04.2024*	**Генератор дизельный модель MVAE 50BO-E, 50 кВА/40 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin /P65E2 65,0кВА/52,0кВт/**	**шт.**	**1**	**5 541 357**	**5541357**
		Опора №2 от КТП-10/0,4кВ №11				

5	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 949	16949
6	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19163
7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 843	5843
8	247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495	23495
9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
10	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255	9255
11	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 949	16949
12	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
13	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	4	64 622	258488
14	243-903-2513 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ	шт.	4	18 515	74060
		Земляные работы				
15	6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	25,02	319	7981
16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	16,68	3 784	63117
17	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	139	827	114953
		Кабельные изделия				
18	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	112	1 131	126672
19	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1 077	45234

20	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	83	2 948	244684
21	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	м	82	493	40426
22	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	571	15417
23	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	27	4 288	115776
		Заземление				
24	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 18 мм	м	35	1 343	47005
25	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 22 мм	шт.	6	7 750	46500
		Монтажные изделия				
26	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	112	24	2688
27	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	112	471	52752
28	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	1	10 549	10549
29	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 737	5211
30	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 719	3438
		Опора наружного освещения, 3к-т				
31	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	42 697	128091
32	247-306-0510 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	3	138 625	415875
33	247-306-0911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	3	10 538	31614
34	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	3	11 980	35940

35	247-103-0220 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	192 475	577425
36	247-306-0923 *СпрСЦ 04.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	3	13 907	41721
37	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	33	105	3465
38	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная комплект	шт.	3	21 801	65403
39	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143	858
		Отпайка с переходом на кабель, 1 к-т				
40	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	1	2 623	2623
41	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.	2	16 695	33390
42	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	29 882	89646
43	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	2	1 050	2100
44	243-902-2693 *СпрСЦ 04.2024 прим.*	Кабельная муфта STKR1	шт.	1	13 028	13028
45	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	3 752	7504
46	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120	3120
47	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682	3682
48	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	8	1 205	9640
49	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	1 299	3897
50	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	257	514
51	247-216-1306 *СпрСЦ 04.2024*	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	1	613	613
52	252-207-3408 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ56.1	шт.	1	18 017	18017
53	252-207-2701 *РСНБ РК 2022*	Табличка для предохранителей типа PEM242.25	шт.	1	3 173	3173

54	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**8**	**69**	**552**
55	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**3 478**	**3478**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Наружные сети водоснабжения и канализации				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2031530**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			763738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*369911*
		машины и механизмы	тенге			410666
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97924*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			857131
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	202		
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1157535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			492405
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*238191*
		машины и механизмы	тенге			324363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73572*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			340769
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	135		
		Земляные работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**229,73**	**376**	**86378**
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,1**	**9 558**	**67862**
3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**40,56**	**3 784**	**153479**
4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**188,55**	**67**	**12633**
5	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**188,55**	**30**	**5657**
6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**188,55**	**656**	**123689**

7	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,07	143	10
		Трубопроводы и фитинги				
8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0955	1 495 058	142778
9	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	96,455	163	15722
10	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	95,5	383	36576
11	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	16 009	16009
12	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 318	10636
13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8006
14	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /Тройник с ВУС/	т	0,0023	3 884 297	8934
15	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,2	4 049	810
16	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,1	528	53
17	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0002	2 767 429	553
18	6121-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0001	1 830 374	183
19	241-224-0512 *РСНБ РК 2022*	Кран из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-1" с внутренней резьбой	шт.	1	1 243	1243
20	241-211-1806 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.	1	250	250
21	6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	9	26 400	237600
22	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	9,18	7 550	69309

23	241-229-0409 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 273 мм**	**шт.**	**9**	**17 685**	**159165**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:				10 590 988
		в т.ч.оборудование				5 541 357
		в т.ч. прочие				-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажных работ по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%				378 722
		Итого:				10 969 710
		Сметная прибыль 5%				271 418
		Непредвиденные работы и затраты (3%)				329 091
		ИТОГО				11 570 219
		ИТОГО на 2024 год - 100 %, К=1,075				12 437 986
		Налог на добавленную стоимость-12%				1 492 558
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				13 930 544

Заказчик:

Директор ТОО "РаЗа Строй"

БИН 050640017585

_____ Сагынаев Н.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Almas Group"

_____ Тлеубаев М.Х.