Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«30» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ» Туркестанская область Тюлькубасский район сельский округ Кельтемашатский,село Жиынбай, улица Абая, дом № 3А Лицензия № 20018903, от 20.12.2020 года, БИН 190540021522

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Аблакова Райымбека Амангельдиевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лесное Мендыкаринского района Костанайской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", руководитель Бажиров Нурлан Омарханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ №21029875 от 18.10.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице коммерческого директора **Кокжанов Б.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, ГСЛ №000486 от 17.05.2007г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Оспанов Е.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тюебаев З.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мунбаев Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СПМК-7», БИН 020540003997, ГСЛ № 15011899 от 16.06.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Мырзабаев С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Bridge Union LTD», БИН 220840022272, ГСЛ № 22016254 от 05.09.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Таңатаров Н.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Samryk Stroy Services», БИН 050840006777, ГСЛ № 17014677 от 18.08.2017 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нуранов Б.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Кенже Райым»,БИН 061140007688, ГСЛ № 15009932 от 27.05.2015года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Пазылов Д.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Институт Агропромпроект" РП 19-24**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ "Отдел строительства" акимата Мендыкаринского района, № №42-о/д от 24.06.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (временное пользование)	га	0,0027	0,0027	0,0027	0,0027
Площадь застройки	$м^2$	0,33	0,33	0,33	0,33
Протяженность сетей электроснабжения	м	100	100	100	100
Опоры связи высотой 24 метра	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электрические сети: Выполнены самонесущим изолированным провод с алюминиевыми жилами СИП-4 4х16, мощностью 17кВт от КТП-10/0,4 кВ до Мачты связи. Было выполнено заземление, сталь полосовая 40х4мм, сталь круглая д.16мм L-5м, сталь круглая д.20мм, сталь круглая д.8мм

Архитектурно-строительные решения: Выполнено строительство опоры связи высотой 24 метра. В работе применено антенно-мачтовое сооружение АМЖ-23. АМЖ-23 оборудована монтажной лестницей с ограждением. Все секции между собой, а также все остальные элементы, соединены с помощью болтовых соединений. Высота мачты – 23,0 м. Под опорную плиту была выполнена бетонная подготовка из бетона марки С8/10 толщиной 100 мм. Под АМЖ-23 использовали опорную плиту ОП-1 по серии 3.407-115 выпуск 5. Использован ригель АР-5 из сульфатостойкого шлакопортландцемента по серии 3.407-115 выпуск 5. Выполнена отмостка из бетона марки С8/10 с уклоном 0,03.

Ограждение: Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками L=2,3м д.57х3,5мм. h-1,6м на участке периметром 5,2х5,2м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **06.11.2024 года;**
(месяц, год)
окончание работ: **05.12.2024 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 (один);**
фактически, месяц: **1(один);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ЭПК- форфайт» _____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Лесное Мендыкаринского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ» Аблаков Райымбек Амангельдиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)