Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **АО «Астана-Энергия , г. Астана, р. Байконыр, проезд 69, 18 здание** **041140002811**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ИП "Турсунбекова Г.К." г.Астана, район Байқоңыр, Иманбаева, 11, 93** **670401450477**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №5/25-10 А-Э «02» мая 2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2			Работа	1	10 500 000,00	10 500 000,00
				Итого		**10 500 000,00**	**10 500 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) _____ / _____ / Турсунбекова Г.К. Принял (Заказчик) Зам. Председателя Правления по развитию _____ / Мукашев А.О.
должность подпись расшифровка должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ИП "Турсунбекова Г.К."
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/с	код	
041140002811	670401450477			5/25-10 А-Э	02.05.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2	10 500 000,00		-				10 500 000,00	10 500 000,00
Всего к оплате			-				10 500 000,00	**10 500 000,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия"

_____ **А.Мукашев**

Подрядчик:

Руководитель ИП "Турсунбекова Г.К."

_____ **Турсунбекова Г.К.**

Локальная смета

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение 1: Форма 4

Заказчик : **АО"Астана - Энергия"**

Подрядчик : **ИП "Турсунбекова Г.К."**

Объект : **Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2**

Договор подряда (контракт) **№ 5/25-10 А-Э от 02.05.2025г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
				Коэффициент 1,35 к нормам затрат труда, времени		
	Раздел 1.	**Текущий ремонт газохода к/а ст. №2 ТЭЦ-2**				**13221048**
1	**1145-2201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка из кирпича. Разборка**	**$м^3$ кладки**	**13,2**	**145 211**	**1916785**
2	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	**7,5**	**14 037**	**105278**
3	**414-104-0602** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	**7,5**	**953**	**7148**
4	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**75**	**82**	**6150**
5	**1108-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**$м^2$ горизонтальной проекции**	**43**	**6 181**	**265783**
6	**1146-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Прим. Зачистка от золовых отожений**	**$м^3$**	**1,1**	**56 885**	**62574**
7	**6111-0503-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	**$м^2$**	**110**	**2 542**	**279620**
8	**6111-0503-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обеспыливание поверхности**	**$м^2$**	**110**	**549**	**60390**
9	**6111-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунтование гидроизоляционным составом Ремил П2К первый слой**	**$м^2$**	**110**	**418**	**45980**
10	**6111-0501-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Грунтование гидроизоляционным составом Ремил П2К на 2 последующих слоя последующий слой**	**$м^2$**	**110**	**838**	**92180**

1	2	3	4	5	6	7
11	Прайс	Ремил П2К	кг	88	6 360	559680
12	1203-0101-2601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Оштукатуривание по огрунтованной поверхности до 10 мм	м^2	110	23 669	2603590
13	Прайс	Ремил Б	кг	165	7 420	1224300
14	Прайс	ЦПС NOVOPOLYCON GP	кг	1 870	344,5	644215
15	1111-0101-1507 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м^2 покрытия	110	5 990	658900
16	6111-0503-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обеспыливание поверхности	м^2	110	549	60390
17	1129-0157-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Оклеивание стеклорагожи в 1 слой с напуском на химстойкую смолу Ремил С	м^2 поверхности	110	21 845	2402950
18	Прайс	Ремил С	кг	165	8 480	1399200
19	Прайс	Стеклорагожа	м^2	165	1 855	306075
20	6111-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение финишного слоя химстойкой смолой на 2 раза Ремил С	м^2	110	486	53460
21	Прайс	Ремил С	кг	55	8 480	466400
	Итого по акту					13 221 048,00
	Сметная прибыль 5%					661 052,40
	Непредвиденные работы и затраты 3%					396 631,44
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					14 278 731,84
	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,079					15 406 751,66
	Всего с понижающим коэффициентом 18%					10 500 000,00

Принял:
Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия"
_____ А.Мукашев

Начальник КЦ _____ С.Ясинский

Начальник ОПРиКС _____ А.Тулегенов

Ведущий инженер-строитель ОПРиКС _____ А.Кусекеев

Сдал:
Руководитель ИП "Турсунбекова Г.К."
_____ Турсунбекова Г.К.