Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ТОО " АКСУ "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство молитвенного дома по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, с.Тенге, ул.А.Жангелдин, строение 100Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство молитвенного дома по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, с.Тенге, ул.А.Жангелдин, строение 100Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **03.05.2023**

Акт выполненных работ

за **Август 2023** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1070,25	307,79 0,00	307,79 83,20	329412,00 0,00	329412,00 89044,50		64107,75 31486,50	425006,25	
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	60,75	1448,45 878,11	566,43 159,88	87993,00 53345,25	34410,75 9712,50	237,75	45401,25 10671,00	144065,25	
3	3	1101-0205-0207 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	20,25	5143,06 5143,06	0,00 0,00	104147,25 104147,25	0,00 0,00		74985,75 14330,25	193463,25	
4	4	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	20,25	307,79 0,00	307,79 83,20	6232,50 0,00	6232,50 1684,50		1212,75 595,50	8040,75	
5	5	Тарифы *на перевозку*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1842	47,00		86574,00				93500,25	
6	6	1101-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1151,25	36,29 4,52	31,67 10,22	41778,75 5203,50	36460,50 11766,00	115,50	6926,25 12214,50 4317,00	58310,25	
7	7	1101-0102-0337 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	526,5	307,79 0,00	307,79 83,20	162051,75 0,00	162051,00 43804,50		31537,50 15489,75	209079,00	
8	8	Тарифы *на перевозку*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	842,4	47,00		39591,50				42759,75	
9	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	394,5	50,39 0,00	50,39 16,43	19878,75 0,00	19878,75 6481,50		3167,25 4667,25 1964,25	26510,25	
10	10	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	394,5	29,02 0,00	29,02 9,46	11448,75 0,00	11448,75 3732,00		2686,50 1132,50	15267,75	
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	394,5	280,18 150,47	129,71 62,42	110531,25 59360,25	51171,00 24624,75		60468,75 13681,50	184681,50	
12	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		132	1405,52	0,00	185529,00	0,00		133580,25	344637,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Земляные работы	$м^3$ грунта		1405,52	0,00	185529,00	0,00		25528,50	
								1185169,50	651065,25	353,25	430862,25	1745322,00
								407585,25	190850,25	0,00	129290,25	
			Раздел 2: Фундаменты									
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	41,8	28719,30	1812,14	1200466,55	75747,30	1030738,60	101919,80	1406577,60
						2248,34	431,09	93980,65	18019,60		104191,25	
14	14	1106-0101-0121 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	$м^3$	213,75	37417,68	2834,39	7998029,10	605851,10	6221369,50	1192729,75	9926020,85
						5477,47	654,42	1170809,45	139882,75		735261,00	
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06365	376202,00		23945,70		23945,70		25860,90
											1915,20	
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9209	376202,00		722646,00		722646,00		780457,30
											57811,30	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	617,5	1283,29	30,28	792432,05	18697,90	467299,30	28771,95	1166562,95
						456,25	4,76	306434,85	2939,30		86412,95	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					10737519,40	700296,30	8465999,10	1582367,50	13305479,50
								1571224,95	160841,65	0,00	985592,70	
			Раздел 3: Каркас									
18	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	12,92	52184,87	7574,29	674228,30	97859,50	441471,65	143907,90	883587,40
						10440,98	1799,00	134897,15	23242,70		65451,20	
19	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1197	376202,00		45030,95		45030,95		48633,35
											3602,40	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31122	376202,00		117081,80		117081,80		126448,80
			Итого по разделу 3: Каркас								9367,00	
								836341,05	97859,50	603584,40	143907,90	1058669,55
								134897,15	23242,70	0,00	78420,60	
			Раздел 4: Стены, перегородки									
21	21	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	54,15	55369,56	4088,15	2998261,75	221372,80	1770401,95	965920,10	4281316,55
						18587,00	1015,04	1006486,05	54964,15		317134,70	
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36632	376202,00		137809,85		137809,85		148834,60
											11024,75	
23	23	1116-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,57	26777,29	133,39	15262,70	76,00	14020,10	1255,90	17840,05
						2047,85	51,31	1167,55	29,45		1321,45	
24	24	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,57	4218,00		2404,45		2404,45		2596,35
											191,90	
25	25	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,57	4218,00		2404,45		2404,45		2596,35
											191,90	
26	26	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^2$ заделки	0,475	244047,21	2084,39	115922,80	989,90	50558,05	54482,50	184037,80
						135524,01	1022,44	64373,90	485,45		13632,50	
27	27	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,38	40533,63	3197,09	15402,35	1215,05	11305,95	2878,50	19743,85
						7584,19	741,27	2882,30	282,15		1463,00	
28	28	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	2,27886	1614,94	19,32	3680,30	44,65	1903,80	1631,15	5736,10
						760,27	9,51	1732,80	21,85		424,65	
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					3291148,65	223698,40	1990808,60	1026168,15	4662701,65
								1076642,60	55783,05	0,00	345384,85	
			Раздел 5: Перекрытие									
29	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		75	88646,78	3018,85	6648508,50	226413,75	4047650,25	2211981,00	9569328,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^2$	0,2205	31659,26 376202,00	750,72	2374444,50 82951,25	56304,00	82952,25	708839,25 6636,00	89588,25	
31	31	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,035325	128892,37 126736,96	2155,41 1008,71	4553,25 4476,75	76,50 36,00		4106,25 693,00	9352,50	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,035325	96078,00		3393,75		3393,75	271,50	3665,25	
33	33	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытие железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^2$ заделки	0,075	166025,32 98908,50	1173,85 570,66	12453,25 7418,25	87,75 42,75	4945,50	6267,00 1497,75	20217,00	
			Итого по разделу 5: Перекрытие					6751860,00 2386339,50	226578,00 56382,75	4138941,75 0,00	2222354,25 717937,50	9692151,75	
			Итого по подземной части					22802038,60 5576689,45	1899497,45 487100,40	15199687,10 0,00	5405660,05 2256625,90	30464324,55	
			ИТОГО по акту					22802038,60 5576689,45	1899497,45 487100,40	15199687,10 0,00	5405660,05 2256625,90	30464324,55	
			Временные здания и сооружения	%	3,00			913929,74				31378254,29	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,50			470673,81				31848928,10	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	6,00			1910935,69				33759863,79	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах									33759863,79	
			НДС	%	12,00			4051183,65				37811047,44	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СКА-Второй монтаж»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.директора

(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумгабаев Е.Т.

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО " АКСУ "

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Избасов Б. О.

М.П.