Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«21» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратас Майнинг», РК, Туркестанская область, г. Туркестан, мкр. Жана Кала ул. 9, дом 19/2, н.п.52»
наименование организации, юридический адрес
в лице **Онлабаева Кайрата Асылхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до Павильона-1 г. Семей.»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства области Абай» Кайырханов Жандос Маратович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Bastau Grand»,

Товарищество с ограниченной ответственностью «Nur-Stroy Invest»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Digital Future»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Семтрэкс»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дуние Жузі»

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Engineering Center Ltd», 0923
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства области Абай» 32-НК от 07.06.2023г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей	**м**	**1440**	**-**	**1437**	**-**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные тепловые сети выполнены в подземной исполнении, в подземных непроходных каналах, с учетом устройства П образных компенсаторов и неподвижных опор, а так же выполнены в надземном исполнении, с учетом устройства П образных компенсаторов, усиления существующих скользящих опор, установки дополнительных скользящих опор, вновь устанавливаемых неподвижных опор. Монтаж трубопроводов выполнен в двухтрубном исполнении. Общая протяженность смонтированной основной магистральной тепловой сети составляет: диаметром 1020х10-1437 м.

На основной магистральной тепловой сети смонтированы шаровые краны под приварку, узлы трубопроводов, узлы поворота, дренажные узлы и узлы для сброса воздуха.

Для футляров, дренажей и воздушников применялись, стальные трубы по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали. На участке смонтирован павильон 1.

На магистральной тепловой сети смонтирован расходомерный комплекс, смонтированы системы диспетчеризации и локальногоуправления ЗРА в павильоне П1.

Смонтирована автоматизированная система управления задвижками на территории ТЭЦ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2023 г.**; окончание работ **декабрь 2023 г.**;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **92,38 %** и фактический применено **90,46 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует требованиям санитарных норм и правил, что подтверждается органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Не требуется

_____ «__»___2023 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Не требуется

_____ «__»___2023 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до Павильона-1 г. Семей.»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратас Майнинг»

Руководитель проекта Онлабаев Кайрат Асылханович

_____ «12»___2023г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)