Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 19
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"**
Подрядчик: **ТОО "Каратас Майнинг"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до Павильона-1 г.Семей**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

25.09.2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 1	07.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 602 387 591**	**2 275 066 957**		**2 548 074 992**					**273 008 035**	**2 548 074 992**
Погашение аванса 30%										**764 422 498**
Гарантийные 5%										**127 403 750**
Итого										**1 656 248 744**

Заказчик
И.О. руководителя ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"
БИН 220740012985

Кайырханов Ж.М.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "Каратас Майнинг"
БИН 081040005136

Онлабаев К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Engineering Services" (БИН130440013
Эксперт технического надзора
№ аттестата KZ73VJE00068432 от 27.08.2021г.
№ аттестата KZ64VJE00066945 от 07.07.2021г.
№ аттестата KZ15VJE00067342 от 23.07.2021г.

Крутский Р.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратас Майнинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до Павильона-1 г.Семей**

(наименование, адрес)

Объект : **0923-0 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **07.08.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **1-01-01-01 Демонтажные работы**

25.09.2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	$м^3$	22	95569,00 57543,00	35546,00 10847,00	2102518,00 1265946,00	782012,00 238634,00	54560,00		2102518,00	
2	2	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	72	50427,00 38984,00	11443,00 3524,00	3630744,00 2806848,00	823896,00 253728,00			3630744,00	
3	3	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	10	134652,00 75830,00	56341,00 17251,00	1346520,00 758300,00	563410,00 172510,00	24810,00		1346520,00	
4	4	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	206,4	231,00		47678,00				47678,00	
5	5	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	6192	29,00		179568,00				179568,00	
6	6	1216-0101-1512 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 800 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	326	12287,00 10978,00	1190,00 343,00	4005562,00 3578828,00	387940,00 111819,00	38794,00		4005562,00	
7	9	1216-0101-2401 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	19	4092,00 3146,00	945,00 298,00	77748,00 59774,00	17955,00 5662,00			77748,00	
8	10	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	12	6826,00 5880,00	945,00 298,00	81912,00 70560,00	11340,00 3576,00			81912,00	
9	11	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	4	10540,00 9594,00	945,00 298,00	42160,00 38376,00	3780,00 1192,00			42160,00	
10	12	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	6	19025,00 12637,00	6388,00 1875,00	114150,00 75822,00	38328,00 11250,00			114150,00	
11	13	1216-0101-2405 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	10	32522,00 16867,00	15655,00 4559,00	325220,00 168670,00	156550,00 45590,00			325220,00	
12	14	1216-0101-2407 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж	задвижка	1	60808,00 35591,00	25216,00 7328,00	60808,00 35591,00	25216,00 7328,00			60808,00	
13	15	1216-0101-2410 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 800 мм. Демонтаж	задвижка	6	118980,00 71698,00	47281,00 13719,00	713880,00 430188,00	283686,00 82314,00			713880,00	
14	30	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	3176	428,00 277,00	151,00 47,00	1359328,00 879752,00	479576,00 149272,00			1359328,00	
15	31	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель		30	754,00	0,00	22620,00	0,00			22620,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² основания		754,00	0,00	22620,00	0,00				
16	32	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка		358	4423,00	902,00	1583434,00	322916,00			1583434,00	
				м		3521,00	280,00	1260518,00	100240,00				
17	33	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		2611,6344	231,00		603288,00				603288,00	
				т									
18	34	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка		290,1816	1163,00		337481,00				337481,00	
				т									
19	35	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		87054,48	60,00		5223269,00				5223269,00	
				т·км									
20	36	1218-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях		1,825125	12985,00	434,00	23699,00	792,00			23699,00	
				складочный м³		12551,00	0,00	22907,00	0,00				
				кряжей									
21	37	414-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Погрузка		2,9202	1023,00		2987,00				2987,00	
				т									
22	38	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		87,606	49,00		4293,00				4293,00	
				т·км									
23	39	414-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый. Разгрузка		2,9202	593,00		1732,00				1732,00	
				т									
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					21890599,00	3897397,00	118164,00	0,00	21890599,00	
								11474700,00	1183114,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					21890599,00	3897397,00	118164,00	0,00	21890599,00	
								11474700,00	1183114,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			7,5%		1 641 795					
			Итого с затратами на организацию и упрвление									23 532 394	
			Затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2,5429322330%		556 663					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия									24 089 057	
			Сметная прибыль 5%			5%		1 176 620					
			Итого со сметной прибылью									25 265 677	
			Непредвиденные работы и затраты 5%			5%		1 204 453					
			Итого с непредвиденными и сметной прибылью									26 470 130	
			Итого в прогнозных ценах 2023 год, к = 1,079		к=	1,079						28 561 270	
			Скидка Генподрядчика:		к=	0,957644435						27 351 541	
			НДС			12 %		3 282 185					
			Итого с НДС									30 633 726	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "Каратас Майнинг"

Онлабаев К.А.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Engineering Services"

Крутский Р.В.

Принял (Заказчик)

И.О. руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"

БИН 220740012985

Кошарханов Ж.М.

Разработчик проекта строительства или экспертов автомобильных дорог

ТОО "Engineering Center LTD"

Утенев З.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратас Майнинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до Павильона-1 г.Семей**

(наименование, адрес)

Объект : **0923-2 Участок от ТЭЦ до павильона №1.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 от 07.08.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-01-01-02 Прокладка. Участок от ТЭЦ до павильона №1.** работы

25 09 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 25 09 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³ группа грунта 2	м³	2141,37	347,00 0,00	347,00 63,00	743055,61 0,00	743054,67 134906,00			743055,61	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	202,081087	9504,00 9504,00	0,00 0,00	1920578,28 1920578,28	0,00 0,00			1920578,28	
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале грунта грунта 2, 3	м³	19,070392	83,00 15,00	68,00 16,00	1582,85 286,06	1296,79 305,13			1582,85	
4	9	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	383,750299	9981,00 4929,00	496,00 107,00	3830211,73 1891504,94	190339,51 41060,93	1748367,28		3830211,73	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**6495428,47** **3812369,28**	**934690,97** **176272,06**	**1748367,28** **0,00**	**0,00** **0,00**	**6495428,47**	
			Раздел 2: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
5	10	6123-0101-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 1000 мм	км	0,8329	27552297,00 18563970,00	8462289,00 1870331,00	22948308,07 15461930,44	7048240,56 1557798,90	438137,07		22948308,07	
6	11	241-402-0320 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х11,0 мм	м	1424,571	584804,00		833094818,93		833094818,93		833094818,93	
7	12	241-405-0319 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х11,0/12/ мм	шт.	47	1620026,00		76141222,00		76141222,00		76141222,00	
8	14	241-413-0119 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭОЦ/ ГОСТ 30732-2006 диаметром 1020 мм	шт.	2	293015,00		586030,00		586030,00		586030,00	
9	17	241-411-0119 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке/в оцинкованной оболочке/прим. тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 1020-1400х60-1/	шт.	10	4784959,00		47849590,00		47849590,00		47849590,00	
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					**980619969,00** **15461930,44**	**7048240,56** **1557798,90**	**958109798,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**980619969,00**	
			Раздел 3: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	6123-0101-0218 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 1000 мм	км	0,8016	32264702,00 19668146,00	11899493,00 2037386,00	25863385,17 15765986,15	9538633,41 1633168,27	558765,61		25863385,17	
20	241-402-0136 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х10,0 мм	м	793,584	540381,00		428837715,26		428837715,26		428837715,26	Казахстан
21	241-405-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х11,0/12/ мм	шт.	20	870876,00		17417520,00		17417520,00		17417520,00	
22	241-405-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90°/105/ изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х11,0/12/ мм	шт.	2	870876,00		1741752,00		1741752,00		1741752,00	
23	241-405-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90°/106/ изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х11,0/12/ мм	шт.	2	870876,00		1741752,00		1741752,00		1741752,00	
24	241-413-0119 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 1020 мм	шт.	2	293015,00		586030,00		586030,00		586030,00	
26	241-408-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм/Комплект изоляции стыка с муфтой электросварной д.1020 1200-ПЭ-700/прим.	комплект	30	124490,00		3734700,00		3734700,00		3734700,00	
27	241-411-0119 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 1020-1400х60-1	шт.	10	4784959,00		47849590,00		47849590,00		47849590,00	
43	519-202-1714 *РСПБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 800	шт.	2	42672238,00		85344476,00		85344476,00		85344476,00	
96	СТПРАЙС"ТОО	Тройник с металлической заглушкой изоляции СТ1020х10-108х4-ППУ-ОЦ МЗИ	шт.	2	1238524,07		2477048,00		2477048,00		2477048,00	
97	СТПРАЙС"ТОО	Тройник с шаровым краном для спуска воздуха Ст1020х10/1175DN50-ППУ-ОЦ	шт.	2	579095,89		1158192,00		1158192,00		1158192,00	
109	СТПРАЙС"ТОО	Тройник с металлической заглушкой изоляции СТ1020х10-108х4-ППУ-ОЦ МЗИ	шт.	2	1238524,07		2477048,00		2477048,00		2477048,00	
110	СТПРАЙС"ТОО	Тройник с шаровым краном для спуска воздуха Ст1020х10/1175DN50-ППУ-ОЦ	шт.	2	579095,89		1158192,00		1158192,00		1158192,00	
120	СТПРАЙС"ТОО	Тройник с металлической заглушкой изоляции СТ1020х10-219х6-ППУ-ОЦ МЗИ	шт.	2	1340052,32		2680105,00		2680105,00		2680105,00	
139	519-205-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300	шт.	2	7178761,00		14357522,00		14357522,00		14357522,00	
164	519-202-1711 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	шт.	1	19465900,00		19465900,00		19465900,00		19465900,00	
165	519-201-1714 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 1000	шт.	2	94333600,00		188667200,00		188667200,00		188667200,00	
		Итого по разделу 3: ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА					**845558127,43** **15765986,15**	**9538633,41** **1633168,27**	**512418409,87** **307835098,00**	**0,00** **0,00**	**845558127,43**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					1832673524,90	17521564,94	1472276575,15	0,00	1832673524,90	
								35040285,87	3367239,23	307835098,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							307835098,00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			7,5%		114 362 882				1 947 036 407	
			Итого с затратами на организацию и управление										
			Затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2,5429322330%		46 603 646				1 993 640 053	
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия										
			Сметная прибыль 5%			5%		81 960 065				2 075 600 118	
			Итого со сметной прибылью										
			Непредвиденные работы и затраты 5%			5%		99 682 003				2 175 282 121	
			Итого с непредвиденными и сметной прибылью										
												2 347 129 408	
			Итого в прогнозных ценах 2023 год, к = 1,079		к=	1,079						2 247 715 416	
			Скидка Генподрядчика:		к=	0,957644435							
			НДС			12 %		269 725 850				2 517 441 266	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта ТОО "Кыргыс Майнинг"

Онлабаев К.А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Engineering Services"

Крупский Р. В.

Принял (Заказчик)

И.О. руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"
БИН 220740012985

Кайырханов Ж.М.

Разработчики проекта строительства (авторский надзор)
ТОО "Engineering Center LTD"

Утеев З.К.