762

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

8241306

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-130440015157-20250530-25424861	1.1. Номер учетной системы: 362
2. Дата выписки: 30.05.2025	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота: 29.05.2025
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 130440015157
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 06001
9.2. Номер: 0012366
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ26821X15PF10000001
14. БИК: KINCKZKA	15. Наименование банка: АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5

18.1. Код страны: KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ95070103KSN0618000	22. Код товаров, работ, услуг: 421120
23. Назначение платежа: Строительно-монтажные работы на Строительство автомобильных дорог в п.Кирпичный в городе Актобе	24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

.отправитель ИИН/БИН 130440015157 .2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой" 25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 190240037042 26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" 26.3 Адрес доставки АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Тургенева, здание 98/5 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 230200/00 27.5. Учетный номер 27.4. Дата 22.06.2023	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 304 32.2 Дата 29.05.2025

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильных дорог в п. Кирпичный в городе Актобе			Одна услуга	1	154 758 296.00	154 758 296.00			154 758 296.43	12%	18 570 996.00	173 329 292.00			1	
				Всего по счету:				**154 758 296.00**		**0.00**	**154 758 296.43**		**18 570 996.00**	**173 329 292.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Tbv9d265fjBNJfNP0yTxqwClyMhbhnIfk7lQasetph8s4C eXHx+RqScphk9l+InnsAsL+PRhOujleBu3lV2r8toMCql mSICyje7cboixQYlV5nDyXPZmY/BRyOglJafGKB7kwB3 Bcd1V1UgVH5Atlx4MBLIuonbIPL/CIDbT3vA=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Шабанова Виолетта Юрьевна

11266403,80

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

Наименование объекта: «Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		230200/00	**22.06.2023г.**				
		№230200/04	31.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 115 637 481,00									
Акт выполненных работ	173 329 292	154 758 296							18 570 996	173 329 292
Итого за отчетный месяц	**173 329 292**	**154 758 296**							**18 570 996**	**173 329 292**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Сериков Б.С.

(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора::

ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.

(должность, ФИО (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе"**

Генподрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой"**

Наименование объекта: **«Строительство автомобильных дорог в п."Кирпичный" в городе Актобе»**

Акт приемки выполненных работ
за май 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы	**Локальная смета №2-1-1**								
1	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,78	335,52	330,39	54616	53781	--	10294	70103
					5,13	82,70	835	13462		5193	
2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	284,86	206,00	--	58681	--		--	63375
					--	--	--	--		4694	
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	832,76	258,80	258,80	215518	215518	--	36009	271649
					--	60,05	--	50007		20122	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14573,22	58,00	--	845247	--		--	912867
					--	--	--	--		67620	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	832,76	40,52	35,91	33743	29904	142	8661	45796
					4,44	10,01	3697	8336		3392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2268,23	134,55	134,55	305190	305190	--	61446	395967
					--	37,63	--	85353		29331	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (+ до 6 проходов)по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2268,23	45,42	45,42	103023	103023	--	23295	136423
					--	14,27	--	32368		10105	

8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2268,23	120,07	98,31	272346	222990	18372	60380	359344
					13,66	23,31	30984	52872		26618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162,78	140,83	140,83	22924	22924	--	4574	29698
					--	39,03	--	6353		2200	
10	1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	162,78	169,88	169,88	27653	27653	--	5518	35825
					--	47,08	--	7664		2654	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	148,48	134,55	134,55	19978	19978	--	4022	25920
					--	37,63	--	5587		1920	
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (+ до 6 проходов)по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	148,48	45,42	45,42	6744	6744	--	1525	8931
					--	14,27	--	2119		662	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	148,48	120,07	98,31	17828	14597	1203	3953	23523
					13,66	23,31	2028	3461		1742	
14	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	176,114	264,37	264,37	46559	46559	--	8064	58992
					--	63,60	--	11201		4369	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	88,000	2853,33	--	251093	--	--	180787	466431
					2853,33	--	251093	--		34551	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	176,114	1240,76	--	218515	--	--	157331	405914
					1240,76	--	218515	--		30068	
17	1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	792,342	248,49	248,49	196889	196889	--	34102	249468
					--	59,78	--	47366		18477	
18	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13073,647	58,00	--	758272	--		--	818934

19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1047,3489	--	--	--	--		60662	
					86,66	86,66	90763	90763	--	18109	117586
					--	24,02	--	25157		8714	
		Дорожная одежда Локальная смета №2-1-2									
		РАЗДЕЛ 1.Основной ход									
		Тип 1									
2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 (18) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4270,815	903,91	272,31	3860432	1162986	2490610	615254	4833741
					48,43	84,96	206836	362848		358055	
3	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	4270,815	144,12	38,02	615510	162376	453134	58169	727573
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,521	--	12,61	--	53855		53894	
					3016,20	3016,20	7604	7604	--	3606	12107
5	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,597	--	1324,30	--	3339		897	
					186795,00	--	485107	--	485107	--	523916
6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3150,864	--	--	--	--		38809	
					2369,67	229,25	7466508	722336	6642809	227650	8309679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,17	34,73	101363	109430		615521	
7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3150,864	1547,24	0,14	4875143	441	4821200	57787	5327576
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,3633	16,98	--	53502	--		394646	
					3016,20	3016,20	19193	19193	--	9101	30557
9	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,5542	--	1324,30	--	8427		2263	
					186795,00	--	1224292	--	1224292	--	1322235
					--	--	--	--		97943	

10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21862,2	2376,51	240,82	51955737	5264855	45987575	1559431	57796443
					32,17	33,88	703307	740691		4281275	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	21862,2	527,28	0,05	11527501	1093	11402668	133578	12593939
					5,66	--	123740	--		932860	
		РАЗДЕЛ 2.Съезды к домам									
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	306	10230,69	1409,24	3130591	431227	2637001	180993	3576510
					203,80	343,87	62363	105224		264926	
19	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2040	903,91	272,31	1843976	555512	1189667	293882	2308892
					48,43	84,96	98797	173318		171034	
20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,634	3016,20	3016,20	4928	4928	--	2337	7846
					--	1324,30	--	2164		581	
21	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,683	186795,00	--	314376	--	314376	--	339526
					--	--	--	--		25150	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2040	2323,71	240,82	4740368	491273	4183468	145513	5276745
					32,17	33,88	65627	69115		390864	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2040	1028,38	0,10	2097895	204	2074598	24949	2292674
					11,32	--	23093	--		169830	
		Водоотвод	**Локальная смета №2-1-5**								
		Бортовой камень									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1373	2647,17	43,83	3634564	60179	2069151	1651472	5708920

					1096,31	17,41	1505234	23904		422884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	71,396	47338,00	--	3379744	--	3379744	--	3650124
					--	--	--	--		270380	
		Водоотводные лотки Б-1									
8	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий. Установка (2026 шт)	м3 сборных конструкций	24,581	11358,62	5335,35	279206	131148	54490	133727	445968
					3806,52	803,85	93568	19759		33035	
9	225-202-1106 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	24,581	138154,00	--	3395963	--	3395963	--	3667640
					--	--	--	--		271677	
10	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Люки (дождеприемник). Установка	шт.	21	2666,85	300,78	56004	6316	4831	47189	111448
					2136,07	133,72	44857	2808		8255	
11	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	21	38306,00	--	804426	--	804426	--	868780
					--	--	--	--		64354	
12	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Омоноличивание	м3 бетона в деле	4,146	37935,43	4248,33	157280	17614	120432	20288	191773
					4639,19	1186,37	19234	4919		14205	
		Тротуары	**Локальная смета №7-1**								
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	2200	2450,55	43,83	5391210	96426	2882902	2646204	8680408
					1096,31	17,41	2411882	38302		642994	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	35,2	47338,00	--	1666298	--	1666298	--	1799602
					--	--	--	--		133304	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (материал от разборки сущ. дорожной одежды). Устройство	м3 материала основания в плотном теле	890,6	1618,71	1409,24	1441623	1255069	5050	526772	2125871
					203,80	343,87	181504	306251		157476	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4453	1695,64	4,11	7550685	18302	6365786	1267146	9523275
					261,98	1,50	1166597	6680		705444	

5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 к=4	(+ до толщины 5 см)	м2 покрытия	4453	1040,16	--	4631832	--	3880121	811826	5879161
					168,81	--	751711	--		435503	
	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге:										152 429 675
			В том числе оборудование:								
			Итого с временными зданиями и сооружениями :				1,30%			1 981 586	154 411 261
			Итого с зимним удорожанием:				2,43%			3 752 194	158 163 455
			Итого с непредвиденными работами и затратами :				2%			3 163 269	161 326 724
			Итого в текущих ценах 2023 года, 93% К=1,0066038								151 024 647
			Итого в текущих ценах 2024 года,7% К = 1,0518868								11 878 822
			Итого								162 903 469
			Итого с понижающим коэф-том:								154 758 296
			НДС - 12%								18 570 996
			Всего к оплате:								173 329 292

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АССАНА-ДорСтрой
(Наименование организации)
Директор Салимов М.М.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Орда Техинжиниринг" Костыров Е.К.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Нурмаганбетов Б.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Орда Техинжиниринг" Кужаниязов М.Ш.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "VR Partners" Кан Л.В.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»
(Наименование организации)
Руководитель Сериков Б.С.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам.руководителя Алимбаев А.Е.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. зав. сектора АД Мурзалин А.Н.
(Должность, подпись, расшифровка подписи)