Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ТОО "ДО АО "КазНИИСА", БИН 050340021616, г. Алматы, Алатауский район, Микрорайон Ожет, ул. Хасен Оралтай, дом 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазГрандСервис", БИН 071240016662, Алматинская область, Талгарский район, с.Туздыбастау, Микрорайон Айсұлу, дом 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство жилых домов (тип 3. дом №210) по объекту СКО, г. Петропавловск, ул. 68 дом 53**

(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Жилой дом тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **СКО-С15 от 18.12.2024г.**

# Акт выполненных работ

**за Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| | | | **Раздел 3: Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| **1** | **30** | **6104-0205-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка внутренних стеновых панелей, площадь до 25 м$^2$** | **шт.** | **3** | **31 361,0** | **5 361,0** | **94 083,0** | **16 083,0** | **8 181,0** | | **94 083,0** | |
| | | | | | | **23 273,0** | **1 158,0** | **69 819,0** | **3 474,0** | | | | |
| **2** | **32** | **6104-0205-0101** | **Установка внутренних стеновых панелей, площадь до 6 м$^2$** | | **1** | **19 240,0** | **4 275,0** | **19 240,0** | **4 275,0** | **2 134,0** | | **19 240,0** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | | | | | | | | | | | |
| | | | | **шт.** | | **12 831,0** | **899,0** | **12 831,0** | **899,0** | | | | |
| **3** | **34** | **6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях** | | **1,46** | **29 044,0** | **1 219,0** | **42 404,0** | **1 779,0** | **3 758,0** | | **42 404,0** | |
| | | | | **м$^3$** | | **25 251,0** | **279,0** | **36 866,0** | **407,0** | | | | |
| **4** | **36** | **6105-0101-1102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях** | | **2,7258** | **29 044,0** | **1 219,0** | **79 168,0** | **3 322,0** | **7 016,0** | | **79 168,0** | |
| | | | | **м$^3$** | | **25 251,0** | **279,0** | **68 829,0** | **760,0** | | | | |
| **5** | **38** | **6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Армирование при кладке стен и других конструкций** | | **0,05446** | **325 674,0** | **6 434,0** | **17 736,0** | **350,0** | | | **17 736,0** | |
| | | | | **т** | | **319 240,0** | **1 716,0** | **17 386,0** | **93,0** | | | | |
| **6** | **44** | **6111-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной** | | **0,25** | **178 908,0** | **7 393,0** | **44 727,0** | **1 848,0** | **11 193,0** | | **44 727,0** | |
| | | | | **м$^3$** | | **126 743,0** | **2 193,0** | **31 686,0** | **548,0** | | | | |
| **7** | **49** | **6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка монтажных изделий масса, до 20 кг** | | **0,05798** | **321 022,0** | **16 273,0** | **18 613,0** | **944,0** | **637,0** | | **18 613,0** | |
| | | | | **т** | | **293 759,0** | **3 274,0** | **17 032,0** | **190,0** | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Стены и перегородки** | | | | | **315 971** | **28 601** | **32 919** | **0** | **315 971** | |
| | | | | | | | | **254 449** | **6 371** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **315 971** | **28 601** | **32 919** | **0** | **315 971** |
| | | | | | | | | **254 449** | **6 371** | **0** | **0** | |
| | | | *Скидки 2%* | | | | | | | | | *6319,42* |
| | | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **309 652** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "КазГрандСервис" БИН 071240016662
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ермаганбетов Т.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "ДО АО "КазНИИСА" БИН 050340021616
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хисамитдинова А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Касимбеков Алмас Ибрагимович, аттестат №KZ63VJE00085296 от 22.02.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Каналов С.Ш., аттестат №KZ66VJE00083593 от 06.11.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)