Подрядчик: ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Субподрядчик: ТОО "РАДИКОН"

Наименование объекта строительства : «Түркістан облысы,Сайрам ауданы Қарасу ауылын электр желілерімен қамтамасыз ету құрылысы»

Инженерлік сеть

Акт выполненных работ

приемки выполненных работ за 30.12.2024года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/										
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%, СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
2	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.		1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%				--	--	--	--		6063	
		Опора угловая анкерная УАтБ10-1,2с/6шт/										
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора		1	33337,29	17730,91	33337	17731	901	18261	55726
		НР - 80%, СП - 8%				14704,56	8122,05	14705	8122		4128	
4	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
		Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ-1.2с -2компл.										
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%, СП - 8%				9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
6	С1225-204-0310 225-204-0310 РСНБ РК 2022 прим.	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.		1	60273,00	--	60273	--	60273	--	65095
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
7	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21685,78	11013,60	21686	11013	903	11852	36221
		НР - 80%, СП - 8%			9770,36	5044,42	9770	5044		2683	
8	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	75788,00	--	75788	--	75788	--	81851
		СП - 8%			--	--	--	--		6063	
		Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -32компл.									
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10665,25	4763,88	10665	4763	902	5745	17723
		НР - 80%, СП - 8%			4999,55	2181,44	5000	2181		1313	
10	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	69482,00	--	69482	--	69482	--	75041
		СП - 8%			--	--	--	--		5559	
11	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3605,63	150,57	43268	1807	26329	11208	58834
		НР - 72%, СП - 8%			1261,03	36,14	15132	434		4358	
12	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	165926,59	84107,69	6637	3364	148	3410	10851
		НР - 80%, СП - 8%			78125,11	28436,55	3125	1137		804	
13	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,12	561777,00	--	67413	--	67413	--	72806
		СП - 8%			--	--	--	--		5393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				567982	60704	440006	74180	693536
							67272	27006	--	51374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43268				
	Материалы		Тенге				26328				
	Всего заработная плата		Тенге					15566			
		Накладные расходы	Тенге				11208				
		Сметная прибыль	Тенге				4358				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				58834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15566			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				524714				

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4658				
	Всего заработная плата		Тенге					78712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409017				
		Накладные расходы	Тенге				62972				
		Сметная прибыль	Тенге				47016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				634702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					78712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				693536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					94278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								693536

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ИНТЕКО ЛТД СТРОЙ"

Кабылбеков Н.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "РАДИКОН"

Анварбекова Д.