Форма по приложению 3-2
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО " АКСУ "

Подрядчик : ТОО «СК А-Строй монтаж
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Магазин по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Мамыр, ул. Жаманкара Иса, строение 1/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Магазин по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Мамыр, ул. Жаманкара Иса, строение 1/1
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 31 от 01.12.2022
( наименование)

# Акт выполненных работ

за Декабрь 2022 - Май 2023 (месяц, год) на общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего (прямые затраты + накладные расходы + сметная прибыль) | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (в том числе заработная плата машинистов) | Выполнено работ, тенге: Всего (прямые затраты + накладные расходы + сметная прибыль) | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин (в том числе заработная плата машинистов) | Выполнено работ, тенге: материалы (оборудование, мебель, инвентарь) | Накладные расходы, тенге (в том числе фонд оплаты труда) | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Стр проекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |
| | | | Подземная часть | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 1355,65 | 307,79<br>0,00 | 307,79<br>83,20 | 417255,20 | 417255,20<br>112789,70 | | 81203,15<br>39882,90 | 538341,25 | |
| 2 | 2 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 | Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 | м² грунта недобора | 76,95 | 1448,45<br>878,11 | 566,43<br>159,88 | 111457,80<br>67570,65 | 43586,95<br>12302,50 | 301,15 | 57808,25<br>13516,60 | 182482,65 | |
| 3 | 3 | 1101-0205-0207 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м | м³ грунта | 25,65 | 5143,06<br>5143,06 | 0,00<br>0,00 | 131919,85<br>131919,85 | 0,00<br>0,00 | | 94981,95<br>18351,65 | 245053,45 | |
| 4 | 4 | 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 25,65 | 307,79<br>0,00 | 307,79<br>83,20 | 7894,50<br>0,00 | 7894,50<br>2133,70 | | 1536,15<br>754,30 | 10184,95 | |
| 5 | 5 | С Тарифы на перевозки | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 2333,2 | 47,00 | | 109660,40 | | | 8773,25 | 118433,65 | |
| 6 | 6 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м³ грунта | 1458,25 | 36,29<br>4,52 | 31,67<br>10,22 | 52919,75<br>6591,10 | 46183,30<br>14903,60 | 146,30 | 15471,70<br>5468,20 | 73859,65 | |
| 7 | 7 | 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ | м³ грунта | 666,9 | 307,79<br>0,00 | 307,79<br>83,20 | 205265,55<br>0,00 | 205264,60<br>55485,70 | | 39947,50<br>19620,35 | 264833,40 | |
| 8 | 8 | С Тарифы на перевозки | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 1067,04 | 47,00 | | 50150,50 | | | 4011,85 | 54162,35 | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 499,7 | 50,39<br>0,00 | 50,39<br>16,43 | 25179,75<br>0,00 | 25179,75<br>8209,90 | | 5911,85<br>2488,05 | 33579,65 | |
| 10 | 10 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 499,7 | 29,02<br>0,00 | 29,02<br>9,46 | 14501,75<br>0,00 | 14501,75<br>4727,20 | | 3402,90<br>1434,50 | 19339,15 | |
| 11 | 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 499,7 | 280,18<br>150,47 | 129,71<br>62,42 | 140006,25<br>75189,65 | 64816,60<br>31191,35 | | 76593,75<br>17329,90 | 233935,90 | |
| 12 | 12 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 167,2 | 1405,52<br>1405,52 | 0,00<br>0,00 | 235003,40<br>235003,40 | 0,00<br>0,00 | | 169201,65<br>32336,10 | [illegible] | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 1501214,70 | 824682,65 | 447,45 | 545758,85 | [illegible] | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Ст происхо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |
| | | | | | | | | 516274,65 | 241743,65 | 0,00 | 163767,65 | | |
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подготовка бетонная. Устройство | м³ | 41,8 | 28719,30<br>2248,34 | 1812,14<br>431,09 | 1200466,55<br>93980,65 | 75747,30<br>18019,60 | 1030738,60 | 101919,80<br>104191,25 | 1406577,60 | |
| 14 | 14 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м³ | 213,75 | 37417,68<br>5477,47 | 2834,39<br>654,42 | 7998029,10<br>1170809,45 | 605851,10<br>139882,75 | 6221369,50 | 1192729,75<br>735262,00 | 9926020,85 | |
| 15 | 15 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06365 | 399352,00 | | 25419,15 | | 25419,15 | 2033,95 | 27453,10 | |
| 16 | 16 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,9209 | 399352,00 | | 767115,50 | | 767115,50 | 61369,05 | 828484,55 | |
| 17 | 17 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 617,5 | 1283,29<br>496,25 | 30,28<br>4,76 | 792432,05<br>306434,85 | 18697,50<br>2939,30 | 467299,30 | 287717,95<br>86412,95 | 1166562,95 | |
| | | | Итого по разделу 2: Фундаменты | | | | | 13783462,35<br>1571224,95 | 703296,30<br>160841,65 | 8511942,05<br>0,00 | 1582367,50<br>989269,20 | 13389099,05 | |
| | | | **Раздел 3: Каркас** | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м³ | 13,6 | 52184,87<br>10440,98 | 7574,29<br>1799,00 | 709714,00<br>141997,00 | 103010,00<br>24466,00 | 464707,00 | 151482,00<br>68896,00 | 930092,00 | |
| 19 | 19 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,126 | 399352,00 | | 50318,00 | | 50318,00 | 4025,00 | 54343,00 | |
| 20 | 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3276 | 399352,00 | | 130828,00 | | 130828,00 | 10466,00 | 141294,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Каркас** | | | | | 890860,00<br>141997,00 | 103010,00<br>24466,00 | 645853,00<br>0,00 | 151482,00<br>83387,00 | 1125729,00 | |
| | | | Раздел 4: Стены, перегородки | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м³ | 55,86 | 55369,56<br>18587,00 | 4088,15<br>1015,04 | 3092943,70<br>1038269,82 | 228363,52<br>56699,86 | 1826309,38 | 996422,84<br>327149,48 | 4416516,02 | |
| 22 | 22 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,377888 | 399352,00 | | 150910,20 | | 150910,20 | 12072,62 | 162982,82 | |
| 23 | 23 | 1116-0201-0203 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | м трубопровода | 0,588 | 26777,29<br>2047,85 | 133,39<br>51,31 | 15744,68<br>1204,42 | 78,40<br>30,38 | 14462,84 | 1295,56<br>1363,18 | 18403,42 | |
| 24 | 24 | 241-211-0612 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 0,588 | 4218,00 | | 2480,38 | | 2480,38 | 197,96 | 2678,34 | |
| 25 | 25 | 241-211-0612 РСНБ РК 2022 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт. | 0,588 | 4218,00 | | 2480,38 | | 2480,38 | 197,96 | 2678,34 | |
| 26 | 26 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м² | м² заделки | 0,49 | 245667,71<br>135524,01 | 2084,39<br>1022,44 | 120377,32<br>66406,76 | 1021,16<br>500,78 | 52949,40 | 56203,00<br>14126,70 | 190707,02 | |
| 27 | 27 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м³ | 0,392 | 40533,63<br>7584,19 | 3197,09<br>741,27 | 15888,74<br>2973,32 | 1253,42<br>291,06 | 11662,98 | 2969,40<br>1509,20 | 20367,34 | |
| 28 | 28 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м² поверхности | 2,350824 | 1614,94<br>760,27 | 19,32<br>9,51 | 3796,52<br>1787,52 | 46,06<br>22,54 | 1963,92 | 1682,66<br>438,06 | 5917,24 | |
| | | | Итого по разделу 4: Стены, перегородки | | | | | 3404621,92<br>1110641,84 | 230762,56<br>57544,62 | 2063219,48<br>0,00 | 1058573,46<br>357055,16 | 4820250,54 | |
| | | | **Раздел 5: Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 62 | 88646,78<br>31659,26 | 3018,85<br>750,72 | 5496100,36<br>1962874,12 | 187168,70<br>46544,64 | 3346057,54 | 1828570,96<br>585973,78 | 7910645,10 | |
| 30 | 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,18228 | 399352,00 | | 72793,58 | | 72793,58 | | 78617,24 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Стр происхо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 31 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 6,029202 | 128892,37 | 2155,41 | 3764,02 | 63,24 | | 5823,66 | 7731,40 | |
| | | | | | | 126736,96 | 1008,71 | 3700,78 | 29,76 | | 3394,50 | | |
| 32 | 32 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения) | т | 0,029202 | 96078,00 | | 2805,50 | | 2805,50 | 572,88 | 3029,94 | |
| 33 | 33 | 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м² | м³ заделки | 0,062 | 167645,82 | 1173,85 | 10394,30 | 72,54 | 4188,72 | 224,44 | 16821,22 | |
| | | | | | | 98908,50 | 570,66 | 6132,42 | 35,34 | | 5180,72 | | |
| | | | Итого по разделу 5: Перекрытие | | | | | 5885857,76 | 187304,48 | 3425845,34 | 1246,20 | 8016844,90 | |
| | | | | | | | | 1972707,32 | 46609,74 | 0,00 | 1837146,18 | | |
| | | | Итого по подземной части | | | | | 22166016,73 | 2046055,99 | 14647307,32 | 593840,96 | 29528664,69 | |
| | | | | | | | | 5312845,76 | 531205,66 | 0,00 | 5175327,99 | | |
| | | | ИТОГО по листу | | | | | 22166016,73 | 2046055,99 | 14647307,32 | 2187319,97 | 29528664,69 | |
| | | | | | | | | 5312845,76 | 531205,66 | 0,00 | 5175327,99 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 2,60 | | | 767745,26 | | | 2187319,97 | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 30296409,97 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,40 | | | 121185,64 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 30417595,61 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 608351,91 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 31025947,52 | |
| | | | Итого в текущих ценах | | | | | | | | | 31025947,52 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 3723113,70 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 34749061,22 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «СК-А-Строй монтаж»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора по монтажу
(должность, подпись, расшифровка подписи) Жумабаев Е.Т.

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО " АКСУ "
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Избасов Б. О.

М.П.