Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
ДОГОВОР № 88 от 06.09.2022 г.
Наименование стройки: Строительство централизованных сетей водоснабжения в селах Сам, Ногайты, Турыш в Бейнеуском районе

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		88	06.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	33 076 688,79	29 532 757,85		-	-	-	-	-	3 543 930,94	33 076 688,79
Погашение аванса 30%		8 859 827,35							1 063 179,28	9 923 006,64
Удержание 5%		1 476 637,89							177 196,55	1 653 834,44
Всего к оплате:	**33 076 688,79**	**19 196 292,60**							**2 303 555,11**	**21 499 847,71**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140004846

_____ **Кадыгарин С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания АрАй-НС"

БИН 091240005958

_____ **Уразбаев А.М.**

Технадзор:

ТОО "СтартСтройСервис"
KZ61VTE00031206 от 06.10.2017

_____ **Нуралиев К.Р.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"

ДОГОВОР № 88 от 06.09.2022 г.

Наименование стройки: Строительство централизованных сетей водоснабжения в селах Сам, Ногайты, Турыш в Бейнеуском районе

Акт выполненных работ №3
за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-2. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах (2+2=4шт). Технологическая часть												
1	**1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**236100,37**	**101243,94**	**472201**	**202488**	**20539**	**200461**	**726475**
		НР - 61%; СП - 8%				**124587,00**	**39725,31**	**249174**	**79451**		**53813**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**726475**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**249174**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**202488**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**79451**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**20539**		
		- Накладные расходы	Тенге								**200461**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**53813**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7-3. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах (2+2=4шт). Вентиляция												
1	**1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**дефлектор**	**4**		**15157,66**	**102,59**	**60631**	**410**	**40157**	**19737**	**86798**
		НР - 98%; СП - 8%				**5015,90**	**19,09**	**20064**	**76**		**6429**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**4**		**2381,23**	**62,90**	**9525**	**251**	**1971**	**7232**	**18098**
		НР - 98%; СП - 8%				**1825,85**	**19,09**	**7303**	**76**		**1341**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**246-302-0301 РСНБ РК 2022**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм**	**шт.**	**4**		**6903,00**	**--**	**27612**	**--**	**27612**	**--**	**29821**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2209**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,8	9126,55	72,81	25554	203	18193	7094	35260
		НР - 98%; СП - 8%			2556,34	29,07	7158	81		2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1122-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,008	742308,72	127497,35	5938	1020	437	4774	11569
		НР - 99%; СП - 8%			560165,76	42627,73	4481	341		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	241-701-0103 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	м	8,064	6217,00	--	50134	--	50134	--	54145
		СП - 8%			--	--	--	--		4011	
7	214-401-0207 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	0,2	2460,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/**	м2 поверхности воздуховодов	0,8	9416,86	59,56	7533	48	5613	1853	10137
		НР - 98%; СП - 8%			2340,54	23,56	1872	19		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**246358**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					593			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						144608		
		- Накладные расходы	Тенге							40690	
		- Сметная прибыль	Тенге							18249	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-3. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками (с.Сам). Технологическое оборудование											
1	1307-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования**	комплект	5	114608,19	8277,97	573041	41390	85214	281049	922417
		НР - 61%; СП - 8%			89287,35	2859,94	446437	14300		68327	
36	1334-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Установка ультрафиолетовая бактерецидная. Монтаж оборудования**	комплект	2	46381,78	--	92764	--	659	56184	160864
		НР - 61%; СП - 8%			46052,50	--	92105	--		11916	
37	Прайс-лист	**Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ-15 Q=15м3/час (1рабочая/1резерв)**	шт	4	1219821,43	--	4879286	--		--	4879286
					--	--	--	--	4879286	--	
Канализация дренажная К3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Насос дренажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	54366,68	1426,96	54367	1427	1614	31396	92624
		НР - 61%; СП - 8%			51325,92	143,00	51326	143		6861	
39	Прайс-лист	**Погружной дренажный насос Wilo Drain TMR 32/11-10M Q=0,5m3/h=10m,мощность 0,75 кВт**	шт	1	139890,93	--	139891	--		--	139891
					--	--	--	--	139891	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6195082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				589868				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42817			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14443			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87487		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5019177		
		- Накладные расходы	Тенге							368629	
		- Сметная прибыль	Тенге							87104	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-4. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками (с.Сам). Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование											
1	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	8313,13	181,43	8313	182	4054	2969	12185
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	47,67	4077	48		903	
2	247-203-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Ящик, типа ЯАВРЗ-63-2**	шт.	1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	1	7129,63	2914,51	7130	2914	139	3757	11758
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	1141,28	4077	1141		871	
4	247-201-0120 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	7111,35	177,24	21334	532	9207	8452	32169
		НР - 72%; СП - 8%			3865,14	47,67	11595	143		2383	
6	247-204-1844 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 50А 10 кА "С"**	шт.	1	11962,00	--	11962	--	11962	--	12919
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
7	247-204-0761 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3747,88	35,27	37479	353	17800	13915	55505
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	19326	--		4112	
10	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
11	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
12	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	633,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
13	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1879,00	--	3758	--	3758	--	4059
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
14	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20418,62	1354,19	20419	1355	14987	3278	25593
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1896	
15	515-301-0241 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	1	296365,00	--	296365	--		--	296365
					--	--	--	--	296365	--	
16	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22618,36	5133,50	22618	5133	671	14207	39771
		НР - 75%; СП - 8%			16814,34	2128,15	16814	2128		2946	
17	245-601-0702 РСНБ РК 2022 прим.	Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111	142,16	2,30	15780	255	2864	9192	26970
		НР - 72%; СП - 8%			114,06	0,95	12661	105		1998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	167,85	4,60	13428	368	2414	7775	22899
		НР - 72%; СП - 8%			133,07	1,91	10646	153		1696	
20	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	235,74	9,20	3065	120	474	1815	5270
		НР - 72%; СП - 8%			190,10	3,81	2471	50		390	
21	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	303475,00	--	15174	--	15174	--	16388
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
22	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	472179,00	--	28331	--	28331	--	30597
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
23	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	779162,00	--	23375	--	23375	--	25245
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
24	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,01	1214055,00	--	12141	--	12141	--	13112
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
25	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,003	1761461,00	--	5284	--	5284	--	5707
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
26	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,001	428091,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
27	243-201-0104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	км	0,05	641388,00	--	32069	--	32069	--	34635
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	161	500,00	19,82	80500	3191	9977	49086	139952
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	67332	844		10367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	151	31,00	--	4681	--	4681	--	5055
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
30	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	10	44,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	658,98	45,11	1977	135	188	1225	3458
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	15,73	1654	47		256	
32	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	3	99,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
33	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20	638,58	57,07	12772	1141	1746	7378	21762
		НР - 72%; СП - 8%			494,25	18,11	9885	362		1612	
34	241-102-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	20	380,00	--	7600	--	7600	--	8208
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
35	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	505,54	0,49	506	--	121	277	846
		НР - 72%; СП - 8%			384,50	0,22	385	--		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	532,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
37	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2217,33	114,94	4435	230	279	2896	7917
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	3926	95		586	
38	261-302-0438 РСНБ РК 2022 прим.	**Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35**	шт.	2	2171,00	--	4342	--	4342	--	4689
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
39	247-202-1101 РСНБ РК 2022	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	1	15365,00	--	15365	--	15365	--	16594
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
40	247-202-1101 РСНБ РК 2022 прим	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	1	15365,00	--	15365	--	15365	--	16594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
41	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	15	782,75	30,77	11741	462	6717	3383	16334
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	9,06	4562	136		1210	
42	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,011775	535338,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
43	1308-0206-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования**	т	0,001125	779670,24	70525,34	877	79	280	379	1357
		НР - 72%; СП - 8%			460032,32	7960,17	518	9		100	
44	261-107-0620 РСНБ РК 2022 прим.	**Скобы металлические**	кг	1,125	203,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Молниезащита									
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	1041,83	33,61	20837	672	14842	3983	26806
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	5323	210		1986	
46	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	11861,50	391,36	71169	2348	57415	8830	86399
		НР - 72%; СП - 8%			1900,96	143,00	11406	858		6400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				915774	19470	409204	142797	1119546
							190735	6806	296365	60976	
	Стоимость оборудования		Тенге				296365				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				296365				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				353874				
	Материалы		Тенге				144055				
	Всего заработная плата		Тенге					197156			
		Накладные расходы	Тенге				142520				
		Сметная прибыль	Тенге				39712				
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
47	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	шт.	2	7129,63	2914,51	14259	5829	277	7514	23515
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	1141,28	8153	2283		1742	
48	247-201-0808 РСНБ РК 2022 прим.	**Щит КМПн-1/2**	шт.	2	12614,00	--	25228	--	25228	--	27246
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3747,88	35,27	7496	71	3560	2783	11101
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	3865	--		822	
50	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
51	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	2	2616,40	799,96	5233	1600	535	3082	8980
		НР - 72%; СП - 8%			1549,11	591,31	3098	1183		665	
52	247-101-0115 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник ВАТ 136**	шт.	2	2494,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
53	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	6	826,88	5,78	4961	35	554	3158	8769
		НР - 72%; СП - 8%			728,59	2,45	4372	15		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	5	3850,00	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
55	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильники потолочные, тип НПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	3850,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
56	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	2296,48	234,42	4593	469	47	3072	8279
		НР - 72%; СП - 8%			2038,30	95,33	4077	191		613	
57	247-203-0105 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	17668,00	--	35336	--	35336	--	38163
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
58	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
59	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	**Светодиодная лампа типа DULUX D18W/840**	шт.	1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
60	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	**Светодиодная лампа типа DULUX EL ECO 24W**	шт.	5	1107,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
61	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	142,16	2,30	7108	116	1289	4141	12149
		НР - 72%; СП - 8%			114,06	0,95	5703	48		900	
62	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,05	307513,00	--	15376	--	15376	--	16606
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	50	500,00	19,82	25000	991	3098	15244	43464
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	20911	262		3220	
64	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	50	31,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
65	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	1554,59	23,83	1555	24	145	1001	2761
		НР - 72%; СП - 8%			1386,04	4,77	1386	5		204	
66	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	434,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
67	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	5	350,26	0,43	1751	2	64	1214	3202
		НР - 72%; СП - 8%			337,06	0,18	1685	1		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	5	1017,00	--	5085	--	5085	--	5492
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
69	247-202-1201 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка У-409**	шт.	8	15367,00	--	122936	--	122936	--	132771
		СП - 8%			--	--	--	--		9835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				314689	9137	252302	41209	384373
							53250	3988	--	28473	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65244				
	Материалы		Тенге				8954				
	Всего заработная плата		Тенге					51165			
		Накладные расходы	Тенге				36837				
		Сметная прибыль	Тенге				8166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1503918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						661511		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						296365		
		- Накладные расходы	Тенге							184006	
		- Сметная прибыль	Тенге							89449	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-5. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками (с.Сам). Автоматизация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4	7536,75	2541,99	30147	10168	1634	16904	50816
		НР - 75%; СП - 8%			4586,18	1048,65	18345	4195		3764	
2	Прайс-лист	Датчик-реле уровня РОС102-121И	к-т	4	58732,14	--	234929	--		--	234929
					--	--	--	--	234929	--	
3	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	6779,34	--	20338	--	626	12024	34951
		НР - 61%; СП - 8%			6570,52	--	19712	--		2589	
4	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	3	15365,00	--	46095	--	46095	--	49783
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
5	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	500,00	19,82	1500	60	185	915	2608
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	1255	16		193	
6	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
7	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	23	1098,87	73,76	25274	1696	10899	9303	37343
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	10,49	12679	241		2766	
8	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	23	266,00	--	6118	--	6118	--	6607
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
9	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	167,85	4,60	3357	92	604	1944	5725
		НР - 72%; СП - 8%			133,07	1,91	2661	38		424	
10	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	59	235,74	9,20	13909	543	2150	8238	23918
		НР - 72%; СП - 8%			190,10	3,81	11216	225		1772	
11	243-214-1504 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 14х2,5	км	0,014	751149,00	--	10516	--	10516	--	11357
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
12	243-214-1604 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 19х2,5	км	0,05	901165,00	--	45058	--	45058	--	48663
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	243-201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66**	км	0,008	550027,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
14	243-116-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1**	км	0,012	576479,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**519066**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65868				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12559			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4715			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						135335		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						234929		
		- Накладные расходы	Тенге							49328	
		- Сметная прибыль	Тенге							21047	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-3. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками (с.Турыш). Технологическое оборудование											
1	1307-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах. Монтаж оборудования**	комплект	1	114608,19	8277,97	114608	8278	17043	56210	184483
		НР - 61%; СП - 8%			89287,35	2859,94	89287	2860		13665	
3	1334-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Установка ультрафиолетовая бактерецидная. Монтаж оборудования**	комплект	2	46381,78	--	92764	--	659	56184	160864
		НР - 61%; СП - 8%			46052,50	--	92105	--		11916	
4	Прайс-лист	**Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ-15 Q=15м3/час (1рабочая/1резерв)**	шт	2	1219821,43	--	2439643	--		--	2439643
					--	--	--	--	2439643	--	
34	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Насос дренажный. Монтаж оборудования**	шт.	1	54366,68	1426,96	54367	1427	1614	31396	92624
		НР - 61%; СП - 8%			51325,92	143,00	51326	143		6861	
35	Прайс-лист	**Погружной дренажный насос Wilo Drain TMR 32/11-10M Q=0,5m3/h=10m,мощность 0,75 кВт**	шт	2	139890,93	--	279782	--		--	279782
					--	--	--	--	279782	--	
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР**	м3	6	45726,44	1402,87	274359	8418	226755	38654	338054
		НР - 91%; СП - 8%			6530,94	548,60	39186	3292		25041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1303-0110-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	2	13626,31	2416,75	27253	4834	--	15025	45660
		НР - 61%; СП - 8%			11209,56	1105,85	22419	2212		3382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	516-301-0103 РСНБ РК 2022	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	59729,00	--	59729	--		--	59729
					--	--	--	--	59729	--	
39	516-301-0203 РСНБ РК 2022	Каретка передвижная приводная HGT-10 грузоподъемностью 1тн	шт.	1	31733,00	--	31733	--		--	31733
					--	--	--	--	31733	--	
40	522-101-1201002 ССЦ 04.2022	Стол компьютерный 1000х600х750	шт.	1	26124,00	--	26124	--		--	26124
					--	--	--	--	26124	--	
41	522-101-1229001 ССЦ 04.2022	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком	шт.	2	109296,00	--	218592	--		--	218592
					--	--	--	--	218592	--	
42	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	Стул полумягкий	шт.	4	9711,00	--	38844	--		--	38844
					--	--	--	--	38844	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3916132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				294323				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22957			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8507			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						246072		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3094447		
		- Накладные расходы	Тенге							197469	
		- Сметная прибыль	Тенге							60865	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-4. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками (с.Турыш). Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование											
1	1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8313,13	181,43	8313	182	4054	2969	12185
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	47,67	4077	48		903	
2	247-203-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Ящик, типа ЯАВРЗ-63-2	шт.	1	24454,00	--	24454	--	24454	--	26410
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	7129,63	2914,51	7130	2914	139	3757	11758
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	1141,28	4077	1141		871	
4	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7111,35	177,24	21334	532	9207	8452	32169
		НР - 72%; СП - 8%			3865,14	47,67	11595	143		2383	
6	247-204-1844 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	11962,00	--	11962	--	11962	--	12919
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
7	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
8	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3747,88	35,27	37479	353	17800	13915	55505
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	19326	--		4112	
10	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	--	4221	--	4221	--	4559
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
11	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
12	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	633,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
13	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1879,00	--	3758	--	3758	--	4059
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
14	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20418,62	1354,19	20419	1355	14987	3278	25593
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	476,66	4077	477		1896	
15	515-301-0241 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	1	296365,00	--	296365	--		--	296365
					--	--	--	--	296365	--	
16	1311-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	22618,36	5133,50	22618	5133	671	14207	39771
		НР - 75%; СП - 8%			16814,34	2128,15	16814	2128		2946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	245-601-0702 РСНБ РК 2022 прим.	Датчик температуры типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
18	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	111	142,16	2,30	15780	255	2864	9192	26970
		НР - 72%; СП - 8%			114,06	0,95	12661	105		1998	
19	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	167,85	4,60	13428	368	2414	7775	22899
		НР - 72%; СП - 8%			133,07	1,91	10646	153		1696	
20	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	13	235,74	9,20	3065	120	474	1815	5270
		НР - 72%; СП - 8%			190,10	3,81	2471	50		390	
21	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	303475,00	--	15174	--	15174	--	16388
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
22	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,06	472179,00	--	28331	--	28331	--	30597
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
23	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	779162,00	--	23375	--	23375	--	25245
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
24	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,01	1214055,00	--	12141	--	12141	--	13112
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
25	243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,003	1761461,00	--	5284	--	5284	--	5707
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
26	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,001	428091,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	243-201-0104 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66**	км	0,05	641388,00	--	32069	--	32069	--	34635
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	161	500,00	19,82	80500	3191	9977	49086	139952
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	67332	844		10367	
29	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	151	31,00	--	4681	--	4681	--	5055
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
30	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	10	44,00	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
31	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	658,98	45,11	1977	135	188	1225	3458
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	15,73	1654	47		256	
32	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	3	99,00	--	297	--	297	--	321
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
33	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20	638,58	57,07	12772	1141	1746	7378	21762
		НР - 72%; СП - 8%			494,25	18,11	9885	362		1612	
34	241-102-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	20	380,00	--	7600	--	7600	--	8208
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
35	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	505,54	0,49	506	--	121	277	846
		НР - 72%; СП - 8%			384,50	0,22	385	--		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	532,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
37	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2217,33	114,94	4435	230	279	2896	7917
		НР - 72%; СП - 8%			1963,09	47,67	3926	95		586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	261-302-0438 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35	шт.	2	2171,00	--	4342	--	4342	--	4689
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
39	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	15365,00	--	15365	--	15365	--	16594
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
40	247-202-1101 РСНБ РК 2022 прим	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	15365,00	--	15365	--	15365	--	16594
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
41	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	782,75	30,77	11741	462	6717	3383	16334
		НР - 72%; СП - 8%			304,15	9,06	4562	136		1210	
42	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,011775	535338,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
43	1308-0206-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,001125	779670,24	70525,34	877	79	280	379	1357
		НР - 72%; СП - 8%			460032,32	7960,17	518	9		100	
44	261-107-0620 РСНБ РК 2022 прим.	Скобы металлические	кг	1,125	203,00	--	228	--	228	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		Молниезащита									
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1041,83	33,61	20837	672	14842	3983	26806
		НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	5323	210		1986	
46	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	11861,50	391,36	71169	2348	57415	8830	86399
		НР - 72%; СП - 8%			1900,96	143,00	11406	858		6400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				915774	19470	409204	142797	1119546
							190735	6806	296365	60976	
	Стоимость оборудования		Тенге				296365				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				296365				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				353874				
	Материалы		Тенге				144055				
	Всего заработная плата		Тенге					197156			
		Накладные расходы	Тенге				142520				
		Сметная прибыль	Тенге				39712				
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
47	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	2	7129,63	2914,51	14259	5829	277	7514	23515
		НР - 72%; СП - 8%			4076,60	1141,28	8153	2283		1742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	247-201-0808 РСНБ РК 2022 прим.	**Щит КМПн-1/2**	шт.	2	12614,00	--	25228	--	25228	--	27246
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3747,88	35,27	7496	71	3560	2783	11101
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	3865	--		822	
50	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
51	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	2	2616,40	799,96	5233	1600	535	3082	8980
		НР - 72%; СП - 8%			1549,11	591,31	3098	1183		665	
52	247-101-0115 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильник ВАТ 136**	шт.	2	2494,00	--	4988	--	4988	--	5387
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
53	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	6	826,88	5,78	4961	35	554	3158	8769
		НР - 72%; СП - 8%			728,59	2,45	4372	15		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	5	3850,00	--	19250	--	19250	--	20790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
55	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Светильники потолочные, тип НПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	3850,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
56	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	2	2296,48	234,42	4593	469	47	3072	8279
		НР - 72%; СП - 8%			2038,30	95,33	4077	191		613	
57	247-203-0105 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	17668,00	--	35336	--	35336	--	38163
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
58	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
59	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	**Светодиодная лампа типа DULUX D18W/840**	шт.	1	1107,00	--	1107	--	1107	--	1196
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
60	247-106-0102 РСНБ РК 2022 прим.	**Светодиодная лампа типа DULUX EL ECO 24W**	шт.	5	1107,00	--	5535	--	5535	--	5978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
61	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	142,16	2,30	7108	116	1289	4141	12149
		НР - 72%; СП - 8%			114,06	0,95	5703	48		900	
62	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,05	307513,00	--	15376	--	15376	--	16606
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
63	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	50	500,00	19,82	25000	991	3098	15244	43464
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	20911	262		3220	
64	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	50	31,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
65	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	1554,59	23,83	1555	24	145	1001	2761
		НР - 72%; СП - 8%			1386,04	4,77	1386	5		204	
66	247-212-0204 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	1	434,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
67	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	5	350,26	0,43	1751	2	64	1214	3202
		НР - 72%; СП - 8%			337,06	0,18	1685	1		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	247-212-0205 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	5	1017,00	--	5085	--	5085	--	5492
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
69	247-202-1201 РСНБ РК 2022 прим.	**Коробка У-409**	шт.	8	15367,00	--	122936	--	122936	--	132771
		СП - 8%			--	--	--	--		9835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				314689	9137	252302	41209	384373
							53250	3988	--	28473	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65244				
	Материалы		Тенге				8954				
	Всего заработная плата		Тенге					51165			
		Накладные расходы	Тенге				36837				
		Сметная прибыль	Тенге				8166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1503918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						661511		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						296365		
		- Накладные расходы	Тенге							184006	
		- Сметная прибыль	Тенге							89449	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-5. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками (с.Турыш). Автоматизация											
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	шт.	4	7536,75	2541,99	30147	10168	1634	16904	50816
		НР - 75%; СП - 8%			4586,18	1048,65	18345	4195		3764	
2	Прайс-лист	**Датчик-реле уровня РОС102-121И**	к-т	4	58732,14	--	234929	--		--	234929
					--	--	--	--	234929	--	
3	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	3	6779,34	--	20338	--	626	12024	34951
		НР - 61%; СП - 8%			6570,52	--	19712	--		2589	
4	247-202-1101 РСНБ РК 2022	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	3	15365,00	--	46095	--	46095	--	49783
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
5	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3	500,00	19,82	1500	60	185	915	2608
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	1255	16		193	
6	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	3	44,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
7	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	23	1098,87	73,76	25274	1696	10899	9303	37343
		НР - 72%; СП - 8%			551,28	10,49	12679	241		2766	
8	243-904-0104 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20**	м	23	266,00	--	6118	--	6118	--	6607
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
9	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	20	167,85	4,60	3357	92	604	1944	5725
		НР - 72%; СП - 8%			133,07	1,91	2661	38		424	
10	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	59	235,74	9,20	13909	543	2150	8238	23918
		НР - 72%; СП - 8%			190,10	3,81	11216	225		1772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	243-214-1504 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 14х2,5**	км	0,014	751149,00	--	10516	--	10516	--	11357
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
12	243-214-1604 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 19х2,5**	км	0,05	901165,00	--	45058	--	45058	--	48663
		СП - 8%			--	--	--	--		3605	
13	243-201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66**	км	0,008	550027,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
14	243-116-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х1,5 (ок)-1**	км	0,012	576479,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**519066**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**65868**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12559**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**135335**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**234929**		
		- Накладные расходы	Тенге							**49328**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21047**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1. Здание охраны (4шт). Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	54,1576	-19456,12	-4514,37	-1053697	-244487	-282508	-544288	-1725824
		НР - 93%; СП - 8%			-9725,36	-1081,18	-526702	-58554		-127839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	26,46	-60681,00	--	-1605619	--	-1605619	--	-1734069
		СП - 8%			--	--	--	--		-128450	
26	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,464	-60681,00	--	-88837	--	-88837	--	-95944
		СП - 8%			--	--	--	--		-7107	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1 /АС-6/									
28	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	3,6	60483,97	8219,52	217742	29590	144900	44739	283479
		НР - 91%; СП - 8%			12014,35	1642,18	43252	5912		20998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ Прм-1(АС-9)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,042	431408,00	--	18119	--	18119	--	19569
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,01824	434300,00	--	7922	--	7922	--	8556
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		АНТИСЕЙМИЧЕСКИЙ ПОЯС (АС-11)									
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство /из бетона кл.В15/**	м3	3,12	63826,18	7533,35	199138	23504	128787	46792	265605
		НР - 91%; СП - 8%			15015,00	1465,83	46847	4573		19674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08826	29846,41	1769,63	2634	156	34	2270	5297
		НР - 91%; СП - 8%			27692,78	576,13	2444	51		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-2302598	-191237	-1677202	-450487	-2973331
							-434159	-48018	--	-220248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2302598				
		Материалы	Тенге				-8786				
		Всего заработная плата	Тенге					-482177			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-1668415				
		Накладные расходы	Тенге				-450487				
		Сметная прибыль	Тенге				-220248				
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС-11)									
38	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	33,64	5372,08	199,99	180717	6728	110906	59314	259233
		НР - 90%; СП - 8%			1875,25	83,86	63083	2821		19202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	215-202-0302 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,6	136835,00	--	82101	--	82101	--	88669
		СП - 8%			--	--	--	--		6568	
40	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	1,2	140678,00	--	168814	--	168814	--	182319
		СП - 8%			--	--	--	--		13505	
41	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	3,364	43327,00	--	145752	--	145752	--	157412
		СП - 8%			--	--	--	--		11660	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,0108	431408,00	--	4659	--	4659	--	5032
		СП - 8%			--	--	--	--		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	33,64	1097,15	153,64	36908	5168	20195	11832	52639
		НР - 92%; СП - 8%			343,19	39,13	11545	1316		3899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	33,64	138,76	11,37	4668	383	4072	290	5354
		НР - 92%; СП - 8%			6,33	3,03	213	102		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				623619	12279	536499	71436	750658
							74841	4239	--	55604	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				623619				
		Материалы	Тенге				135173				
		Всего заработная плата	Тенге					79080			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				401326				
		Накладные расходы	Тенге				71436				
		Сметная прибыль	Тенге				55604				
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АС-15)									
45	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,196	195112,54	1674,61	38242	328	30727	6596	48425
		НР - 90%; СП - 8%			36666,00	726,16	7187	142		3587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,196	10181,93	64,12	1996	12	1338	587	2789
		НР - 90%; СП - 8%			3297,37	27,66	646	5		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,416	202738,56	1179,81	84339	491	68824	13687	105868
		НР - 90%; СП - 8%			36115,36	441,80	15024	184		7842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,416	11830,12	89,09	4921	37	4325	517	5873
		НР - 90%; СП - 8%			1342,72	38,61	559	16		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,104	174425,18	2005,06	18140	209	15036	2686	22492
		НР - 90%; СП - 8%			27836,26	855,69	2895	89		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,104	11830,12	89,09	1230	9	1081	129	1468
		НР - 90%; СП - 8%			1342,72	38,61	140	4		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка деревянных конструкций кровли-маурлат, лежень, наклдаки, подкосы**	м3 древесины в конструкции	0,7448	202738,56	1179,81	151000	879	123222	24505	189545
		НР - 90%; СП - 8%			36115,36	441,80	26899	329		14040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,7448	11830,12	89,09	8811	67	7744	926	10516
		НР - 90%; СП - 8%			1342,72	38,61	1000	29		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1114-0202-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Покрытие паронепронимаецой пленкой**	м2	64	341,59	0,45	21862	29	9640	12084	36661
		НР - 99%; СП - 8%			190,52	0,20	12193	13		2716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	64	6064,33	34,76	388117	2225	277481	100120	527296
		НР - 92%; СП - 8%			1693,92	6,48	108411	415		39059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /+ ОБРЕШЕТКА/**	м3	0,8	140678,00	--	112542	--	112542	--	121545
		СП - 8%			--	--	--	--		9003	
56	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	64	412,65	4,13	26410	265	22890	3033	31798
		НР - 90%; СП - 8%			50,86	1,79	3255	115		2355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	224-105-0112 РСНБ РК 2022	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	15,2	2014,00	--	30613	--	30613	--	33062
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
58	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	м2	18,24	2477,82	40,49	45195	738	433	39920	91924
		НР - 90%; СП - 8%			2413,61	18,15	44024	331		6809	
59	215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,464	140678,00	--	65275	--	65275	--	70497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
60	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,144	140678,00	--	20258	--	20258	--	21879
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
61	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ**	м2 окрашиваемой поверхности	18,24	1114,25	3,64	20324	67	3234	13643	36685
		НР - 80%; СП - 8%			933,29	1,69	17023	31		2717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1039275	5356	794663	218433	1358323
							239256	1703	--	100616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039275				
	Материалы		Тенге				565978				
	Всего заработная плата		Тенге					240959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228688				
		Накладные расходы	Тенге				218433				
		Сметная прибыль	Тенге				100616				
				РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ							
		ОКНА									
62	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	8,64	5266,63	722,74	45504	6245	13470	24722	75844
		НР - 90%; СП - 8%			2984,80	194,52	25789	1681		5618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	223-101-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	8,64	58208,00	--	502917	--	502917	--	543150
		СП - 8%			--	--	--	--		40233	
64	1115-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	8,64	7290,18	66,29	62987	573	46128	13167	82247
		НР - 80%; СП - 8%			1884,96	20,05	16286	173		6092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	16	527,00	--	8432	--	8432	--	9107
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
66	1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	м2 проемов	8,64	1428,80	12,07	12345	104	3975	7482	21413
		НР - 90%; СП - 8%			956,77	5,45	8266	47		1586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	223-501-0114 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	8	1588,00	--	12704	--	12704	--	13720
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
68	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	7,36	3935,60	865,07	28966	6367	10119	12649	44944
		НР - 90%; СП - 8%			1695,59	214,01	12480	1575		3329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1110-0107-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2 проемов	7,36	790,34	0,45	5817	3	1367	4004	10607
		НР - 90%; СП - 8%			604,25	0,20	4447	1		786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	223-203-0901 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	7,36	32787,00	--	241312	--	241312	--	260617
		СП - 8%			--	--	--	--		19305	
71	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	4	4001,00	--	16004	--	16004	--	17284
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				936988	13292	856428	62024	1078933
							67268	3477	--	79920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				936988				
	Материалы		Тенге				75059				
	Всего заработная плата		Тенге					70745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				781369				
		Накладные расходы	Тенге				62024				
		Сметная прибыль	Тенге				79920				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6 (АС-10)									
		Дет.225 Покрытие-линолеум S=6,97 м2									
72	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	27,88	241,12	44,99	6722	1254	2539	3193	10708
		НР - 94%; СП - 8%			105,04	16,80	2929	468		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,2304	44404,53	12,72	99040	28	87045	11249	119112
		НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	11967	--		8823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	27,88	1032,91	35,52	28798	991	14025	13487	45668
		НР - 94%; СП - 8%			494,34	20,29	13782	566		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	27,88	4012,07	30,27	111857	844	94858	15582	137635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**579,44**	**15,14**	**16155**	**422**		**10195**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**29,274**	**383,90**	**1,27**	**11238**	**37**	**6082**	**4828**	**17351**
		НР - 94%; СП - 8%			**174,87**	**0,57**	**5119**	**17**		**1285**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**257655**	**3154**	**204549**	**48339**	**330474**
							49952	**1473**	**--**	**24479**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**257655**				
	Материалы		Тенге				**204549**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51425**			
		Накладные расходы	Тенге				**48339**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24479**				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-3)									
		ПОТОЛОК									
77	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**27,88**	**1806,51**	**24,26**	**50365**	**677**	**17484**	**29257**	**85991**
		НР - 90%; СП - 8%			**1155,09**	**10,89**	**32204**	**304**		**6370**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**27,88**	**1353,71**	**4,91**	**37741**	**137**	**5617**	**25640**	**68452**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,31**	**2,26**	**31987**	**63**		**5071**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
79	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**102,4**	**1681,03**	**103,30**	**172137**	**10578**	**44792**	**100375**	**294312**
		НР - 80%; СП - 8%			**1140,30**	**84,98**	**116767**	**8702**		**21801**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,36**	**4449,98**	**53,72**	**41652**	**503**	**10709**	**24598**	**71550**
		НР - 80%; СП - 8%			**3252,14**	**32,91**	**30440**	**308**		**5300**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**102,4**	**73,10**	**1,11**	**7485**	**113**	**767**	**5328**	**13838**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,50**	**0,54**	**6605**	**55**		**1025**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ЭКРАН**	**м2 поверхности облицовки**	**1,44**	**5911,75**	**24,20**	**8513**	**35**	**3337**	**4129**	**13653**
		НР - 80%; СП - 8%			**3570,08**	**13,89**	**5141**	**20**		**1011**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**317893**	**12043**	**82706**	**189327**	**547796**
							223144	**9452**	**--**	**40578**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**317893**				
	Материалы		Тенге				**82709**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232596**			
		Накладные расходы	Тенге				**189327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40578**				
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-1)									
83	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,4**	**1715,02**	**45,00**	**58997**	**1548**	**17324**	**33155**	**99525**
		НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**40125**	**1319**		**7372**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**123,6**	**1715,02**	**45,00**	**211976**	**5562**	**62243**	**119128**	**357593**
		НР - 80%; СП - 8%			**1166,43**	**38,34**	**144171**	**4739**		**26489**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**46,8**	**790,51**	**1,11**	**36996**	**52**	**8354**	**22872**	**64658**
		НР - 80%; СП - 8%			**610,90**	**--**	**28590**	**--**		**4790**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	**1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**123,6**	**228,84**	**2,17**	**28285**	**268**	**14138**	**11197**	**42640**
		НР - 80%; СП - 8%			**112,29**	**0,95**	**13879**	**117**		**3158**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**336254**	**7430**	**102059**	**186352**	**564416**
							226765	**6175**	**--**	**41809**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**336254**				
	Материалы		Тенге				**102058**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232940**			
		Накладные расходы	Тенге				**186352**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41809**				
		РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-16)									
87	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,76**	**1192,41**	**--**	**2099**	**--**	**--**	**1511**	**3899**
		НР - 72%; СП - 8%			**1192,41**	**--**	**2099**	**--**		**289**	
88	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,12**	**45726,44**	**1402,87**	**96940**	**2974**	**80120**	**13658**	**119446**
		НР - 91%; СП - 8%			**6530,94**	**548,60**	**13846**	**1163**		**8848**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0652**	**22895,24**	**2118,01**	**1493**	**138**	**3**	**1284**	**2999**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			20735,23	904,67	1352	59		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0652	567060,00	--	36972	--	36972	--	39930
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				137504	3112	117095	16453	166274
							17297	1222	--	12317	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				137504				
		Материалы	Тенге				80123				
		Всего заработная плата	Тенге					18519			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36972				
		Накладные расходы	Тенге				16453				
		Сметная прибыль	Тенге				12317				
		РАЗДЕЛ 11. КОЗЫРЕК К-1 /1шт/ (АС-13)									
91	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей**	т	0,23272	131930,57	29653,12	30703	6901	740	17321	51866
		НР - 69%; СП - 8%			99096,48	8768,67	23062	2041		3842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Электродуговая сварка**	т	0,23272	10874,99	1541,57	2531	359	283	1304	4142
		НР - 69%; СП - 8%			8115,61	4,03	1889	1		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,2350472	521841,00	--	122657	--	122657	--	132470
		СП - 8%			--	--	--	--		9813	
94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	5,35256	1270,22	1,53	6799	8	941	4683	12400
		НР - 80%; СП - 8%			1092,88	0,73	5850	4		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	13	6064,33	34,76	78836	452	56363	20337	107107
		НР - 92%; СП - 8%			1693,92	6,48	22021	84		7934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	215-204-0402 РСНБ РК 2022	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /+ ОБРЕШЕТКА/**	м3	0,06	140678,00	--	8441	--	8441	--	9116
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
97	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	13	412,65	4,13	5364	53	4650	616	6458
		НР - 90%; СП - 8%			50,86	1,79	661	23		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**	м2	8,8	5291,51	22,57	46565	199	31929	13326	64683
		НР - 92%; СП - 8%			1640,58	5,45	14437	48		4791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00384	520019,98	3426,70	1997	14	--	1810	4112
		НР - 91%; СП - 8%			516593,28	1466,49	1984	6		305	
100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	0,00384	434300,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
101	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство бетонного вкладыша /из бетона кл.В7,5/**	м3	0,16	61370,89	7533,35	9819	1206	6211	2400	13196
		НР - 91%; СП - 8%			15015,00	1465,83	2402	235		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				315380	9192	233883	61797	407351
							72306	2442	--	30175	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				282146				
		Материалы	Тенге				100096				
		Всего заработная плата	Тенге					47755			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132766				
		Накладные расходы	Тенге				43172				
		Сметная прибыль	Тенге				26026				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2230894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-125379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-17835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1250688		
		- Накладные расходы	Тенге							403674	
		- Сметная прибыль	Тенге							165250	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2. Здание охраны (4шт). Отопление									
1	245-201-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Радиатор масляный электрический ORF-15-7 1,0кВт**	шт.	4	18360,00	--	73440	--	73440	--	79315
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
2	245-201-0202 РСНБ РК 2022 прим.	**Радиатор масляный электрический ORF-20-9 1,5кВт**	шт.	8	21131,00	--	169048	--	169048	--	182572
		СП - 8%			--	--	--	--		13524	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								261887
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						242488		
		- Сметная прибыль	Тенге							19399	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-3. Здание охраны (4шт). Электроосвещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	4	7837,90	245,84	31352	983	5909	17885	53176
		НР - 72%; СП - 8%			6114,90	95,33	24460	381		3939	
2	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв-9 УХЛ3 IP31	шт.	4	6287,00	--	25148	--	25148	--	27160
		СП - 8%			--	--	--	--		2012	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3747,88	35,27	74958	705	35602	27829	111010
		НР - 72%; СП - 8%			1932,57	--	38651	--		8223	
4	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	1888,00	--	7552	--	7552	--	8156
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
5	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	700,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
6	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	4221,00	--	33768	--	33768	--	36469
		СП - 8%			--	--	--	--		2701	
7	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	6381,52	1465,77	25526	5863	9308	10589	39005
		НР - 72%; СП - 8%			2588,64	1088,26	10355	4353		2889	
8	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S-2x36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	4	16808,00	--	67232	--	67232	--	72611
		СП - 8%			--	--	--	--		5379	
9	261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	8	435,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
10	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	2707,08	997,76	10828	3991	722	6595	18817
		НР - 72%; СП - 8%			1528,73	761,30	6115	3045		1394	
11	247-101-0102 РСНБ РК 2022	Светильник тип НБО18-60	шт.	4	3993,00	--	15972	--	15972	--	17250
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
12	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4	1107,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%			--	--	--	--		354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	12	505,54	0,49	6066	6	1446	3324	10141
		НР - 72%; СП - 8%			384,50	0,22	4614	3		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	8	459,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
15	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	384,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
16	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	4	350,26	0,43	1401	2	51	971	2562
		НР - 72%; СП - 8%			337,06	0,18	1348	1		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	4	339,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
18	247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	16	117,00	--	1872	--	1872	--	2022
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
19	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	24	40,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	80	500,00	19,82	40000	1585	4958	24390	69542
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	33457	419		5151	
21	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	80	88,00	--	7040	--	7040	--	7603
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
22	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	80	142,16	2,30	11373	184	2064	6625	19438
		НР - 72%; СП - 8%			114,06	0,95	9125	76		1440	
23	243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,04	472179,00	--	18887	--	18887	--	20398
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	243-106-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,04	303475,00	--	12139	--	12139	--	13110
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
25	521-301-3009 ССЦ 04.2022	**ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**	шт.	8	30348,00	--	242784	--		--	242784
					--	--	--	--	242784	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								793966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				128125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13319			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						270702		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						242784		
		- Накладные расходы	Тенге							98208	
		- Сметная прибыль	Тенге							40828	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4. Здание охраны (4шт). Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	4	6846,27	2,27	27385	9	470	16412	47301
		НР - 61%; СП - 8%			6726,39	--	26906	--		3504	
2	248-303-0201 РСНБ РК 2022 прим.	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранд МАГИСТР-1А**	шт.	4	22120,00	--	88480	--	88480	--	95558
		СП - 8%			--	--	--	--		7078	
3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	8	2005,88	1,05	16047	8	334	9580	27677
		НР - 61%; СП - 8%			1963,09	--	15705	--		2050	
4	248-302-0101 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-3А**	шт.	8	995,00	--	7960	--	7960	--	8597
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
5	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	4	1830,97	--	7324	--	108	4402	12664
		НР - 61%; СП - 8%			1803,95	--	7216	--		938	
6	248-304-0307 РСНБ РК 2022 прим.	**Оповещатели свето-звуковые БИЯ-С-2**	шт.	4	950,00	--	3800	--	3800	--	4104
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
7	261-404-0590 РСНБ РК 2022	**Резисторы ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	63,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
8	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	12	500,00	19,82	6000	238	743	3659	10431
		НР - 72%; СП - 8%			418,21	5,24	5019	63		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	12	31,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
10	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	12	142,16	2,30	1706	27	310	994	2916
		НР - 72%; СП - 8%			114,06	0,95	1369	11		216	
11	243-143-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2**	км	0,012	279774,00	--	3357	--	3357	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	40	875,38	97,65	35015	3906	7297	15258	54295
		НР - 61%; СП - 8%			595,30	30,04	23812	1202		4022	
13	243-303-0411 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,04	39741,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								269561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4188			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1276			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115074		
		- Накладные расходы	Тенге							50305	
		- Сметная прибыль	Тенге							19968	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. Благоустройство и озеленение территории (с.Сам)									
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
23	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	80	554,60	98,42	44368	7874	--	34671	85362
		НР - 88%; СП - 8%			456,18	36,31	36494	2905		6323	
24	1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	80	2027,29	226,23	162183	18099	11600	120420	305211
		НР - 88%; СП - 8%			1656,05	54,46	132484	4357		22608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	254-104-1004 РСНБ РК 2022	**Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	шт.	80	5894,00	--	471520	--	471520	--	509242
		СП - 8%			--	--	--	--		37722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				678071	25973	483120	155091	899815
							168978	7262	--	66653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				678071				
	Материалы		Тенге				11601				
	Всего заработная плата		Тенге					176240			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471520				
		Накладные расходы	Тенге				155091				
		Сметная прибыль	Тенге				66653				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**899815**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				168978				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7262			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						483121		
		- Накладные расходы	Тенге							155091	
		- Сметная прибыль	Тенге							66653	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. Благоустройство и озеленение территории (с.Ногайты)											
РАЗДЕЛ 3. Озеленение											
23	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**27**	**554,60**	**98,42**	**14974**	**2657**	**--**	**11702**	**28810**
		НР - 88%; СП - 8%			**456,18**	**36,31**	**12317**	**980**		**2134**	
24	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**27**	**2027,29**	**226,23**	**54737**	**6108**	**3916**	**40642**	**103009**
		НР - 88%; СП - 8%			**1656,05**	**54,46**	**44713**	**1470**		**7630**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**254-104-1004 РСНБ РК 2022**	**Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**27**	**5894,00**	**--**	**159138**	**--**	**159138**	**--**	**171869**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12731**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**228849**	**8765**	**163054**	**52344**	**303688**
							57030	**2450**	**--**	**22495**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**228849**				
	Материалы		Тенге				**3915**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59480**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**159138**				
		Накладные расходы	Тенге				**52344**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22495**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**303688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**57030**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8765**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2450**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**163053**		
		- Накладные расходы	Тенге							**52344**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**22495**	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. Благоустройство и озеленение территории (с.Турыш)											
РАЗДЕЛ 2. Покрытие											
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип-1									
11	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**68,5**	**11067,35**	**1502,67**	**758113**	**102932**	**640443**	**42769**	**864953**
		НР - 108%; СП - 8%			**215,15**	**362,97**	**14738**	**24863**		**64071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**758113**	**102932**	**640443**	**42769**	**864953**
							14738	**24863**	**--**	**64071**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**758113**				
		Материалы	Тенге				**640443**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39601**			
		Накладные расходы	Тенге				**42769**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64071**				
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
25	**1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**48**	**554,60**	**98,42**	**26621**	**4724**	**--**	**20803**	**51218**
		НР - 88%; СП - 8%			**456,18**	**36,31**	**21897**	**1743**		**3794**	
26	**1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**48**	**2027,29**	**226,23**	**97310**	**10859**	**6961**	**72252**	**183127**
		НР - 88%; СП - 8%			**1656,05**	**54,46**	**79490**	**2614**		**13565**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**254-104-1004 РСНБ РК 2022**	**Акация с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**48**	**5894,00**	**--**	**282912**	**--**	**282912**	**--**	**305545**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22633**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**406843**	**15583**	**289873**	**93055**	**539890**
							101387	**4357**	**--**	**39992**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**406843**				
		Материалы	Тенге				**6960**				
		Всего заработная плата	Тенге					**105744**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**282912**				
		Накладные расходы	Тенге				**93055**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39992**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1404843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**116125**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**118515**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**29220**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**930315**		
		- Накладные расходы	Тенге							**135824**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**104063**	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружные сети электроснабжения (Сам, Ногайты) (ПО ПРОТОКОЛУ)									
		РАЗДЕЛ 1. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры -1шт									
1	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**1**	**7577,84**	**5782,60**	**7578**	**5782**	**--**	**3556**	**-12025**
		НР - 80%; СП - 8%			**1795,24**	**2650,19**	**1795**	**2650**		**891**	
2	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0,45**	**38321,34**	**35,62**	**17245**	**16**	**16105**	**899**	**-19596**
		НР - 80%; СП - 8%			**2498,00**	**--**	**1124**	**--**		**1452**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,19914	36509,79	15908,38	7271	3168	591	3092	-11192
		НР - 69%; СП - 8%			17634,85	4865,00	3512	969		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	0,3	1413,00	--	424	--	424	--	-458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
5	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	4	3189,00	--	12756	--	12756	--	-13776
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
6	241-102-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм**	м	3,5	7168,00	--	25088	--	25088	--	-27095
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
7	241-102-0225 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	4,5	11488,00	--	51696	--	51696	--	-55832
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
8	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	769,37	1,53	154	--	29	100	-274
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	125	--		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122212	8966	106689	7647	-140248
							6556	3619	--	10389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114941				
	Материалы		Тенге				16133				
	Всего заработная плата		Тенге					5694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89964				
		Накладные расходы	Тенге				4555				
		Сметная прибыль	Тенге				9560				
		РАЗДЕЛ 2. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры -13шт									
9	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	13	7577,84	5782,60	98512	75173	--	46232	-156324
		НР - 80%; СП - 8%			1795,24	2650,19	23338	34452		11579	
10	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	5,85	38321,34	35,62	224180	208	209359	11691	-254740
		НР - 80%; СП - 8%			2498,00	--	14613	--		18870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	2,58882	36509,79	15908,38	94517	41184	7680	40191	-145485
		НР - 69%; СП - 8%			17634,85	4865,00	45653	12595		10777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	3,9	1413,00	--	5511	--	5511	--	-5952
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
13	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	52	3189,00	--	165828	--	165828	--	-179094
		СП - 8%			--	--	--	--		13266	
14	241-102-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм**	м	45,5	7168,00	--	326144	--	326144	--	-352236
		СП - 8%			--	--	--	--		26092	
15	241-102-0225 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	58,5	11488,00	--	672048	--	672048	--	-725812
		СП - 8%			--	--	--	--		53764	
16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	769,37	1,53	2000	4	373	1300	-3564
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	1623	2		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1588740	116569	1386943	99414	-1823207
							85227	47049	--	135053	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1494223				
		Материалы	Тенге				209731				
		Всего заработная плата	Тенге					74028			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1169531				
		Накладные расходы	Тенге				59223				
		Сметная прибыль	Тенге				124276				
		РАЗДЕЛ 3. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт									
17	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	1	7577,84	5782,60	7578	5782	--	3556	-12025
		НР - 80%; СП - 8%			1795,24	2650,19	1795	2650		891	
18	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	0,45	38321,34	35,62	17245	16	16105	899	-19596
		НР - 80%; СП - 8%			2498,00	--	1124	--		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,19914	36509,79	15908,38	7271	3168	591	3092	-11192
		НР - 69%; СП - 8%			17634,85	4865,00	3512	969		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	0,3	1413,00	--	424	--	424	--	-458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
21	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	4	3189,00	--	12756	--	12756	--	-13776
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
22	241-102-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм**	м	3,5	7168,00	--	25088	--	25088	--	-27095
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
23	241-102-0225 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	4,5	11488,00	--	51696	--	51696	--	-55832
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
24	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	769,37	1,53	154	--	29	100	-274
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	125	--		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				122212	8966	106689	7647	-140248
							6556	3619	--	10389	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114941				
		Материалы	Тенге				16133				
		Всего заработная плата	Тенге					5694			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89964				
		Накладные расходы	Тенге				4555				
		Сметная прибыль	Тенге				9560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-2103703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98339				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54287			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1600318		
		- Накладные расходы	Тенге							114708	
		- Сметная прибыль	Тенге							155831	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2. Наружные сети электроснабжения (Турыш)

РАЗДЕЛ 1. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры -1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	1	7577,84	5782,60	7578	5782	--	3556	-12025
		НР - 80%; СП - 8%			1795,24	2650,19	1795	2650		891	
2	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	0,45	38321,34	35,62	17245	16	16105	899	-19596
		НР - 80%; СП - 8%			2498,00	--	1124	--		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,19914	36509,79	15908,38	7271	3168	591	3092	-11192
		НР - 69%; СП - 8%			17634,85	4865,00	3512	969		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	0,3	1413,00	--	424	--	424	--	-458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
5	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	4	3189,00	--	12756	--	12756	--	-13776
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
6	241-102-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм**	м	3,5	7168,00	--	25088	--	25088	--	-27095
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
7	241-102-0225 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	4,5	11488,00	--	51696	--	51696	--	-55832
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
8	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	769,37	1,53	154	--	29	100	-274
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	125	--		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122212	8966	106689	7647	-140248
							6556	3619	--	10389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114941				
	Материалы		Тенге				16133				
	Всего заработная плата		Тенге					5694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89964				
		Накладные расходы	Тенге				4555				
		Сметная прибыль	Тенге				9560				

<u>РАЗДЕЛ 2. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры -13шт</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	13	7577,84	5782,60	98512	75173	--	46232	-156324
		НР - 80%; СП - 8%			1795,24	2650,19	23338	34452		11579	
10	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	5,85	38321,34	35,62	224180	208	209359	11691	-254740
		НР - 80%; СП - 8%			2498,00	--	14613	--		18870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	2,58882	36509,79	15908,38	94517	41184	7680	40191	-145485
		НР - 69%; СП - 8%			17634,85	4865,00	45653	12595		10777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	3,9	1413,00	--	5511	--	5511	--	-5952
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
13	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	52	3189,00	--	165828	--	165828	--	-179094
		СП - 8%			--	--	--	--		13266	
14	241-102-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм**	м	45,5	7168,00	--	326144	--	326144	--	-352236
		СП - 8%			--	--	--	--		26092	
15	241-102-0225 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	58,5	11488,00	--	672048	--	672048	--	-725812
		СП - 8%			--	--	--	--		53764	
16	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	769,37	1,53	2000	4	373	1300	-3564
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	1623	2		264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1588740	116569	1386943	99414	-1823207
							85227	47049	--	135053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494223				
	Материалы		Тенге				209731				
	Всего заработная плата		Тенге					74028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1169531				
		Накладные расходы	Тенге				59223				
		Сметная прибыль	Тенге				124276				

РАЗДЕЛ 3. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	1	7577,84	5782,60	7578	5782	--	3556	-12025
		НР - 80%; СП - 8%			1795,24	2650,19	1795	2650		891	
18	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	0,45	38321,34	35,62	17245	16	16105	899	-19596
		НР - 80%; СП - 8%			2498,00	--	1124	--		1452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,19914	36509,79	15908,38	7271	3168	591	3092	-11192
		НР - 69%; СП - 8%			17634,85	4865,00	3512	969		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм**	м	0,3	1413,00	--	424	--	424	--	-458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
21	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	4	3189,00	--	12756	--	12756	--	-13776
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
22	241-102-0211 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм**	м	3,5	7168,00	--	25088	--	25088	--	-27095
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
23	241-102-0225 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм**	м	4,5	11488,00	--	51696	--	51696	--	-55832
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
24	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,2	769,37	1,53	154	--	29	100	-274
		НР - 80%; СП - 8%			624,26	0,73	125	--		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				122212	8966	106689	7647	-140248
							6556	3619	--	10389	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114941				
		Материалы	Тенге				16133				
		Всего заработная плата	Тенге					5694			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89964				
		Накладные расходы	Тенге				4555				
		Сметная прибыль	Тенге				9560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-2103703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98339				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54287			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1600318		
		- Накладные расходы	Тенге							114708	
		- Сметная прибыль	Тенге							155831	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4. Уборная на 1 очко (2шт)											
		СТЕНЫ									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	7,26	19585,24	4514,37	142189	32774	38809	72964	-232365
		НР - 93%; СП - 8%			9725,36	1081,18	70606	7849		17212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,00726	60151,00	--	437	--	437	--	-472
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-232837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70606				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7849			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39245		
		- Накладные расходы	Тенге							72964	
		- Сметная прибыль	Тенге							17247	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1 Здание охраны (4шт). Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
1	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	54,1576	11868,82	3597,41	642787	194827	199250	268890	984611
		НР - 93%; СП - 8%			4592,34	746,33	248710	40419		72934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	213-308-0101 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м3	54,1576	11250,00	--	609273	--	609273	--	658015
		СП - 8%			--	--	--	--		48742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1252060	194827	808523	268890	1642626
							248710	40419	--	121676	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252060				
	Материалы		Тенге				199250				
	Всего заработная плата		Тенге					289129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609273				
		Накладные расходы	Тенге				268890				
		Сметная прибыль	Тенге				121676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1642626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194827			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						808523		
		- Накладные расходы	Тенге							268890	
		- Сметная прибыль	Тенге							121676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружные сети электроснабжения (Сам, Ногайты)											
РАЗДЕЛ 1. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры -1шт											
1	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**11316,45**	**5123,17**	**11316**	**5123**	**826**	**6167**	**18882**
		НР - 80%; СП - 8%			**5367,00**	**2342,09**	**5367**	**2342**		**1399**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**1**	**80025,00**	**--**	**80025**	**--**	**80025**	**--**	**86427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**91341**	**5123**	**80851**	**6167**	**105309**
							5367	**2342**	**--**	**7801**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91341**				
		Материалы	Тенге				**826**				
		Всего заработная плата	Тенге					**7709**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**80025**				
		Накладные расходы	Тенге				**6167**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7801**				
РАЗДЕЛ 2. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры -13шт											
3	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**13**	**11316,45**	**5123,17**	**147114**	**66601**	**10742**	**80175**	**245472**
		НР - 80%; СП - 8%			**5367,00**	**2342,09**	**69771**	**30447**		**18183**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**13**	**80025,00**	**--**	**1040325**	**--**	**1040325**	**--**	**1123551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1187439**	**66601**	**1051067**	**80175**	**1369023**
							69771	**30447**	**--**	**101409**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1187439**				
		Материалы	Тенге				**10742**				
		Всего заработная плата	Тенге					**100218**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1040325**				
		Накладные расходы	Тенге				**80175**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101409**				
РАЗДЕЛ 3. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт											
5	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**11316,45**	**5123,17**	**11316**	**5123**	**826**	**6167**	**18882**
		НР - 80%; СП - 8%			**5367,00**	**2342,09**	**5367**	**2342**		**1399**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**225-204-0309 РСНБ РК 2022**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**1**	**80025,00**	**--**	**80025**	**--**	**80025**	**--**	**86427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**91341**	**5123**	**80851**	**6167**	**105309**
							5367	**2342**	**--**	**7801**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91341**				
		Материалы	Тенге				**826**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					7709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80025				
		Накладные расходы	Тенге				6167				
		Сметная прибыль	Тенге				7801				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1579641**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80505				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76847			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35131			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1212769		
		- Накладные расходы	Тенге							92509	
		- Сметная прибыль	Тенге							117011	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2. Наружные сети электроснабжения (Турыш)											
РАЗДЕЛ 1. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры -1шт											
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	1	11316,45	5123,17	11316	5123	826	6167	18882
		НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	5367	2342		1399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	1	80025,00	--	80025	--	80025	--	86427
		СП - 8%			--	--	--	--		6402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				91341	5123	80851	6167	105309
							5367	2342	--	7801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91341				
	Материалы		Тенге				826				
	Всего заработная плата		Тенге					7709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80025				
		Накладные расходы	Тенге				6167				
		Сметная прибыль	Тенге				7801				
РАЗДЕЛ 2. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для промежуточной опоры -13шт											
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	13	11316,45	5123,17	147114	66601	10742	80175	245472
		НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	69771	30447		18183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	13	80025,00	--	1040325	--	1040325	--	1123551
		СП - 8%			--	--	--	--		83226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1187439	66601	1051067	80175	1369023
							69771	30447	--	101409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1187439				
	Материалы		Тенге				10742				
	Всего заработная плата		Тенге					100218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1040325				
		Накладные расходы	Тенге				80175				
		Сметная прибыль	Тенге				101409				
РАЗДЕЛ 3. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры с переходом на кабель -1шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	11316,45	5123,17	11316	5123	826	6167	18882
		НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	5367	2342		1399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	80025,00	--	80025	--	80025	--	86427
		СП - 8%			--	--	--	--		6402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91341	5123	80851	6167	105309
							5367	2342	--	7801	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91341				
	Материалы		Тенге				826				
	Всего заработная плата		Тенге					7709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80025				
		Накладные расходы	Тенге				6167				
		Сметная прибыль	Тенге				7801				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1579641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80505				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76847			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35131			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1212769		
		- Накладные расходы	Тенге							92509	
		- Сметная прибыль	Тенге							117011	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Внутрипоселковые водопроводные сети с.Сам											
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	2535	177,86	177,86	450875	450875	--	100285	595243
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,95	--	139298		44084	
2	1101-0101-0429 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	68	316,71	316,71	21536	21536	--	4791	28433
		НР - 72%; СП - 8%			--	97,86	--	6654		2106	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	34	2307,51	--	78455	--	--	56488	145738
		НР - 72%; СП - 8%			2307,51	--	78455	--		10795	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2398	47,90	47,90	114864	114864	--	24076	150068
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,94	--	33428		11127	
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,45	464593,87	118563,57	673661	171917	3491	544948	1316098
		НР - 99%; СП - 8%			343622,72	35999,60	498253	52199		97489	
6	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	1464,5	857,00	--	1255077	--	1255077	--	1355483
		СП - 8%			--	--	--	--		100406	
		Промывка трубопровода									
7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,45	90617,72	--	131396	--	5357	124779	276669
		НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	126039	--		20494	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3867733**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				702747				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					759192			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					231579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1263924		
		- Накладные расходы	Тенге							855367	
		- Сметная прибыль	Тенге							286501	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-5. Ограждение скважины 6х6 м - 4 шт									
1	1107-0111-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	96	6373,30	1412,51	611837	135601	105814	498230	1198874
		НР - 118%; СП - 8%			3858,56	539,66	370422	51807		88806	
2	241-102-0162 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	130	3903,00	--	507390	--	507390	--	547981
		СП - 8%			--	--	--	--		40591	
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,44768	521841,00	--	755459	--	755459	--	815896
		СП - 8%			--	--	--	--		60437	
4	214-401-0207 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	222	2460,00	--	546120	--	546120	--	589810
		СП - 8%			--	--	--	--		43690	
5	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	4	18356,53	171,04	73426	684	6978	77891	163422
		НР - 118%; СП - 8%			16441,04	61,23	65764	245		12105	
6	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,09048	521841,00	--	47216	--	47216	--	50993
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
7	214-401-0207 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	9,2	2460,00	--	22632	--	22632	--	24443
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3391419**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**436186**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**136285**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**52052**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1991609**		
		- Накладные расходы	Тенге							**576121**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**251217**	

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:									28 915 486
		в т.ч.оборудование									9 418 996
		в т.ч. прочие									-
		Временные здания и сооружения 2,9%									565 398
		Итого:									29 480 884
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%									379 170
		Итого:									29 860 054
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									408 821
		ИТОГО									30 268 875
		В т.ч. В текущих ценах на 2022 год - 40% К=1,0									12 107 550
		В т.ч. В текущих ценах на 2023 год - 60% К=1,0450539									18 979 564
		Итого с понижающим коэффициентом									29 532 757,85
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 543 930,94
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**33 076 688,79**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Есильский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140014846
Калдыбраев С.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"
БИН 050340016642
ГСЛ№00217 от 17.10.2005 г.
Джанаев А.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания АрАй-НС"
БИН 091240005958
Уразбаев А.М.

Технадзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
KZ01TVJE00031206 от 06.10.2017
Нуралиев К.Р.