Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №8 от 2024-01-10
Наименование стройки - Строительство местного проезда для доступа к объектам предпринимательства и автостоянки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би- Аргынбекова в г.Шымкент

А К Т №1 от 24.05.2024 г.
приемки выполненных работ за май месяц 2024г.

на Наименование стройки -Строительство местного проезда для доступа к объектам предпринимательства и автостоянки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би- Аргынбекова в г.Шымкент

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ---тенге---
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Газопровод среднего давления (подземный)												
1	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж *НР*	км	0,03		412192,97	63066,94	38746	5928	—	34694	26 483
						349126,03	23691,92	32818	2227		5875	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					38746	5928	—	34694	26 483
								32818	2227	—	5875	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					38746				
Всего заработная плата			Тенге						35045			
		Накладные расходы	Тенге					34694				
		Сметная прибыль	Тенге					5875				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					79315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						35045			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					79315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						35045			
РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (надземный)												
2	Е11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	км	0,03		1146216,52	347220,93	108891	32986	2492	86498	70 340
						772769,09	146936,66	73413	13959		15631	
3	С1241-102-0137 241-	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15	м	31,79		1801,00	—	171779	—	171779	—	61 840
						—	—	—	—		13742	
Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Д=57х3; ОПИ-3-3400-19шт												
4	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри	т	0,10		160027,03	11335,03	47584	3371	2020	29250	27 660
						141897,27	665,01	42193	198		6147	
5	С1222-525-0301 222-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,09		1018274,00	—	263122	—	263122	—	94 724
						—	—	—	—		21050	
6	С1261-301-0219 261-	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,98		708,00	—	27577	—	27577	—	9 928
						—	—	—	—		2206	
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,0,08/ -19 ШТ												
7	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без	м³ грунта	1,65		4112,33		20315			14627	12 579
						4112,33	—	20315	—		2795	
8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с	м³ грунта	1,65		1240,52		6128			4412	3 795
						1240,52	—	6128	—		843	
9	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны	м³	0,51		37152,52	2684,10	56472	4080	40623	11557	24 490
						7742,76	612,39	11769	931		5442	
10	Е11-240202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером	врезка	2,00		15999,87	2452,31	32000	4905	4183	22683	59057
						11455,84	—	22912	—		4375	
11	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм.	стык	1		1048,43	24,87	1048	25	64	585	1764
						959,44	–	959	–		131	
ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА												
12	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ021 за	2 м	5,67		240,29	7,00	4085	119	1624	1626	2 056
						137,78	0,82	2342	14		457	
13	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	2 м	5,67		197,48	5,06	3357	86	1901	955	1 552
						80,56	0,82	1370	14		345	
14	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м²	3,40		197,48	5,06	2014	51	1141	573	931
						80,56	0,82	822	8		207	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					744372	45623	516526	172766	330 169
								182223	15124	—	73371	
Стоимость монтажных работ			Тенге					1048				

Материалы			Тенге					64					
Всего заработная плата			Тенге						959				
		Накладные расходы	Тенге					585					
		Сметная прибыль	Тенге					131					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1764					
		Сметная заработная плата	Тенге						959				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				695740						
Материалы			Тенге				51965						
Всего заработная плата			Тенге						153997				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				462478						
		Накладные расходы	Тенге				142931						
		Сметная прибыль	Тенге				67093						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				905764						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										93
		Сметная заработная плата	Тенге						153997				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				47584						
Материалы			Тенге					2020					
Всего заработная плата			Тенге						42391				
		Накладные расходы	Тенге					29250					
		Сметная прибыль	Тенге				6147						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					82981					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										26
		Сметная заработная плата	Тенге						42391				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					990509					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										119
		Сметная заработная плата	Тенге						197347				
РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления (подземный)													
Земляные работы													
15	**Е11-010101-0431**	**Г рунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал**	**м^3 грунта**	**3,20**		**270,45**	**270,45**	**2597**	**2597**	**—**	**712**		**1 191**
						—	**103,03**	**—**	**989**		**265**		
16	**Е11-010205-0302**	**Г рунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	**м^3 грунта**	**0,10**		**3131,86**	**—**	**930**	**—**	**—**	**670**		**576**
						3131,86	**—**	**930**	**—**		**128**		
17	**Е11-010205-0302**	**Г рунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	**м^3 грунта**	**0,13**		**2609,89**	**—**	**1034**	**—**	**—**	**744**		**640**
						2609,89	**—**	**1034**	**—**		**142**		
18	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	**м^3 грунта**	**0,13**		**1240,52**	**—**	**491**	**—**	**—**	**354**		**304**
						1240,52	**—**	**491**	**—**		**68**		
19	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59**	**м^3 грунта**	**1,95**		**59,20**	**59,20**	**346**	**346**	**—**	**71**		**150**
						—	**16,90**	**—**	**99**		**33**		
20	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими**	**м3**	**1,95**		**257,10**	**124,32**	**1504**	**727**		**791**		**826**
						132,78	**55,04**	**777**	**322**		**184**		
21	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Г**	**м3 грунта**	**0,51**		**1240,52**		**1879**			**1353**		**1 164**
						1240,52	**—**	**1879**	**—**		**259**		
22	**Е11-010107-1302**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью**	**м3 грунта**	**0,47**		**109,93**	**109,93**	**155**	**156**	**—**	**29**		**66**
						—	**28,09**	**—**	**40**		**15**		
Трубопроводы и арматура													
23	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы/**	**м3 основания**	**0,44**		**5615,16**	**261,75**	**7412**	**346**	**4899**	**2242**		**3 475**
						1642,01	**73,38**	**2167**	**97**		**772**		
24	**Е11-220501-0423**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-**	**км**	**0,01**		**574527,44**	**258905,19**	**8618**	**3883**		**5951**		**5 245**
						315622,25	**85147,90**	**4734**	**1277**		**1166**		
25	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы.**	**2,33**		**1990,91**	**12,18**	**13936**	**85**	**1464**	**12287**		**9 440**
						1769,52	**3,56**	**12387**	**25**		**2098**		
26	**С1241-202-0210 241-**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ**	**м**	**5,05**		**1297,00**	**—**	**19650**	**—**	**19650**	**—**		**7 074**
						—	**—**	**—**	**—**		**1572**		
27	**Е11-250210-0101**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка**	**км**	**0,01**		**1406447,25**	**1180087,58**	**21097**	**17701**	**168**	**5973**		**9 745**
						215202,26	**222398,41**	**3228**	**3336**		**2166**		
28	**Е11-220801-0205**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка**	**шт.**	**2,00**		**1703,09**	**174,81**	**10219**	**1049**	**—**	**9080**		**6 948**
						1528,28	**0,42**	**9170**	**3**		**1544**		
29	**С1241-211-0606 241-**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16**	**шт.**	**1,00**		**849,00**	**—**	**3396**	**—**	**3396**	**—**		**1 223**
						—	**—**	**—**	**—**		**272**		
30	**С1241-208-1806 241-**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN**	**шт.**	**2**		**1887,00**	**—**	**3774**	**—**	**3774**	**—**	**4076**	
						—	**—**	**—**	**—**		**302**		
Выход полиэтиленового газопровода диам.63х5,8 в стальном футляре 159х4,5 из земли -2шт													
31	**Е11-220301-0105**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	**км**	**0,00**		**1265685,24**	**353977,92**	**1468**	**411**	**97**	**1098**		**924**
						827966,88	**128058,14**	**960**	**149**		**205**		
32	**С1241-102-0219 241-**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от**	**м**	**0,39**		**7849,00**	**—**	**9141**	**—**	**9141**	**—**		**3 291**
						—	**—**	**—**	**—**		**731**		
33	**Е11-220601-1005**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма**	**км**	**0,00**		**2579697,62**	**277377,09**	**2992**	**321**	**2529**	**235**		**1 162**
						122021,90	**82257,58**	**142**	**95**		**258**		
34	**Е11-221401-0401**	**Концы футляра диаметром 800 мм- диам.159х 4,5мм. Заделка**	**футляр**	**2**		**8390,51**	**1055,86**	**16781**	**2111**	**8997**	**5655**	**24231**	
						2836,35	**19,66**	**5673**	**39**		**1795**		
35	**С1261-301-0305 261-**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм**	**1000 шт.**	**0,002**		**114793,00**	**—**	**230**	**—**	**230**	**—**	**248**	

						—	—	—	—			18	
36	Е11-220501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-	км	0.0023		574527.44	258905.19	1321	596			913	2412
						315622.25	85147.90	726	196			179	
37	С1241-202-0210 241-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ	м	0,77		1297.00		3013		3013			1 085
						—	—	—	—			241	
38	Е11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка	км	0.00		1406447.25	1180087.58	3235	2715	25		916	1 494
						215202.26	222398.41	495	512			332	
39	Е11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. /Патрубок/У	км	0.00		1146216.52	347220.93	1146	347	26		911	740
						772769.09	146936.66	773	147			165	
40	С1241-102-0137 241-	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15	м	0,33		1801.00	—	1808	—	1808		—	651
						—	—	—	—			145	
41	Е11-220801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка	шт.	2.00		1703.09	174.81	10219	1049	—		9080	6 948
						1528.28	0.42	9170	3			1544	
42	Прайс-лист ТОО "ART Plast" Казахстан	Переходник пэ/сталь 63/57 *СП - 8%*	шт	2		16515.80	—	33032	—	33032		—	35675
						—	—	—	—			2643	
43	Прайс-лист ТОО "ART Plast" Казахстан	Муфта диам.63 *СП - 8%*	шт	2		1992.64	—	3985	—	3985		—	4304
						—	—	—	—			319	
44	Прайс-лист ТОО	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63 *СП - 8%*	шт	2		5769.38	—	11539	—	11539		—	12462
						—	—	—	—			923	
45	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали.	т	0,01		91294.09	3947.88	1565	68	95		977	915
						81816.92	757.87	1402	13			203	
46	С1222-509-1002 222-	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,01		814490.00	—	13960	—	13960		—	5 026
						—	—	—	—			1117	
47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство *НР - 91%; СП -*	м³	0.03		25844.91	1695.21	2584	170	2216		215	1 008
						1982.73	380.11	198	38			224	
48	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2		9662.86	3464.25	19326	6928	1269		13455	35404
						5564.41	1231.21	11129	2462			2622	
49	С1241-102-0117 241-	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15	м	4		926.00	—	3704	—	3704		—	4000
						—	—	—	—			296	
ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63х5.8 В ФУТЛЯРЕ 110Х10 (1шт) (8353.16)													
50	Е11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110	км	0,007		608606.96	280802.89	4260	1966	—		2871	7702
						327804.07	86525.32	2295	606			571	
51	С1241-202-0213 241-	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ	м	2,36		3894.00	—	27531	—	27531		—	9 911
						—	—	—	—			2202	
52	Е11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.110х10/Заделка	футляр	1		5034.31	633.52	5034	634	2698		1696	7269
						1701.81	11.79	1702	12			538	
53	С1261-105-0615 261-	Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм *СП - 8%*	м	0.8		160.00	—	128	—	128		—	138
						—	—	—	—			10	
Контрольная трубка на футляре диам 110х10-1шт													
54	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1		9662.86	3464.25	9663	3464	635		6728	17702
						5564.41	1231.21	5564	1231			1311	
55	С1212-101-1913 212-	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-	3 м	0.00		21170.00	—	296	—	296		—	107
						—	—	—	—			24	
56	С1241-102-0117 241-	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15	м	0,5		926.00		463		463			500
						—	—	—	—			37	
ковер (вес 6,67кг)													
57	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер *СП - 8%*	шт.	1		532.00	—	532	—	532		—	575
						—	—	—	—			43	
58	С1217-101-0107 217-	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000043		813201.00	—	35	—	35		—	38
						—	—	—	—			3	
Колпак диам.40мм - 1 штука													
68	С1243-142-0109 243-	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических	км	0.012		283466.00		3402		3402			3674
						—	—	—	—			272	
69	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм.	стык	2		1048.43	24.87	2097	50	128		1171	3529
						959.44	—	1919	—			261	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					322354	51062	184855		93499	149 707
								86439	12683	—		33270	
Стоимость монтажных работ			Тенге					8437					
Материалы			Тенге					789					
Всего заработная плата			Тенге						5816				
		Накладные расходы	Тенге					3949					
		Сметная прибыль	Тенге					991					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					13377					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4
		Сметная заработная плата	Тенге						5816				

Стоимость общестроительных работ			Тенге					244911					
Материалы			Тенге				25023						
Всего заработная плата			Тенге					91891					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				91507						
		Накладные расходы	Тенге				88573						
		Сметная прибыль	Тенге				26680						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				360164						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56	
		Сметная заработная плата	Тенге					91891					
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1565						
Материалы			Тенге				95						
Всего заработная плата			Тенге					1415					
		Накладные расходы	Тенге				977						
		Сметная прибыль	Тенге				203						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				2745						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1	
		Сметная заработная плата	Тенге					1415					
Стоимость сантехнических работ			Тенге				67441						
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				67441						
		Сметная прибыль	Тенге				5396						
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				72837						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				449123						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61	
		Сметная заработная плата	Тенге					99122					
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**									506 316	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				301480						
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					102613					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					30034					
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						701382				
- Накладные расходы			Тенге							300959			
- Сметная прибыль			Тенге							112516			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ----тенге----
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**Е11-010101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал**	**м^3 грунта**	**76,84**		**278,31**	**278,31**	**64154**	**64154**	**—**	**11586**	**27 267**
2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной**	**м^3 грунта**	**2,38**		**3131,86**		**22328**			**16076**	**13 825**
						3131,86	**—**	**22328**	**—**		**3072**	
3	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими**	**3 м**	**13,24**		**257,10**	**124,32**	**10211**	**4938**	**—**	**5371**	**5 610**
						132,78	**55,04**	**5274**	**2186**		**1247**	
4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Г**	**м^3 грунта**	**19,80**		**1240,52**	**—**	**73700**	**—**	**—**	**53064**	**45 635**
						1240,52	**–**	**73700**	**–**		**10141**	
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**59,41**		**40,53**	**40,53**	**7224**	**7223**	**—**	**1460**	**3 126**
						—	**11,38**	**—**	**2028**		**695**	
6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими**	**3 м**	**59,41**		**257,10**	**124,32**	**45823**	**22158**	**—**	**24102**	**25 173**
						132,78	**55,04**	**23666**	**9810**		**5595**	
7	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м^3**	**3,81**		**24788,19**	**1695,21**	**283577**	**19393**	**241502**	**24598**	**110 943**
						1982,73	**380,11**	**22682**	**4348**		**24654**	
8	**Е11-070601-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или**	**м^3 сборных**	**3,96**		**17830,31**	**4075,21**	**211824**	**48413**	**85816**	**110799**	**116 144**
						6531,60	**1372,25**	**77595**	**16302**		**25810**	
9	**С1212-401-0102 212-**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** *СП*	**м3**	**0,07**		**16941,00**	**—**	**3388**	**—**	**3388**	**—**	**1 220**
						–	**--**	**–**	**–**		**271**	
10	**С1225-203-0103 225-**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1**	**м3**	**3,96**		**56891,00**		**675865**		**675865**		**243 311**
						—	**—**	**—**	**—**		**54069**	
11	**Е11-061301-0302**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм.**	**3 м**	**0,29**		**69103,33**	**10348,01**	**60811**	**9106**	**29713**	**23219**	**30 251**
						24991,14	**4003,71**	**21992**	**3523**		**6722**	
12	**С1261-102-0252 261-**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),**	**т**	**0,02**		**331233,00**	**—**	**15011**	**—**	**15011**	**—**	**5 404**
						—	**—**	**—**	**—**		**1201**	

13	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная	2 м	5,27		1226,14	30,14	19401	477	11995	6505		9 326
						437,88	4,19	6929	66		2073		
14	Е11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110	км	0,04		608606,96	280802,89	69990	32292	—	47171		42 178
						327804,07	86525,32	37697	9950		9373		
15	С1241-201-0613 241-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17	м	38,72		2542,00	—	295253	—	295253	—		106 291
						—	—	—	—		23620		
16	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,04		110537,03		12712		2314	10294		8 282
						90419,99	—	10398	—		1840		
17	Е11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м	38,33		148,15	1,85	17037	213	1828	14696		11 424
						130,40	–	14996	–		2539		
18	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.	задвижка или	1		3047,10	137,92	3047	138	307	2638	6140	
						2602,02	62,90	2602	63		455		
19	С1242-101-0303 242-	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с	шт.	1		36814,00	—	36814	—	36814	—	39759	
						—	—	—	—		2945		
20	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных	0,0108		2008571,81	750257,32	21693	8102	5125	10899	35200	
						783881,36	235494,35	8466	2543		2607		
21	С1241-112-0149 241-	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным	шт.	1,00		4027,00	—	12081	—	12081	—		4 349
						—	–		–		966		
22	Е11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в	врезка	1		13712,83	6300,01	13713	6300	2627	6829	22185	
						4786,28	2111,65	4786	2112		1643		
23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.	задвижка или	1		3047,10	137,92	3047	138	307	2638	6140	
						2602,02	62,90	2602	63		455		
24	С1242-401-3004 242-	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до	шт.	1		1694537,00	—	1694537	—	1694537	—	1830100	
						—	—	—	—		135563		
25	С1241-116-0210 241-	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	шт.	13		4249,00	—	55237	—	55237	—	59656	
						—	—	—	—		4419		
26	Е11-220801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на	шт.	2,67		1887,05	291,10	15096	2329		12652		9 989
						1595,95	1,47	12768	12		2220		
27	С1241-214-0108 241-	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN	шт.	2,67		2452,00	—	19616	—	19616	—		7 062
						–	–	–	–		1569		
28	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1		3406,12	91,95	3406	92	191	3134	7063	
						3123,28	41,93	3123	42		523		
29	С1242-402-0101 242-	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый	шт.	1		88900,00	—	88900	—	88900	—	96012	
						—	—	—	—		7112		
30	Е11-220801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на	шт.	3		1887,05	291,10	5661	873	—	4744	11238	
						1595,95	1,47	4788	4		832		
31	С1241-201-0620 241-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17	м	0,6		12636,00		7582	–	7582	—	8189	
						–	–	–	–		607		
32	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3	м^3	0,5		31627,47	1482,33	15814	741	11678	3349	20696	
						6790,34	570,56	3395	285		1533		
33	Е11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	3 м	1,55		64866,80	14472,28	100544	22432	35106	51686	164409	
						27746,12	5936,64	43006	9202		12178		
34	С1225-101-0602 225-	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15 *СП - 8%*	шт.	1		29696,00	—	29696	—	29696	—	32072	
						—	—	—	—		2376		
35	С1225-101-0109 225-	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	2		20100,00	—	40200	—	40200	—	43416	
						—	—	—	—		3216		
36	С1225-101-0609 225-	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		27366,00	—	27366	—	27366	—	29555	
						—	—	—	—		2189		
37	С1225-101-0201 225-	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1		5811,00	—	5811	—	5811	—	6276	
						—	—	—	—		465		
38	С1225-101-0104 225-	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	1		5357,00	—	5357	—	5357	—	5786	
						—	—	—	—		429		
39	С1244-201-0302 244-	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-	комплект	1		6048,00	—	6048	—	6048	—	6532	
						—	—	—	—		484		
40	Е11-220501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110	км	0,04		365164,17	168481,73	41994	19375	—	28303		25 307
						196682,44	51915,19	22618	5970		5624		
41	С3414-104-0601 414-	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	0,08		924,00	—	233	—		—	252	
						—	—	—	—		19		
42	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	3,19		21,00	–	201	–		—	217	
						—	—	—	—		16		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ---тенге----
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
земляные работы												
1	Е11-010101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал	м^3 грунта	104,24		273,22	260,06	85444	81328	—	25272	39 857
						13,16	99,07	4116	30982		8856	

2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной	м³ грунта	3,22		3131,86	—	30291		—	—	21810	18 756
						3131,86	–	30291		–		4168	
3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Г	м³ грунта	26,87		1240,52	—	99986		—	—	71990	61 911
						1240,52	–	99986		–		13758	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59	м³ грунта	80,60		59,20	59,20	14315		14314	–	2943	6 213
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м³	80,60		257,10	124,32	62167		30061	—	32699	34 152
						132,78	55,04	32106		13309		7590	
6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х	канало-	0,33		237807,79	—	237332		—	8573	173857	148 028
						229216,99	—	228759		—		32895	
7	С1241-207-1105 241-	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной	м	332,67		1731,00		1727538			1727538		621 914
						—	—			—		138203	
234	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	28,00		648,91	280,15	54508		23533	4812	25025	28 632
						311,46	102,32	26163		8595		6363	
235	Ц13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением	м кабеля	5		1093,87	617,20	5469		3086	722	2120	8197
236	Ц13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по	м кабеля	10,00		765,42	305,10	22963		9154	2596	10446	12 027
						373,76	109,85	11213		3296		2673	
237	С1243-113-0909 243-	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-	км	0,04		3426120,00	—	417987		—	417987	—	150 475
						–	–			–		33439	
238	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х	канало-	0,04		237807,79	—	25683		—	928	18814	16 019
						229216,99	–	24755		–		3560	
239	С1241-207-1105 241-	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной	м	36,00		1731,00	—	186948		—	186948	—	67 301
						—	—			—		14956	
240	Ц13-080201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми	шт.	1		4383,86	119,75	4384		119	112	3026	8003
						4152,86	50,44	4153		50		593	
255	Е11-330206-0103	Установка металлоконструкций *НР - 80%, СП - 8%*	ответвление	1,00		7196,73	1512,22	21590		4537	1841	13628	12 679
						5070,51	608,01	15212		1824		2817	
256	С1261-404-0463 261-	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1,00		7346,00	—	22038		—	22038	—	7 934
						—	—			—		1763	
257	С1261-107-0492 261-	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50	шт.	1,00		102,40	—	307		—	307	—	111
						—	—	—		—		25	
258	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа NC20 *СП - 8%*	шт.	8,00		125,00	—	3000		—	3000	—	1 080
						—	—	—		—		240	
259	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим анкерный RPA 425/50	шт	2,00		7258,39		43550			43550		15 678
						—	—	—		—		3484	
260	Прайс-лист ТОО	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28 *СП - 8%*	шт	6,00		13341,96		240155			240155		86 456
						—	—	—		—		19212	
261	С1243-602-0108 243-	Провод неизолированный медный гибкий для электрических	км	0,00		1193871,00		10745			10745		3 868
						—	—	—		—		860	
262	С1243-603-0103 243-	Провод неизолированный для воздушных линий	км	0,00		187378,00	—	562		—	562	—	202
						–	–			–		45	
263	Ц13-080201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми	шт.	2,00		4383,86	119,75	26303		719	667	18158	16 006
						4152,86	50,44	24917		303		3557	
264	С1243-903-1502 243-	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с	шт.	2,00		13658,00	—	81948		—	81948	—	29 501
						—	—	—		—		6556	
265	С1252-207-3114 252-	Фиксатор дистанционный типа BIC 15-50 *СП - 8%*	шт.	4,00		482,00	—	5784		—	5784	—	2 082
						—	–	—		–		463	
266	Прайс-лист ТОО	Колпачок изолирующий CE 25.150 *СП - 8%*	шт	6,00		524,57	—	9442		—	9442	—	3 399
						—	–	—		–		755	
267	Прайс-лист ТОО	Зажим ответвительный PR151+Bi *СП - 8%*	шт	8,00		6635,46		159251			159251		57 330
						—	—	—		—		12740	
268	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим CD71-BI *СП - 8%*	шт	2,00	4916,04	—	29496	—		29496	—	10 619	
					–	–	–	–			2360		
269	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим плашечный CD 35 *СП - 8%*	шт	2,00	727,66	—	4366	—		4366	—	1 572	
					–	–	–	–			349		
270	С1252-207-1051 252-	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой	шт.	4,00	1732,00	—	20784	—		20784	—	7 482	
					–	–	–	–			1663		
271	С1252-207-1101 252-	Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП) *СП - 8%*	шт.	2,00	3315,00	—	19890	—		19890	—	7 160	
					–	–	–	–			1591		
272	С1252-207-0105 252-	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	2,00	51,00	—	306	—		306	—	110	
					–	–	–	–			24		
273	С1241-101-0308 241-	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная	м	12,60	3935,00		148743			148743		53 547	
					—	—	—	—			11899		
274	С1214-210-0102 214-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,02	380647,00		18043			18043		6 495	

					—	—	—	—		1443			
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3													
Зарплата рабочих строителей			Тенге				40129						
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					5256					
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге					2127					
Материалы, изделия и конструкции			Тенге						820920				
Накладные расходы			Тенге							31786			
Сметная прибыль			Тенге							71846			
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			Тенге									323 312	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				1382115	28945	1289151	59003		518 803	
							64019	12260	—	115289			
Стоимость монтажных работ			Тенге				531040						
Материалы			Тенге				668						
Всего заработная плата			Тенге					25220					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				504737						
		Накладные расходы	Тенге				18158						
		Сметная прибыль	Тенге				43935						
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ			Тенге				593133						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14	
		Сметная заработная плата	Тенге					25220					
Стоимость общестроительных работ			Тенге				851075						
Материалы			Тенге				3105						
275	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**1**		**18636,46**	**9910,92**	**18636**	**9911**	—		**10585**	**31559**
						8725,54	**4505,76**	**8726**	**4506**			**2338**	
276	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами)**	**опора**	**2**		**8750,61**	**4285,70**	**17501**	**8571**	—		**10261**	**29983**
277	**Е11-330204-0206**	**Провода В.Л 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в**	**км линии**	**0,1643333**		**75672,07**	**44008,08**	**12435**	**7232**	—		**6042**	**19956**
279	**Е11-330204-0103**	**Провода В.Л 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на**	**км линии**	**0,31**		**33563,04**	**13534,05**	**10405**	**4195**	—		**6127**	**17855**
280	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5,68**		**170,00**		**2896**					**1 043**
281	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**215,82**	**21,00**	—	**13596**	—	—	—		**4 895**	
					–	–	–	–		**1088**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**168651**	**79464**	—	**85940**		**91 654**	
							72696	**34731**	–	**20369**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**168651**						
Всего заработная плата			Тенге					**107427**					
Транспортные расходы			Тенге				**16492**						
		Накладные расходы	Тенге				**85940**						
		Сметная прибыль	Тенге				**20369**						
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				**274960**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**64**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**107427**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**274960**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**64**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**107427**					
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**									**8 885 474**	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**2492644**						
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**2913890**					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**1128552**					
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**15596654**				
- Перевозка грузов			Тенге				**16492**						
- Оборудование, инвентарь			Тенге						**1044048**				
- Накладные расходы			Тенге							**2695483**			
- Сметная прибыль			Тенге							**1897217**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	**Количество**		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			**Накладные расходы, тенге**	**Всего стоимость с**
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	**Сметная прибыль, тенге**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге												
Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги												
1	**Е11-270302-0105**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР* -	**3 м**	**3,75**		**2026,19**	**1299,19**	**22795**	**14616**	—	**12739**	**12 792**

						727.00	321.47	8179	3617			2843	
2	С3414-104-0501 414-	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	7.20		170.00		3672				—	1 322
						—	—	—	—			294	
3	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	273.60		21.00		17237					6 205
												1379	
4	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка *НР -*	3 м	3.67		537.41	365.57	5912	4021	—		3075	3 235
						171.84	86.99	1890	957			719	
5	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^ грунта	3.67		363.52	348.63	3999	3835	—		798	1 727
						14.89	85.83	164	944			384	
6	С3412-102-0108 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	44.00	62.00		8184					2 946	
					—	—	—	—		655			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге									28 228	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				10233						
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					22472					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					5518					
- Перевозка грузов			Тенге				29093						
- Накладные расходы			Тенге							16612			
- Сметная прибыль			Тенге							6274			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге												
Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги												
1	Е11-270302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см.	м^ покрытия	364.33		306.41	293.60	334906	320905	—	50180	138 632
						12.81	29.70	14001	32462		30812	
2	С3412-102-0108 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	534.83		62.00		99478				35 812
						—	—	—	—		7958	
3	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *НР -*	3 м	34.80		2026.19	1299.19	211534	135635	—	118217	118 710
						727.00	321.47	75899	33561		26380	
4	С3414-104-0501 414-	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	83.20		170.00		42432				15 276
						—	—	—	—		3395	
5	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	3 161.60		21.00	—	199181	—		—	71 705
						—	—	—	—		15934	
6	Е11-470301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Разборка *НР - 88%; СП -*	м^	124.33		2256.60	211.87	841712	79027	—	698745	554 564
						2044.73	84.03	762684	31343		123235	
7	С3414-104-0501 414-	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	15.20		170.00	—	7752	—		—	2 791
						—	—	—	—		620	
8	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	577.60		21.00		36389				13 100
						—	—	—	—		2911	
9	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка *НР -*	3 м	83.67		537.41	365.57	134890	91758	—	70165	73 820
						171.84	86.99	43132	21834		16405	
10	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^ грунта	83.67		363.52	348.63	91244	87506	—	18203	39 400
						14.89	85.83	3737	21543		8755	
11	С3412-102-0108 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	1 004.00		62.00		186744				67 228
						—	—	—	—		14940	
12	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^ грунта	15.00		277.84	266.48	12503	11991		2494	5 399
						11.36	65.61	511	2952		1200	
13	С3412-102-0108 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	132.00		62.00		24552				8 839
						—	—	—	—		1964	
Подраздел 3. Демонтаж бортовых камней												
14	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%;*	м	36.00		1191.61	—	128694	—	—	138990	96 366
						1191.61	—	128694	—		21414	
15	С3414-104-0501 414-	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	4.32		170.00	—	2203	—		—	793
						—	—	—	—		176	
16	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т^км	164.16		21.00		10342				3 723
17	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	3 м	4.37		29086.12	13715.63	381028	179674	—	234658	221 647
						15370.49	5954.31	201353	78001		49255	

18	**С3414-104-0501 414-**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**10,48**		**170,00**	**—**	**5345**	**—**		**—**		**1 924**
											428		
19	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**398,24**		**21,00**	**—**	**25089**	**—**		**—**		**9 032**
						—	**—**	**—**	**—**		**2007**		
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**1 478 762**		
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**1230011**						
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**906496**					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**221696**					
- Перевозка грузов			Тенге				**639507**						
- Накладные расходы			Тенге							**1331652**			
- Сметная прибыль			Тенге							**328616**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	**Сметная прибыль, тенге**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**Е11-270302-0503**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см.**	**м^2 покрытия**	**114,33**		**306,41**	**293,60**	**105099**	**100705**	**—**	**15747**	**43 505**
						12,81	**29,70**	**4394**	**10187**		**9669**	
2	**С3412-102-0108 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**201,17**		**62,00**		**37418**				**13 470**
						—	**—**	**—**	**—**		**2993**	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1												
Зарплата рабочих строителей			Тенге					**4394**				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**100705**			
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге						**10187**			
Перевозка грузов			Тенге					**37418**				
Накладные расходы			Тенге								**15747**	
Сметная прибыль			Тенге								**12662**	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге									**56 975**
Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги												
3	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка** *НР -*	**3 м**	**43,33**		**537,41**	**365,57**	**69863**	**47524**	**—**	**36340**	**38 233**
						171,84	**86,99**	**22339**	**11309**		**8497**	
4	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**43,33**		**363,52**	**348,63**	**47258**	**45322**	**—**	**9428**	**20 407**
						14,89	**85,83**	**1936**	**11158**		**4534**	
5	**С3412-102-0108 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**520,00**		**62,00**		**96720**				**34 819**
						—	**—**	**—**	**—**		**7738**	
6	**Е11-460401-0102**	**Фундаменты бетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	**3 м**	**4,37**		**29086,12**	**13715,63**	**381028**	**179674**	**—**	**234658**	**221 647**
						15370,49	**5954,31**	**201353**	**78001**		**49255**	
7	**С3414-104-0501 414-**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**10,48**		**170,00**	**—**	**5345**	**—**		**—**	**1 924**
						—	**—**	**—**	**—**		**428**	
8	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**398,24**		**21,00**	**—**	**25089**	**—**		**—**	**9 032**
						—	**—**	**—**	**—**		**2007**	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3												
Зарплата рабочих строителей			Тенге					**201353**				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**179674**			
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге						**78001**			
Перевозка грузов			Тенге					**30434**				
Накладные расходы			Тенге								**234658**	
Сметная прибыль			Тенге								**51690**	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			Тенге									**232 603**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**767820**	**373225**	**—**	**296173**	**383 038**
								230022	**110655**	**—**	**85121**	
9	**Е11-010207-0101**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с**	**дерево**	**10,00**		**109,22**	**3,41**	**3277**	**102**		**2285**	**2 002**
						105,81	**—**	**3174**	**—**		**445**	
10	**Е11-010207-0301**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие**	**дерево**	**10,00**		**112,59**	**4,12**	**3378**	**124**	**—**	**2343**	**2 060**
						108,47	**—**	**3254**	**—**		**458**	
11	**Е11-010207-0701**	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного**	**пень**	**10,00**		**152,11**	**152,11**	**4563**	**4564**	**—**	**1202**	**2 075**
						—	**55,65**	**—**	**1670**		**461**	
12	**Е11-010207-0107**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16**	**дерево**	**1,00**		**132,26**	**4,32**	**397**	**13**	**—**	**276**	**242**
						127,94	**—**	**384**	**—**		**54**	

13	Е11-010207-0309 1101-0207-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см	дерево	1.00		276,33	10,26	829	31	—	575	505
14	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного	пень	1.00		152,11	152,11	456	456	—	120	207
						—	55,65	—	167		46	
15	Е11-010207-0109	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24	дерево	6,33		215,90	6,73	4102	128		2861	2 507
						209,17	—	3974	—		557	
16	Е11-010207-0311	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые	дерево	6,33		603,71	22,42	11470	426	—	7952	6 992
						581,29	—	11045	—		1554	
17	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного	пень	6,33		152,11	152,11	2890	2890	—	761	1 314
						—	55,65	—	1057		292	
18	Е11-010207-0111	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32	дерево	5,33		343,78	10,73	5500	172	—	3837	3 361
						333,05	—	5329	—		747	
19	Е11-010207-0313	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые	дерево	5,33		1038,47	38,58	16616	617		11519	10 128
						999,89	—	15998	—		2251	
20	Е11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного	пень	5,33		257,63	257,63	4122	4122	—	1086	1 875
							94,26	—	1508		417	
21	Е11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли	пень	17,33		47,28	47,28	2459	2459		648	1 118
						—	17,30	—	900		249	
22	Е11-010207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли	пень	5,33		95,93	95,93	1535	1535	—	404	698
						—	35,10	—	562		155	
23	Е11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	22,67		226,12	226,12	15376	15376	—	3110	6 655
						—	63,51	—	4319		1479	
24	С3414-102-0201 414-	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы прописы.	т	2,46		1061,00	—	7824	—		—	2 817
						—	—	—	—		626	
25	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т^км	93,40		21,00	—	5884	—		—	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, —тенге----
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге												
Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги												
1	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *НР -*	3 м	9,15		2026,19	1299,19	55619	35662	—	31083	31 213
						727,00	321,47	19956	8824		6936	
1	Е11-270302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см.	м^2 покрытия	27,33		306,41	293,60	25126	24075	—	3765	10 401
						12,81	29,70	1050	2435		2312	
2	С3412-102-0108 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	49,07		62,00		9126				3 285
						—	—	—	—		730	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1												
Зарплата рабочих строителей			Тенге					1050				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						24075			
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге						2435			
Перевозка грузов			Тенге					9126				
Накладные расходы			Тенге								3765	
Сметная прибыль			Тенге								3042	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге									13 686
Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги												
3	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка *НР -*	3 м	7,00		537,41	365,57	11286	7677	—	5870	6 176
						171,84	86,99	3609	1827		1373	
5	С3412-102-0108 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	84,00	62,00		15624				5 625	
					—	—	—	—		1250		
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2												
Зарплата рабочих строителей			Тенге				3922					
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					14998				
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге					3629				
Перевозка грузов			Тенге				15624					
Накладные расходы			Тенге							7393		
Сметная прибыль			Тенге							3355		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге								15 097	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге												
Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги												
1	**Е11-270302-0105**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР -*	**3 м**	**0,95**		**2026,19**	**1299,19**	**5775**	**3703**	**—**	**3227**	**3 241**
						727,00	**321,47**	**2072**	**916**		**720**	
2	**С3414-104-0501 414-**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**2,40**		**170,00**	**—**	**1224**	**—**		**—**	**441**
						—	**—**	**—**	**—**		**98**	
3	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**91,20**		**21,00**	**—**	**5746**	**—**		**460**	**2 069**
						—	**—**	**—**	**—**			
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1												
Зарплата рабочих строителей			Тенге					**2072**				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**3703**			
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге						**916**			
Перевозка грузов			Тенге					**6970**				
Накладные расходы			Тенге								**3227**	
Сметная прибыль			Тенге								**1278**	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге									**5 750**
Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги												
4	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка** *НР -*	**3 м**	**1,00**		**537,41**	**365,57**	**1612**	**1097**	**—**	**839**	**882**
						171,84	**86,99**	**516**	**261**		**196**	
5	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м³ грунта**	**1,00**		**363,52**	**348,63**	**1091**	**1045**	**—**	**218**	**471**
						14,89	**85,83**	**45**	**257**		**105**	
6	**С3412-102-0108 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**12,00**	**62,00**		**2232**				**804**	
					—	**—**	**—**	**—**		**179**		
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2												
Зарплата рабочих строителей			Тенге				**561**					
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**2142**				
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге					**518**				
Перевозка грузов			Тенге				**2232**					
Накладные расходы			Тенге							**1057**		
Сметная прибыль			Тенге							**480**		
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге								**2 157**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**17680**	**5845**	**--**	**4284**	**7 907**	
							2633	**1434**	**—**	**1758**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**17680**					
Всего заработная плата			Тенге					**4067**				
Транспортные расходы			Тенге				**9202**					
		Накладные расходы	Тенге				**4284**					
		Сметная прибыль	Тенге				**1758**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**23722**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**4067**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23722**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**4067**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**7 907**	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**2633**					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**5845**				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**1434**				
- Перевозка грузов			Тенге				**9202**					
- Накладные расходы			Тенге							**4284**		
- Сметная прибыль			Тенге							**1758**		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ---тенге----
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге												
Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги												
1	**Е11-270302-0503**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см.**	**м^2 покрытия**	**17,33**		**306,41**	**293,60**	**15933**	**15267**	—	**2387**	**6 595**
						12,81	**29,70**	**666**	**1544**		**1466**	
2	**С3412-102-0108 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**29,44**		**62,00**		**5476**				**1 971**
						—	—	—	—		**438**	
3	**Е11-270302-0105**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР -*	**3 м**	**4,45**		**2026,19**	**1299,19**	**27050**	**17345**	—	**15117**	**15 180**
						727,00	**321,47**	**9705**	**4292**		**3373**	
4	**С3414-104-0501 414-**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**8,80**		**170,00**		**4488**				**1 616**
						—	—	—	—		**359**	
5	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**334,40**		**21,00**		**21067**				**7 584**
						—	—	—	—		**1685**	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1												
Зарплата рабочих строителей			Тенге					**10371**				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**32612**			
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге						**5836**			
Перевозка грузов			Тенге					**31031**				
Накладные расходы			Тенге								**17504**	
Сметная прибыль			Тенге								**7321**	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге									**32 946**
Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги												
6	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка** *НР -*	**м3**	**8,67**		**537,41**	**365,57**	**13973**	**9505**	—	**7268**	**7 647**
						171,84	**86,99**	**4468**	**2262**		**1699**	
7	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**8,67**		**363,52**	**348,63**	**9452**	**9065**		**1886**	**4 081**
						14,89	**85,83**	**387**	**2232**		**907**	
8	**С3412-102-0108 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**104,00**		**62,00**		**19344**				**6 964**
						—	—	—	—		**1548**	
ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2												
Зарплата рабочих строителей			Тенге					**4855**				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**18570**			
- в том числе: Зарплата машинистов			Тенге						**4494**			
Перевозка грузов			Тенге					**19344**				
Накладные расходы			Тенге								**9154**	
Сметная прибыль			Тенге								**4154**	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге									**18 692**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**116783**	**51182**	—	**26658**	**51 638**
								15226	**10330**	—	**11475**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**116783**				
Всего заработная плата			Тенге						**25556**			
Транспортные расходы			Тенге					**50375**				
		Накладные расходы	Тенге					**26658**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11475**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**154916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25556**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**154916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25556**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**									**51 639**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	**Количество**		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			**Накладные расходы, тенге**	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	**Сметная прибыль, тенге**	**Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ---тенге----**
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
Срезка насыпного грунта 3 группы бульдозером с перемещением на 100м												
1	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**12,33**		**82,66**	**82,66**	**3058**	**3058**	—	**619**	**1 324**
						—	**23,22**	—	**859**		**294**	
2	**Е11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**12,33**		**537,56**	**537,56**	**19890**	**19890**		**4023**	**8 609**
						—	**151,00**	—	**5587**		**1913**	
3	**Е11-010102-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**420,67**		**277,84**	**266,48**	**350634**	**336298**		**69940**	**151 406**

						11,36	65,61	14336	82800			33645	
4	С3412-102-0102 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	1 640,60		124,00	—	610303	—			—	219 709
						—	—	—	—			48824	
5	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	2 м	969,33		73,41	33,63	213476	97796	—		98959	112 481
						39,78	7,49	115680	21781			25009	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м³ уплотненного грунта	12,33		145,73	145,73	5392	5392	—		1100	2 337
7	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м³	12,33		49,23	49,23	1822	1822			417	806
						—	15,67	—	580			179	
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³	12,33		121,91	103,31	4511	3822	134		1081	2 013
						15,00	25,58	555	946			447	
10	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м³	75,00		2033,00	—	457425	—	457425		—	164 673
						—	—	—	—			36594	
11	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м³	75,00		145,73	145,73	32789	32790	—		6692	14 213
						—	41,30	—	9293			3159	
12	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м3	75,00		68,92	68,92	15507	15507			3553	6 862
						—	21,93	—	4934			1526	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	75,00		121,91	103,31	27430	23245	810		6575	12 242
						15,00	25,58	3375	5756			2720	
14	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	м²	99,33		73,41	33,63	21876	10022	—		10141	11 527
						39,78	7,49	11854	2232			2563	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					1773232	558762	458369		204943	712 148
								145800	138857	—		158270	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1773232					
Материалы			Тенге					943					
Всего заработная плата			Тенге						284657				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					457425					
Транспортные расходы			Тенге					610303					
		Накладные расходы	Тенге					204943					
		Сметная прибыль	Тенге					158270					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					2136445					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										180
		Сметная заработная плата	Тенге						284657				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					2136445					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										180
		Сметная заработная плата	Тенге						284657				
РАЗДЕЛ 2. Озеленение													
Устройство газона													
15	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы	м²	32,70		632,46	22,02	62044	2161			53168	41 477
						610,44	5,45	59884	535			9217	
16	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На	2 м	32,70		284,44	0,61	27904	60	—		24502	18 866
						283,83	—	27844	—			4193	
17	С1211-401-0101 211-	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	3 м	3,27		3374,00	—	33099	—	33099		—	11 916
						—	—	—	—			2648	
18	С1211-101-0102 211-	Земля растительная *СП - 8%*	м³	7,20		1933,00	—	41753	—	41753		—	15 031
						—	—	—	—			3340	
19	Е11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м²	32,70		511,55	232,01	50183	22760	18547		12771	22 663
						90,48	57,45	8876	5636			5036	
20	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной	га	0,00		8960,13	8960,13	88	88			30	42
						—	3452,55	—	34			9	
21	С1261-501-0101 261-	Удобрения бормагниевые марки А в мешках *СП - 8%*	т	0,00		46258,00		225		225			81
						—	—	—	—			18	
22	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.	м траншеи	17,33		2082,65	—	108298	—	25129		73188	65 335
						1599,40	--	83169	--			14519	
23	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м³ грунта	13,00		350,36	335,40	13664	13081	—		2843	5 943
						14,96	86,31	583	3366			1321	
24	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	910,00		21,00	—	57330	—			—	20 639
						--	--	--	--			4586	
25	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	13,00		43,77	38,89	1707	1516			445	775
						4,88	10,98	190	428			172	
26	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	м изгороди	17,33		911,10	143,95	47377	7485	118		36632	30 243
						764,88	35,64	39774	1853			6720	
27	С1254-104-2202 254-	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м *СП - 8%*	шт.	52,00		554,00	—	86424	—	86424		—	31 113
						—	—	—	—			6914	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					530096	47151	205295		203579	264 123
								220320	11852	—		58693	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					530096					
Материалы			Тенге					43794					

Всего заработная плата			Тенге						232172				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					161501					
Транспортные расходы			Тенге					57330					
		Накладные расходы	Тенге					203579					
		Сметная прибыль	Тенге					58693					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					792368					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										173
		Сметная заработная плата	Тенге						232172				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					792368					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										173
		Сметная заработная плата	Тенге						232172				
28	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м^3 материала основания в плотном теле**	**138,25**	**4237,33**	**1490,17**	**1757433**	**618048**	**1046597**	**269272**	**729 615**
					223,72	**377,43**	**92788**	**156539**		**162138**	
29	**Е11-270402-0102**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-**	**м^2 основания**	**855,33**	**194,63**	**155,91**	**499421**	**400065**	**976**	**239587**	**266 043**
					38,34	**48,11**	**98380**	**123450**		**59121**	
30	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.**	**м^3 смеси (в**	**111,19**	**999,02**	**905,09**	**333253**	**301920**	**—**	**121146**	**163 584**
					93,93	**242,34**	**31333**	**80840**		**36354**	
31	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**147,33**	**2033,00**		**898573**		**898573**		**323 486**
					—	—	—	—		**71886**	
32	**С1211-202-0404 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**м^3**	**45,59**	**2781,00**		**380351**		**380351**		**136 926**
					—	—	—	—		**30428**	
33	**С1211-202-0401 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**м^3**	**11,45**	**2811,00**	—	**96582**	—	**96582**	—	**34 770**
					—	—	—	—		**7727**	
34	**С1217-603-0104 217-**	**Вода техническая** *СП - 8%*	**м^3**	**9,34**	**36,00**	—	**1009**	—	**1009**	—	**363**
					—	—	—	—		**81**	
35	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,60**	**167149,60**	**3208,62**	**300869**	**5775**	**295094**	**2826**	**109 330**
					—	**1453,95**	—	**2617**		**24296**	
36	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,333**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см./толщ.8см/ Устройство**	**м^2**	**734,00**	**2691,33**	**271,20**	**5926309**	**597183**	**5110357**	**357275**	**2 262 093**
37	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,22**	**167149,60**	**3208,62**	**110319**	**2118**	**108201**	**1036**	**40 088**
					—	**1453,95**	—	**960**		**8908**	
38	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м^2 покрытия**	**733,67**	**2049,27**	**247,69**	**4510443**	**545166**	**3887560**	**172338**	**1 685 805**
					35,31	**37,19**	**77717**	**81855**		**374632**	
39	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**733,67**	**1332,67**	**0,14**	**2933207**	**308**	**2891828**	**44350**	**1 071 924**
					18,66	**--**	**41071**	**--**		**238214**	
40	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,22**	**167149,60**	**3208,62**	**110319**	**2118**	**108201**	**1036**	**40 088**
					—	**1453,95**	—	**960**		**8908**	
41	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 - типа ЩМА-20 толщ.5см. Устройство**	**м^2 покрытия**	**755,00**	**2618,27**	**247,69**	**5930382**	**561018**	**5289387**	**177350**	**2 198 787**
42	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**755,00**	**566,95**	**0,05**	**1284142**	**113**	**1269941**	**15221**	**467 768**
					6,22	—	**14088**	—		**103941**	
43	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**202,00**	**3140,21**	**47,55**	**1902967**	**28816**	**863816**	**1103671**	**1 082 391**
					1667,22	**19,11**	**1010335**	**11581**		**240534**	
44	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м^3**	**10,50**	**47149,00**		**1485759**		**1485759**		**534 873**
					—	—	—	—		**118861**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**3388726**	**28816**	**2349575**	**1103671**	**1 617 264**
							1010335	**11581**	—	**359395**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3388726**				
Материалы			Тенге				**863817**				
Всего заработная плата			Тенге					**1021916**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1485759**				
		Накладные расходы	Тенге				**1103671**				
		Сметная прибыль	Тенге				**359395**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4851792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**730**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1021916**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4851792**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**730**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1021916**			
РАЗДЕЛ 5. Тротуары											
45	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**60,00**	**631,71**	**212,20**	**113708**	**38196**	**130**	**94351**	**74 901**

						418,79	66,55	75382	11979			16645	
46	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового	м² покрытия	60,00		50,35	22,44	9063	4039	–		6649	5 656
						27,91	6,29	5024	1132			1256	
47	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	3 м	11,17		2033,00	—	68106	—	68106		—	24 518
						–	–	–	–			5448	
48	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.	м² покрытия	60,00		1218,79	212,20	219382	38196	105804		94351	112 944
						418,79	66,55	75382	11979			25099	
49	Е11-270701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.	м² покрытия	60,00		-471,75	-52,35	-84915	-9423	-63769		-15514	36 155
						-65,13	-14,68	-11723	-2642			-8035	
50	Е11-470301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	2 м	60,00		2826,33	264,84	508739	47671	1004	421495		334 884
						2555,91	105,04	460064	18907		74419		
51	С1255-102-0603 255-	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-	м²	61,20		2012,00	—	369403	—	369403		—	132 985
						–	–	–	–		29552		
52	Е11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах	м бортового	80,00		2536,16	47,55	608678	11412	197133	437098		376 479
						1667,22	19,11	400133	4586		83662		
53	С1255-101-0101 255-	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	3 м	1,28		47149,00	—	181052	—	181052		—	65 179
						–	–	–	–			14484	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					1993216	130091	858863		1038430	1 091 392
								1004262	45941	–		242530	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1993216					
Материалы			Тенге					240303					
Всего заработная плата			Тенге						1050203				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					618561					
		Накладные расходы	Тенге					1038430					
		Сметная прибыль	Тенге					242530					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3274176					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										700
		Сметная заработная плата	Тенге						1050203				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					3274176					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										700
		Сметная заработная плата	Тенге						1050203				
РАЗДЕЛ 6. Переездные мостики													
54	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового	м² покрытия	4,80		985,45	212,20	14190	3055	5104		7548	7 826
						418,79	66,55	6031	958			1739	
55	Е11-270701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного	м² покрытия	4,80		-94,56	-14,96	-1362	-215	-879		-355	- 618
						-18,61	-4,19	-268	-60			-137	
56	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м³ бетона в	1,34		37371,76	4456,53	150608	17960	112135		21639	62 009
						5090,12	1302,20	20513	5248			13780	
57	Е11-370401-0212	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных	м³ сборных	0,55		10750,99	4159,59	17610	6813	1126		11233	10 384
						5903,93	1632,11	9671	2673			2307	
58	С1225-202-1104 225-	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м²	м³	0,55		69548,00	—	113920	—	113920		—	41 011
						–	–	–	–			9114	
59	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой	т	0,06		91294,09	3947,88	16057	694	973		10021	9 388
						81816,92	757,87	14390	133			2086	
60	С1261-301-0261 261-	Решетки для приямков стальные *СП - 8%*	т	0,06		167407,00	—	29444	—	29444		—	10 600
						—	—	—	—			2355	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					340467	28307	261823		50086	140 599
								50337	8952	–		31244	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					324410					
Материалы			Тенге					117487					
Всего заработная плата			Тенге						44766				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					143364					
		Накладные расходы	Тенге					40065					
		Сметная прибыль	Тенге					29158					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					393633					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										26
		Сметная заработная плата	Тенге						44766				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					16057					
Материалы			Тенге					972					
Всего заработная плата			Тенге						14523				
		Накладные расходы	Тенге					10021					
		Сметная прибыль	Тенге					2086					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					28164					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10
		Сметная заработная плата	Тенге						14523				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					421797					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										36
		Сметная заработная плата	Тенге						59289				
РАЗДЕЛ 7. Дорожные знаки													

61	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%;*	**м^3 основания**	**0,23**		**6572,88**	**1600,42**	**4470**	**1089**	**2527**	**1199**	**2 041**
						1255,66	**640,83**	**854**	**436**		**454**	
63	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м3**	**0,47**		**34260,00**	**—**	**47964**	**—**	**47964**	**—**	**17 267**
						—	**--**	**--**	**--**		**3837**	
64	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м3**	**0,05**		**25329,55**	**1695,21**	**4053**	**271**	**3465**	**344**	**1 583**
						1982,73	**380,11**	**317**	**61**		**352**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**268426**	**24585**	**202171**	**54696**	**116 324**
								41671	**7499**	**—**	**25849**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**268426**				
Материалы			Тенге					**8909**				
Всего заработная плата			Тенге						**49170**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**193261**				
		Накладные расходы	Тенге					**54696**				
		Сметная прибыль	Тенге					**25849**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**348971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**49170**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					**348971**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**49170**			
72	**Е11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,**	**км линии**	**0,05**		**44819,37**	**13520,59**	**6947**	**2096**	**4148**	**1485**	**3 036**
						4533,51	**4340,42**	**703**	**673**		**675**	
73	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м^2 разметки**	**0,48**		**1021,94**	**35,79**	**1472**	**52**	**734**	**741**	**797**
						476,73	**--**	**686**	**--**		**177**	
74	**Е11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м,**	**км линии**	**0,00**		**123191,37**	**13520,59**	**419**	**46**	**358**	**33**	**163**
						4533,51	**4340,42**	**15**	**15**		**36**	
75	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м^2 разметки**	**0,23**		**1021,94**	**35,79**	**715**	**25**	**356**	**360**	**387**
						476,73	**—**	**334**	**—**		**86**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**9553**	**2219**	**5596**	**2619**	**4 382**	
							1738	**688**	**—**	**974**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**9553**					
Материалы			Тенге				**5597**					
Всего заработная плата			Тенге					**2426**				
		Накладные расходы	Тенге				**2619**					
		Сметная прибыль	Тенге				**974**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**13146**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**2426**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**13146**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**2426**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**13 476 900**	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**3128586**					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**3853763**				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**868864**				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**25726349**			
- Перевозка грузов			Тенге				**667633**					
- Накладные расходы			Тенге							**4059461**		
- Сметная прибыль			Тенге							**2994912**		
1	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**87,67**	**82,66**		**82,66**	**21740**	**21740**	**—**	**4397**	**9 409**
						—	**23,22**	**—**	**6107**		**2091**	
2	**Е11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**87,67**		**537,56**	**537,56**	**141378**	**141378**		**28593**	**61 189**
						—	**151,00**	**—**	**39713**		**13597**	
3	**Е11-010102-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**312,67**		**277,84**	**266,48**	**260614**	**249958**		**51984**	**112 535**
						11,36	**65,61**	**10656**	**61542**		**25007**	
4	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**1 219,40**		**124,00**	**—**	**453617**	**—**		**—**	**163 302**
						—	**—**	**—**	**—**		**36289**	
5	**Е11-010102-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**1,33**		**277,84**	**266,48**	**1111**	**1065**	**—**	**222**	**480**
						11,36	**65,61**	**45**	**262**		**107**	
6	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**4,67**		**124,00**	**—**	**1736**	**—**		**—**	**625**
						—	**—**	**—**	**—**		**139**	
7	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**1 051,33**		**73,41**	**33,63**	**231535**	**106069**		**107331**	**121 997**
						39,78	**7,49**	**125466**	**23623**		**27124**	
8	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**87,67**		**145,73**	**145,73**	**38327**	**38327**	**—**	**7822**	**16 614**
						—	**41,30**	**—**	**10862**		**3693**	
9	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**87,67**		**49,23**	**49,23**	**12947**	**12947**	**—**	**2967**	**5 729**
						—	**15,67**	**—**	**4121**		**1273**	

10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	3 м	87,67		121,91	103,31	32062	27171	946	7685	14 309
						15,00	25,58	3945	6728		3180	
11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	121,33		40,53	40,53	14753	14753		2981	6 385
						—	11,38	—	4142		1420	
12	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м3	121,33		2033,00	—	740012	—	740012	—	266 404
						--	--	--	--		59201	
13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м3	121,33		145,73	145,73	53046	53046		10825	22 994
						—	41,30	—	15033		5111	
14	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м3	121,33		68,92	68,92	25087	25087	—	5748	11 101
						—	21,93	—	7983		2468	
15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3	121,33		121,91	103,31	44375	37605	1310	10636	19 804
						15,00	25,58	5460	9311		4401	
16	Е11-010203-0112	Откосы в полотно насыпей. Планировка механизированным	м^2	335,67		73,41	33,63	73924	33865		34268	38 951
						39,78	7,49	40058	7542		8660	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					2146264	763011	742268	275459	871 827
								185630	196969	—	193761	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2146264				
Материалы			Тенге					2257				
Всего заработная плата			Тенге						382599			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					740012				
Транспортные расходы			Тенге					455353				
		Накладные расходы	Тенге					275459				
		Сметная прибыль	Тенге					193761				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2615484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						382599			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					2615484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						382599			
РАЗДЕЛ 2. Озеленение												
Устройство газона												
17	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы	м^2	225,00		632,46	22,02	426911	14864	—	365837	285 390
						610,44	5,45	412047	3679		63423	
18	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На	м^2	225,00		284,44	0,61	191997	412		168595	129 814
						283,83	—	191585	—		28850	
19	С1211-401-0101 211-	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м^3	22,50		3374,00		227745		227745		81 988
						—	—	—	—		18220	
20	С1211-101-0102 211-	Земля растительная *СП - 8%*	м^3	49,50		1933,00		287051		287051		103 338
						—	—	—	—		22964	
21	Е11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м^2	225,00		511,55	232,01	345296	156607	127615	87872	155 941
						90,48	57,45	61074	38779		34655	
22	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной	га	0,02		8960,13	8960,13	605	605	—	205	292
						—	3452,55	—	233		65	
23	С1261-501-0101 261-	Удобрения бормагниевые марки А в мешках *СП - 8%*	т	0,01		46258,00	—	1564	—	1564	—	563
						—	—	—	—		125	
24	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.	м траншеи	152,00		2082,65		949688		220362	641806	572 938
						1599,40	—	729326	—		127320	
25	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^3 грунта	114,00		350,36	335,40	119823	114707	—	24935	52 113
						14,96	86,31	5116	29518		11580	
26	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	7 980,00		21,00	—	502740	—		—	180 986
						—	—	—	—		40219	
27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	114,00		43,77	38,89	14969	13300	—	3906	6 795
						4,88	10,98	1669	3755		1512	
28	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	м изгороди	152,00		911,10	143,95	415462	65641	1036	321234	265 210
						764,88	35,64	348785	16252		58933	
29	С1254-104-2202 254-	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м *СП - 8%*	шт.	456,00		554,00	—	757872	—	757872	—	272 834
						—	--	--	--		60630	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					4241723	366136	1623245	1614390	2 108 202
								1749602	92216	—	468496	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4241723				
Материалы			Тенге					349013				
Всего заработная плата			Тенге						1841818			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1274232				
Транспортные расходы			Тенге					502740				
		Накладные расходы	Тенге					1614390				
		Сметная прибыль	Тенге					468496				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					6324609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1381
		Сметная заработная плата	Тенге						1841818			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					6324609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1381

		Сметная заработная плата	Тенге						1841818				
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда													
Дорожная одежда тип 1													
30	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-**	**м^2 материала**	**130,50**		**4237,33**	**1490,17**	**1658915**	**583402**	**987927**	**254177**		**688 714**
						223,72	**377,43**	**87586**	**147764**		**153049**		
31	**Е11-270402-0102**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-**	**м^2 основания**	**763,00**		**194,63**	**155,91**	**445508**	**356878**	**870**		**213724**	**237 323**
						38,34	**48,11**	**87760**	**110124**			**52739**	
32	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.**	**м^3 смеси (в**	**99,19**		**999,02**	**905,09**	**297278**	**269328**	**—**		**108068**	**145 925**
						93,93	**242,34**	**27951**	**72113**			**32429**	
33	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**131,43**		**2033,00**	**—**	**801572**	**—**	**801572**		**—**	**288 566**
						—	**—**	**—**	**—**			**64126**	
34	**С1211-202-0404 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**м^3**	**40,67**		**2781,00**	**—**	**339292**	**—**	**339292**		**—**	**122 145**
						—	**—**	**—**	**—**			**27143**	
35	**С1211-202-0401 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**3 м**	**10,22**		**2811,00**	**—**	**86156**	**—**	**86156**		**—**	**31 016**
						—	**—**	**—**	**—**			**6893**	
36	**С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая** *СП - 8%*	**5 м**	**8,33**		**36,00**	**—**	**900**	**—**	**900**		**—**	**324**
						—	**--**	**--**	**--**			**72**	
37	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,53**		**167149,60**	**3208,62**	**267439**	**5133**	**262306**		**2512**	**97 183**
						—	**1453,95**	**—**	**2326**			**21596**	
38	**Е11-270602-0103**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов**	**м^2**	**568,67**		**2691,33**	**271,20**	**4591409**	**462667**	**3959251**		**276799**	**1 752 557**
						99,35	**50,88**	**169491**	**86801**			**389463**	
39	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,17**		**167149,60**	**3208,62**	**85246**	**1637**	**83609**		**801**	**30 977**
						—	**1453,95**	**—**	**742**			**6884**	
40	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м^2 покрытия**	**568,67**		**2049,27**	**247,69**	**3496055**	**422559**	**3013257**		**133580**	**1 306 671**
						35,31	**37,19**	**60239**	**63446**			**290378**	
41	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**568,67**		**1332,67**	**0,14**	**2273535**	**239**	**2241462**		**34376**	**830 850**
						18,66	**--**	**31834**	**--**			**184640**	
42	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,17**		**167149,60**	**3208,62**	**85246**	**1637**	**83609**		**801**	**30 977**
						—	**1453,95**	**—**	**742**			**6884**	
43	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м^2 покрытия**	**602,33**		**2618,27**	**247,69**	**4731214**	**447576**	**4219833**	**141488**		**1 754 175**
						35,31	**37,19**	**63805**	**67202**		**389824**		
44	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**602,33**		**566,95**	**0,05**	**1024479**	**90**	**1013149**		**12143**	**373 182**
						6,22	**—**	**11240**	**—**			**82923**	
45	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**335,33**		**3140,21**	**47,55**	**3159051**	**47836**	**1433992**		**1832167**	**1 796 840**
						1667,22	**19,11**	**1677223**	**19225**			**399302**	
46	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**17,44**		**47149,00**	**—**	**2466458**	**—**	**2466458**		**—**	**887 925**
						—	**—**	**—**	**—**			**197317**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**5625509**	**47836**	**3900450**		**1832167**	**2 684 765**
								1677223	**19225**	**—**		**596619**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5625509**					
Материалы			Тенге					**1433993**					
Всего заработная плата			Тенге						**1696448**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**2466458**					
		Накладные расходы	Тенге					**1832167**					
		Сметная прибыль	Тенге					**596619**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**8054295**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**1211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1696448**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					**8054295**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**1211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1696448**				
РАЗДЕЛ 5. Тротуары													
47	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**124,33**		**631,71**	**212,20**	**235628**	**79150**	**269**		**195515**	**155 212**
						418,79	**66,55**	**156209**	**24823**			**34491**	
48	**Е11-270702-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**124,33**		**50,35**	**22,44**	**18781**	**8370**	**—**		**13779**	**11 721**
						27,91	**6,29**	**10410**	**2346**			**2604**	
49	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**23,13**		**2033,00**		**141090**		**141090**			**50 792**
50	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.**	**м^2 покрытия**	**124,33**		**1218,79**	**212,20**	**454609**	**79150**	**219250**		**195515**	**234 045**
						418,79	**66,55**	**156209**	**24823**			**52011**	
51	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.**	**м^2 покрытия**	**124,33**		**-471,75**	**-52,35**	**-175963**	**-19527**	**-132143**		**-32149**	**74 921**
						-65,13	**-14,68**	**-24293**	**-5476**			**-16651**	
52	**Е11-470301-0101**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м^2**	**124,33**		**2826,33**	**264,84**	**1054221**	**98785**	**2082**		**873432**	**693 955**
						2555,91	**105,04**	**953354**	**39180**			**154213**	
53	**С1255-102-0603 255-**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-**	**м^2**	**126,82**		**2012,00**	**—**	**765486**	**—**	**765486**		**—**	**275 575**
						—	**—**	**—**	**—**			**61239**	

54	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**165.67**		**2536.16**	**47.55**	**1260472**	**23633**	**408231**		**905156**		**779 626**
						1667.22	**19.11**	**828608**	**9498**			**173249**		
55	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**2.65**		**47149.00**	**—**	**374929**	**—**	**374929**		**—**		**134 974**
						—	**—**	**—**	**—**			**29994**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**4129253**	**269561**	**1779194**		**2151248**		**2 260 980**
								2080497	**95194**	**—**		**502437**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4129253**						
Материалы			Тенге					**497687**						
Всего заработная плата			Тенге						**2175691**					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1281505**						
		Накладные расходы	Тенге					**2151248**						
		Сметная прибыль	Тенге					**502437**						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**6782938**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**1451**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2175691**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					**6782938**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**1451**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2175691**					
РАЗДЕЛ 6. Переездные мостики														
56	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**7.00**		**985.45**	**212.20**	**20694**	**4457**	**7442**		**11008**		**11 413**
57	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного**	**$м^2$ покрытия**	**7.00**		**-94.56**	**-14.96**	**-1986**	**-314**	**-1281**		**-517**		**901**
						-18.61	**-4.19**	**-391**	**-88**			**-200**		
58	**Е11-300102-0201**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%, СП - 8%*	**$м^3$ бетона в**	**1.96**		**37371.76**	**4456.53**		**219746**	**26204**		**163612**		**31573**		**90 475**
						5090.12	**1302.20**		**29930**	**7657**				**20105**		
59	**Е11-370401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных**	**$м^3$ сборных**	**0.82**		**10750.99**	**4159.59**	**26415**		**10220**	**1689**	**16850**		**15 575**
						5903.93	**1632.11**	**14506**		**4010**		**3461**		
60	**С1225-202-1104 225-**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$**	**$м^3$**	**0.82**		**69548.00**	**—**		**170879**	**—**		**170879**		**—**		**61 516**
						—	**—**		**—**	**—**				**13670**		
61	**Е11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой**	**т**	**0.06**		**91294.09**	**3947.88**	**16057**		**694**	**973**	**10021**		**9 388**
						81816.92	**757.87**	**14390**		**133**		**2086**		
62	**С1261-301-0261 261-**	**Решетки для приямков стальные** *СП - 8%*	**т**	**0.06**		**167407.00**			**29444**		**29444**			**10 600**
						—	**—**		**—**	**—**		**2355**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**					**481249**	**41261**	**372758**		**68935**		**198 066**
									67230	**13110**		**44013**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**465192**						
Материалы			Тенге					**171464**						
Всего заработная плата			Тенге						**65817**					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**200323**						
		Накладные расходы	Тенге					**58914**						
		Сметная прибыль	Тенге					**41927**						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**566033**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**39**
		Сметная заработная плата	Тенге						**65817**					
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**16057**						
Материалы			Тенге						**972**					
Всего заработная плата			Тенге						**14523**					
		Накладные расходы	Тенге					**10021**						
		Сметная прибыль	Тенге						**2086**					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**28164**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**10**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14523**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					**594197**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**80340**					
63	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%*	**$м^3$ основания**	**0.40**		**6572.88**	**1600.42**	**7822**	**1905**	**4423**		**2099**		**3 571**
						1255.66	**640.83**	**1494**	**763**			**794**		
65	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты! фундаментные, подкладные, опорные,**	**$м^3$**	**0.82**		**34260.00**	**—**	**83937**	**—**	**83937**		**—**		**30 217**
						—	**—**		**—**			**6715**		
66	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**$м^3$**	**0.09**		**25329.55**	**1695.21**	**7092**	**474**	**6063**		**602**		**2 770**
						1982.73	**380.11**	**555**	**106**			**616**		
72	**С1251-101-0213 251-**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей**	**шт.**	**3.00**		**12936.00**	**—**	**129360**	**—**	**129360**		**—**		**46 570**
						—	**—**		**—**			**10349**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**458318**	**43021**	**343584**		**94410**		**198 982**
									71713	**13122**		**44218**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**458318**						

Материалы			Тенге					15454						
Всего заработная плата			Тенге						84835					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					328130						
		Накладные расходы	Тенге					94410						
		Сметная прибыль	Тенге					44218						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					596946						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											53
		Сметная заработная плата	Тенге						84835					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					596946						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											53
		Сметная заработная плата	Тенге						84835					
РАЗДЕЛ 8. Дорожная разметка														
73	**Е11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м,**	**км линии**	**0,01**		**123191,37**	**13520,59**	**1934**	**212**	**1651**		**150**		**750**
						4533,51	**4340,42**	**71**	**68**			**167**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**					**1934**	**212**	**1651**		**150**		**750**
								71	**68**	—		**167**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1934**						
Материалы			Тенге					**1651**						
Всего заработная плата			Тенге						**139**					
		Накладные расходы	Тенге					**150**						
		Сметная прибыль	Тенге					**167**						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2251**						
		Сметная заработная плата	Тенге						**139**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					**2251**						
		Сметная заработная плата	Тенге						**139**					
1	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**$м^3$ грунта**	**104,33**	**82,66**	**82,66**	**25873**		**25873**	—		**5233**		**11 198**
					—	**23,22**	—		**7268**			**2488**		
2	**Е11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**$м^3$ грунта**	**104,33**	**537,56**	**537,56**	**168256**	**168256**				**34029**		**72 822**
					—	**151,00**	—		**47263**			**16182**		
3	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**$м^2$**	**1 226,00**	**73,41**	**33,63**	**270002**	**123691**				**125162**		**142 265**
					39,78	**7,49**	**146311**		**27548**			**31631**		
4	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**1 724,00**	**145,73**	**145,73**	**753716**	**753716**		—		**153815**		**326 715**
					—	**41,30**	—	**213604**				**72615**		
5	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**1 724,00**	**49,23**	**49,23**	**254618**	**254617**		—		**58340**		**112 664**
					—	**15,67**	—		**81045**			**25032**		
6	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$**	**1 724,00**	**121,91**	**103,31**	**630519**	**534320**		**18619**		**151126**		**281 391**
					15,00	**25,58**	**77580**		**132300**			**62529**		
7	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**$м^3$ грунта**	**21,67**	**40,53**	**40,53**	**2634**		**2635**	—		**532**		**1 140**
					—	**11,38**	—		**740**			**254**		
8	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**$м^3$**	**21,67**	**2033,00**		**132145**			**132145**				**47 572**
					—	—	—		—			**10572**		
9	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**$м^3$**	**21,67**	**145,73**	**145,73**	**9472**		**9473**	—		**1933**		**4 106**
					—	**41,30**	—		**2685**			**913**		
10	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**21,67**	**68,92**	**68,92**	**4480**		**4479**	—		**1026**		**1 982**
					—	**21,93**	—		**1425**			**441**		
11	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**21,67**	**121,91**	**103,31**	**7924**		**6715**	**234**		**1899**		**3 536**
					15,00	**25,58**	**975**		**1663**			**786**		
12	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**$м^2$**	**734,67**	**73,41**	**33,63**	**161796**		**74121**			**75002**		**85 251**
					39,78	**7,49**	**87675**		**16508**			**18954**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**2421435**		**1957896**	**150998**		**608097**		**1 090 644**
							312541		**532049**	—		**242397**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**2421435**							
Материалы			Тенге				**18853**							
Всего заработная плата			Тенге						**844590**					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**132145**							
		Накладные расходы	Тенге				**608097**							
		Сметная прибыль	Тенге				**242397**							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3271929**							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**518**
		Сметная заработная плата	Тенге						**844590**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3271929**							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											**518**
		Сметная заработная плата	Тенге						**844590**					
РАЗДЕЛ 2. Озеленение														
Устройство газона														
13	**Е11-470112-0104**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы**	**2 м**	**154,67**	**632,46**	**22,02**	**293461**	**10217**				**251479**		**196 179**
					610,44	**5,45**	**283244**	**2529**				**43597**		
14	**Е11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На**	**$м^2$**	**154,67**	**284,44**	**0,61**	**131980**	**283**				**115893**		**89 235**
					283,83	—	**131697**	—				**19831**		
15	**С1211-401-0101 211-**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	**$м^3$**	**15,47**	**3374,00**		**156554**			**156554**				**56 359**

						—	—	—	—				12524	
16	С1211-101-0102 211-	Земля растительная *СП - 8%*	м^3	34,03		1933,00		197321		197321				71 036
						—	—	—	—				15786	
17	Е11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м^2	154,67		511,55	232,01	237359	107653		87723		60404	107 195
						90,48	57,45	41983	26657				23822	
18	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной	га	0,02		8960,13	8960,13	416	416	—			141	201
						—	3452,55	—	160				45	
19	С1261-501-0101 261-	Удобрения бормагниевые марки А в мешках *СП - 8%*	т	0,01		46258,00	—	1072	—	1072			—	386
						--	--	--	--				86	
20	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест	яма	12,67		989,89	—	37616	—		—		33102	25 458
21	Е11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в	шт.	12,67		2095,84	228,63	79642	8688	5545			59453	50 074
						1721,30	56,61	65409	2151				11128	
22	С1254-102-2001 254-	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	15,83		1724,00	—	81890	—	81890			—	29 480
						—	—	—	—				6551	
23	Е11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной	3 м	25,33		2787,90	2032,24	211880	154451	2735			81784	105 719
						719,66	503,18	54694	38242				23493	
24	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.	м траншеи	22,33		2082,65	—	139538	—	32378			94300	84 182
						1599,40	—	107160	—				18707	
25	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^3 грунта	16,77		350,36	335,40	17623	16870	—			3667	7 665
						14,96	86,31	752	4341				1703	
26	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т*км	1 173,67		21,00	—	73941	—				—	26 619
						—	--	—	--				5915	
27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	16,77		43,77	38,89	2202	1956				574	1 000
						4,88	10,98	245	552				222	
28	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	м изгороди	22,33		911,10	143,95	61044	9645	152			47199	38 967
						764,88	35,64	51247	2388				8659	
29	С1254-104-2202 254-	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м *СП - 8%*	шт.	67,00		554,00		111354		111354				40 087
						—	—	—	—				8908	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					1834893	310179	676724		747996		929 842
								774047	77020	—		206634		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1834893						
Материалы			Тенге					128535						
Всего заработная плата			Тенге						851067					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					548191						
Транспортные расходы			Тенге					73941						
		Накладные расходы	Тенге					747996						
		Сметная прибыль	Тенге					206634						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2789523						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											629
		Сметная заработная плата	Тенге						851067					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2789523						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											629
		Сметная заработная плата	Тенге						851067					
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда														
Дорожная одежда тип 1														
30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-	м^3 материала	179,35		4237,33	1490,17	2279895	801786	1357736		349324		946 519
						223,72	377,43	120373	203076			210340		
31	Е11-270402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	м^2 основания	1 131,67		194,63	155,91	660769	529314	1291		316991		351 994
						38,34	48,11	130164	163333				78221	
32	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.	м^3 смеси (в	147,12		999,02	905,09	440917	399462	—			160285	216 433
						93,93	242,34	41456	106957				48098	
33	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м^3	194,93		2033,00	—	1188876	—	1188876			—	427 995
						—	—	—	—				95110	
34	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	60,32		2781,00	—	503232	—	503232			—	181 164
						—	—	—	—				40259	
35	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	15,15		2811,00	—	127785	—	127785			—	46 003
						—	—	—	—				10223	
36	С1217-603-0104 217-	Вода техническая *СП - 8%*	м^3	12,36		36,00	—	1335	—	1335			—	481
						—	—	—	—				107	
37	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,79		167149,60	3208,62	397816	7636	390180			3737	144 559
						—	1453,95	—	3460				32124	
38	Е11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов	м^2	1 016,00		2691,33	271,20	8203174	826617	7073738		494538		3 131 180
						99,35	50,88	302819	155082			695828		
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,30		167149,60	3208,62	152106	2920	149186			1429	55 273
						—	1453,95	—	1323				12283	
40	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м^2 покрытия	1 016,00		2049,27	247,69	6246175	754959	5383591			238658	2 334 544
						35,31	37,19	107625	113355				518800	
41	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м^2 покрытия	1 016,00		1332,67	0,14	4061978	427	4004675			61417	1 484 427
						18,66	—	56876	—				329885	
42	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,30		167149,60	3208,62	152106	2920	149186			1429	55 273
						—	1453,95	—	1323				12283	

43	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м² покрытия**	**1 036,00**		**2618,27**	**247,69**	**8137583**	**769821**	**7258019**	**243356**	**3 017 143**
						35,31	**37,19**	**109743**	**115587**		**670489**	
44	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м² покрытия**	**1 036,00**		**566,95**	**0,05**	**1762081**	**155**	**1742594**	**20886**	**641 864**
						6,22	**--**	**19332**	**--**		**142626**	
44.3	**102778 С**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20**	**т**	**0,01**	**75,2136**	**23150,00**				580398,3333		
44.4	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	**0,000003**	0,008702	159166,00				1385		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**34315828**	**4096017**	**29331424**	**1892050**	**13 034 851**
								888388	**863496**	—	**2896676**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**34315828**				
Материалы			Тенге					**27510195**				
Всего заработная плата			Тенге						**1751884**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1821228**				
		Накладные расходы	Тенге					**1892050**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2896676**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**39104554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**964**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1751884**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**39104554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**964**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1751884**			
РАЗДЕЛ 4. Устройство бордюров												
45	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**305,33**		**3140,21**	**47,55**	**2876432**	**43556**	**1305702**	**1668256**	**1 636 089**
						1667,22	**19,11**	**1527174**	**17505**		**363579**	
46	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м³**	**15,88**		**47149,00**	**—**	**2245801**	**—**	**2245801**	**—**	**808 488**
						—	**—**	**—**	**—**		**179664**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**5122233**	**43556**	**3551503**	**1668256**	**2 444 577**
								1527174	**17505**	—	**543243**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5122233**				
Материалы			Тенге					**1305703**				
Всего заработная плата			Тенге						**1544679**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**2245801**				
		Накладные расходы	Тенге					**1668256**				
		Сметная прибыль	Тенге					**543243**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**7333732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1103**	
		Сметная заработная плата	Тенге						**1544679**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					**7333732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1103**	
		Сметная заработная плата	Тенге						**1544679**			
РАЗДЕЛ 5. Тротуары												
47	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м² покрытия**	**18,67**		**631,71**	**212,20**	**35376**	**11883**	**41**	**29354**	**23 303**
						418,79	**66,55**	**23452**	**3727**		**5178**	
48	**Е11-270701-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м² покрытия**	**18,67**		**50,35**	**22,44**	**2820**	**1256**	**—**	**2069**	**1 760**
						27,91	**6,29**	**1563**	**352**		**391**	
49	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м³**	**3,47**		**2033,00**	**—**	**21184**	**—**	**21184**	**—**	**7 626**
						—	**—**	**—**	**—**		**1695**	
50	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.**	**м² покрытия**	**18,67**		**1218,79**	**212,20**	**68252**	**11883**	**32917**	**29354**	**35 138**
						418,79	**66,55**	**23452**	**3727**		**7809**	
51	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.**	**м² покрытия**	**18,67**		**-471,75**	**-52,35**	**-26418**	**-2932**	**-19839**	**-4827**	**11 248**
						-65,13	**-14,68**	**-3647**	**-822**		**-2500**	
52	**Е11-470301-0101**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м²**	**18,67**		**2826,33**	**264,84**	**158274**	**14831**	**312**	**131132**	**104 186**
						2555,91	**105,04**	**143131**	**5882**		**23153**	
53	**С1255-102-0603 255-**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-**	**м²**	**19,04**		**2012,00**	**—**	**114925**	**—**	**114925**	**—**	**41 373**
						—	**—**	**—**	**—**		**9194**	
54	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**18,67**		**2536,16**	**47,55**	**142025**	**2663**	**45998**	**101989**	**87 845**
						1667,22	**19,11**	**93364**	**1070**		**19521**	
55	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м³**	**0,30**		**47149,00**		**42246**		**42246**		**15 209**
						—	**—**	**—**	**—**		**3380**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**558684**	**39584**	**237784**	**289071**	**305 192**
								281315	**13936**	—	**67821**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**558684**				
Материалы			Тенге					**59428**				
Всего заработная плата			Тенге						**295251**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**178355**				
		Накладные расходы	Тенге					**289071**				
		Сметная прибыль	Тенге					**67821**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**915576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**194**

		Сметная заработная плата	Тенге						295251				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					915576					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										194
		Сметная заработная плата	Тенге						295251				
РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки													
56	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%*	**м³ основания**	**0,34**		**6572,88**	**1600,42**	**6704**	**1633**	**3790**	**1799**		**3 061**
						1255,66	**640,83**	**1281**	**654**		**680**		
57	**Е11-070101-0104**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т.**	**шт. сборных**	**2,00**		**7858,56**	**4563,34**	**47151**	**27380**		**32769**		**28 771**
						3295,22	**1333,13**	**19771**	**7999**		**6394**		
58	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м3**	**0,70**		**34260,00**	**—**	**71946**	**—**	**71946**	**—**		**25 901**
						—	**—**	**—**	**—**		**5756**		
59	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м3**	**0,08**		**25329,55**	**1695,21**	**6079**	**407**	**5196**	**516**		**2 374**
						1982,73	**380,11**	**476**	**91**		**528**		
60	**Е11-270902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР -*	**шт.**	**2,00**		**7452,92**	**1242,62**	**44718**	**7455**	**3553**	**39111**		**30 178**
						5618,33	**417,24**	**33710**	**2503**		**6706**		
61	**С1251-102-0708 251-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ**	**шт.**	**2,00**		**10257,00**	**—**	**61542**	**—**	**61542**	**—**		**22 155**
						—	**—**	**—**	**—**		**4923**		
62.2	**127727**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		**0,00**	**0,0024**	**286428,00**				**687**			
63	**С1251-101-0213 251-**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей**	**шт.**	**2,67**		**12936,00**	**—**	**103488**	**—**	**103488**	**—**		**37 256**
						—	**—**	**—**	**—**		**8279**		
64	**С1251-101-0227 251-**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей**	**шт.**	**1,00**		**7131,00**	**—**	**21393**	**—**	**21393**	**—**		**7 701**
						—	**—**	**—**	**—**		**1711**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**					**369766**	**36875**	**271596**	**80737**		**162 181**
								61295	**11247**	**—**	**36040**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**369766**					
Материалы			Тенге					**13226**					
Всего заработная плата			Тенге						**72542**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**258369**					
		Накладные расходы	Тенге					**80737**					
		Сметная прибыль	Тенге					**36040**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**486543**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**45**
		Сметная заработная плата	Тенге						**72542**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					**486543**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**45**
		Сметная заработная плата	Тенге						**72542**				
РАЗД	**ЕЛ 7. Дорожная разметка**												
65	**Е11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м.**	**км линии**	**0,13**		**44819,37**	**13520,59**	**17524**	**5286**	**10465**	**3747**		**7 658**
						4533,51	**4340,42**	**1773**	**1697**		**1702**		
66	**Е11-270903-0105**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м.**	**км линии**	**0,02**		**25226,37**	**13520,59**	**1728**	**926**	**491**	**656**		**858**
						4533,51	**4340,42**	**311**	**297**		**191**		
67	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м² разметки**	**1,92**		**1021,94**	**35,79**	**5886**	**206**	**2934**	**2966**		**3 187**
						476,73	**—**	**2746**	**—**		**708**		
68	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м² разметки**	**0,70**		**1021,94**	**35,79**	**2146**	**75**	**1070**	**1081**		**1 162**
						476,73	**—**	**1001**	**—**		**258**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**27284**	**6493**	**14960**	**8450**		**12 864**
								5831	**1994**	**—**	**2859**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**27284**					
Материалы			Тенге					**14960**					
Всего заработная плата			Тенге						**7825**				
		Накладные расходы	Тенге					**8450**					
		Сметная прибыль	Тенге					**2859**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**38593**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7825**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					**38593**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7825**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**										**17 980 150**
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					**3850591**					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**6490600**				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						**1517247**				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							**34234989**			
- Перевозка грузов			Тенге					**73941**					
- Накладные расходы			Тенге								**5294657**		
- Сметная прибыль			Тенге								**3995670**		
				Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения			Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ---тенге----
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
Срезка насыпного грунта 3 группы бульдозером с перемещением на 100м												
1	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**50,33**		**82,66**	**82,66**	**12482**	**12481**	—	**2525**	**5 402**
						—	23,22	—	3506		1200	
2	**Е11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**50,33**		**537,56**	**537,56**	**81172**	**81172**		**16417**	**35 132**
						—	151,00	—	22801		7807	
3	**Е11-010102-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**196,33**		**277,84**	**266,48**	**163648**	**156956**		**32642**	**70 664**
						11,36	65,61	6691	38644		15703	
4	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**765,70**		**124,00**	—	**284840**	—		—	**102 542**
						—	—	—	—		22787	
5	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**2 м**	**601,00**		**73,41**	**33,63**	**132358**	**60634**	—	**61356**	**69 740**
						39,78	7,49	71723	13504		15506	
6	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов**	**м^3 уплотненного грунта**	**52,33**		**145,73**	**145,73**	**22880**	**22880**	—	**4669**	**9 918**
7	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**52,33**		**49,23**	**49,23**	**7729**	**7729**		**1771**	**3 420**
						—	15,67	—	2460		760	
8	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3**	**52,33**		**121,91**	**103,31**	**19140**	**16220**	**565**	**4588**	**8 542**
						15,00	25,58	2355	4016		1898	
9	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**49,33**		**40,53**	**40,53**	**5998**	**5998**	—	**1212**	**2 596**
						—	11,38	—	1684		577	
10	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**49,33**		**2033,00**	—	**300884**	—	**300884**	—	**108 318**
						—	—	—	—		24071	
11	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**49,33**		**145,73**	**145,73**	**21568**	**21568**	—	**4402**	**9 349**
						—	41,30	—	6112		2078	
12	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м3**	**49,33**		**68,92**	**68,92**	**10200**	**10201**		**2337**	**4 513**
						—	21,93	—	3246		1003	
13	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**49,33**		**121,91**	**103,31**	**18043**	**15290**	**533**	**4325**	**8 052**
						15,00	25,58	2220	3786		1789	
14	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**351,33**		**73,41**	**33,63**	**77374**	**35446**	—	**35868**	**40 769**
						39,78	7,49	41928	7894		9064	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**1158316**	**446575**	**301982**	**172112**	**478 958**
								124917	114137	—	106447	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1158316**				
Материалы			Тенге					**1098**				
Всего заработная плата			Тенге						**239054**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**300884**				
Транспортные расходы			Тенге					**284840**				
		Накладные расходы	Тенге					**172112**				
		Сметная прибыль	Тенге					**106447**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1436875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**150**
		Сметная заработная плата	Тенге						**239054**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**1436875**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**150**
		Сметная заработная плата	Тенге						**239054**			
РАЗДЕЛ 2. Озеленение												
Устройство газона												
15	**Е11-470112-0104**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы**	**м^2**	**103,33**		**632,46**	**22,02**	**196063**	**6827**		**168014**	**131 068**
						610,44	5,45	189236	1690		29128	
16	**Е11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На**	**2 м**	**103,33**		**284,44**	**0,61**	**88176**	**189**	—	**77429**	**59 618**
						283,83	—	87987	—		13249	
17	**С1211-401-0101 211-**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	**3 м**	**10,33**		**3374,00**	—	**104594**	—	**104594**	—	**37 654**
						—	—	—	—		8368	
18	**С1211-101-0102 211-**	**Земля растительная** *СП - 8%*	**м^3**	**22,73**		**1933,00**	—	**131831**	—	**131831**	—	**47 459**
						—	—	—	—		10546	
19	**Е11-470112-0106**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев**	**м^2**	**103,33**		**511,55**	**232,01**	**158581**	**71924**	**58608**	**40356**	**71 617**
						90,48	57,45	28049	17810		15915	
20	**Е11-470214-0101**	**Удобрения минеральные. Внесение с механизированной**	**га**	**0,01**		**8960,13**	**8960,13**	**278**	**278**		**94**	**134**
						—	3452,55	—	107		30	
21	**С1261-501-0101 261-**	**Удобрения бормагниевые марки А в мешках** *СП - 8%*	**т**	**0,01**		**46258,00**		**717**		**717**		**258**
						—	—	—	—		57	
22	**Е11-470108-0115**	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.**	**м траншеи**	**52,67**		**2082,65**	—	**329059**	—	**76354**	**222380**	**198 518**
						1599,40	–	252705	–		44115	

23	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^3 грунта	39,50		350,36	335,40	41518	39745	—	8640		18 057
						14,96	86,31	1773	10228		4012		
24	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	2 765,00		21,00	—	174195	—		—		62 710
						—	--		—		13936		
25	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	39,50		43,77	38,89	5187	4608		1353		2 355
						4,88	10,98	578	1301		524		
26	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	м изгороди	52,67		911,10	143,95	143954	22744	359	111305		91 893
						764,88	35,64	120851	5631		20420		
27	С1254-104-2202 254-	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м *СП - 8%*	шт.	158,00		554,00	—	262596	—	262596	—		94 535
						—	—		—		21008		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					1636749	146315	635059	629571		815 876
								681179	36767	—	181308		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1636749					
Материалы			Тенге					135322					
Всего заработная плата			Тенге						717946				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					499738					
Транспортные расходы			Тенге					174195					
		Накладные расходы	Тенге					629571					
		Сметная прибыль	Тенге					181308					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2447628					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										538
		Сметная заработная плата	Тенге						717946				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2447628					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										538
		Сметная заработная плата	Тенге						717946				
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда													
28	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-	м^3 материала	79,40		4237,33	1490,17	1009332	354959	601083	154649		419 033
						223,72	377,43	53290	89904		93120		
29	Е11-270402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	м^3 основания	467,67		194,63	155,91	273066	218741	534	130998		145 463
						38,34	48,11	53791	67498		32325		
30	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.	м^3 смеси (в	60,80		999,02	905,09	182211	165079	—	66239		89 442
						93,93	242,34	17132	44200		19877		
31	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м^3	80,56		2033,00		491309		491309			176 871
						—	—		—		39305		
32	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	24,93		2781,00		207963		207963			74 867
						—	—		—		16637		
33	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	6,26		2811,00	—	52808	—	52808	—		19 011
						—	—		—		4225		
34	С1217-603-0104 217-	Вода техническая *СП - 8%*	м^3	5,11		36,00	—	552	—	552	—		199
						—	—		—		44		
35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,33		167149,60	3208,62	163807	3145	160662	1539		59 525
						—	1453,95	—	1425		13228		
36	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см./толщ.8см/ Устройство	м^2	354,33		2691,33	271,20	2860884	288285	2466990	172472		1 092 009
37	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,11		167149,60	3208,62	53488	1026	52462	502		19 437
						—	1453,95	—	465		4319		
38	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м^2 покрытия	354,33		2049,27	247,69	2178374	263295	1877544	83233		814 180
						35,31	37,19	37535	39533		180933		
39	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м^2 покрытия	354,33		1332,67	0,14	1416628	149	1396643	21419		517 699
						18,66	--	19836	--		115048		
40	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,11		167149,60	3208,62	53488	1026	52462	502		19 437
						—	1453,95	—	465		4319		
41	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 - типа ЩМА-20 толщ.5см. Устройство	м^2 покрытия	373,67		2618,27	247,69	2935081	277661	2617837	87774		1 088 230
42	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м^2 покрытия	373,67		566,95	0,05	635551	56	628522	7533		231 509
						6,22	—	6973	—		51443		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					12514542	1573422	10607371	726860		4 766 911
								333749	339265	—	1059328		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12514542					
Материалы			Тенге					9854738					
Всего заработная плата			Тенге						673014				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					752632					
		Накладные расходы	Тенге					726860					

		Сметная прибыль	Тенге					1059328					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					14300730					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										369
		Сметная заработная плата	Тенге						673014				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					14300730					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										369
		Сметная заработная плата	Тенге						673014				
РАЗДЕЛ 4. Устройство бордюров													
43	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**179,33**		**3140,21**	**47,55**	**1689433**	**25582**	**766887**		**979827**	**960 934**
						1667,22	**19,11**	**896964**	**10281**			**213543**	
44	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м^3**	**9,33**		**47149,00**		**1319040**		**1319040**			**474 854**
						—	—	—	—			**105523**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**3008473**	**25582**	**2085927**		**979827**	**1 435 789**
								896964	**10281**	—		**319066**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3008473**					
Материалы			Тенге					**766887**					
Всего заработная плата			Тенге						**907245**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1319040**					
		Накладные расходы	Тенге					**979827**					
		Сметная прибыль	Тенге					**319066**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4307366**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**647**
		Сметная заработная плата	Тенге						**907245**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					**4307366**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**647**
		Сметная заработная плата	Тенге						**907245**				
РАЗДЕЛ 5. Тротуары													
45	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**56,33**		**631,71**	**212,20**	**106759**	**35862**	**121**		**88585**	**70 324**
						418,79	**66,55**	**70776**	**11247**			**15627**	
46	**Е11-270701-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**56,33**		**50,35**	**22,44**	**8509**	**3792**	—		**6243**	**5 310**
						27,91	**6,29**	**4717**	**1063**			**1180**	
47	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**3 м**	**10,47**		**2033,00**	—	**63836**	—	**63836**		—	**22 981**
						—	—	—	—			**5107**	
48	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.**	**м^2 покрытия**	**56,33**		**1218,79**	**212,20**	**205976**	**35862**	**99338**		**88585**	**106 042**
						418,79	**66,55**	**70776**	**11247**			**23565**	
49	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.**	**м^2 покрытия**	**56,33**		**-471,75**	**-52,35**	**-79726**	**-8847**	**-59872**		**-14566**	**-33 945**
						-65,13	**-14,68**	**-11007**	**-2481**			**-7544**	
50	**Е11-470301-0101**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**2 м**	**56,33**		**2826,33**	**264,84**	**477650**	**44758**	**943**	**395737**		**314 420**
						2555,91	**105,04**	**431949**	**17752**		**69871**		
51	**С1255-102-0603 255-**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-**	**м^2**	**57,46**		**2012,00**	—	**346829**	—	**346829**	—		**124 858**
						—	—	—	—		**27746**		
52	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**75,00**		**2536,16**	**47,55**	**570636**	**10699**	**184812**	**409779**		**352 949**
						1667,22	**19,11**	**375125**	**4300**		**78433**		
53	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**1,20**		**47149,00**	—	**169736**	—	**169736**	—		**61 105**
						—	—	—	—		**13579**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**1870205**	**122126**	**805743**		**974363**	**1 024 044**
								942336	**43128**	—		**227564**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1870205**					
Материалы			Тенге					**225344**					
Всего заработная плата			Тенге						**985464**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**580401**					
		Накладные расходы	Тенге					**974363**					
		Сметная прибыль	Тенге					**227564**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3072132**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**659**
		Сметная заработная плата	Тенге						**985464**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					**3072132**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**659**
		Сметная заработная плата	Тенге						**985464**				
РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки													
54	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%*	**м^3 основания**	**0,17**		**6572,88**	**1600,42**	**3352**	**816**	**1896**		**900**	**1 531**
						1255,66	**640,83**	**640**	**327**			**340**	
55	**Е11-070101-0104**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1.5 т.**	**шт. сборных**	**1,00**		**7858,56**	**4563,34**	**23576**	**13690**	—		**16384**	**14 386**
						3295,22	**1333,13**	**9886**	**3999**			**3197**	
56	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м3**	**0,35**		**34260,00**	—	**35973**	—	**35973**			**12 950**
						—	—	—	—			**2878**	
57	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м3**	**0,04**		**25329,55**	**1695,21**	**3040**	**204**	**2598**		**258**	**1 187**
						1982,73	**380,11**	**238**	**46**			**264**	
58	**Е11-270902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР -*	**шт.**	**1,00**		**7452,92**	**1242,62**	**22359**	**3728**	**1776**		**19555**	**15 089**

						5618,33	417,24	16855	1252			3353		
59	С1251-102-0708 251-	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ	шт.	1,00		10257,00	–	30771	–	30771		–		11 078
						–	–		–			2462		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					185269	18438	136789		39714		80 994
								30042	5624	–		17999		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					185269						
Материалы			Тенге					6545						
Всего заработная плата			Тенге						35666					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					130244						
		Накладные расходы	Тенге					39714						
		Сметная прибыль	Тенге					17999						
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					242982						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											22
		Сметная заработная плата	Тенге						35666					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					242982						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											22
		Сметная заработная плата	Тенге						35666					
РАЗД				Е.Л 7. Дорожная разметка										
63	Е11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м,	км линии	0,0012		123191,37	13520,59	443	49	378		35		172
						4533,51	4340,42	16	16			38		
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы														
Срезка насыпного грунта 3 группы бульдозером с перемещением на 100м														
1	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м^3 грунта	275,00		82,66	82,66	68195	68195	–		13794		29 516
						–	23,22	–	19157			6559		
2	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м^3 грунта	275,00		537,56	537,56	443487	443487			89694		191 945
						–	151,00	–	124575			42653		
3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м^3 грунта	6,33		72,63	72,63	1380	1380			279		597
						–	20,40	–	388			133		
4	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м^3 грунта	6,33		517,40	517,40	9831	9830			1988		4 255
						–	145,33	–	2761			945		
5	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^3 грунта	55,00		277,84	266,48	45844	43970	–		9144		19 796
						11,36	65,61	1874	10826			4399		
6	С3412-102-0102 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	214,50		124,00	—	79794	—			—		28 726
						–	–	–	–			6384		
7	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^3 грунта	336,00		277,84	266,48	280063	268612			55863		120 933
						11,36	65,61	11451	66135			26873		
8	С3412-102-0102 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	1 176,00		124,00		437472						157 490
						—	—		—			34998		
9	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м^3 грунта	174,67		363,52	348,63	190484	182682	–		38000		82 254
						14,89	85,83	7802	44975			18277		
10	С3412-102-0102 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных	т^км	611,33		124,00	—	227416	—			—		81 870
						–	—	—	—			18193		
11	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	м^2	1 246,67		73,41	33,63	274553	125777	—		127272		144 663
						39,78	7,49	148777	28013			32164		
12	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	3 м	281,33		145,73	145,73	122996	122996	—		25101		53 315
						–	41,30	–	34857			11850		
13	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	3 м	281,33		49,23	49,23	41550	41550	–		9520		18 385
						–	15,67	–	13225			4085		
14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	3 м	281,33		121,91	103,31	102892	87194	3038		24662		45 919
						15,00	25,58	12660	21590			10204		
15	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м^3 грунта	103,67		40,53	40,53	12605	12605	—		2547		5 455
						–	11,38	–	3539			1213		
16	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м^3	103,67		2033,00	—	632263	—	632263		—		227 615
						–	–	–	–			50581		
17	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м^3	103,67		145,73	145,73	45322	45322			9249		19 646
						—	41,30	—	12844			4366		
18	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м^3	103,67		68,92	68,92	21434	21434			4911		9 484
						—	21,93	—	6820			2109		
19	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	103,67		121,91	103,31	37914	32129	1120		9087		16 920
						15,00	25,58	4665	7955			3760		
20	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	м^2	234,00		73,41	33,63	51534	23608	—		23889		27 153
						39,78	7,49	27926	5258			6037		
21	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы	м^2	147,67		632,46	22,02	280180	9755	–		240097		187 300
						610,44	5,45	270425	2414			41624		
22	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На	2 м	147,67		284,44	0,61	126007	270	—		110648		85 196
						283,83	—	125737	—			18934		
23	С1211-401-0101 211-	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	3 м	14,77		3374,00	—	149468	—	149468		—		53 808
						–	–	–	–			11957		
24	С1211-101-0102 211-	Земля растительная *СП - 8%*	м^3	32,49		1933,00	—	188390	—	188390		—		67 820
						–	–	–	–			15071		
25	Е11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев	м^2	147,67		511,55	232,01	226617	102780	83754		57670		102 343

						90,48	57,45	40083	25450		22744			
26	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной	га	0,01		8960,13	8960,13	397	397	—	135	191		
						—	3452,55	—	153		43			
27	С1261-501-0101 261-	Удобрения бормагниевые марки А в мешках *СП - 8%*	т	0,01		46258,00	—	1025	—	1025	—	369		
						—	—	—	—		82			
28	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест	яма	9,33		989,89	—	27717	—	—	24391	18 759		
						989,89	—	27717	—		4169			
29	Е11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в	шт.	9,33		2095,84	228,63	58684	6402	4086	43808	36 897		
						1721,30	56,61	48196	1585		8199			
30	С1254-102-2001 254-	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	11,67		1724,00		60340		60340		21 722		
						—	—	—	—		4827			
31	Е11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной	3 м	18,67		2787,90	2032,24	156122	113805	2016	60262	77 898		
						719,66	503,18	40301	28178		17311			
32	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.	м траншеи	22,00		2082,65	—	137455	—	31895	92893	82 925		
						1599,40	—	105560	—		18428			
33	Е11-010102-0332	Г рунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м³ грунта	16,50		350,36	335,40	17343	16602	—	3609	7 543		
						14,96	86,31	741	4272		1676			
34	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	1 155,00		21,00		72765				26 195		
						—	—	—	—		5821			
35	Е11-010102-0602	Г рунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	16,50		43,77	38,89	2167	1926	—	565	984		
						4,88	10,98	242	544		219			
36	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	м изгороди	22,00		911,10	143,95	60133	9500	151	46494	38 386		
						764,88	35,64	50482	2352		8530			
37	С1254-104-2202 254-	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м *СП - 8%*	шт.	66,00		554,00	—	109692	—	109692	—	39 489		
						—	—	—	—		8775			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					1674502	261437	630817	680572	847 827		
								709484	64948	—	188410			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1674502						
Материалы			Тенге					121900						
Всего заработная плата			Тенге						774432					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					508915						
Транспортные расходы			Тенге					72765						
		Накладные расходы	Тенге					680572						
		Сметная прибыль	Тенге					188410						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2543484						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577		
		Сметная заработная плата	Тенге						774432					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					2543484						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577		
		Сметная заработная плата	Тенге						774432					
Дорожная одежда тип 1														
38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-	м³ материала	154,30		4237,33	1490,17	1961460	689799	1168101	300533	814 318		
						223,72	377,43	103560	174712		180961			
39	Е11-270402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	м² основания	938,00		194,63	155,91	547689	438731	1069	262743	291 756		
						38,34	48,11	107889	135382		64835			
40	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.	м³ смеси (в	121,94		999,02	905,09	365461	331100	—	132855	179 394		
						93,93	242,34	34361	88653		39867			
41	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м³	161,57		2033,00		985418		985418		354 750		
						—	—	—	—		78833			
42	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м³	50,00		2781,00		417112		417112		150 160		
						—	—	—	—		33369			
43	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м³	12,56		2811,00	—	105917	—	105917	—	38 130		
						—	—	—	—		8473			
44	С1217-603-0104 217-	Вода техническая *СП - 8%*	м³	10,24		36,00	—	1106	—	1106	—	398		
						—	—	—	—		88			
45	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,66		167149,60	3208,62	329285	6321	322964	3093	119 656		
						—	1453,95	—	2864		26590			
46	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 см./толщ.8см/ Устройство	м²	896,67		2691,33	271,20	7239678	729528	6242898	436453	2 763 410		
47	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,27		167149,60	3208,62	135391	2599	132792	1272	49 199		
						—	1453,95	—	1178		10933			
48	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м² покрытия	896,67		2049,27	247,69	5512536	666286	4751266	210627	2 060 343		
						35,31	37,19	94984	100041		457865			
49	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м² покрытия	896,67		1332,67	0,14	3584882	377	3534310	54204	1 310 075		
						18,66	—	50195	—		291139			
50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,27		167149,60	3208,62	135391	2599	132792	1272	49 199		
						—	1453,95	—	1178		10933			

51	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 - типа ЩМА-20 толщ.5см. Устройство**	**м^2 покрытия**	**911,67**		**2618,27**	**247,69**	**7160968**	**677433**	**6386962**	**214151**		**2 655 047**
52	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**911,67**		**566,95**	**0,05**	**1550608**	**137**	**1533459**	**18379**		**564 832**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**30032902**	**3544910**	**25716166**	**1635582**		**11 400 667**
								771826	**742590**	—	**2533517**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**30032902**					
Материалы			Тенге					**24206614**					
Всего заработная плата			Тенге						**1514416**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1509553**					
		Накладные расходы	Тенге					**1635581**					
		Сметная прибыль	Тенге					**2533517**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**34202000**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**832**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1514416**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**34202000**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**832**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1514416**				
РАЗДЕЛ 4. Устройство бордюров													
53	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**191,00**		**3140,21**	**47,55**	**1799340**	**27246**	**816777**	**1043571**		**1 023 449**
						1667,22	**19,11**	**955317**	**10950**		**227435**		
54	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м^3**	**9,93**		**47149,00**		**1404852**		**1404852**			**505 747**
						—	—	—	—		**112388**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**3204192**	**27246**	**2221629**	**1043571**		**1 529 195**
								955317	**10950**	—	**339823**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3204192**					
Материалы			Тенге					**816777**					
Всего заработная плата			Тенге						**966267**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1404852**					
		Накладные расходы	Тенге					**1043571**					
		Сметная прибыль	Тенге					**339823**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4587586**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**689**
		Сметная заработная плата	Тенге						**966267**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					**4587586**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**689**
		Сметная заработная плата	Тенге						**966267**				
РАЗДЕЛ 5. Тротуары													
55	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**44,67**		**631,71**	**212,20**	**84649**	**28435**	**96**	**70239**		**55 760**
						418,79	**66,55**	**56118**	**8918**		**12391**		
56	**Е11-270701-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**44,67**		**50,35**	**22,44**	**6747**	**3007**	—	**4950**		**4 211**
						27,91	**6,29**	**3740**	**843**		**935**		
57	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**3 м**	**8,30**		**2033,00**	—	**50622**	—	**50622**	—		**18 224**
						—	—	—	—		**4050**		
58	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.**	**м^{2}покрытия**	**1 343,00**		**1218,79**	**212,20**	**163318**	**28435**	**78765**	**70239**		**84 081**
						418,79	**66,55**	**56118**	**8918**		**18685**		
59	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.**	**м^2 покрытия**	**44,67**		**-471,75**	**-52,35**	**-63215**	**-7015**	**-47473**	**-11549**		**26 915**
						-65,13	**-14,68**	**-8727**	**-1967**		**-5982**		
60	**Е11-470301-0101**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**2 м**	**44,67**		**2826,33**	**264,84**	**378728**	**35488**	**748**	**313780**		**249 303**
						2555,91	**105,04**	**342492**	**14075**		**55401**		
61	**С1255-102-0603 255-**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-**	**м^2**	**45,56**		**2012,00**	—	**275000**	—	**275000**	—		**99 000**
						—	—	—	—		**22000**		
62	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**44,67**		**2536,16**	**47,55**	**339845**	**6372**	**110066**	**244046**		**210 201**
						1667,22	**19,11**	**223407**	**2561**		**46711**		
63	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**0,71**		**47149,00**	—	**101087**	—	**101087**	—		**36 391**
						—	—	—	—		**8087**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**1336781**	**94722**	**568911**	**691705**		**730 255**
								673148	**33348**	—	**162278**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1336781**					
Материалы			Тенге					**142203**					
Всего заработная плата			Тенге						**706496**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**426709**					
		Накладные расходы	Тенге					**691705**					
		Сметная прибыль	Тенге					**162278**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2190764**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**469**

		Сметная заработная плата	Тенге						706496				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					2190764					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										469
		Сметная заработная плата	Тенге						706496				
РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки													
64	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%;*	**м³ основания**	**0,28**		**6572,88**	**1600,42**	**5587**	**1361**	**3159**	**1499**		**2 551**
						1255,66	**640,83**	**1067**	**545**		**567**		
65	**Е11-070101-0104**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т.**	**шт. сборных**	**1,00**		**7858,56**	**4563,34**	**39293**	**22817**	**—**	**27307**		**23 976**
						3295,22	**1333,13**	**16476**	**6666**		**5328**		
66	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м3**	**0,58**		**34260,00**		**59955**		**59955**			**21 584**
						—	**—**	**—**	**—**		**4796**		
67	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м3**	**0,07**		**25329,55**	**1695,21**	**5066**	**339**	**4330**	**430**		**1 979**
						1982,73	**380,11**	**397**	**76**		**440**		
РАЗДЕЛ 7. Дорожная разметка													
74	**Е11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,**	**км линии**	**0,09**		**44819,37**	**13520,59**	**12554**	**3787**	**7497**	**2684**		**5 486**
						4533,51	**4340,42**	**1270**	**1216**		**1219**		
75	**Е11-270903-0105**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,**	**км линии**	**0,05**		**25226,37**	**13520,59**	**3968**	**2127**	**1128**	**1508**		**1 971**
						4533,51	**4340,42**	**713**	**683**		**438**		
76	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м² разметки**	**1,44**		**1021,94**	**35,79**	**4415**	**155**	**2201**	**2224**		**2 390**
						476,73	**—**	**2059**	**—**		**531**		
77	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м² разметки**	**0,47**		**1021,94**	**35,79**	**1431**	**50**	**714**	**721**		**775**
						476,73	**—**	**667**	**—**		**172**		
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								**15 927 687**		
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**3378094**						
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**5495935**					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**1266026**					
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**29984029**				
- Перевозка грузов			Тенге				**817447**						
- Накладные расходы			Тенге							**4568011**			
- Сметная прибыль			Тенге							**3539546**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	**Количество**		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			**Накладные расходы, тенге**	**Всего стоимость с**
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	**Сметная прибыль, тенге**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
Срезка												
1	**Е11-010104-0107**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м³ грунта**	**40,67**		**82,66**	**82,66**	**10085**	**10085**	**—**	**2040**	**4 365**
						—	**23,22**	**—**	**2833**		**970**	
2	**Е11-010104-0115**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м³ грунта**	**40,67**		**537,56**	**537,56**	**65582**	**65582**		**13264**	**28 384**
						—	**151,00**	**—**	**18422**		**6307**	
3	**Е11-010104-0107**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м³ грунта**	**45,67**		**82,66**	**82,66**	**11324**	**11324**		**2291**	**4 901**
						—	**23,22**	**—**	**3181**		**1089**	
4	**Е11-010104-0115**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м³ грунта**	**45,67**		**537,56**	**537,56**	**73646**	**73646**		**14895**	**31 875**
						—	**151,00**	**—**	**20687**		**7083**	
5	**Е11-010102-0326**	**Г рунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м³ грунта**	**8,67**		**277,84**	**266,48**	**7224**	**6929**	**—**	**1441**	**3 119**
						11,36	**65,61**	**295**	**1706**		**693**	
6	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**33,80**		**124,00**	**—**	**12574**	**—**		**—**	**4 527**
						—	**—**		**—**		**1006**	
7	**Е11-010102-0326**	**Г рунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м³ грунта**	**20,00**		**277,84**	**266,48**	**16670**	**15989**		**3325**	**7 198**
						11,36	**65,61**	**682**	**3937**		**1600**	
8	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**70,00**		**124,00**		**26040**				**9 374**
						—	**—**	**—**	**—**		**2083**	
9	**Е11-010102-0327**	**Г рунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м³ грунта**	**38,00**		**363,52**	**348,63**	**41441**	**39744**	**—**	**8267**	**17 895**
						14,89	**85,83**	**1697**	**9785**		**3976**	
10	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**133,00**		**124,00**	**—**	**49476**	**—**		**—**	**17 811**
						—	**—**	**—**	**—**		**3958**	
11	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м²**	**72,00**		**73,41**	**33,63**	**15857**	**7264**	**—**	**7350**	**8 355**
						39,78	**7,49**	**8592**	**1618**		**1858**	
12	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**1,33**		**145,73**	**145,73**	**583**	**583**	**—**	**119**	**253**
						—	**41,30**	**—**	**165**		**56**	
13	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**1,33**		**49,23**	**49,23**	**197**	**197**	**—**	**45**	**87**
						—	**15,67**	**—**	**63**		**19**	
14	**Е11-010201-0601**	**Г рунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**3 м**	**1,33**		**121,91**	**103,31**	**488**	**413**	**15**	**117**	**218**
						15,00	**25,58**	**60**	**102**		**48**	

15	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**30,33**		**40,53**	**40,53**	**3688**	**3689**	**—**	**745**	**1 596**
						—	**11,38**	—	**1036**		**355**	
16	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**30,33**		**2033,00**	**—**	**185003**	**—**	**185003**	**—**	**66 601**
						—	**—**	—	**—**		**14800**	
17	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**30,33**		**145,73**	**145,73**	**13261**	**13261**		**2706**	**5 748**
						—	**41,30**	—	**3758**		**1278**	
18	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**30,33**		**68,92**	**68,92**	**6272**	**6272**		**1437**	**2 775**
						—	**21,93**	—	**1996**		**617**	
19	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3**	**30,33**		**121,91**	**103,31**	**11094**	**9401**	**328**	**2659**	**4 951**
						15,00	**25,58**	**1365**	**2328**		**1100**	
20	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**86,67**		**73,41**	**33,63**	**19087**	**8743**	**—**	**8848**	**10 057**
						39,78	**7,49**	**10343**	**1947**		**2236**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**569592**	**273122**	**185346**	**69549**	**230 091**
								23034	**73564**	**—**	**51132**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**569592**				
Материалы			Тенге					**342**				
Всего заработная плата			Тенге						**96598**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**185003**				
Транспортные расходы			Тенге						**88090**			
		Накладные расходы	Тенге						**69549**			
		Сметная прибыль	Тенге						**51132**			
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**690273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**96598**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**690273**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**49**
		Сметная заработная плата	Тенге						**96598**			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда												
Дорожная одежда тип 1												
21	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-**	**м^2 материала**	**9,75**		**4237,33**	**1490,17**	**123942**	**43588**	**73810**	**18990**	**51 456**
						223,72	**377,43**	**6544**	**11040**		**11435**	
22	**Е11-270402-0102**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-**	**м^2 основания**	**59,67**		**194,63**	**155,91**	**34839**	**27908**	**68**	**16713**	**18 559**
						38,34	**48,11**	**6863**	**8612**		**4124**	
23	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.**	**м^3 смеси (в**	**7,76**		**999,02**	**905,09**	**23247**	**21061**	**—**	**8451**	**11 411**
						93,93	**242,34**	**2186**	**5639**		**2536**	
24	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**10,28**		**2033,00**	**—**	**62683**	**—**	**62683**	**—**	**22 566**
						—	**—**	—	**—**		**5015**	
25	**С1211-202-0404 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**м^3**	**3,18**		**2781,00**	**—**	**26533**	**—**	**26533**	**—**	**9 552**
						—	**—**	—	**—**		**2123**	
26	**С1211-202-0401 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**3 м**	**0,80**		**2811,00**	**—**	**6737**	**—**	**6737**	**—**	**2 425**
						—	**—**	—	**—**		**539**	
27	**С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая** *СП - 8%*	**3 м**	**0,65**		**36,00**	**—**	**70**	**—**	**70**	**—**	**25**
						—	**—**	—	**—**		**6**	
28	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,04**		**167149,60**	**3208,62**	**21729**	**417**	**21312**	**204**	**7 896**
						—	**1453,95**	—	**189**		**1755**	
29	**Е11-270602-0103**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов**	**м^3**	**50,33**		**2691,33**	**271,20**	**406391**	**40951**	**350438**	**24500**	**155 121**
						99,35	**50,88**	**15002**	**7683**		**34472**	
30	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,02**		**167149,60**	**3208,62**	**8357**	**161**	**8196**	**79**	**3 037**
						—	**1453,95**	—	**73**		**675**	
31	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м^2 покрытия**	**50,33**		**2049,27**	**247,69**	**309440**	**37402**	**266706**	**11823**	**115 655**
						35,31	**37,19**	**5332**	**5616**		**25702**	
32	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**50,33**		**1332,67**	**0,14**	**201233**	**21**	**198394**	**3043**	**73 539**
						18,66	**—**	**2818**	**—**		**16343**	
33	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,02**		**167149,60**	**3208,62**	**8357**	**161**	**8196**	**79**	**3 037**
						—	**1453,95**	—	**73**		**675**	
34	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м^2 покрытия**	**52,00**		**2618,27**	**247,69**	**408450**	**38640**	**364302**	**12215**	**151 440**
						35,31	**37,19**	**5508**	**5802**		**33654**	
35	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**52,00**		**566,95**	**0,05**	**88444**	**8**	**87466**	**1048**	**32 217**
						6,22	**—**	**970**	**—**		**7159**	
36	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**18,00**		**3140,21**	**47,55**	**169571**	**2568**	**76973**	**98347**	**96 451**
						1667,22	**19,11**	**90030**	**1032**		**21434**	
37	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**0,94**		**47149,00**	**—**	**132394**	**—**	**132394**	**—**	**47 662**
						—	**—**	—	**—**		**10592**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**301965**	**2568**	**209367**	**98347**	**144 113**
								90030	**1032**	**—**	**32026**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**301965**				
Материалы			Тенге					**76974**				
Всего заработная плата			Тенге						**91062**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**132394**				

		Накладные расходы	Тенге					98347					
		Сметная прибыль	Тенге					32026					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					432338					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										65
		Сметная заработная плата	Тенге						91062				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					432338					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										65
		Сметная заработная плата	Тенге						91062				
РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки													
38	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%;*	**м^3 основания**	**0.06**		**6572.88**	**1600.42**	**1117**	**272**	**632**	**300**		**510**
						1255.66	**640.83**	**213**	**109**		**113**		
40	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные.**	**м3**	**0.12**		**34260.00**		**11991**		**11991**			**4 317**
						—	—	—	—		**959**		
41	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м3**	**0.01**		**25329.55**	**1695.21**	**1013**	**68**	**866**	**86**		**396**
						1982.73	**380.11**	**79**	**15**		**88**		
РАЗД				**ЕЛ 5. Дорожная разметка**									
45	**Е11-270903-0105**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0.1 м.**	**км линии**	**0.01**		**25226.37**	**13520.59**	**610**	**327**	**173**	**232**		**303**
						4533.51	**4340.42**	**110**	**105**		**67**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**610**	**327**	**173**	**232**		**303**
								110	**105**	—	**67**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**610**					
Материалы			Тенге					**174**					
Всего заработная плата			Тенге						**215**				
		Накладные расходы	Тенге					**232**					
		Сметная прибыль	Тенге					**67**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**909**					
		Сметная заработная плата	Тенге						**215**				
	Тенге				**909**								
	Тенге					**215**							
ИТОГО ПО	**Тенге**								1055415.333				
	Тенге				**167602**								
	Тенге					**492480**							
	Тенге					**121302**							
	Тенге						**1905896**						
	Тенге				**88090**								
	Тенге							**277638**					
	Тенге							**234543**					
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
Срезка													
1	**Е11-010104-0107**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**40.67**		**82.66**	**82.66**	**10085**	**10085**	—	**2040**		**4 365**
						—	**23.22**	—	**2833**		**970**		
2	**Е11-010104-0115**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**40.67**		**537.56**	**537.56**	**65582**	**65582**		**13264**		**28 384**
						—	**151.00**	—	**18422**		**6307**		
3	**Е11-010104-0107**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**45.67**		**82.66**	**82.66**	**11324**	**11324**		**2291**		**4 901**
						—	**23.22**	—	**3181**		**1089**		
4	**Е11-010104-0115**	**Г рунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**45.67**		**537.56**	**537.56**	**73646**	**73646**		**14895**		**31 875**
						—	**151.00**	—	**20687**		**7083**		
5	**Е11-010102-0326**	**Г рунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**8.67**		**277.84**	**266.48**	**7224**	**6929**	—	**1441**		**3 119**
						11.36	**65.61**	**295**	**1706**		**693**		
6	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**33.80**		**124.00**	—	**12574**	—		—		**4 527**
						—	—	—	—		**1006**		
7	**Е11-010102-0326**	**Г рунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**20.00**		**277.84**	**266.48**	**16670**	**15989**		**3325**		**7 198**
						11.36	**65.61**	**682**	**3937**		**1600**		
8	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**70.00**		**124.00**		**26040**					**9 374**
						—	—	—	—		**2083**		
9	**Е11-010102-0327**	**Г рунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**38.00**		**363.52**	**348.63**	**41441**	**39744**	—	**8267**		**17 895**
						14.89	**85.83**	**1697**	**9785**		**3976**		
10	**С3412-102-0102 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных**	**т^км**	**133.00**		**124.00**	—	**49476**	—		—		**17 811**
						—	—	—	—		**3958**		
11	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**383.67**		**73.41**	**33.63**	**84495**	**38708**	—	**39169**		**44 521**
						39.78	**7.49**	**45787**	**8621**		**9899**		
12	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**88.33**		**145.73**	**145.73**	**38618**	**38619**	—	**7881**		**16 740**
						—	**41.30**	—	**10945**		**3721**		
13	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**88.33**		**49.23**	**49.23**	**13046**	**13046**	—	**2989**		**5 773**
						—	**15.67**	—	**4153**		**1283**		
14	**Е11-010201-0601**	**Г рунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**3 м**	**88.33**		**121.91**	**103.31**	**32306**	**27377**	**954**	**7743**		**14 418**
						15.00	**25.58**	**3975**	**6779**		**3204**		
15	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**23.00**		**40.53**	**40.53**	**2797**	**2796**	—	**565**		**1 210**
						—	**11.38**	—	**785**		**269**		

16	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**23,00**		**2033,00**	**—**	**140277**	**—**	**140277**	**—**		**50 500**
											11222		
17	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**23,00**		**145,73**	**145,73**	**10055**	**10056**		**2052**		**4 359**
							41,30		**2850**		**969**		
18	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**23,00**		**68,92**	**68,92**	**4755**	**4755**		**1090**		**2 104**
							21,93		**1513**		**468**		
19	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3**	**23,00**		**121,91**	**103,31**	**8412**	**7128**	**249**	**2016**		**3 754**
						15,00	**25,58**	**1035**	**1765**		**834**		
20	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**71,00**		**73,41**	**33,63**	**15636**	**7163**	**—**	**7248**		**8 239**
						39,78	**7,49**	**8473**	**1595**		**1832**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**664459**	**372947**	**141480**	**116276**		**281 067**
								61944	**99557**	**—**	**62466**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**664459**					
Материалы			Тенге					**1202**					
Всего заработная плата			Тенге						**161501**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**140277**					
Транспортные расходы			Тенге					**88090**					
		Накладные расходы	Тенге					**116276**					
		Сметная прибыль	Тенге					**62466**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**843201**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**93**
		Сметная заработная плата	Тенге						**161501**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**843201**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**93**
		Сметная заработная плата	Тенге						**161501**				
РАЗДЕЛ 2. Озеленение													
Устройство газона													
21	**Е11-470112-0104**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы**	**м^2**	**19,33**		**632,46**	**22,02**	**36683**	**1277**	**—**	**31435**		**24 523**
						610,44	**5,45**	**35406**	**316**		**5450**		
22	**Е11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На**	**2 м**	**19,33**		**284,44**	**0,61**	**16498**	**35**	**—**	**14487**		**11 155**
						283,83	**—**	**16462**	**—**		**2479**		
23	**С1211-401-0101 211-**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	**3 м**	**1,93**		**3374,00**	**—**	**19569**	**—**	**19569**	**—**		**7 045**
						—	**—**	**—**	**—**		**1566**		
24	**С1211-101-0102 211-**	**Земля растительная** *СП - 8%*	**м^3**	**4,25**		**1933,00**	**—**	**24665**	**—**	**24665**	**—**		**8 879**
						—	**--**	**--**	**--**		**1973**		
25	**Е11-470112-0106**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев**	**м^2**	**19,33**		**511,55**	**232,01**	**29670**	**13456**	**10966**	**7550**		**13 399**
						90,48	**57,45**	**5248**	**3332**		**2978**		
26	**Е11-470214-0101**	**Удобрения минеральные. Внесение с механизированной**	**га**	**0,00193**		**8960,13**	**8960,13**	**52**	**52**	**—**	**18**		**25**
						—	**3452,55**	**—**	**20**		**6**		
27	**С1261-501-0101 261-**	**Удобрения бормагниевые марки А в мешках** *СП - 8%*	**т**	**0,00095**		**46258,00**	**—**	**132**	**—**	**132**	**—**		**48**
						—	**—**	**—**	**—**		**11**		
28	**Е11-470104-0106**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест**	**яма**	**1,67**		**989,89**	**—**	**4949**	**—**	**—**	**4356**		**3 350**
						989,89	**—**	**4949**	**—**		**744**		
30	**С1254-102-2001 254-**	**Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м** *СП - 8%*	**шт.**	**2,08**		**1724,00**		**10775**		**10775**			**3 879**
						—	**—**	**—**	**—**		**862**		
31	**Е11-470119-0501**	**Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной**	**3 м**	**3,33**		**2787,90**	**2032,24**	**27879**	**20323**	**359**	**10761**		**13 910**
						719,66	**503,18**	**7197**	**5032**		**3091**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**181351**	**36286**	**67195**	**76430**		**92 801**
								77869	**8983**	**—**	**20624**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**181351**					
Материалы			Тенге					**12055**					
Всего заработная плата			Тенге						**86852**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**55141**					
		Накладные расходы	Тенге					**76430**					
		Сметная прибыль	Тенге					**20624**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**278405**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**65**
		Сметная заработная плата	Тенге						**86852**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					**278405**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**65**
		Сметная заработная плата	Тенге						**86852**				
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда													
Дорожная одежда тип 1													
32	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-**	**м^3 материала**	**22,30**		**4237,33**	**1490,17**	**283477**	**99692**	**168818**	**43434**		**117 688**
						223,72	**377,43**	**14967**	**25250**		**26153**		
33	**Е11-270402-0102**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-**	**м^2 основания**	**142,67**		**194,63**	**155,91**	**83302**	**66729**	**163**	**39962**		**44 375**
						38,34	**48,11**	**16410**	**20591**		**9861**		
34	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.**	**м^3 смеси (в**	**18,55**		**999,02**	**905,09**	**55585**	**50359**	**—**	**20207**		**27 285**
						93,93	**242,34**	**5226**	**13484**		**6064**		
35	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**24,57**		**2033,00**		**149879**		**149879**			**53 956**

						—	—	—	—			11990		
36	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	7.60		2781.00		63441		63441				22 839
						—	—	—	—			5075		
37	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	1.91		2811.00		16110		16110				5 800
						—	—	—	—			1289		
38	С1217-603-0104 217-	Вода техническая *СП - 8%*	м^3	1.56		36.00		168		168				60
						—	—	—	—			13		
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0.10		167149.60	3208.62	50145	962	49183		471		18 222
						—	1453.95	—	436			4049		
40	Е11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов	2 м	132,33		2691.33	271.20	1068458	107666	921350		64413		407 834
						99.35	50.88	39442	20199			90631		
41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0.04		167149.60	3208.62	20058	385	19673		188		7 289
						—	1453.95	—	174			1620		
42	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м^2 покрытия	132,33		2049.27	247.69	813560	98333	701209		31085		304 073
						35.31	37.19	14018	14764			67573		
43	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м^2 покрытия	132,33		1332.67	0.14	529070	56	521606		8000		193 346
						18.66	--	7408	--			42967		
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0.04		167149.60	3208.62	20058	385	19673		188		7 289
						—	1453.95	—	174			1620		
45	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м^2 покрытия	134,33		2618.27	247.69	1055163	99820	941113		31555		391 219
						35.31	37.19	14230	14988			86939		
46	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м^2 покрытия	134,33		566.95	0.05	228481	20	225954		2708		83 228
						6.22	—	2507	—			18494		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					4436955	524407	3798340	242211			1 684 501
								114208	110060	—	374338			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4436955						
Материалы			Тенге					3568742						
Всего заработная плата			Тенге						224268					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					229598						
		Накладные расходы	Тенге					242211						
		Сметная прибыль	Тенге					374338						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5053504						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											123
		Сметная заработная плата	Тенге						224268					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					5053504						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											123
		Сметная заработная плата	Тенге						224268					
РАЗДЕЛ 4. Устройство бордюров														
47	Е11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах	м бортового	97.00		3140.21	47.55	913801	13837	414803	529981			519 762
48	С1255-101-0101 255-	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	3 м	5,04		47149.00	—	713459	—	713459		—		256 845
						—	--	--	--			57077		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1627260	13837	1128262	529981			776 607
								485161	5561	--	172581			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1627260						
Материалы			Тенге					414803						
Всего заработная плата			Тенге						490722					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					713459						
		Накладные расходы	Тенге					529981						
		Сметная прибыль	Тенге					172581						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2329822						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											350
		Сметная заработная плата	Тенге						490722					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					2329822						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											350
		Сметная заработная плата	Тенге						490722					
РАЗДЕЛ 5. Тротуары														
49	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового	м^2 покрытия	31.67		631.71	212.20	60012	20159	68		49796		39 531
						418.79	66.55	39785	6322			8785		
50	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового	м^2 покрытия	31.67		50.35	22.44	4783	2132	—		3509		2 985
						27.91	6.29	2651	598			663		
51	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	3 м	5.90		2033.00	—	35984	—	35984		—		12 954
						—	--	--	--			2879		
52	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.	м^2 покрытия	31.67		1218.79	212.20	115785	20159	55841		49796		59 609
						418.79	66.55	39785	6322			13247		
53	Е11-270701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.	м^2 покрытия	31.67		-471.75	-52.35	-44816	-4974	-33655		-8188		19 082
						-65.13	-14.68	-6187	-1395			-4241		
54	Е11-470301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м^2	31.67		2826.33	264.84	268501	25160	530		222456		176 745
						2555.91	105.04	242811	9979			39277		
55	С1255-102-0603 255-	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-	м^2	32.30		2012.00	—	194963	—	194963				70 187
						—	—	—	—			15597		

56	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**42,00**		**2536,16**	**47,55**	**319556**	**5991**	**103495**	**229476**		**197 652**
						1667,22	**19,11**	**210070**	**2408**		**43922**		
57	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**0,67**		**47149,00**	**—**	**95052**	**—**	**95052**	**—**		**34 219**
						—	**—**	**—**	**—**		**7604**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**1049820**	**68627**	**452278**	**546845**		**574 800**
								528915	**24234**	**—**	**127733**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1049820**					
Материалы			Тенге					**126278**					
Всего заработная плата			Тенге						**553149**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**325999**					
		Накладные расходы	Тенге					**546845**					
		Сметная прибыль	Тенге					**127733**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1724398**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**369**
		Сметная заработная плата	Тенге						**553149**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					**1724398**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**369**
		Сметная заработная плата	Тенге						**553149**				
РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки													
58	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%*	**м³ основания**	**0,17**		**6572,88**	**1600,42**	**3352**	**816**	**1896**	**900**		**1 531**
						1255,66	**640,83**	**640**	**327**		**340**		
59	**Е11-070101-0104**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т.**	**шт. сборных**	**1,00**		**7858,56**	**4563,34**	**23576**	**13690**	**—**	**16384**		**14 386**
						3295,22	**1333,13**	**9886**	**3999**		**3197**		
60	**С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**3 м**	**0,35**		**34260,00**	**—**	**35973**	**—**	**35973**	**—**		**12 950**
61	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**3 м**	**0,04**		**25329,55**	**1695,21**	**3040**	**204**	**2598**	**258**		**1 187**
62	**Е11-270902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР -*	**шт.**	**1,00**		**7452,92**	**1242,62**	**22359**	**3728**	**1776**	**19555**		**15 089**
						5618,33	**417,24**	**16855**	**1252**		**3353**		
63	**С1251-102-0708 251-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ**	**шт.**	**1,00**		**10257,00**	**—**	**30771**	**—**	**30771**	**—**		**11 078**
						—	**—**	**—**	**—**		**2462**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**					**165179**	**18438**	**117911**	**38405**		**73 290**
								28830	**5624**	**—**	**16287**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**165179**					
Материалы			Тенге					**6407**					
Всего заработная плата			Тенге						**34454**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**111503**					
		Накладные расходы	Тенге					**38405**					
		Сметная прибыль	Тенге					**16287**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**219871**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34454**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					**219871**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**34454**				
РАЗД				**Е.Л 7. Дорожная разметка**									
68	**Е11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м.**	**км линии**	**0,02**		**44819,37**	**13520,59**	**2286**	**689**	**1366**	**489**		**999**
						4533,51	**4340,42**	**231**	**221**		**222**		
69	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков**	**м² разметки**	**0,23**		**1021,94**	**35,79**	**715**	**25**	**356**	**360**		**387**
						476,73	**—**	**334**	**—**		**86**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**3001**	**714**	**1722**	**849**		**1 386**
								565	**221**	**—**	**308**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3001**					
Материалы			Тенге					**1722**					
Всего заработная плата			Тенге						**786**				
		Накладные расходы	Тенге					**849**					
		Сметная прибыль	Тенге					**308**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4158**					
		Сметная заработная плата	Тенге						**786**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					**4158**					
		Сметная заработная плата	Тенге						**786**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**										**3 484 453**
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					**1297492**					
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						**1035256**				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						**254240**				
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							**5707186**			
- Перевозка грузов			Тенге					**88090**					
- Накладные расходы			Тенге								**1550997**		

- Сметная прибыль			Тенге									774337	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
Срезка												
1	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**23,67**		**82,66**	**82,66**	**5869**	**5869**	—	**1187**	**2 540**
						—	**23,22**	—	**1649**		**564**	
2	**Е11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**23,67**		**537,56**	**537,56**	**38167**	**38167**		**7719**	**16 519**
						—	**151,00**	—	**10721**		**3671**	
3	**Е11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**139,67**		**82,66**	**82,66**	**34635**	**34634**		**7006**	**14 991**
						—	**23,22**	—	**9729**		**3331**	
4	**Е11-010104-0115**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**139,67**		**537,56**	**537,56**	**225238**	**225238**		**45554**	**97 485**
						—	**151,00**	—	**63269**		**21662**	
5	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**119,33**		**363,52**	**348,63**	**130140**	**124809**	—	**25962**	**56 196**
						14,89	**85,83**	**5331**	**30727**		**12487**	
6	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**9 308,00**		**21,00**	—	**586404**	—		—	**211 105**
						--	--	--	--		**46912**	
7	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**119,33**		**43,77**	**38,89**	**15670**	**13923**		**4088**	**7 114**
						4,88	**10,98**	**1747**	**3931**		**1582**	
8	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**834,67**		**73,41**	**33,63**	**183819**	**84210**		**85211**	**96 855**
						39,78	**7,49**	**99609**	**18755**		**21534**	
9	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**163,67**		**145,73**	**145,73**	**71553**	**71553**	—	**14602**	**31 016**
						—	**41,30**	—	**20278**		**6894**	
10	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**163,67**		**49,23**	**49,23**	**24172**	**24172**	—	**5538**	**10 696**
						—	**15,67**	—	**7694**		**2376**	
11	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3**	**163,67**		**121,91**	**103,31**	**59858**	**50725**	**1768**	**14347**	**26 714**
						15,00	**25,58**	**7365**	**12560**		**5936**	
12	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**11,33**		**40,53**	**40,53**	**1378**	**1378**	—	**278**	**596**
						--	**11,38**	--	**387**		**133**	
13	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м^3**	**11,33**		**2033,00**	—	**69122**	—	**69122**	—	**24 884**
						—	—	—	—		**5530**	
14	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**11,33**		**145,73**	**145,73**	**4955**	**4955**	—	**1011**	**2 148**
						—	**41,30**	—	**1404**		**477**	
15	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**11,33**		**68,92**	**68,92**	**2343**	**2344**	—	**537**	**1 037**
						—	**21,93**	—	**746**		**231**	
16	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3**	**11,33**		**121,91**	**103,31**	**4145**	**3513**	**122**	**993**	**1 850**
						15,00	**25,58**	**510**	**870**		**411**	
17	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**2 м**	**41,67**		**73,41**	**33,63**	**9176**	**4204**	—	**4254**	**4 835**
						39,78	**7,49**	**4973**	**936**		**1075**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**1466644**	**689694**	**71012**	**218287**	**606 581**
								119535	**183656**	—	**134806**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1466644**				
Материалы			Тенге					**1890**				
Всего заработная плата			Тенге						**303191**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**69122**				
Транспортные расходы			Тенге					**586404**				
		Накладные расходы	Тенге					**218287**				
		Сметная прибыль	Тенге					**134806**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1819737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**176**
		Сметная заработная плата	Тенге						**303191**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**1819737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**176**
		Сметная заработная плата	Тенге						**303191**			
18	**Е11-470112-0104**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы**	**м^2**	**71,00**		**632,46**	**22,02**	**134714**	**4690**		**115442**	**90 056**
						610,44	**5,45**	**130024**	**1161**		**20013**	
19	**Е11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На**	**2 м**	**71,00**		**284,44**	**0,61**	**60586**	**130**	—	**53201**	**40 964**
						283,83	--	**60456**	--		**9104**	
20	**С1211-401-0101 211-**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	**3 м**	**7,10**		**3374,00**	—	**71866**	—	**71866**	—	**25 872**
						--	--	--	--		**5749**	
21	**С1211-101-0102 211-**	**Земля растительная** *СП - 8%*	**м^3**	**15,62**		**1933,00**	—	**90580**	—	**90580**	—	**32 609**
						—	—	—	—		**7246**	
22	**Е11-470112-0106**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев**	**м^2**	**71,00**		**511,55**	**232,01**	**108960**	**49418**	**40270**	**27728**	**49 208**
						90,48	**57,45**	**19272**	**12237**		**10935**	
23	**Е11-470214-0101**	**Удобрения минеральные. Внесение с механизированной**	**га**	**0,01**		**8960,13**	**8960,13**	**191**	**191**	—	**65**	**92**

						—	3452.55	—	74				20		
24	С1261-501-0101 261-	Удобрения бормагниевые марки А в мешках *СП - 8%*	т	0.00		46258.00	—	493	—	493			—		177
						—	—	—	—				39		
25	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест	яма	7.00		989.89	—	20788	—	—			18293		14 069
						989.89	—	20788	—				3126		
26	Е11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в	шт.	7.00		2095.84	228.63	44013	4801	3065			32856		27 673
						1721.30	56.61	36147	1189				6149		
27	С1254-102-2001 254-	Клен остролистный Н свыше 1.5 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	8.75		1724.00	—	45255	—	45255			—		16 292
						—	—	—	—				3620		
28	Е11-470119-0501	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной	3 м	14.00		2787.90	2032.24	117092	85355	1511			45196		58 424
						719.66	503.18	30226	21134				12983		
29	Е11-470108-0115	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.	м траншеи	10.33		2082.65		64562		14981			43632		38 950
						1599.40	—	49581	—				8656		
30	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м³ грунта	7.77		350.36	335.40	8163	7815	—			1699		3 550
						14.96	86.31	349	2011				789		
31	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	543.67		21.00	—	34251	—				—		12 330
						—	—	—	—				2740		
32	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	7.77		43.77	38.89	1020	906	—			266		463
						4.88	10.98	114	256				103		
33	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и	м изгороди	10.33		911.10	143.95	28244	4463	70			21838		18 030
						764.88	35.64	23711	1105				4006		
34	С1254-104-2202 254-	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м *СП - 8%*	шт.	31.00		554.00	—	51522	—	51522			—		18 548
						—	—	—	—				4122		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**882300**	**157769**	**319613**		**360216**			**447 306**
								370668	**39167**	—			**99400**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**882300**							
Материалы			Тенге					**59897**							
Всего заработная плата			Тенге						**409835**						
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**259716**							
Транспортные расходы			Тенге					**34251**							
		Накладные расходы	Тенге					**360216**							
		Сметная прибыль	Тенге					**99400**							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1341916**							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч												**303**
		Сметная заработная плата	Тенге						**409835**						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					**1341916**							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч												**303**
		Сметная заработная плата	Тенге						**409835**						
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда															
Дорожная одежда тип 1															
35	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-	м³ материала	65.95		4237.33	1490.17	838356	294831	499262		128452			348 051
						223.72	377.43	44263	74675				77346		
36	Е11-270402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	м³ основания	428.33		194.63	155.91	250100	200344	489			119980		133 229
						38.34	48.11	49267	61821				29606		
37	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.	м³ смеси (в	55.68		999.02	905.09	166886	151195	—			60668		81 920
						93.93	242.34	15691	40483				18205		
38	С1211-601-0101 211-	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП -*	м³	73.78		2033.00	—	449987	—	449987			—		161 995
						—	—	—	—				35999		
39	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м³	22.83		2781.00	—	190472	—	190472			—		68 570
						—	—	—	—				15238		
40	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	3 м	5.74		2811.00	—	48366	—	48366			—		17 412
						—	—	—	—				3869		
41	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая *СП - 8%*	3 м	4.68		36.00	—	505	—	505			—		182
						—	—	—	—				40		
42	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0.30		167149.60	3208.62	150435	2888	147547			1413		54 665
						—	1453.95	—	1309				12148		
43	Е11-270602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов	м³	407.67		2691.33	271.20	3291497	331677	2838315			198432		1 256 376
						99.35	50.88	121505	62226				279199		
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0.12		167149.60	3208.62	61845	1187	60658			581		22 473
						—	1453.95	—	538				4994		
45	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м² покрытия	407.67		2049.27	247.69	2506257	302925	2160148			95761		936 728
						35.31	37.19	43184	45483			208167			
46	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м² покрытия	407.67		1332.67	0.14	1629855	171	1606863			24643		595 621
						18.66	—	22821	—			132365			
47	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0.12		167149.60	3208.62	61845	1187	60658			581		22 473
						—	1453.95	—	538				4994		
48	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м² покрытия	411.00		2618.27	247.69	3228327	305402	2879388			96544		1 196 955
						35.31	37.19	43537	45855				265995		
49	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м² покрытия	411.00		566.95	0.05	699049	62	691318			8286		254 639

						6.22	—	7669	—			56582	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**13573782**	**1591869**	**11633976**		**735341**	**5 151 290**
								347937	**332928**	—		**1144747**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**13573782**					
Материалы			Тенге					**10944645**					
Всего заработная плата			Тенге						**680865**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**689330**					
		Накладные расходы	Тенге					**735341**					
		Сметная прибыль	Тенге					**1144747**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**15453870**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**373**
		Сметная заработная плата	Тенге						**680865**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**15453870**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**373**
		Сметная заработная плата	Тенге						**680865**				
РАЗДЕЛ 4. Устройство бордюров													
50	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**134.67**		**3140.21**	**47.55**	**1268645**	**19210**	**575878**		**735781**	**721 594**
						1667.22	**19.11**	**673557**	**7720**			**160356**	
51	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**7.00**		**47149.00**	—	**990506**	—	**990506**		—	**356 582**
						—	—	—	—			**79240**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**2259151**	**19210**	**1566384**		**735781**	**1 078 176**
								673557	**7720**	—		**239596**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2259151**					
Материалы			Тенге					**575878**					
Всего заработная плата			Тенге						**681277**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**990506**					
		Накладные расходы	Тенге					**735781**					
		Сметная прибыль	Тенге					**239596**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3234528**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**486**
		Сметная заработная плата	Тенге						**681277**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					**3234528**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**486**
		Сметная заработная плата	Тенге						**681277**				
РАЗДЕЛ 5. Тротуары													
52	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м² покрытия**	**53.67**		**631.71**	**212.20**	**101705**	**34165**	**115**		**84391**	**66 995**
						418.79	**66.55**	**67425**	**10715**			**14888**	
53	**Е11-270701-0202**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м² покрытия**	**53.67**		**50.35**	**22.44**	**8106**	**3613**	—		**5947**	**5 059**
						27.91	**6.29**	**4494**	**1013**			**1124**	
54	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**9.98**		**2033.00**		**60888**		**60888**			**21 920**
55	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см.**	**м² покрытия**	**53.67**		**1218.79**	**212.20**	**196225**	**34165**	**94635**		**84391**	**101 022**
						418.79	**66.55**	**67425**	**10715**			**22450**	
56	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка.**	**м² покрытия**	**53.67**		**-471.75**	**-52.35**	**-75952**	**-8428**	**-57038**		**-13877**	**- 32 339**
						-65.13	**-14.68**	**-10486**	**-2363**			**-7187**	
57	**Е11-470301-0101**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м²**	**53.67**		**2826.33**	**264.84**	**455039**	**42639**	**898**		**377004**	**299 536**
						2555.91	**105.04**	**411502**	**16911**			**66564**	
58	**С1255-102-0603 255-**	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-**	**м²**	**54.74**		**2012.00**	—	**330411**	—	**330411**		—	**118 948**
						--	--		--			**26433**	
59	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**42.00**		**2536.16**	**47.55**	**319556**	**5991**	**103495**		**229476**	**197 652**
						1667.22	**19.11**	**210070**	**2408**			**43922**	
60	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м³**	**0.67**		**47149.00**	—	**95052**	—	**95052**		—	**34 219**
						—	—	—	—			**7604**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**1491030**	**112145**	**628456**		**767332**	**813 011**
								750430	**39399**	—		**180669**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1491030**					
Материалы			Тенге					**142108**					
Всего заработная плата			Тенге						**789829**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**486351**					
		Накладные расходы	Тенге					**767332**					
		Сметная прибыль	Тенге					**180669**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2439031**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**523**
		Сметная заработная плата	Тенге						**789829**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					**2439031**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**523**
		Сметная заработная плата	Тенге						**789829**				
РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки													

61	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%;*	**м³ основания**	**0,34**		**6572,88**	**1600,42**	**6704**	**1633**	**3790**	**1799**		**3 061**
						1255,66	**640,83**	**1281**	**654**		**680**		
62	**Е11-070101-0104**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т.**	**шт. сборных**	**2,00**		**7858,56**	**4563,34**	**47151**	**27380**		**32769**		**28 771**
						3295,22	**1333,13**	**19771**	**7999**		**6394**		
63	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные.**	**м3**	**0,70**		**34260,00**	**—**	**71946**	**—**	**71946**	**—**		**25 901**
						—	**—**	**—**	**—**		**5756**		
64	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м3**	**0,08**		**25329,55**	**1695,21**	**6079**	**407**	**5196**	**516**		**2 374**
						1982,73	**380,11**	**476**	**91**		**528**		
65	**Е11-270902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР -*	**шт.**	**2,00**		**7452,92**	**1242,62**	**44718**	**7455**	**3553**	**39111**		**30 178**
						5618,33	**417,24**	**33710**	**2503**		**6706**		
66	**С1251-102-0708 251-**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ**	**шт.**	**2,00**		**10257,00**	**—**	**61542**	**—**	**61542**	**—**		**22 155**
						—	**—**	**—**	**—**		**4923**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**					**360106**	**36875**	**263147**	**79428**		**158 232**
								60084	**11247**	**—**	**35162**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**360106**					
Материалы			Тенге					**13089**					
Всего заработная плата			Тенге						**71331**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**250058**					
		Накладные расходы	Тенге					**79428**					
		Сметная прибыль	Тенге					**35162**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**474696**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**44**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71331**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					**474696**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**44**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71331**				
РАЗД				**ЕЛ 7. Дорожная разметка**									
71	**Е11-270903-0101**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м.**	**км линии**	**0,07**		**44819,37**	**13520,59**	**9412**	**2839**	**5621**	**2013**		**4 113**
						4533,51	**4340,42**	**952**	**911**		**914**		
72	**Е11-270903-0105**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м.**	**км линии**	**0,05**		**25226,37**	**13520,59**	**3769**	**2020**	**1072**	**1432**		**1 872**
						4533,51	**4340,42**	**677**	**648**		**416**		
73	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м² разметки**	**0,96**		**1021,94**	**35,79**	**2943**	**103**	**1467**	**1483**		**1 593**
						476,73	**—**	**1373**	**—**		**354**		
74	**Е11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м.**	**км линии**	**0,00**		**123191,37**	**13520,59**	**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
						4533,51	**4340,42**	**27**	**26**		**64**		
75	**Е11-270903-0107**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел. островков**	**м² разметки**	**0,47**		**1021,94**	**35,79**	**1431**	**50**	**714**	**721**		**775**
						476,73	**—**	**667**	**—**		**172**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**18294**	**5093**	**9505**	**5707**		**8 640**
								3696	**1585**	**—**	**1920**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**18294**					
Материалы			Тенге					**9504**					
Всего заработная плата			Тенге						**5281**				
		Накладные расходы	Тенге					**5707**					
		Сметная прибыль	Тенге					**1920**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**25921**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5281**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					**25921**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5281**				
1 1	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								8263233				
	Тенге				**2325907**								
	Тенге					**2612655**							
	Тенге					**615702**							
	Тенге						**1492094**						
	Тенге				**620655**								
	Тенге							**2902092**					
	Тенге							**1836300**					

№ п/п	Шифр норм, код	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	ресурса	Наименование работ и затрат		на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на	м³ грунта	17,00		363,52	348,63	18540	17780	—	3699	8 006
						14,89	85,83	759	4377		1779	
2	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	1 326,00		21,00	—	83538	—		—	30 074
						—	—	—	—		6683	
3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	17,00		43,77	38,89	2232	1983		582	1 013
						4,88	10,98	249	560		225	
4	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	м²	24,00		73,41	33,63	5286	2421		2450	2 785
						39,78	7,49	2864	539		619	
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м³ грунта	2,33		40,53	40,53	284	284	—	57	123
						—	11,38	—	80		27	
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,33		2033,00		14231		14231		5 123
7	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м³	2,33		145,73	145,73	1020	1020	—	208	442
8	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	3 м	2,33		68,92	68,92	482	483	—	111	213
							21,93		154		47	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	3 м	2,33		121,91	103,31	853	723	25	205	381
						15,00	25,58	105	179		85	
10	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	2 м	3,67		73,41	33,63	808	370	—	374	426
						39,78	7,49	438	82		95	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					127274	25064	14256	7686	48 585
								4415	6260	—	10796	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					127274				
Материалы			Тенге					25				
Всего заработная плата			Тенге						10675			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					14231				
Транспортные расходы			Тенге					83538				
		Накладные расходы	Тенге					7686				
		Сметная прибыль	Тенге					10796				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					145756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						10675			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					145756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						10675			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда												
Дорожная одежда тип 2												
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-	м³ материала	3,60		4237,33	1490,17	45763	16094	27253	7012	18 999
						223,72	377,43	2416	4076		4222	
12	Е11-270402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	м² основания	20,67		194,63	155,91	12067	9667	23	5789	6 428
13	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов,	м³ смеси (в	3,10		999,02	905,09	9291	8418		3377	4 561
						93,93	242,34	874	2254		1014	
14	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	3 м	1,74		2781,00	—	14483	—	14483	—	5 214
						—	—	—	—		1159	
15	С1211-202-0403 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	3 м	0,71		2791,00	—	5970	—	5970	—	2 149
						—	—	—	—		478	
16	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м³	0,45		2811,00	—	3764	—	3764	—	1 355
						—	—	—	—		301	
17	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	0,80		3374,00		8127		8127		2 926
18	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая *СП - 8%*	м3	0,20		36,00		21		21		8
						—	—	—	—		2	
19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,02		167149,60	3208,62	8023	154	7869	75	2 915
						—	1453,95	—	70		648	
20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м² покрытия	20,67		1987,00	247,69	123194	15357	105648	4855	46 097
						35,31	37,19	2189	2306		10244	
РАЗДЕЛ 3. Переездные мостики												
24	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового	м² покрытия	3,29		985,45	212,20	9717	2092	3496	5168	5 359
						418,79	66,55	4129	656		1191	
25	Е11-270701-0202	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного	м² покрытия	3,29		-94,56	-14,96	-932	-147	-602	-243	-423
						-18,61	-4,19	-183	-41		-94	
26	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м³ бетона в	1,14		37371,76	4456,53	127811	15242	95161	18364	52 623
						5090,12	1302,20	17408	4454		11694	

27	**Е11-370401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных**	**м^3 сборных**	**0,49**		**10750,99**	**4159,59**	**15653**	**6056**	**1001**	**9985**		**9 230**
						5903,93	**1632,11**	**8596**	**2376**		**2051**		
28	**С1225-202-1104 225-**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2**	**м^3**	**0,49**		**69548,00**	**—**	**101262**	**—**	**101262**	**—**		**36 454**
						—	**—**		**—**		**8101**		
29	**Е11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой**	**т**	**0,03**		**91294,09**	**3947,88**	**8028**	**348**	**485**	**5011**		**4 694**
						81816,92	**757,87**	**7195**	**67**		**1043**		
30	**С1261-301-0261 261-**	**Решетки для приямков стальные** *СП - 8%*	**т**	**0,03**		**167407,00**	**—**	**14722**	**—**	**14722**	**—**		**5 300**
						—	**—**		**—**		**1178**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**276261**	**23591**	**215525**	**38285**		**113 237**
								37145	**7512**	**—**	**25164**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**268233**					
Материалы			Тенге					**99057**					
Всего заработная плата			Тенге						**37395**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**115984**					
		Накладные расходы	Тенге					**33274**					
		Сметная прибыль	Тенге					**24121**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**325628**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37395**				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**8028**					
Материалы			Тенге						**486**				
Всего заработная плата			Тенге						**7262**				
		Накладные расходы	Тенге					**5011**					
		Сметная прибыль	Тенге					**1043**					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**14082**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7262**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**339710**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**26**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44657**				
РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки													
31	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%;*	**м^3 основания**	**0,11**		**6572,88**	**1600,42**	**2235**	**544**	**1264**	**600**		**1 020**
						1255,66	**640,83**	**427**	**218**		**227**		
33	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м^3**	**0,23**		**34260,00**	**—**	**23982**	**—**	**23982**	**—**		**8 634**
						—	**—**		**—**		**1919**		
34	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м^3**	**0,03**		**25329,55**	**1695,21**	**2026**	**135**	**1732**	**172**		**791**
						1982,73	**380,11**	**159**	**30**		**176**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**154693**	**12290**	**120355**	**28657**		**66 006**
								22047	**3748**	**—**	**14669**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**154693**					
Материалы			Тенге						**4592**				
Всего заработная плата			Тенге						**25795**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**115762**					
		Накладные расходы	Тенге					**28657**					
		Сметная прибыль	Тенге					**14669**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**198019**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25795**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					**198019**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25795**				
РАЗДЕЛ 5. Дорожная разметка													
41	**Е11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м.**	**км линии**	**2,00**		**123191,37**	**13520,59**	**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
						4533,51	**4340,42**	**27**	**26**		**64**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
								27	**26**	**—**	**64**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**739**					
Материалы			Тенге					**631**					
Всего заработная плата			Тенге						**53**				
		Накладные расходы	Тенге					**58**					
		Сметная прибыль	Тенге					**64**					
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								387798,6667				
	Тенге				**108555**								
	Тенге					**111765**							

	Тенге					29655						
	Тенге						637082					
	Тенге				83538							
	Тенге							136278				
	Тенге							86179				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, ---тенге----
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м^3 грунта**	**16,67**		**363,52**	**348,63**	**18176**	**17432**	**—**	**3626**	**7 849**
						14,89	**85,83**	**745**	**4292**		**1744**	
2	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**1 300,00**		**21,00**	**—**	**81900**	**—**		**—**	**29 484**
						—	**—**	**—**	**—**		**6552**	
3	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	**м^3 грунта**	**16,67**		**43,77**	**38,89**	**2189**	**1945**		**571**	**994**
						4,88	**10,98**	**244**	**549**		**221**	
4	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м^2**	**22,00**		**73,41**	**33,63**	**4845**	**2219**		**2246**	**2 553**
						39,78	**7,49**	**2625**	**494**		**568**	
Присыпные обочины из ПГС												
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м^3 грунта**	**2,67**		**40,53**	**40,53**	**324**	**324**	**—**	**66**	**140**
						—	**11,38**	**—**	**91**		**31**	
6	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**2,67**		**2033,00**		**16264**		**16264**		**5 855**
7	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м^3**	**2,67**		**145,73**	**145,73**	**1166**	**1165**	**—**	**238**	**505**
						—	**41,30**	**—**	**330**		**112**	
8	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**2,67**		**68,92**	**68,92**	**551**	**551**	**—**	**126**	**244**
						—	**21,93**	**—**	**175**		**54**	
9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**3 м**	**2,67**		**121,91**	**103,31**	**975**	**827**	**28**	**234**	**435**
						15,00	**25,58**	**120**	**205**		**97**	
10	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**2 м**	**4,33**		**73,41**	**33,63**	**954**	**437**	**—**	**442**	**503**
						39,78	**7,49**	**517**	**97**		**112**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**127344**	**24900**	**16292**	**7549**	**48 562**
								4251	**6233**	**—**	**10792**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**127344**				
Материалы			Тенге					**29**				
Всего заработная плата			Тенге						**10484**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**16264**				
Транспортные расходы			Тенге					**81900**				
		Накладные расходы	Тенге					**7549**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10792**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**145685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10484**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**145685**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10484**			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда												
Дорожная одежда тип 2												
11	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-**	**м^3 материала**	**3,15**		**4237,33**	**1490,17**	**40043**	**14082**	**23847**	**6135**	**16 624**
						223,72	**377,43**	**2114**	**3567**		**3694**	
12	**Е11-270402-0102**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-**	**м^3 основания**	**18,00**		**194,63**	**155,91**	**10510**	**8419**	**21**	**5042**	**5 599**
						38,34	**48,11**	**2070**	**2598**		**1244**	
13	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.**	**м^3 смеси (в**	**2,70**		**999,02**	**905,09**	**8092**	**7331**		**2942**	**3 972**
						93,93	**242,34**	**761**	**1963**		**883**	
14	**С1211-202-0404 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**3 м**	**1,51**		**2781,00**	**—**	**12615**	**—**	**12615**	**—**	**4 541**
						—	**—**	**—**	**—**		**1009**	
15	**С1211-202-0403 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**3 м**	**0,62**		**2791,00**	**—**	**5200**	**—**	**5200**	**—**	**1 872**
						—	**—**	**—**	**—**		**416**	
16	**С1211-202-0401 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**м^3**	**0,39**		**2811,00**	**—**	**3279**	**—**	**3279**	**—**	**1 180**
						—	**—**	**—**	**—**		**262**	
17	**С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**0,70**		**3374,00**		**7078**		**7078**		**2 548**

18	**С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая** *СП - 8%*	**м3**	**0,17**									**7**
						36,00		**19**		**19**			
						—	—	—	—			**1**	
19	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%*	**т**	**0,01**		**167149,60**	**3208,62**	**7020**	**135**	**6885**		**66**	**2 551**
						–	**1453,95**	**–**	**61**			**567**	
20	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м² покрытия**	**18,00**		**1987,00**	**247,69**	**107298**	**13375**	**92016**		**4228**	**40 149**
						35,31	**37,19**	**1907**	**2008**			**8922**	
21	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м² покрытия**	**18,00**		**428,79**	**0,05**	**23155**	**3**	**22816**		**363**	**8 466**
						6,22	—	**336**	—			**1881**	
22	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**7,33**		**3215,71**	**47,55**	**70746**	**1046**	**33021**		**40067**	**39 893**
						1667,22	**19,11**	**36679**	**420**			**8865**	
23	**С1255-101-0101 255**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**0,38**		**47149,00**	—	**53938**	—	**53938**		–	**19 418**
						—	—	—	—			**4315**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**348993**	**44391**	**260735**		**58843**	**146 820**
								43867	**10617**	—		**32625**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**348993**					
Материалы			Тенге					**178607**					
Всего заработная плата			Тенге						**54484**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**82129**					
		Накладные расходы	Тенге					**58843**					
		Сметная прибыль	Тенге					**32625**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**440461**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54484**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					**440461**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54484**				
РАЗДЕЛ 3. Дорожные знаки													
24	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%*	**м² основания**	**0,06**		**6572,88**	**1600,42**	**1117**	**272**	**632**		**300**	**510**
						1255,66	**640,83**	**213**	**109**			**113**	
26	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные.**	**м³**	**0,12**		**34260,00**	—	**11991**	—	**11991**		—	**4 317**
						—	—	—	—			**959**	
27	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м³**	**0,01**		**25329,55**	**1695,21**	**1013**	**68**	**866**		**86**	**396**
						1982,73	**380,11**	**79**	**15**			**88**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**51446**	**6145**	**36095**		**12365**	**22 972**
								9205	**1874**	—		**5105**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**51446**					
Материалы			Тенге					**2090**					
Всего заработная плата			Тенге						**11079**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**34004**					
		Накладные расходы	Тенге					**12365**					
		Сметная прибыль	Тенге					**5105**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				**68916**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**11079**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**68916**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**11079**					
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**									**218 354**	
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				**57323**						
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					**75436**					
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					**18724**					
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						**313123**				
- Перевозка грузов			Тенге				**81900**						
- Накладные расходы			Тенге							**78757**			
- Сметная прибыль			Тенге							**48522**			

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, — тенге----
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м³ грунта**	**45,67**		**363,52**	**348,63**	**49802**	**47763**	—	**9935**	**21 505**

						14,89	85,83	2040	11759			4779		
2	С3412-102-0218 412-	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т^км	3 562,00		21,00	–	224406	–			–		80 786
						–	–	–	–			17952		
3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	45,67		43,77	38,89	5996	5328			1565		2 722
						4,88	10,98	669	1504			606		
4	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	м^2	49,33		73,41	33,63	10865	4978			5036		5 725
						39,78	7,49	5887	1109			1273		
Присыпные обочины из ПГС														
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м^3 грунта	7,00		40,53	40,53	851	851	—		172		368
						–	11,38	–	239			82		
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	7,00		2033,00		42693		42693				15 369
7	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	м^2	7,00		145,73	145,73	3060	3060	—		625		1 326
						–	41,30	–	867			295		
8	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном	3 м	7,00		68,92	68,92	1447	1448	—		332		640
						–	21,93	–	461			142		
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	3 м	7,00		121,91	103,31	2560	2169	76		614		1 143
						15,00	25,58	315	537			254		
10	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным	2 м	11,33		73,41	33,63	2496	1144	—		1157		1 315
						39,78	7,49	1353	255			292		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					344176	66741	42769	19436			130 900
								10264	16731	—	29090			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					344176						
Материалы			Тенге					76						
Всего заработная плата			Тенге						26995					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					42693						
Транспортные расходы			Тенге					224406						
		Накладные расходы	Тенге					19436						
		Сметная прибыль	Тенге					29090						
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					392702						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											15
		Сметная заработная плата	Тенге						26995					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					392702						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											15
		Сметная заработная плата	Тенге						26995					
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда														
Дорожная одежда тип 2														
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-	м^3 материала	6,90		4237,33	1490,17	87713	30847	52235	13439			36 415
						223,72	377,43	4631	7813			8092		
12	Е11-270402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-	м^2 основания	40,00		194,63	155,91	23356	18709	46	11204			12 442
						38,34	48,11	4601	5773			2765		
13	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.	м^3 смеси (в	6,00		999,02	905,09	17982	16292			6537		8 827
						93,93	242,34	1691	4362			1962		
14	С1211-202-0404 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	3 м	3,36		2781,00	—	28032	—	28032		—		10 092
						—	—	—	—			2243		
15	С1211-202-0403 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	3 м	1,38		2791,00	—	11555	—	11555		—		4 160
						—	—	—	—			924		
16	С1211-202-0401 211-	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-	м^3	0,86		2811,00	—	7286	—	7286		—		2 623
						—	—	—	—			583		
17	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	1,55		3374,00		15730		15730				5 663
18	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая *СП - 8%*	м3	0,38		36,00		41		41				15
						–	–	–	–			3		
19	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,03		167149,60	3208,62	15378	295	15083		144		5 588
						–	1453,95	–	134			1242		
20	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных	м^2 покрытия	40,00		1987,00	247,69	238440	29723	204480		9396		89 221
						35,31	37,19	4237	4463			19826		
21	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.	м^2 покрытия	40,00		428,79	0,05	51455	6	50703		806		18 814
						6,22	–	746	–			4181		
22	Е11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах	м бортового	14,00		3215,71	47,55	135060	1997	63040		76492		76 159
						1667,22	19,11	70023	803			16924		
23	С1255-101-0101 255-	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	3 м	0,73		47149,00	—	102973	–	102973		—		37 070
						—	—	—	—			8238		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					735001	97869	551204		118018		307 087
								85929	23348	—		68241		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					735001						
Материалы			Тенге					385585						

Всего заработная плата			Тенге						109277				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					165617					
		Накладные расходы	Тенге					118018					
		Сметная прибыль	Тенге					68241					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					921260					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										72
		Сметная заработная плата	Тенге						109277				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					921260					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										72
		Сметная заработная плата	Тенге						109277				
РАЗДЕЛ 3. Переездные мостики													
24	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**5,07**	**985,45**	**212,20**	**14979**	**3226**	**5387**	**7967**	**8 261**		
					418,79	**66,55**	**6366**	**1012**		**1836**			
25	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного**	**м^2 покрытия**	**5,07**	**-94,56**	**-14,96**	**-1437**	**-228**	**-926**	**-374**	**-652**		
					-18,61	**-4,19**	**-283**	**-64**		**-145**			
26	**Е11-300102-0201**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%, СП - 8%*	**м^3 бетона в**	**1,43**	**37371,76**	**4456,53**	**160699**	**19163**	**119648**	**23089**	**66 164**		
					5090,12	**1302,20**	**21888**	**5599**		**14703**			
27	**Е11-370401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных**	**м^3 сборных**	**0,58**	**10750,99**	**4159,59**	**18588**	**7192**	**1188**	**11857**	**10 960**		
					5903,93	**1632,11**	**10208**	**2822**		**2436**			
28	**С1225-202-1104 225-**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2**	**м^3**	**0,58**	**69548,00**	**—**	**120248**	**—**	**120248**	**—**	**43 289**		
					—	**—**	**—**	**—**		**9620**			
29	**Е11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой**	**т**	**0,06**	**91294,09**	**3947,88**	**16057**	**694**	**973**	**10021**	**9 388**		
					81816,92	**757,87**	**14390**	**133**		**2086**			
30	**С1261-301-0261 261-**	**Решетки для приямков стальные** *СП - 8%*	**т**	**0,06**	**167407,00**	**—**	**29444**	**—**	**29444**	**—**	**10 600**		
					—	**—**	**—**	**—**		**2355**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**358578**	**30047**	**275962**	**52560**	**148 010**		
							52569	**9502**	**—**	**32891**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**342521**						
Материалы			Тенге				**125298**						
Всего заработная плата			Тенге					**47548**					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**149692**						
		Накладные расходы	Тенге				**42539**						
		Сметная прибыль	Тенге				**30805**						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**415865**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										27
		Сметная заработная плата	Тенге					**47548**					
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**16057**						
Материалы			Тенге				**972**						
Всего заработная плата			Тенге					**14523**					
		Накладные расходы	Тенге				**10021**						
		Сметная прибыль	Тенге				**2086**						
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**28164**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10
		Сметная заработная плата	Тенге					**14523**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**444029**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										37
		Сметная заработная плата	Тенге					**62071**					
РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки													
31	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%*	**м^3 основания**	**0,06**	**6572,88**	**1600,42**	**1117**	**272**	**632**	**300**	**510**		
					1255,66	**640,83**	**213**	**109**		**113**			
33	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м^3**	**0,12**	**34260,00**	**—**	**11991**	**—**	**11991**	**—**	**4 317**		
					—	**—**	**—**	**—**		**959**			
34	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м^3**	**0,01**	**25329,55**	**1695,21**	**1013**	**68**	**866**	**86**	**396**		
					1982,73	**380,11**	**79**	**15**		**88**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**87782**	**6145**	**70008**	**14982**	**36 995**		
							11628	**1874**	**—**	**8221**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**87782**						
Материалы			Тенге				**2365**						
Всего заработная плата			Тенге					**13502**					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**67642**						
		Накладные расходы	Тенге				**14982**						
		Сметная прибыль	Тенге				**8221**						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**110985**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										9
		Сметная заработная плата	Тенге					**13502**					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**110985**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										9
		Сметная заработная плата	Тенге					**13502**					

РАЗД				**Е.1 5. Дорожная разметка**									
40	**Е11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м.**	**км линии**	**0,002**		**123191,37**	**13520,59**	**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
						4533,51	**4340,42**	**27**	**26**		**64**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
								27	**26**	—	**64**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**739**					
Материалы			Тенге					**631**					
Всего заработная плата			Тенге						**53**				
		Накладные расходы	Тенге					**58**					
		Сметная прибыль	Тенге					**64**					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**861**					
		Сметная заработная плата	Тенге						**53**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					**861**					
		Сметная заработная плата	Тенге						**53**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**										**632 279**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	Тенге					**160417**							
	Тенге					**200883**							
	Тенге					**51481**							
	Тенге						**940571**						
	Тенге					**224406**							
	Тенге							**205054**					
	Тенге							**138507**					

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на**	**м³ грунта**	**51,33**		**363,52**	**348,63**	**55982**	**53689**	—	**11168**	**24 174**
						14,89	**85,83**	**2293**	**13218**		**5372**	
2	**С3412-102-0218 412-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных**	**т^км**	**4 004,00**		**21,00**	—	**252252**	—		—	**90 811**
						—	--	--	--		**20180**	
3	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%, СП - 8%*	**м³ грунта**	**51,33**		**43,77**	**38,89**	**6741**	**5989**		**1759**	**3 060**
						4,88	**10,98**	**752**	**1691**		**681**	
4	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**м²**	**49,00**		**73,41**	**33,63**	**10791**	**4944**		**5002**	**5 686**
						39,78	**7,49**	**5848**	**1101**		**1264**	
Присыпные обочины из ПГС												
5	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79**	**м³ грунта**	**9,67**		**40,53**	**40,53**	**1175**	**1175**	—	**238**	**509**
						—	**11,38**	—	**330**		**113**	
6	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**9,67**		**2033,00**		**58957**		**58957**		**21 225**
7	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**м³**	**9,67**		**145,73**	**145,73**	**4226**	**4226**	—	**862**	**1 832**
						—	**41,30**	—	**1198**		**407**	
8	**Е11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном**	**3 м**	**9,67**		**68,92**	**68,92**	**1999**	**1999**	—	**458**	**885**
						—	**21,93**	—	**636**		**197**	
9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%, СП - 8%*	**3 м**	**9,67**		**121,91**	**103,31**	**3535**	**2996**	**104**	**847**	**1 578**
						15,00	**25,58**	**435**	**742**		**351**	
10	**Е11-010203-0112**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным**	**2 м**	**11,33**		**73,41**	**33,63**	**2496**	**1144**	—	**1157**	**1 315**
						39,78	**7,49**	**1353**	**255**		**292**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**398154**	**76162**	**59061**	**21491**	**151 073**
								10681	**19171**	—	**33574**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**398154**				
Материалы			Тенге					**104**				
Всего заработная плата			Тенге						**29852**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**58957**				
Транспортные расходы			Тенге					**252252**				
		Накладные расходы	Тенге					**21491**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33574**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**453219**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29852**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					**453219**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**15**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29852**			

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда													
Дорожная одежда тип 2													
11	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-**	**м^3 материала**	**6,85**		**4237,33**	**1490,17**	**87077**	**30623**	**51857**	**13342**		**36 151**
						223,72	**377,43**	**4597**	**7756**			**8034**	
12	**Е11-270402-0102**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-**	**м^2 основания**	**39,67**		**194,63**	**155,91**	**23161**	**18553**	**46**	**11111**		**12 338**
						38,34	**48,11**	**4562**	**5725**			**2742**	
13	**Е11-271001-0501**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов.**	**м^3 смеси (в**	**5,95**		**999,02**	**905,09**	**17833**	**16156**			**6483**	**8 754**
						93,93	**242,34**	**1677**	**4326**			**1945**	
14	**С1211-202-0404 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**3 м**	**3,33**		**2781,00**	**—**	**27799**	**—**	**27799**		**—**	**10 008**
						—	**—**	**—**	**—**			**2224**	
15	**С1211-202-0403 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**3 м**	**1,37**		**2791,00**	**—**	**11458**	**—**	**11458**		**—**	**4 125**
						—	**—**	**—**	**—**			**917**	
16	**С1211-202-0401 211-**	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-**	**м^3**	**0,86**		**2811,00**	**—**	**7225**	**—**	**7225**		**—**	**2 601**
						—	**—**	**—**	**—**			**578**	
17	**С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**м^3**	**1,54**		**3374,00**		**15599**		**15599**			**5 616**
18	**С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая** *СП - 8%*	**м3**	**0,38**		**36,00**		**41**		**41**			**15**
						—	**—**	**—**	**—**			**3**	
19	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,03**		**167149,60**	**3208,62**	**15378**	**295**	**15083**		**144**	**5 588**
						—	**1453,95**	**—**	**134**			**1242**	
20	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных**	**м^2 покрытия**	**39,67**		**1987,00**	**247,69**	**236453**	**29476**	**202775**		**9318**	**88 477**
						35,31	**37,19**	**4202**	**4426**			**19661**	
21	**Е11-270602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.**	**м^2 покрытия**	**39,67**		**428,79**	**0,05**	**51026**	**6**	**50280**		**800**	**18 657**
						6,22	**—**	**740**	**—**			**4146**	
22	**Е11-270201-1004**	**Камни бортовые природные. Установка при других видах**	**м бортового**	**14,00**		**3215,71**	**47,55**	**135060**	**1997**	**63040**		**76492**	**76 159**
						1667,22	**19,11**	**70023**	**803**			**16924**	
23	**С1255-101-0101 255-**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**3 м**	**0,73**		**47149,00**	**—**	**102973**	**—**	**102973**		**—**	**37 070**
						—	**—**	**—**	**—**			**8238**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**731083**	**97106**	**548176**		**117690**	**305 558**
								85801	**23170**	**—**		**67902**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**731083**					
Материалы			Тенге					**383080**					
Всего заработная плата			Тенге						**108971**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**165095**					
		Накладные расходы	Тенге					**117690**					
		Сметная прибыль	Тенге					**67902**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**916675**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**108971**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					**916675**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**72**
		Сметная заработная плата	Тенге						**108971**				
РАЗДЕЛ 3. Переездные мостики													
24	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового**	**м^2 покрытия**	**5,07**		**985,45**	**212,20**	**14979**	**3226**	**5387**		**7967**	**8 261**
						418,79	**66,55**	**6366**	**1012**			**1836**	
25	**Е11-270701-0202**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного**	**м^2 покрытия**	**5,07**		**-94,56**	**-14,96**	**-1437**	**-228**	**-926**		**-374**	**652**
						-18,61	**-4,19**	**-283**	**-64**			**-145**	
26	**Е11-300102-0201**	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	**м^3 бетона в**	**1,43**		**37371,76**	**4456,53**	**160699**	**19163**	**119648**		**23089**	**66 164**
						5090,12	**1302,20**	**21888**	**5599**			**14703**	
27	**Е11-370401-0212**	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных**	**м^3 сборных**	**0,58**		**10750,99**	**4159,59**	**18588**	**7192**	**1188**		**11857**	**10 960**
						5903,93	**1632,11**	**10208**	**2822**			**2436**	
28	**С1225-202-1104 225-**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2**	**м^3**	**0,58**		**69548,00**	**—**	**120248**	**—**	**120248**		**—**	**43 289**
						—	**—**	**—**	**—**			**9620**	
29	**Е11-090601-0102**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой**	**т**	**0,06**		**91294,09**	**3947,88**	**16057**	**694**	**973**		**10021**	**9 388**
						81816,92	**757,87**	**14390**	**133**			**2086**	
30	**С1261-301-0261 261-**	**Решетки для приямков стальные** *СП - 8%*	**т**	**0,06**		**167407,00**	**—**	**29444**	**—**	**29444**		**—**	**10 600**
						—	**—**	**—**	**—**			**2355**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**358578**	**30047**	**275962**		**52560**	**148 010**
								52569	**9502**			**32891**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**342521**					
Материалы			Тенге					**125298**					
Всего заработная плата			Тенге						**47548**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**149692**					
		Накладные расходы	Тенге					**42539**					
		Сметная прибыль	Тенге					**30805**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**415865**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**27**

		Сметная заработная плата	Тенге						47548				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					16057					
Материалы			Тенге						972				
Всего заработная плата			Тенге						14523				
		Накладные расходы	Тенге					10021					
		Сметная прибыль	Тенге						2086				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					28164					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										10
		Сметная заработная плата	Тенге						14523				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					444029					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										37
		Сметная заработная плата	Тенге						62071				
РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки													
31	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *ИР - 93%*	**м³ основания**	**0,06**		**6572,88**	**1600,42**	**1117**	**272**	**632**	**300**		**510**
						1255,66	**640,83**	**213**	**109**		**113**		
33	**С1261-101-0383 261-**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м³**	**0,12**		**34260,00**	—	**11991**	—	**11991**	—		**4 317**
						—	—	—	—		**959**		
34	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ**	**м³**	**0,01**		**25329,55**	**1695,21**	**1013**	**68**	**866**	**86**		**396**
						1982,73	**380,11**	**79**	**15**		**88**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**87782**	**6145**	**70008**	**14982**		**36 995**
								11628	**1874**	—	**8221**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					87782					
Материалы			Тенге						2365				
Всего заработная плата			Тенге						13502				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					67642					
		Накладные расходы	Тенге					14982					
		Сметная прибыль	Тенге						8221				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге						110985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										9
		Сметная заработная плата	Тенге						13502				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге						110985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										9
		Сметная заработная плата	Тенге						13502				
РАЗД				**Е.Л 5. Дорожная разметка**									
40	**Е11-270903-0103**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м,**	**км линии**	**0,002**		**123191,37**	**13520,59**	**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
						4533,51	**4340,42**	**27**	**26**		**64**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**					**739**	**81**	**631**	**58**		**287**
								27	**26**	—	**64**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге						739				
Материалы			Тенге						631				
Всего заработная плата			Тенге						53				
		Накладные расходы	Тенге					58					
		Сметная прибыль	Тенге					64					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге						861				
		Сметная заработная плата	Тенге						53				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге						861				
		Сметная заработная плата	Тенге						53				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**										**641 923**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	Тенге					**160706**							
	Тенге					**209541**							
	Тенге					**53743**							
	Тенге						**953836**						
	Тенге					**252252**							
	Тенге							**206781**					
	Тенге							**142652**					

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	**Количество**		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			**Накладные расходы, тенге**	**Всего стоимость с**
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	**Сметная прибыль, тенге**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
РАЗДЕЛ 1. Подпорная стенка ПСР 30.40,секция №1												
1	**Е11-010201-1001**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство**	**м³ грунтовой**	**7,20**		**759,63**	**757,10**	**16408**	**16353**	**3**	**3578**	**7 195**
						2,39	**227,66**	**52**	**4917**		**1599**	
2	**С1211-601-0101 211-**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП -*	**м3**	**7,92**		**2033,00**		**48304**		**48304**		**17 389**

						—	—	—	—			3864	
3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство	м3 грунтовой	18,25		759,63	757,10	41590	41451	8		9069	18 237
						2,39	227,66	131	12464			4053	
4	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные./Подготовка/ Устройство *НР - 84%;*	м3 бетона в	1,54		35543,19	4456,53	164210	20589	120105		24807	68 046
						5090,12	1302,20	23516	6016			15121	
5	Е11-300503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	12,26		100434,48	22977,48	3693980	845112	1830323		1134280	1 738 173
						27692,90	9020,88	1018545	331788			386261	
6	С1214-210-0201 214-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	0,12		383478,00	—	142941	—	142941		—	51 459
						—	--	--	--			11435	
7	С1214-210-0202 214-	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III	т	0,35		372799,00	—	395972	—	395972		—	142 550
						—	--	--	--			31678	
8	С1214-210-0101 214-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,09		399352,00	—	105365	—	105365		—	37 931
						—	—	—	—			8429	
9	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные./Накрывочная плита/ Устройство	м^3 бетона в	0,99		40330,05	4456,53	120095	13271	91667		15989	48 990
						5090,12	1302,20	15157	3878			10887	
10	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах *НР*	т арматуры	0,01		92084,17	—	3891	—	19		3253	2 572
						91634,17	--	3872	--			571	
11	С1214-210-0101 214-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,01		399352,00		16875		16875			6 075
						—	—	—	—			1350	
Перильное ограждение ПО													
12	Е11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т перил	0,41		141050,04	335,10	172389	410	17990		129372	108 634
						125995,01	20,97	153989	26			24141	
13	С1222-525-0301 222-	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	0,41		1018274,00	—	1244514	—	1244514		—	448 025
						—	—	—	—			99561	
14	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02		1126710,80	2089,58	55322	103	49729		5036	21 729
						111821,22	889,68	5490	44			4829	
15	С1261-102-0124 261-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,02		144002,00		7070		7070			2 545
						—	—	—	—			566	
Деформационный шов из просмоленной доски													
16	Е11-410104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными	м	1,10		4414,21	821,13	14567	2710			11025	9 213
						3593,08	635,74	11857	2098			2047	
17	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,00011		134502,93	10858,70	44	4	37		4	17
						9598,87	5460,64	3	2			4	
18	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00033		191296,20	14203,84	189	14	157		18	75
19	Е11-410104-0101	Шов деформационный. Уплотнение горизонтальной шпонкой	м	1,00		3402,33	153,71	10207	461	—		7830	6 493
						3248,62	55,12	9746	165			1443	
20	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление *НР - 79%; СП - 8%*	т	0,0002		134502,93	10858,70	81	6	69		7	32
						9598,87	5460,64	6	3			7	
21	С1215-204-0203 215-	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м3	0,02		114703,00		6882		6882			2 478
						—	—	—	—			551	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					6260896	940484	4078030		1344268	2 737 859
								1242382	361406	—		608414	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					6260896					
Материалы			Тенге					2110107					
Всего заработная плата			Тенге						1603788				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1967923					
		Накладные расходы	Тенге					1344268					
		Сметная прибыль	Тенге					608414					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					8213578					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										931
		Сметная заработная плата	Тенге						1603788				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					8213578					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										931
		Сметная заработная плата	Тенге						1603788				
РАЗДЕЛ 2. Подпорная стенка ПС-1,ПС-2													
22	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные./Подготовка/ Устройство *НР - 84%;*	м3 бетона в	0,61		34511,97	4456,53	62812	8111	45437		9773	26 130
						5090,12	1302,20	9264	2370			5807	
23	Е11-300503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	3,33		98162,08	22977,48	981621	229775	474917		308396	464 406
						27692,90	9020,88	276929	90209			103201	
24	С1261-102-0252 261-	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),	т	0,12		331233,00	—	121208	—	121208		—	43 635
						—	—	—	—			9697	
25	С1214-210-0101 214-	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК	т	0,003967		399352,00	—	4752	—	4752		—	1 711
						—	—	—	—			380	
26	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03		1126710,80	2089,58	88514	164	79565		8058	34 766
						111821,22	889,68	8785	70			7726	
27	С1261-102-0124 261-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	т	0,03		144002,00	—	11313	—	11313		—	4 073
						—	--	--	--			905	
Перильное ограждение ПО													

28	**Е11-300501-0101**	**Перила сварные стальные. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	**т перил**	**0,49**		**141050,04**	**335,10**	**206066**	**490**	**21505**	**154645**		**129 856**
						125995,01	**20,97**	**184071**	**31**		**28857**		
29	**С1222-525-0301 222-**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с**	**т**	**0,49**		**1018274,00**	**—**	**1487637**	**—**	**1487637**	**—**		**535 549**
						—	**—**	**—**	**—**		**119011**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**2963923**	**238540**	**2246334**	**480872**		**1 240 126**
								479049	**92680**	**—**	**275584**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**2963923**					
Материалы			Тенге					**621425**					
Всего заработная плата			Тенге						**571729**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1624910**					
		Накладные расходы	Тенге					**480872**					
		Сметная прибыль	Тенге					**275584**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**3720379**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**333**
		Сметная заработная плата	Тенге						**571729**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					**3720379**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**333**
		Сметная заработная плата	Тенге						**571729**				
РАЗДЕЛ 3. Лестница Л-1													
30	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**3 м**	**0,41**		**24788,19**	**1695,21**	**30489**	**2086**	**25964**	**2645**		**11 928**
						1982,73	**380,11**	**2439**	**468**		**2651**		
31	**Е11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.**	**м^3**	**0,91**		**34185,63**	**1482,33**	**93327**	**4047**	**70742**	**18287**		**40 181**
						6790,34	**570,56**	**18538**	**1558**		**8929**		
32	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП -*	**т**	**0,03**		**23812,07**	**2210,50**	**2030**	**188**	**4**	**1745**		**1 359**
						21559,57	**940,61**	**1838**	**80**		**302**		
33	**С1214-403-0101 214-**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1**	**т**	**0,03**		**481766,00**	**—**	**41061**	**—**	**41061**	**—**		**14 782**
						—	**—**	**—**	**—**		**3285**		
34	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП*	**м^2 стяжки**	**6,59**		**918,99**	**38,47**	**18178**	**761**	**6877**	**10314**		**10 257**
						532,85	**21,87**	**10540**	**433**		**2279**		
35	**Е11-110101-3108**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит**	**м^2 покрытия**	**6,59**		**9612,04**	**467,24**	**190126**	**9242**	**74004**	**102770**		**105 443**
						5403,46	**123,83**	**106880**	**2449**		**23432**		
36	**С1231-201-0109 231-**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая.**	**2 м**	**6,59**		**17098,00**	**—**	**338198**	**—**	**338198**	**—**		**121 751**
						—	**—**	**—**	**—**		**27056**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**713409**	**16324**	**556850**	**135761**		**305 701**
								140235	**4988**	**—**	**67934**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**713409**					
Материалы			Тенге					**177593**					
Всего заработная плата			Тенге						**145223**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**379259**					
		Накладные расходы	Тенге					**135761**					
		Сметная прибыль	Тенге					**67934**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**917104**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**145223**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					**917104**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**145223**				
РАЗД				**Е.Л 4. Отделочные**		**работы**							
37	**Е11-150106-0501**	**Подпорные стенки. Облицовка гранитной плиткой по сетке**	**2 м**	**14,76**		**26924,94**	**106,26**	**1192236**	**4705**	**795692**	**314782**		**542 527**
						8849,11	**37,02**	**391839**	**1639**		**120562**		
38	**С1261-102-0252 261-**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),**	**т**	**0,05**		**331233,00**	**—**	**48989**	**—**	**48989**	**—**		**17 636**
						—	**—**	**—**	**—**		**3919**		
39	**С1214-210-0201 214-**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,06**		**383478,00**	**—**	**72523**	**—**	**72523**	**—**		**26 108**
						—	**—**	**—**	**—**		**5802**		
40	**С1214-201-0102 214-**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из**	**т**	**0,03**		**463375,00**	**—**	**47746**	**—**	**47746**	**—**		**17 189**
						—	**—**	**—**	**—**		**3820**		
41	**С1217-101-0101 217-**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП -*	**кг**	**0,72**		**783,00**	**—**	**1691**	**—**	**1691**	**—**		**609**
						—	**—**	**—**	**—**		**135**		
42	**С1212-401-0107 212-**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м3**	**0,30**		**17903,00**	**—**	**15934**	**—**	**15934**	**—**		**5 736**
						—	**—**	**—**	**—**		**1275**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**1379119**	**4705**	**982575**	**314782**		**609 805**
								391839	**1639**	**—**	**135513**		
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1379119**					
Материалы			Тенге					**795693**					
Всего заработная плата			Тенге						**393478**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**186883**					
		Накладные расходы	Тенге					**314782**					
		Сметная прибыль	Тенге					**135513**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1829414**					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						393478			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1829414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						393478			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**									4 893 492
- Зарплата рабочих строителей			Тенге					2253505				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге						1200053			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге						460713			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге							7863793		
- Накладные расходы			Тенге								2275683	

		Итого с оборудованием										**97 556 241**
		Оборудование										**1 044 048**
		Итого без оборудование										**96 512 193**
		Временные здания и сооружения 3,9%										**3 763 976**
		Итого										**101 320 217**
		Доп. Затраты 0,65%										**651 795**
		Итого										**101 972 012**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**2 018 559**
		Итого										**103 990 571**
		в том числе на 2022 год 60%										**62 394 343**
		в том числе на 2023 год 40%										**41 596 228**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год 60% К=1										**62 394 343**
		НДС на 2022 год 12%										**7 487 321**
		Итого в текущих ценах на 2022 год										**69 881 664**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год 40% К=1,0450539										**43 470 301**
		НДС на 2023 год 12%										**5 216 436**
		Итого в текущих ценах на 2023 год										**48 686 737**
		НДС 12%										**118 568 400**
		Итого с Понижающим К=0.6										**71 141 040**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Ахметов Т.Ж.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев Т.С**